

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS     |                   |                |                |         |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|--|--|--|--|--|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO         | LOCALIDAD         | MUJER          | HOMBRE         | PERSONA |  |  |  |  |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                   |                   |                |                |         |  |  |  |  |  |
| EDUCACIÓN BÁSICA   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                   | 751 311 099.00    | 884 594 954.81 | 608 999 538.01 |         |  |  |  |  |  |
|                    |                                          | PROYECTOS DE INVERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                   |                   |                |                |         |  |  |  |  |  |
| B155               |                                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                    | Previsión         | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 361 681 577.00               | 361 681 577.00                 | 276 492 568.00                | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0              | 0              | 0       |  |  |  |  |  |
| B001               |                                          | Construcción de espacios físicos educativos<br>JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)                                                                                                                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 850 923.54                     | 850 923.54                    | Frontera Hidalgo  | Frontera Hidalgo  | 76             | 87             | 163     |  |  |  |  |  |
| B003               |                                          | Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (07EJN0466D)                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 364 784.78                     | 364 784.78                    | Tuxtla Gutiérrez  | Tuxtla Gutiérrez  | 58             | 56             | 114     |  |  |  |  |  |
| B004               |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>JADÍN DE NIÑOS CRISTOBAL RODAS GARCIA (07DJN0941R)                                                                                              | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 437 747.43                     | 437 747.43                    | Frontera          | Huixtlay          | 23             | 17             | 40      |  |  |  |  |  |
| B005               |                                          | Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE (07DJN0708L)                                                                                                                       | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 158 407.11                   | 2 158 407.11                  | Chiapa de Corzo   | Chiapa de Corzo   | 37             | 41             | 78      |  |  |  |  |  |
| B006               |                                          | Terminación de construcción de 3 aulas, dirección-servicios sanitarios, 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red pluvial exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, malla ciclón, señalización)<br>JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0045G)                             | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 987 601.51                     | 987 601.51                    | Rincón Chamula    | Rincón Chamula    | 66             | 53             | 119     |  |  |  |  |  |
| B007               |                                          | Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de contención, andadores, plaza cívica, escalones, señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC                                                                      | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 957 479.38                     | 957 479.38                    | Sitalá            | Don Pedro         | 20             | 16             | 36      |  |  |  |  |  |
| B008               |                                          | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, malla ciclón, acceso principal, rampas y andadores, asta bandera y JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA (07EJN0722D)                                                               | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 646 333.06                     | 646 333.06                    | Tuxtla Gutiérrez  | Tuxtla Gutiérrez  | 72             | 80             | 152     |  |  |  |  |  |
| B009               |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, rampa, suministro de malla ciclón y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO MANET (07DJN0885P)                                                                                           | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 425 823.33                     | 425 823.33                    | Suchiapa          | Suchiapa          | 15             | 14             | 29      |  |  |  |  |  |
| B010               | 4.8                                      | Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ (07DJN0934H)                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 233 799.55                     | 233 799.55                    | Acala             | Acala             | 64             | 44             | 108     |  |  |  |  |  |
| B011               |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de galera comedor, construcción de andadores, rampas y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)                                                                                    | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 503 354.72                     | 503 354.72                    | Larráinzar        | Majoval           | 22             | 31             | 53      |  |  |  |  |  |
| B012               |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS SANTIAGO SERRANO RUIZ (07DJN1968E)                                                                                                                           | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 095 365.80                   | 1 095 365.80                  | Suchiapa          | Suchiapa          | 30             | 27             | 57      |  |  |  |  |  |
| B013               |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios y cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas y salón de usos múltiples, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y de plaza cívica, señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS TLALOC (07DJN1751G)             | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 336 604.33                   | 1 336 604.33                  | Tuxtla Gutiérrez  | Tuxtla Gutiérrez  | 82             | 87             | 169     |  |  |  |  |  |
| B014               |                                          | Terminación de construcción de aula de usos múltiples, servicio sanitario, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, construcción de asta bandera, escalones, muro de andadores y de plaza cívica, señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1522Y) | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 839 087.68                     | 839 087.68                    | Salto de Agua     | Dos Ríos          | 8              | 9              | 17      |  |  |  |  |  |
| B015               |                                          | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, escalones, barandal y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07DJN2180O)                                                                               | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 579 218.01                     | 579 218.01                    | Tuxtla Gutiérrez  | Tuxtla Gutiérrez  | 24             | 28             | 52      |  |  |  |  |  |
| B016               |                                          | Terminación de construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)                                                                                 | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 709 498.41                     | 709 498.41                    | Jiquipilas        | Luis Espinosa     | 7              | 6              | 13      |  |  |  |  |  |
| B017               |                                          | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY (07EJN0095C)                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 367 146.84                   | 1 367 146.84                  | Villaflores       | Jesús María Garza | 76             | 68             | 144     |  |  |  |  |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS |       |                |              | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                |           |           |       |        |         |  |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|----------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                          | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |       | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL |                              |                                |                               | ALCANZ. AL PERIODO         | % CUMPLIM. MODIF.              | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |       |                |              |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |       |                |              |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B020               |                                          | Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didácticas, demolición del edificio "d" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de barda perimetral, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER ALEGRE (07DJN0745P) | Espacio Educativo | 3.00  | 3.00  | 3.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, andadores, asta bandera y señalización)                                                                                             | Espacio Educativo | 6.00  | 6.00  | 6.00           | 100.00       | 0.00                         | 463 933.14                     | 463 933.14                    | Chicoasén                  | Chicoasén                      | 28        | 29        | 57    |        |         |  |
| B002               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RINCON (07EJN0005U)                                                                                                                                                                                                                                     |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 542 830.83                     | 542 830.83                    | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez               | 104       | 119       | 223   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 13.00 | 13.00 | 13.00          | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B003               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC                                                                                                                                                                                                                                     |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 1 002 243.37                   | 1 002 243.37                  | Salto de Agua              | Arroyo Palenque                | 45        | 47        | 92    |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, cocina y aula de usos múltiples, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras y señalización)                             | Espacio Educativo | 12.00 | 12.00 | 12.00          | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B004               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0008R)                                                                                                                                                                                                                            |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 400 598.17                     | 400 598.17                    | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez               | 112       | 113       | 225   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, salón de música, portico, biblioteca y cocina, obra exterior (señalización)                                                                                                               | Rehabilitación    | 15.00 | 15.00 | 15.00          | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B005               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DJN0728Z)                                                                                                                                                                                                                            |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 719 108.58                     | 719 108.58                    | El Parral                  | El Parral                      | 104       | 108       | 212   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)                                                                                                                                  | Obra              | 12.00 | 12.00 | 12.00          | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B006               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS MARCO ENRIQUE BECERRA (07EJN0135O)                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 461 500.12                     | 461 500.12                    | Chiapa de Corzo            | Chiapa de Corzo                | 83        | 72        | 155   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                        | Rehabilitación    | 8.00  | 8.00  | 8.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B013               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS KUKULKÁN (07DCC0225R)                                                                                                                                                                                                                                           |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 74 895.13                      | 74 895.13                     | Oxchuc                     | Oxchuc                         | 29        | 29        | 58    |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior(señalización)                                                                                                                                                                                                | Rehabilitación    | 4.00  | 4.00  | 4.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B015               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DJN0045W)                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 806 927.61                     | 806 927.61                    | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez               | 85        | 95        | 180   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, salón de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)                                           | Espacio Educativo | 10.00 | 10.00 | 10.00          | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B016               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRÍGUEZ (07DCC1907B)                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 248 323.39                     | 248 323.39                    | Copainalá                  | Ángel Albino Corzo (Guadalupe) | 39        | 39        | 78    |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior(señalización)                                                                                                                                                                         | Rehabilitación    | 2.00  | 2.00  | 2.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B002               | 4.8                                      | PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR3151Q)                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 271 634.01                     | 271 634.01                    | Chamula                    | Yaalhichin                     | 72        | 71        | 143   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas y dirección, demolición del edificio i, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                   | Espacio Educativo | 7.00  | 7.00  | 7.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B003               |                                          | PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB0665T)                                                                                                                                                                                                                                                |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 987 670.43                     | 987 670.43                    | Salto de Agua              | Estrella de Belén              | 112       | 123       | 235   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de medios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                            | Espacio Educativo | 8.00  | 8.00  | 8.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B004               |                                          | PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)                                                                                                                                                                                                                                      |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 1 515 721.24                   | 1 515 721.24                  | Salto de Agua              | Egipto                         | 108       | 112       | 220   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y biblioteca, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)                                                                                                             | Obra              | 11.00 | 11.00 | 11.00          | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B005               |                                          | PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPR0346I)                                                                                                                                                                                                                                          |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 1 105 406.11                   | 1 105 406.11                  | Salto de Agua              | Belisario Domínguez            | 103       | 121       | 224   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso firme, construcción de andadores y escalones, señalización)                       | Espacio Educativo | 8.00  | 8.00  | 8.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B006               |                                          | PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 1 361 874.12                   | 1 361 874.12                  | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas     | 218       | 203       | 421   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)                                                                               | Espacio Educativo | 4.00  | 4.00  | 4.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B007               |                                          | PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)                                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 328 836.43                     | 328 836.43                    | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas     | 235       | 281       | 516   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores y señalización)                                                                                             | Espacio Educativo | 3.00  | 3.00  | 3.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B008               |                                          | PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1434J)                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 3 575 976.09                   | 3 575 976.09                  | Santiago el Pinar          | Ninamo                         | 83        | 77        | 160   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cortes y terraplenes, muros de contención, acceso principal, plaza cívica, andadores, escaleras, PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0284L)        | Espacio Educativo | 9.00  | 9.00  | 9.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |
| B009               |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                     | Espacio Educativo | 3.00  | 3.00  | 3.00           | 100.00       | 0.00                         | 1 499 462.52                   | 1 499 462.52                  | Tenejapa                   | Tz'Aquiviljok                  | 310       | 337       | 647   |        |         |  |
| B010               |                                          | PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR0682K)                                                                                                                                                                                                                          |                   |       |       |                |              | 0.00                         | 1 169 325.43                   | 1 169 325.43                  | Tuzantán                   | Nueva Tenochtitlán             | 84        | 79        | 163   |        |         |  |
|                    |                                          | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, sustitución de barda mixta, andadores, escalones, demolición de piso de concreto y señalización)                                        | Espacio Educativo | 6.00  | 6.00  | 6.00           | 100.00       |                              |                                |                               |                            |                                |           |           |       |        |         |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                 | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                |       |        |         |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERÍODO | CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |              |                    |                 |                              |                                |                               |                            |                                |       |        |         |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                |              |                    |                 |                              |                                |                               |                            |                                |       |        |         |
| B011               | 4.8                                      | PRIMARIA EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EPR0159N)<br>Terminación de construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00          | 0.00                         | 578 208.60                     | 578 208.60                    | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 140   | 140    | 280     |
| B012               |                                          | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR3224S)<br>Terminación de construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                              | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00          | 0.00                         | 492 248.60                     | 492 248.60                    | Acala                      | El Paquesch                    | 30    | 14     | 44      |
| B013               |                                          | PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (07DPB2481Z)<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, asta bandera, andadores y señalización)   | Espacio Educativo | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00          | 0.00                         | 2 240 528.49                   | 2 240 528.49                  | Rincón Chamula San Pedro   | Rincón Chamula                 | 162   | 137    | 299     |
| B014               |                                          | PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0595O)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, demolición del edificio a y 2 áticos, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00          | 0.00                         | 1 338 020.94                   | 1 338 020.94                  | Tumbalá                    | Naranjil                       | 85    | 82     | 167     |
| B015               |                                          | PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4087M)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, rampa y señalización)                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00          | 0.00                         | 406 731.16                     | 406 731.16                    | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez               | 132   | 140    | 272     |
| B016               |                                          | PRIMARIA JACINTO PEREZ PAJARITO (07DPB2418Y)<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios c y k, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, muro de contención, cortes y señalización)   | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00          | 0.00                         | 1 807 966.63                   | 1 807 966.63                  | Chamula                    | El Pozo                        | 188   | 238    | 426     |
| B017               |                                          | PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON (07DPR2043B)<br>Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda mixta y señalización)                                                                                                                                                       | Obra              | 1.00           | 1.00         | 1.00               | 100.00          | 0.00                         | 668 249.19                     | 668 249.19                    | Huehuetán                  | Guadalupe                      | 130   | 112    | 242     |
| B018               |                                          | PRIMARIA SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ (07DPB2612B)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, asta bandera, andadores, demolición de firme y señalización)                                                          | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00          | 0.00                         | 430 825.51                     | 430 825.51                    | Bochil                     | Santo Domingo                  | 49    | 43     | 92      |
| B019               |                                          | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0244K)<br>Terminación de construcción de 1 aula usar, biblioteca, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)                                  | Espacio Educativo | 13.00          | 13.00        | 13.00              | 100.00          | 0.00                         | 1 554 049.59                   | 1 554 049.59                  | Acala                      | Acala                          | 192   | 167    | 359     |
| B021               |                                          | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1173O)<br>Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, muro de mampostería, cerca con malla, acceso, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)                                                          | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00          | 0.00                         | 1 369 563.09                   | 1 369 563.08                  | Solosuchiapa               | Cerro las Campanas             | 49    | 45     | 94      |
| B022               |                                          | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0247H)<br>Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización)                                                                                                                   | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00          | 0.00                         | 1 111 167.47                   | 1 111 167.45                  | Chicoasén                  | Chicoasén                      | 133   | 170    | 303     |
| B023               |                                          | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                   | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00          | 0.00                         | 1 734 967.02                   | 1 734 967.02                  | Berriozábal                | Berriozábal                    | 298   | 351    | 649     |
| B024               |                                          | PRIMARIA LISANDRO CALDERON HERNANDEZ (07DPR0855L)<br>Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                                                                                                           | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00          | 0.00                         | 1 238 858.55                   | 1 238 858.55                  | Ocozacoautla de Espinosa   | El Gavilán                     | 126   | 147    | 273     |
| B029               |                                          | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0233E)<br>Terminación de construcción de 2 aula didáctica, 1 aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso de concreto, sustitución de andadores y señalización)                                                                         | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00          | 0.00                         | 1 091 775.11                   | 1 091 775.11                  | Villaflores                | Villaflores                    | 135   | 158    | 293     |
| B030               |                                          | PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00          | 0.00                         | 628 954.08                     | 628 954.08                    | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas     | 244   | 214    | 458     |
| B031               |                                          | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O)<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firme y señalización)                                              | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00          | 0.00                         | 979 837.66                     | 979 837.66                    | Ocozacoautla de Espinosa   | Ocozacoautla de Espinosa       | 79    | 86     | 165     |
| B032               |                                          | PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B)<br>Terminación de construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio j y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de galera y de piso firme de concreto, andadores y señalización)           | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00          | 0.00                         | 1 970 641.82                   | 1 843 069.11                  | Pichucalco                 | Pichucalco                     | 300   | 292    | 592     |
| B033               |                                          | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de dirección y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                         | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00          | 0.00                         | 1 000 840.99                   | 921 114.22                    | Villa Corzo                | Revolución Mexicana            | 99    | 98     | 197     |
| B034               |                                          | PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, barandal y señalización)                                                   | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00          | 0.00                         | 2 188 455.71                   | 2 188 455.71                  | Larráinzar                 | Stenjeisotztetic               | 112   | 105    | 217     |
| B035               |                                          | PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación 7 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)                                                          | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00          | 0.00                         | 1 939 682.12                   | 1 939 682.12                  | Chamula                    | Saclamantón                    | 170   | 171    | 341     |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                            |       |        |         |  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                  | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |         |  |
| B036               |                                          | PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPR1391B)<br>Terminación de construcción de aula de usos múltiples, rehabilitación servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                        | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 595 967.02                     | 595 967.02                    | Jiquipilas                 | Jiquipilas                 | 93    | 71     | 164     |  |
| B037               |                                          | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0557L)<br>Terminación de construcción de 1 aula didácticas, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, andadores, muros de contención, plataforma, señalización)                                                                                                         | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 710 611.53                     | 710 611.53                    | San Juan Cancuc            | Onilic                     | 102   | 115    | 217     |  |
| B038               |                                          | PRIMARIA COMUNITARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07EPB0847A)<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muro de mampostería, suministro de barandal y malla ciclon, señalización) | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 764 116.53                     | 764 116.53                    | Oxchuc                     | Agua Azul                  | 12    | 21     | 33      |  |
| B003               |                                          | PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0396P)<br>Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y pórtico, obra exterior (rehabilitación de cancha de usos múltiples y obra exterior (señalización)                                                                              | Obra              | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                         | 321 950.49                     | 321 950.49                    | Cintalapa                  | Cintalapa de Figueroa      | 239   | 251    | 490     |  |
| B004               |                                          | PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)<br>Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                     | Rehabilitación    | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 360 052.34                     | 360 052.34                    | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 272   | 293    | 565     |  |
| B005               |                                          | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3450O)<br>Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                                         | Rehabilitación    | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 276 266.16                     | 276 266.16                    | San Fernando               | Miguel Hidalgo (Lenin)     | 89    | 96     | 185     |  |
| B006               |                                          | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3451N)<br>Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)                                                                                                                                                          | Rehabilitación    | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                         | 429 603.17                     | 429 603.17                    | San Fernando               | El Progreso                | 212   | 226    | 438     |  |
| B007               |                                          | PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)<br>Terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (andadores y señalización)                                                                                                                                                                     | Obra              | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 438 302.14                     | 438 302.14                    | Villa Comaltitlán          | Villa Comaltitlán          | 173   | 187    | 360     |  |
| B008               |                                          | PRIMARIA JOSE MANUEL VELASCO BALBOA (07DPR3214L)<br>Terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, 2 aulas de medios, portico y 2 bodegas, obra exterior (señalización)                                                                                                               | Rehabilitación    | 21.00          | 21.00        | 21.00              | 100.00            | 0.00                         | 694 163.27                     | 694 163.27                    | Berriozábal                | Berriozábal                | 376   | 363    | 739     |  |
| B010               |                                          | PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)<br>Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                            | Rehabilitación    | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                         | 633 220.85                     | 633 220.85                    | Chamula                    | Chiotic                    | 143   | 130    | 273     |  |
| B011               | 4.8                                      | PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H)<br>Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (andadores, cancha de usos múltiples y señalización)                                                                                                                  | Obra              | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00            | 0.00                         | 1 215 123.42                   | 1 215 123.42                  | Pichucalco                 | Nuevo Nicapa               | 102   | 114    | 216     |  |
| B012               |                                          | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)<br>Terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)                                                                                                | Obra              | 20.00          | 20.00        | 20.00              | 100.00            | 0.00                         | 2 150 066.36                   | 1 275 218.83                  | Frontera                   | Frontera                   | 290   | 276    | 566     |  |
| B014               |                                          | PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB0502I)<br>Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios, obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                                                | Rehabilitación    | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 81 556.33                      | 81 556.33                     | Oxchuc                     | Oxchuc                     | 92    | 92     | 184     |  |
| B015               |                                          | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)<br>Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (señalización)                                                                                                                                                              | Rehabilitación    | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                         | 559 777.03                     | 559 777.03                    | Chamula                    | Callejón                   | 114   | 108    | 222     |  |
| B018               |                                          | PRIMARIA SIMON BOLIVAR (07DPR1059W)<br>Terminación de rehabilitación de 10 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios, cooperativa, biblioteca y sala de maestros, área de educación física, bodega, obra exterior (señalización)                                                                                    | Rehabilitación    | 20.00          | 20.00        | 20.00              | 100.00            | 0.00                         | 2 277 195.19                   | 2 277 195.19                  | Chiapa de Corzo            | Galecio Narciá             | 112   | 115    | 227     |  |
| B002               |                                          | TELESECUNDARIA 853 MARIANO AZUELA (07ETV0875X)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de acceso principal, construcción de andadores y señalización)                | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 066 112.27                   | 1 066 112.27                  | Salto de Agua              | Estrella de Belén          | 57    | 39     | 96      |  |
| B003               |                                          | SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)                                                                                      | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 746 055.74                   | 1 746 055.73                  | Tuzantán                   | Xochiltepec                | 240   | 225    | 465     |  |
| B004               |                                          | SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL (07DES0025S)<br>Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)                                                                                                | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 5 035 446.51                   | 5 035 446.51                  | Chiapa de Corzo            | Chiapa de Corzo            | 324   | 303    | 627     |  |
| B005               |                                          | TELESECUNDARIA 452 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0292T)<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio y dirección, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                      | Espacio Educativo | 11.00          | 11.00        | 11.00              | 100.00            | 0.00                         | 1 716 589.56                   | 1 716 589.56                  | Frontera Comalapa          | El Portal                  | 63    | 50     | 113     |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                       |       |        |          |  |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------|--------|----------|--|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                             | MUJER | HOMBRE | PERSONAS |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                       |       |        |          |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                       |       |        |          |  |
| B006               |                                          | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 118<br>Terminación de construcción de taller de preparación y conservación de alimentos y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, rampa, barandal, cortes y terraplenes, muro de mampostería de piedra y señalización)                                                                                                                  | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | * 2 348 569.98                 | 2 348 569.98                  | Rincón Chamula San Pedro   | Rincón Chamula                        | 92    | 111    | 203      |  |
| B007               |                                          | TELESECUNDARIA 564 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0589C)<br>Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cuneta, sustitución de andadores, barandal y señalización)                                                                                                        | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 003 577.92                   | 1 003 577.92                  | Tumbalá                    | Ignacio Allende                       | 39    | 34     | 73       |  |
| B008               |                                          | TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO (07ETV0923Q)<br>Terminación de construcción de laboratorio - taller, rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 068 460.10                   | 1 068 460.10                  | Chamula                    | Tzontehuitz                           | 44    | 75     | 119      |  |
| B009               |                                          | TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, plaza cívica, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 901 601.75                   | 2 901 601.75                  | La Concordia               | Nuevo Paraíso                         | 59    | 63     | 122      |  |
| B011               |                                          | TELESECUNDARIA 332 (07ETV0350T)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, biblioteca, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)                                                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 247 652.58                   | 2 247 652.58                  | Tonalá                     | Doctor Belisario Domínguez (La Barra) | 36    | 30     | 66       |  |
| B013               |                                          | SECUNDARIA SANTIAGO SERRANO RUIZ (07EES0027P)<br>Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, rampas y señalización)                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 593 714.39                   | 1 593 714.39                  | Suchiapa                   | Suchiapa                              | 174   | 134    | 308      |  |
| B014               |                                          | SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)                                                                                                                                                                                     | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 064 045.74                   | 1 064 045.71                  | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas            | 339   | 363    | 702      |  |
| B017               |                                          | TELESECUNDARIA 1057 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV1079H)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera, rellenos, muro de contención de                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 421 425.79                   | 1 421 425.79                  | Chiapa de Corzo            | Chiapa de Corzo                       | 59    | 43     | 102      |  |
| B001               | 4.8                                      | TELESECUNDARIA 063 ALVARO OBREGON (07ETV0100N)<br>Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, biblioteca y obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rehabilitación    | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 202 211.20                     | 202 211.20                    | Catazajá                   | Cuyo (Álvaro Obregón)                 | 44    | 55     | 99       |  |
| B002               |                                          | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 76 (07DST0078P)<br>Terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, 2 porticos, trabajo social, prefectura, 2 servicios sanitarios, administración, dirección, archivo, laboratorio, 2 cooperativas y obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)                                                                                        | Obra              | 19.00          | 19.00        | 19.00              | 100.00            | 0.00                         | 805 683.37                     | 805 683.37                    | Mapastepec                 | Sesecapa                              | 92    | 87     | 179      |  |
| B003               |                                          | SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07DES0001I)<br>Terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas y laboratorio polifuncional, obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                                                                                                      | Rehabilitación    | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 419 007.27                     | 419 007.27                    | Chiapa de Corzo            | Chiapa de Corzo                       | 348   | 340    | 688      |  |
| B001               |                                          | RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY VICTOR MARÍA FLORES FERNÁNDEZ, CON CLAVE CCT: 07DPR1104S EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS.<br>Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela primaria fray victor maría flores fernández, con clave cct: 07DPR1104S en la localidad lázaro cárdenas, municipio de yajalón, chiapas | Espacio Educativo | 14.00          | 14.00        | 14.00              | 100.00            | 0.00                         | 2 285 936.34                   | 2 285 936.34                  | Yajalón                    | Lázaro Cárdenas                       | 120   | 132    | 252      |  |
| B020               |                                          | CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, CCT: 07DPB1526Z DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN. DEL<br>Contrucción y equipamiento de infraestructura educativa de la escuela primaria 21 de marzo, cct: 07DPB1526Z de la localidad de nuevo san juan, del municipio de teopisca                                                                                                    | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 749 410.25                     | 749 410.25                    | Teopisca                   | Nuevo San Juan                        | 34    | 28     | 62       |  |
| B026               |                                          | CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CON CCT: 07DPB0887C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIJIL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC.<br>Contrucción y equipamiento de infraestructura física educativa de la primaria luis echeverría álvarez con cct: 07DPB0887C, ubicada en la localidad de chijil municipio de san juán cancu                                            | Espacio Educativo | 15.00          | 15.00        | 15.00              | 100.00            | 0.00                         | 1 890 893.11                   | 1 890 893.11                  | San Juan Cancuc            | Chijil                                | 84    | 75     | 159      |  |
| B027               |                                          | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CCT: 07DPR4122B DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |              |                    |                   | 0.00                         | 2 406 199.45                   | 2 318 608.26                  | Suchiapa                   | Suchiapa                              | 156   | 218    | 374      |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS            |                                  |       |        |          |  |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------|--------|----------|--|
|                    |                                          | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                | LOCALIDAD                        | MUJER | HOMBRE | PERSONAS |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                  |       |        |          |  |
| B028               |                                          | Construcción y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela primaria "mariano matamoros", cct: 07DPR4122B de la cabecera municipal de suchiapa<br>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CCT: 07DPR4118P DE LA LOCALIDAD DE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS.<br>Construcción y equipamiento de la infraestructura educativa en la primaria miguel hidalgo y costilla, con cct: 07DPR4118P de la localidad de absalón castellanos domínguez del municipio de jiquipilas, chiapas | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 482 632.87                     | 408 686.55                    | Jiquipilas               | Absalón Castellanos Domínguez    | 23    | 20     | 43       |  |
| B012               |                                          | RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 296 EMILIANO ZAPATA AGUILAR, CCT: 07ETV0156P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN.<br>Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela telesecundaria 296 emiliano zapata aguilár, cct: 07ETV0156P de la cabecera municipal de zinacantán                                                                                                                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 13.00          | 13.00        | 13.00              | 100.00            | 0.00                         | 580 343.85                     | 558 277.16                    | Zinacantán               | Zinacantán                       | 43    | 47     | 90       |  |
| B021               |                                          | JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didacticas, dirección y servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, demolición de firme y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 330 857.32                   | 1 330 857.31                  | Villaflores              | Doctor Domingo Chanona           | 53    | 68     | 121      |  |
| B022               |                                          | JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO (07DJN1976N)<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 931 802.12                     | 931 802.12                    | Berriozábal              | Berriozábal                      | 18    | 17     | 35       |  |
| B023               |                                          | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0045V)<br>Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, rampa, barandal y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 368 415.13                   | 2 018 312.65                  | Berriozábal              | Berriozábal                      | 13    | 22     | 35       |  |
| B024               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DCC1001Q)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores, señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aula              | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 023 061.87                   | 1 023 061.87                  | Chamula                  | El Crucero                       | 42    | 45     | 87       |  |
| B026               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO REDÍ (07DJN0599V)<br>Construcción de servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, andador y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 590 286.08                   | 2 590 286.07                  | Tonalá                   | El Manguito                      | 19    | 22     | 41       |  |
| B001               | 4.8                                      | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DCC1035G)<br>Rehabilitación de 1 aula didáctica, aula de usos múltiples y obra exterior (red electrica exterior y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obra              | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 731 886.69                     | 731 886.69                    | Ixtapangajoya            | La Gloria                        | 12    | 11     | 23       |  |
| B002               |                                          | JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI (07EJN0524D)<br>Rehabilitación de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, dirección y 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red electrica exterior y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obra              | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 753 761.87                   | 1 678 256.65                  | Tzimol                   | Héroes de Chapultepec (El Limón) | 39    | 32     | 71       |  |
| B003               |                                          | JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DCC1096U)<br>Rehabilitación de 3 aulas didacticas, 1 aula de usos multiples, direccion y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitacion de acceso principal y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obra              | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 788 894.90                     | 788 894.90                    | Simojovel                | La Ceiba                         | 47    | 45     | 92       |  |
| B001               |                                          | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D)<br>Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didacticas, dirección y administración, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de mampostería, construcción de andadores, construcción de luneta pluvial, demoliciones y señalización)                                                                                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 11.00          | 11.00        | 4.91               | 44.68             | 0.00                         | 6 037 848.36                   | 3 185 262.03                  | Pichucalco               | Pichucalco                       | 0     | 0      | 0        |  |
| B002               |                                          | PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA (07DPB0340N)<br>Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores, escalones, barandal, rehabilitación en cancha y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 576 395.30                   | 2 576 395.30                  | Simojovel                | Constitución                     | 131   | 148    | 279      |  |
| B003               |                                          | PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 (07DPR1737D)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 11 aulas didacticas, servicios sanitarios, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, muro de contención de mampostería, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 18.00          | 18.00        | 18.00              | 100.00            | 0.00                         | 2 394 066.73                   | 2 159 382.77                  | Tuxtla Gutiérrez         | Tuxtla Gutiérrez                 | 98    | 131    | 229      |  |
| B004               |                                          | PRIMARIA PATRIA NUEVA (07DPR0674B)<br>Rehabilitación de 7 aulas didacticas, servicios sanitario, aula de usos multiples, biblioteca, dirección y bodega, obra exterior (red electrica exterior y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obra              | 14.00          | 14.00        | 14.00              | 100.00            | 0.00                         | 2 965 688.06                   | 2 727 525.69                  | Tuxtla Chico             | El Sur de Guillén                | 90    | 70     | 160      |  |
| B005               |                                          | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D)<br>Construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didacticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 710 255.63                   | 1 891 953.02                  | Ocozacoautla de Espinosa | Piedra Parada                    | 36    | 47     | 83       |  |
| B006               |                                          | PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |              |                    |                   | 0.00                         | 1 251 316.16                   | 1 251 316.16                  | Jiquipilas               | Galicia Galilea                  | 22    | 18     | 40       |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                  | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS            |                               |       |        |         |  |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                | LOCALIDAD                     | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                  |                              |                                |                               |                          |                               |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                  |                              |                                |                               |                          |                               |       |        |         |  |
| B007               |                                          | Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, andadores, rehabilitación de tablero y porteria, señalización)<br>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4166Z)                                                                                | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00           |                              |                                |                               |                          |                               |       |        |         |  |
| B008               |                                          | Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA 18 DE MARZO (07DPR0117P)                                                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00           | 0.00                         | 762 307.55                     | 719 710.63                    | Arriaga                  | Arriaga                       | 14    | 27     | 41      |  |
| B009               |                                          | Construccion de 4 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de los edificios a, b, c y galeria, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mamposteria, suministro de barandal, andadores, plaza civica, escaleras, suministro de porton y malla ciclon, señalización)<br>PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0653P) | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00           | 0.00                         | 4 427 463.05                   | 4 188 267.91                  | Ixtapa                   | Francisco Javier Mina         | 47    | 57     | 104     |  |
| B010               |                                          | Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, demolición de firme y señalización)<br>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR3480I)                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00           | 0.00                         | 3 840 628.47                   | 2 994 250.25                  | Tuxtla Gutiérrez         | Tuxtla Gutiérrez              | 350   | 354    | 704     |  |
| B011               |                                          | Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andador y señalización)<br>PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPB0277B)                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00           | 0.00                         | 1 383 013.14                   | 1 383 013.14                  | Mezcalapa                | Rómulo Calzada (La Herradura) | 105   | 128    | 233     |  |
| B012               |                                          | Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mamposteria, andadores y señalización)<br>PRIMARIA REPUBLICA DE BRASIL (07DPR0787E)                                                                                                                                                     | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00           | 0.00                         | 1 412 006.68                   | 1 412 006.68                  | Somojovel                | Santa Anita                   | 32    | 40     | 72      |  |
| B013               |                                          | Construccion de 1 aula didactica y servicios sanitarios, rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muros de contencion y señalización)<br>PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1762C)                                                                              | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00           | 0.00                         | 3 790 094.34                   | 3 790 094.34                  | Ángel Albino Corzo       | Mezcalapa                     | 47    | 46     | 93      |  |
| B170               |                                          | Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, señalización)<br>PRIMARIA ELISEO BANDALA FERNANDEZ (07DPR0772C)                                                                                                                                                     | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 2.51               | 62.72            | 0.00                         | 2 251 462.73                   | 1 211 316.97                  | Mezcalapa                | Nuevo México                  | 0     | 0      | 0       |  |
| B001               | 4.8                                      | Construcción de 2 aulas didacticas, rehabilitacion de 1 aula didactica, biblioteca y obra exterior (red electrica, cuneta, andadores, escalones, señalización)<br>PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPB3296K)                                                                                                                                          | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00           | 0.00                         | 2 666 740.80                   | 2 666 740.80                  | Tzimol                   | Nueva Libertad                | 42    | 44     | 86      |  |
| B002               |                                          | Rehabilitacion de 3 aulas didacticas, aula de usos multiples y obra exterior (señalización)<br>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB2081D)                                                                                                                                                                                                               | Rehabilitación    | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00           | 0.00                         | 930 411.22                     | 930 411.22                    | Ixhuitán                 | Ignacio Zaragoza              | 41    | 41     | 82      |  |
| B020               |                                          | Rehabilitacion de 4 aulas didacticas y obra exterior (señalización)<br>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR4359N)                                                                                                                                                                                                                                     | Rehabilitación    | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00           | 0.00                         | 857 314.48                     | 857 314.48                    | Ixtapangajoya            | Lázaro Cárdenas               | 68    | 77     | 145     |  |
| B021               |                                          | Rehabilitacion de 1 aula didactica, aula de usos multiples y obra exterior (red electrica exterior, andadores, acceso principal, señalización)<br>PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR1299V)                                                                                                                                                              | Obra              | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00           | 0.00                         | 1 334 890.36                   | 1 308 026.30                  | Tzimol                   | Leningrado                    | 12    | 7      | 19      |  |
| B024               |                                          | Rehabilitacion de 2 aulas didacticas, aula de usos multiples y obra exterior (red electrica y señalización)<br>PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR0508D)                                                                                                                                                                                          | Obra              | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00           | 0.00                         | 664 071.86                     | 664 071.86                    | Tzimol                   | Felipe Ángeles                | 27    | 20     | 47      |  |
| B025               |                                          | Rehabilitacion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, biblioteca, aula de usos multiples y obra exterior (señalización)<br>PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0454P)                                                                                                                                                                                  | Rehabilitación    | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00           | 0.00                         | 902 161.03                     | 902 161.03                    | Suchiate                 | Jesús                         | 42    | 52     | 94      |  |
| B001               |                                          | Rehabilitacion de 6 aulas didacticas, servicios sanitarios y direccion, obra exterior (red electrica exterior y señalización)<br>TELESECUNDARIA 305 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07ETV0372E)                                                                                                                                                            | Obra              | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00           | 0.00                         | 2 808 173.18                   | 2 808 173.15                  | Cintalapa                | Villamorelos                  | 61    | 60     | 121     |  |
| B002               |                                          | Construcción de 4 aulas didacticas, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red electrica, sustitución de andadores, barandal, muro de contención y señalización)<br>TELESECUNDARIA 386 (07ETV0448D)                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00           | 0.00                         | 2 930 638.71                   | 2 930 638.71                  | Zinacantan               | Nachig                        | 52    | 39     | 91      |  |
| B004               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, laboratorio, biblioteca y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)<br>TELESECUNDARIA NO.149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J)                                                                               | Espacio Educativo | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00           | 0.00                         | 2 718 150.45                   | 2 693 409.52                  | Tonalá                   | Pueblo Nuevo (San Cayetano)   | 60    | 65     | 125     |  |
| B003               |                                          | Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, rampas, demolición de piso de concreto y señalización)<br>TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M)                                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00           | 0.00                         | 2 076 264.43                   | 2 076 264.43                  | Ocozacoautla de Espinosa | Espinal de Morelos            | 66    | 66     | 132     |  |
| B001               |                                          | Construccion de 1 servicios sanitarios, rehabilitacion de 5 aulas didacticas, direccion, servicios sanitarios, laboratorio-taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, rampas y señalización)<br>JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B)                                                | Espacio Educativo | 12.00          | 12.00        | 12.00              | 100.00           | 0.00                         | 4 578 835.49                   | 4 578 835.47                  | Villa Corzo              | Nuevo Vicente Guerrero        | 86    | 90     | 176     |  |
| B002               |                                          | Construcción de 1 aula didactica y servicios sanitarios<br>JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C)                                                                                                                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00             | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Cacahoatán               | Salvador Urbina               | 0     | 0      | 0       |  |
| B003               |                                          | Construcción de 1 aula didactica<br>JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)                                                                                                                                                                                                                                                               | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00             | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez     | Comitán de Domínguez          | 0     | 0      | 0       |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                  | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Frontera Hidalgo         | Frontera Hidalgo              | 0     | 0      | 0       |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                |       |        |         |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                         |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                         |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                |       |        |         |
| B004               |                                          | Terminación de construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización)                                                      | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              |                              |                                |                               |                            |                                |       |        |         |
| B005               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0043X)                                                                                                                  | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Huehuetán                  | Huehuetán                      | 0     | 0      | 0       |
| B006               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                 | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Ixtapa                     | Estación FFCC Ixtapa           | 0     | 0      | 0       |
| B007               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)                                                                                                                              | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Jiquipilas                 | Luis Espinosa                  | 0     | 0      | 0       |
| B008               |                                          | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                     | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Larráinzar                 | Talohuitz                      | 0     | 0      | 0       |
| B009               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0029D)                                                                                                                     | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Motozintla                 | Motozintla de Mendoza          | 0     | 0      | 0       |
| B010               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA                                                                                                                            | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Motozintla                 | Agua Prieta                    | 0     | 0      | 0       |
| B011               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                 | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Ostucán                    | Nuevo Guadalupe                | 0     | 0      | 0       |
| B012               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N)                                                                                                                | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Pijijiapan                 | Nueva Urbina                   | 0     | 0      | 0       |
| B013               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (07EJN0139J)                                                                                                                     | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas     | 0     | 0      | 0       |
| B014               |                                          | Construcción de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios                                                                                                               | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordoñez | 0     | 0      | 0       |
| B015               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07EJN0208P)                                                                                                                           | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Villa Comaltitán           | Unión Hermosillo               | 0     | 0      | 0       |
| B016               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Villaflores                | Doctor Domingo Chanona         | 0     | 0      | 0       |
| B017               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07DCC1135F)                                                                                                                        | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Bochil                     | La Cañada                      | 0     | 0      | 0       |
| B018               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                 | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Chilón                     | Maj Chum                       | 0     | 0      | 0       |
| B019               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC (07DCC1306I)                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                   | Santa María de las Flores      | 0     | 0      | 0       |
| B020               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                 | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Simojovel                  | Concepción los Cacaos          | 0     | 0      | 0       |
| B021               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U)                                                                                                                                | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Tumbalá                    | La Esperanza                   | 0     | 0      | 0       |
| B022               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                 | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Amatán                     | Mórtizon                       | 0     | 0      | 0       |
| B023               |                                          | PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (07EPR0406F)                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Amatán                     | La Loma Tra. Sección           | 0     | 0      | 0       |
| B024               | 4.8                                      | Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                 | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Amatenango de la Frontera  | Palastina                      | 0     | 0      | 0       |
| B025               |                                          | PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z)                                                                                                                                  | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Berriozábal                | Berriozábal                    | 0     | 0      | 0       |
| B026               |                                          | PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)                                                                                                                              | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Berriozábal                | San Antonio Bombano            | 0     | 0      | 0       |
| B027               |                                          | Construcción de 3 aulas didacticas                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 3 151 580.77                 | 0.00                           | 0.00                          | Berriozábal                | Berriozábal                    | 0     | 0      | 0       |
| B028               |                                          | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)                                                                                                                  | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Chicomuselo                | Monte Sinal                    | 0     | 0      | 0       |
| B029               |                                          | Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Frontera                   | Frontera                       | 0     | 0      | 0       |
| B030               |                                          | PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)                                                                                                                    | Espacio Educativo | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Frontera                   | Nueva Libertad                 | 0     | 0      | 0       |
| B031               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                        | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Frontera                   | Santa Teresa Llano Grande      | 0     | 0      | 0       |
| B032               |                                          | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0611P)                                                                                                                              | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Jiquipilas                 | Jiquipilas                     | 0     | 0      | 0       |
| B033               |                                          | Construcción de 2 aulas didacticas                                                                                                                                      | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | La Trinitaria              | La Trinitaria                  | 0     | 0      | 0       |
| B034               |                                          | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)                                                                                                                      | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | La Trinitaria              | Michoacán                      | 0     | 0      | 0       |
| B035               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Mazatán                    | Mazatán                        | 0     | 0      | 0       |
| B036               |                                          | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)                                                                                                                                    | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Motozintla                 | Motozintla de Mendoza          | 0     | 0      | 0       |
| B037               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                 | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Motozintla                 | Motozintla de Mendoza          | 0     | 0      | 0       |
| B038               |                                          | PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA (07EPR0378Z)                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Motozintla                 | El Remate                      | 0     | 0      | 0       |
| B039               |                                          | Construcción de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios                                                                                                               | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              |                              |                                |                               |                            |                                |       |        |         |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                 |       |        |         |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERÍODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                       | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                 |       |        |         |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                 |       |        |         |
| B037               |                                          | PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (07EPR0128U)<br>Número de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa                                                                                                                  | Rehabilitación    | 0.00           | 0.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocozacoautla de Espinosa   | Ocozacoautla de Espinosa        | 0     | 0      | 0       |
| B038               |                                          | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D)<br>Construcción de servicios sanitarios                                                                                                                                         | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Pichucalco                 | Pichucalco                      | 0     | 0      | 0       |
| B039               |                                          | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K)<br>Construcción de servicios sanitarios                                                                                                                                                      | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán      | 0     | 0      | 0       |
| B040               |                                          | PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P)<br>Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Reforma                    | Reforma                         | 0     | 0      | 0       |
| B041               |                                          | PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                    | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas      | 0     | 0      | 0       |
| B042               |                                          | PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)<br>Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                        | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas      | 0     | 0      | 0       |
| B043               |                                          | PRIMARIA ADOLFO RAMOS AGUILAR (07EPR0150W)<br>Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas      | 0     | 0      | 0       |
| B044               |                                          | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z)<br>Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas      | 0     | 0      | 0       |
| B045               |                                          | PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)<br>Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                             | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 3 880 344.10                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas      | 0     | 0      | 0       |
| B046               |                                          | PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)<br>Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores y señalización) | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 5 337 870.76                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas      | 0     | 0      | 0       |
| B047               |                                          | PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0151V)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                      | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas      | 0     | 0      | 0       |
| B048               |                                          | PRIMARIA TEOFILO ACEBO (07EPR0161B)<br>Construcción de servicios sanitarios                                                                                                                                                            | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez  | 0     | 0      | 0       |
| B049               |                                          | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E)<br>Construcción de servicios sanitarios                                                                                                                                                          | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez  | 0     | 0      | 0       |
| B050               |                                          | PRIMARIA JESUS MARCELIN SOLIS (07EPR0104K)<br>Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | Cantón Villaflores              | 0     | 0      | 0       |
| B051               |                                          | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                                        | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | Nueva Granada                   | 0     | 0      | 0       |
| B052               |                                          | PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ (07EPR0232F)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez  | 0     | 0      | 0       |
| B053               |                                          | PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A)<br>Construcción de servicios sanitarios                                                                                                                                                     | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Tecpatán                   | Tecpatán                        | 0     | 0      | 0       |
| B054               |                                          | PRIMARIA ROSARIO ARAGON COSS (07EPR0209E)<br>Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez                | 0     | 0      | 0       |
| B055               |                                          | PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F)<br>Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                               | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez                | 0     | 0      | 0       |
| B056               | 4.8                                      | PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                            | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Acacoyagua                 | María Esther Zuno de Echeverría | 0     | 0      | 0       |
| B057               |                                          | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3296L)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                                | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Amatenango de la Frontera  | Sonora                          | 0     | 0      | 0       |
| B058               |                                          | PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                             | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Cacahoatán                 | Cacahoatán                      | 0     | 0      | 0       |
| B059               |                                          | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                                    | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Capitán Luis Ángel Vidal   | El Canacal                      | 0     | 0      | 0       |
| B060               |                                          | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                          | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Chamula                    | Callejón                        | 0     | 0      | 0       |
| B061               |                                          | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H)<br>Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                    | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Coapilla                   | Buenavista                      | 0     | 0      | 0       |
| B062               |                                          | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                                       | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez       | Los Riegos                      | 0     | 0      | 0       |
| B063               |                                          | PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR4739W)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                          | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez            | 0     | 0      | 0       |
| B064               |                                          | PRIMARIA EDGAR ROBLEDLO SANTIAGO (07DPR0771D)<br>Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                    | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez            | 0     | 0      | 0       |
| B065               |                                          | PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                            | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez            | 0     | 0      | 0       |
| B066               |                                          | PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                                               | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez            | 0     | 0      | 0       |
| B067               |                                          | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)<br>Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)                                                                                                        | Obra              | 20.00          | 20.00        | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez            | 0     | 0      | 0       |
| B068               |                                          | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR4719I)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                                       | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Frontera                   | Frontera                        | 0     | 0      | 0       |
| B069               |                                          | PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Huitupán                   | Guayabal Sinai                  | 0     | 0      | 0       |
| B070               |                                          | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B)                                                                                                                                                                                      |                   |                |              |                    |                   | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Huixtla                    | Huixtla                         | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                    |       |        |         |  |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                          | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                    |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                    |       |        |         |  |
| B071               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas<br>PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)                                                                                                                            | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              |                              |                                |                               |                            |                                    |       |        |         |  |
| B072               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica<br>PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)                                                                                                                              | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | La Trinitaria              | San Francisco                      | 0     | 0      |         |  |
| B073               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios<br>PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0027X)                                                                                                 | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Mapastepec                 | Francisco Sarabia (La Blanca)      | 0     | 0      | 0       |  |
| B074               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica<br>PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D)                                                                                                                     | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                   | Dolores                            | 0     | 0      | 0       |  |
| B075               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica<br>PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)                                                                                                                                 | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Ocozocoautla de Espinosa   | Piedra Parada                      | 0     | 0      | 0       |  |
| B076               |                                          | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR0749B)                                 | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas         | 0     | 0      | 0       |  |
| B077               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas<br>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z)                                                                                                                            | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | San Fernando               | San Fernando                       | 0     | 0      | 0       |  |
| B078               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios<br>PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B)                                                                                                                | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 151 580.77                 | 0.00                           | 0.00                          | Siltepec                   | El Palmarcito                      | 0     | 0      | 0       |  |
| B079               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas<br>PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)                                                                                                                                     | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Siltepec                   | Libertad Ventanas                  | 0     | 0      | 0       |  |
| B080               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas<br>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)                                                                                                                          | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Socoltenango               | Chihuahua                          | 0     | 0      | 0       |  |
| B081               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas<br>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4543K)                                                                                                                       | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez     | 0     | 0      | 0       |  |
| B082               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas<br>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)                                                                                                                          | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez     | 0     | 0      | 0       |  |
| B083               |                                          | Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios<br>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L)                                                                                                     | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 6 795 397.42                 | 0.00                           | 0.00                          | Tecpatán                   | El Edén (Agua Escondida)           | 0     | 0      | 0       |  |
| B084               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas<br>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4442M)                                                                                                                          | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Tecpatán                   | Francisco I. Madero                | 0     | 0      | 0       |  |
| B085               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas<br>PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)                                                                                                                                     | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Teopisca                   | Teopisca                           | 0     | 0      | 0       |  |
| B086               |                                          | Construcción de 6 aulas didácticas<br>PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)                                                                                                                                  | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 4 372 579.98                 | 0.00                           | 0.00                          | Tuxtla Chico               | Tuxtla Chico                       | 0     | 0      | 0       |  |
| B087               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas<br>PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V)                                                                                                                                | Aula              | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez           | El Jobo                            | 0     | 0      | 0       |  |
| B088               |                                          | Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)<br>PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)                             | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Villa Comaltitlán          | Monte Flor Abajo                   | 0     | 0      | 0       |  |
| B089               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas<br>PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)                                                                                                                  | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Villa Corzo                | Revolución Mexicana                | 0     | 0      | 0       |  |
| B090               | 4.8                                      | Construcción de 7 aulas didácticas<br>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)                                                                                                                       | Aula              | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 5 101 343.31                 | 0.00                           | 0.00                          | Villaflores                | Villaflores                        | 0     | 0      | 0       |  |
| B091               |                                          | Construcción de 4 aulas didácticas<br>PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)                                                                                                                                        | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Altamirano                 | La Laguna                          | 0     | 0      | 0       |  |
| B092               |                                          | Construcción de 5 aulas didácticas<br>PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N)                                                                                                                                 | Aula              | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 643 816.65                 | 0.00                           | 0.00                          | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas Primera | 0     | 0      | 0       |  |
| B093               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas<br>PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)                                                                                                                                   | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Benemérito de las Américas | Arroyo Delicias                    | 0     | 0      | 0       |  |
| B094               |                                          | Construcción de 7 aulas didácticas<br>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)                                                                                                                          | Aula              | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 5 101 343.31                 | 0.00                           | 0.00                          | Bochil                     | La Laguna                          | 0     | 0      | 0       |  |
| B095               |                                          | Construcción de 4 aulas didácticas<br>PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)                                                                                                                                 | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Chalchihuitán              | Tzununil                           | 0     | 0      | 0       |  |
| B096               |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)<br>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB1948G) | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Chamula                    | Seteltón                           | 0     | 0      | 0       |  |
| B097               |                                          | Construcción de 9 aulas didácticas y servicios sanitarios<br>PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)                                                                                                 | Espacio Educativo | 11.00          | 11.00        | 0.00               | 0.00              | 7 524 160.75                 | 0.00                           | 0.00                          | Chamula                    | Saclamantón                        | 0     | 0      | 0       |  |
| B098               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios<br>PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1287P)                                                                                             | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Chamula                    | Yaltem                             | 0     | 0      | 0       |  |
| B100               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios<br>PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)                                                                                                                    | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Chamula                    | Chiotic                            | 0     | 0      | 0       |  |
| B101               |                                          | Construcción de 12 aulas didácticas<br>PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)                                                                                                                               | Aula              | 12.00          | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 8 745 159.96                 | 0.00                           | 0.00                          | Chenalhó                   | Chimix Dos                         | 0     | 0      | 0       |  |
| B102               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas<br>PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)                                                                                                                                   | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Chenalhó                   | Puebla                             | 0     | 0      | 0       |  |
| B103               |                                          | Construcción de 4 aulas didácticas<br>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)                                                                                                                          | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Chilón                     | Sacún Cubwitz                      | 0     | 0      | 0       |  |
|                    |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                             | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Chilón                     | Patbaxil                           | 0     | 0      | 0       |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              |                              |                                | 0.00                          | Chilón                     | Tzobojilte Jotoaquil               | 0     | 0      | 0       |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS            |                                             |       |        |         |   |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|---------|---|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                          |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                | LOCALIDAD                                   | MUJER | HOMBRE | PERSONA |   |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B104               |                                          | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2980W)                                                                                                                                                               |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B105               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Comitán de Domínguez     | Comitán de Domínguez                        | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B106               |                                          | PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0521X)                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | El Bosque                | San Miguel                                  | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B107               |                                          | PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07DPB1504N)                                                                                                                                                   | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | El Porvenir              | Las Maravillas Uno                          | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B108               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                         |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B109               |                                          | PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P)                                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 151 580.77                 | 0.00                           | 0.00                          | Huitupán                 | Huanal                                      | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B110               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B111               |                                          | PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)                                                                                                                                                          | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Ixtapa                   | Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad) | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B112               |                                          | Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B113               |                                          | PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z)                                                                                                                                                     | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Jiquipilas               | Galicia Galilea                             | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B114               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                         |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B115               |                                          | PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)                                                                                                                                                                          | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Las Margaritas           | San Bartolo (El Puerto)                     | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B116               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B117               |                                          | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)                                                                                                                                                                   | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Las Margaritas           | Santa Lucía Ojo de Agua                     | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B118               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B119               |                                          | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB1673J)                                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Motuzintla               | El Horizonte (Santa Elena)                  | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B120               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B121               |                                          | PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L)                                                                                                                                                                     | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Motuzintla               | El Anonal                                   | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B122               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B123               |                                          | PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G)                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 0.00               | 0.00              | 6 795 397.42                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | Jerusalén                                   | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B124               |                                          | Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B125               |                                          | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2084A)                                                                                                                                                            | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | El Carrizal                                 | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B126               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                         |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B127               |                                          | PRIMARIA BANDERA MEXICANA (07DPB2565H)                                                                                                                                                                   | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | Nueva Palestina                             | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B128               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B129               |                                          | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0451S)                                                                                                                                                                | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | Zaragoza                                    | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B130               |                                          | Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B131               |                                          | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0447F)                                                                                                                                                          | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | Granizo                                     | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B132               |                                          | Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B133               |                                          | PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB1331M)                                                                                                                                                                     | Aula              | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 4 372 579.98                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | Agua Azul                                   | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B134               |                                          | Construcción de 6 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B135               |                                          | PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB1706J)                                                                                                                                                                      | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | Nuevo Mariscal                              | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B136               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B137               |                                          | PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0645F)                                                                                                                                                         | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | La Virginia                                 | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B138               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B139               |                                          | PRIMARIA OTILIO MONTAÑO SANCHEZ (07DPB1343R)                                                                                                                                                             | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | Plan de Ayutla                              | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B140               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B141               |                                          | PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0995K)                                                                                                                                                               | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocosingo                 | Nuevo Monte Líbano                          | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B142               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B143               |                                          | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O)                                                                                                                                                               | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocozacoautla de Espinosa | Ocozacoautla de Espinosa                    | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B144               |                                          | Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firma y señalización) |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B145               | 4.8                                      |                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B146               |                                          | PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X)                                                                                                                                                       | Aula              | 11.00          | 11.00        | 0.00               | 0.00              | 8 016 396.63                 | 0.00                           | 0.00                          | Oxchuc                   | Oxchuc                                      | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B147               |                                          | Construcción de 11 aulas didácticas                                                                                                                                                                      |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B148               |                                          | PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2640Y)                                                                                                                                                                  | Aula              | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 643 816.65                 | 0.00                           | 0.00                          | Oxchuc                   | Oxchuc                                      | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B149               |                                          | Construcción de 5 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B150               |                                          | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB0551R)                                                                                                                                                            | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Oxchuc                   | Guadalupe                                   | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B151               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                         |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B152               |                                          | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M)                                                                                                                                                            | Aula              | 12.00          | 12.00        | 0.00               | 0.00              | 8 745 159.96                 | 0.00                           | 0.00                          | Oxchuc                   | Yoshib                                      | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B153               |                                          | Construcción de 12 aulas didácticas                                                                                                                                                                      |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B154               |                                          | PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0455O)                                                                                                                                                                | Aula              | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 643 816.65                 | 0.00                           | 0.00                          | Oxchuc                   | Paxtonicá                                   | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B155               |                                          | Construcción de 5 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B156               |                                          | PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y)                                                                                                                                                                 | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Oxchuc                   | Porvenir                                    | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B157               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B158               |                                          | PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (07DPB2626E)                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 0.00               | 0.00              | 5 337 870.76                 | 0.00                           | 0.00                          | Palenque                 | Palenque                                    | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B159               |                                          | Construcción de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B160               |                                          | PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K)                                                                                                                                                                   | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Palenque                 | Palenque                                    | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B161               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                         |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B162               |                                          | PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C)                                                                                                                                                   | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Palenque                 | Palenque                                    | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B163               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                         |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B164               |                                          | PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y)                                                                                                                                                                      | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Palenque                 | Margarita Maza de Juárez                    | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B165               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B166               |                                          | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1357U)                                                                                                                                                  | Aula              | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 5 101 343.31                 | 0.00                           | 0.00                          | Sabanilla                | Unión Hidalgo (El Chorro)                   | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B167               |                                          | Construcción de 7 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B168               |                                          | PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)                                                                                                                                                               | Obra              | 11.00          | 11.00        | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Salto de Agua            | Egipto                                      | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B169               |                                          | Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B170               |                                          | PRIMARIA LA REVOLUCION (07DPB0096S)                                                                                                                                                                      | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Salto de Agua            | Río Jordán                                  | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B171               |                                          | Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |
| B172               |                                          | PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)                                                                                                                                                           | Aula              | 10.00          | 10.00        | 0.00               | 0.00              | 7 287 633.30                 | 0.00                           | 0.00                          | San Andrés Duraznal      | San Andrés Duraznal                         | 0     | 0      | 0       | 0 |
| B173               |                                          | Construcción de 10 aulas didácticas                                                                                                                                                                      |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                          |                                             |       |        |         |   |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                            |       |        |         |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                  | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |         |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |         |
| B140               |                                          | PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                                                           | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 0     | 0      | 0       |
| B141               |                                          | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z)<br>Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                         | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 0     | 0      | 0       |
| B142               |                                          | PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización) | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 0     | 0      | 0       |
| B143               |                                          | PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)<br>Construcción de 6 aulas didácticas                                                                                                                                                                                  | Aula              | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 4 372 579.98                 | 0.00                           | 0.00                          | Simojovel                  | La Ceiba                   | 0     | 0      | 0       |
| B144               |                                          | PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2520L)<br>Construcción de 7 aulas didácticas                                                                                                                                                             | Aula              | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.00              | 5 101 343.31                 | 0.00                           | 0.00                          | Simojovel                  | El Jardín                  | 0     | 0      | 0       |
| B145               |                                          | PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB2064N)<br>Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 0.00               | 0.00              | 6 795 397.42                 | 0.00                           | 0.00                          | Simojovel                  | Pueblo Nuevo Sitalá        | 0     | 0      | 0       |
| B146               |                                          | PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)<br>Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                               | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Simojovel                  | Nuevo Israelita            | 0     | 0      | 0       |
| B147               |                                          | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB2323K)<br>Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                                             | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Sitalá                     | Golonchán Viejo            | 0     | 0      | 0       |
| B148               |                                          | PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2237O)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                                | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula                  | El Edén                    | 0     | 0      | 0       |
| B149               |                                          | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0347G)<br>Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                            | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Tenejapa                   | Yetzucum                   | 0     | 0      | 0       |
| B150               |                                          | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1108N)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                                                    | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | Tila                       | Chulum Chico               | 0     | 0      | 0       |
| B151               |                                          | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U)<br>Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                                    | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Tumbalá                    | Joshil                     | 0     | 0      | 0       |
| B152               |                                          | PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X)<br>Construcción de 5 aulas didácticas                                                                                                                                                               | Aula              | 5.00           | 5.00         | 0.00               | 0.00              | 3 643 816.65                 | 0.00                           | 0.00                          | Tumbalá                    | Mariscal Subikuskil        | 0     | 0      | 0       |
| B153               |                                          | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E)<br>Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                  | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Tumbalá                    | Emiliano Zapata            | 0     | 0      | 0       |
| B154               |                                          | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G)<br>Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                    | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | Yajalón                    | Emiliano Zapata            | 0     | 0      | 0       |
| B155               |                                          | TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                          | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Amatenango de la Frontera  | Miguel Hidalgo             | 0     | 0      | 0       |
| B156               |                                          | TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                 | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Cacahoatán                 | Mixcum                     | 0     | 0      | 0       |
| B157               |                                          | TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                    | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Escuintla                  | Ovando Turquía             | 0     | 0      | 0       |
| B158               |                                          | TELESECUNDARIA 136 21 DE MARZO (07ETV0049G)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                          | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Jiquipilas                 | Nueva Independencia        | 0     | 0      | 0       |
| B159               |                                          | TELESECUNDARIA 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0030I)<br>Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                          | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 186 289.99                 | 0.00                           | 0.00                          | La Concordia               | Independencia              | 0     | 0      | 0       |
| B160               | 4.8                                      | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I)<br>Construcción de 3 aulas didácticas                                                                                                                                                                         | Aula              | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 2 330 231.02                 | 0.00                           | 0.00                          | Las Rosas                  | Las Rosas                  | 0     | 0      | 0       |
| B161               |                                          | TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                        | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Mapastepec                 | Generación 2000            | 0     | 0      | 0       |
| B162               |                                          | TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                               | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Mapastepec                 | Nuevo Milenio              | 0     | 0      | 0       |
| B163               |                                          | TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                          | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Montecristo de Guerrero    | Santa Rita de las Flores   | 0     | 0      | 0       |
| B164               |                                          | TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                                      | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Ocozacoautla de Espinosa   | Ocuilapa de Juárez         | 0     | 0      | 0       |
| B165               |                                          | TELESECUNDARIA 149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J)<br>Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                          | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Ocozacoautla de Espinosa   | Espinal de Morelos         | 0     | 0      | 0       |
| B166               |                                          | TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N)<br>Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                                     | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Ostucacán                  | Catedral de Chiapas        | 0     | 0      | 0       |
| B167               |                                          | TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0386H)<br>Construcción de 2 aulas didácticas                                                                                                                                                               | Aula              | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 1 457 526.66                 | 0.00                           | 0.00                          | San Fernando               | San Fernando               | 0     | 0      | 0       |
| B168               |                                          | TELESECUNDARIA 860 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                          | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Tila                       | Misija                     | 0     | 0      | 0       |
| B169               |                                          | TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y)<br>Construcción de 1 aula didáctica                                                                                                                                                                                      | Aula              | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 728 763.33                   | 0.00                           | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez           | 0     | 0      | 0       |
| B170               |                                          | TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M)<br>Construcción de 4 aulas didácticas                                                                                                                                                           | Aula              | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 915 053.32                 | 0.00                           | 0.00                          | Villa Corzo                | Nuevo Vicente Guerrero     | 0     | 0      | 0       |
| B171               |                                          | SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)<br>Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)            | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 3 880 344.10                 | 0.00                           | 0.00                          | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 0     | 0      | 0       |
| B172               |                                          | SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DES0050R)<br>Construcción de servicios sanitarios                                                                                                                                                             | Sanitario         | 2.00           | 2.00         | 0.00               | 0.00              | 965 290.78                   | 0.00                           | 0.00                          | Soyaló                     | Soyaló                     | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS      |                                   |       |        |         |  |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERÍODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO          | LOCALIDAD                         | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                    |                                   |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                    |                                   |       |        |         |  |
| B173               |                                          | SECUNDARIA CUAUHTÉMOC (07DES0030D)<br>Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.00               | 0.00              | 1 694 054.11                 | 0.00                           | 0.00                          | Tapachula          | Tapachula de Córdova y Ordóñez    | 0     | 0      | 0       |  |
| B174               |                                          | SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES<br>Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 2 422 817.44                 | 0.00                           | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez   | Tuxtla Gutiérrez                  | 0     | 0      | 0       |  |
| B175               |                                          | SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DES3673Q)<br>Construcción de 6 aulas didácticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aula              | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 4 372 579.98                 | 0.00                           | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez   | Tuxtla Gutiérrez                  | 0     | 0      | 0       |  |
| B176               |                                          | SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)<br>Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)                                                                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 3 880 344.10                 | 0.00                           | 0.00                          | Tuzantán           | Xochiltepec                       | 0     | 0      | 0       |  |
| B027               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, asta bandera y señalización)                                                                                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 389 654.32                   | 1 036 775.99                  | Ixtapangajoya      | La Gloria                         | 37    | 47     | 84      |  |
| B028               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO RAMÍREZ CALZADA (07DCC0936Q)<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, plaza cívica, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 2.55               | 63.66             | 0.00                         | 1 537 765.04                   | 868 805.91                    | Ixtapangajoya      | Lázaro Cárdenas                   | 0     | 0      | 0       |  |
| B029               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EJN0536I)<br>Construcción de 1 aula didáctica y rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, rampas, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 964 587.45                   | 1 964 587.44                  | Suchiate           | Ciudad Hidalgo                    | 125   | 144    | 269     |  |
| B030               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERÓN (07DCC1509D)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, construcción de escaleras, sustitución de enmallado perimetral, barandal, demolición de cisternas, muros de contención, señalización) | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 308 904.96                   | 2 885 778.77                  | Palenque           | Nueva Esperanza                   | 46    | 46     | 92      |  |
| B035               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC (07DCC1306I)<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, cuneta y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 732 932.05                   | 1 368 912.57                  | Chilón             | Maj Chum                          | 11    | 13     | 24      |  |
| B036               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DCC1660Z)<br>Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 942 696.76                     | 939 700.22                    | Simojovel          | Concepción los Cacaos             | 10    | 21     | 31      |  |
| B037               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (07DJN0271S)<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso, andadores, señalización)                                                                                                                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 840 132.22                   | 1 347 998.46                  | Ángel Albino Corzo | Libertad del Pajal                | 25    | 20     | 45      |  |
| B038               | 4.8                                      | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DML0017Z)<br>Construcción de 1 aula didáctica y rehabilitación de 9 aulas didácticas, área administrativo, salón de usos múltiples, cocina, servicios sanitarios, adecuación de servicios sanitarios - bodega a 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de accesos principal y señalización)                                                                          | Espacio Educativo | 19.00          | 19.00        | 16.66              | 87.66             | 0.00                         | 3 911 653.78                   | 3 027 072.37                  | Tapachula          | Tapachula de Córdova y Ordóñez    | 32    | 68     | 100     |  |
| B040               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS ABRAHAM CUESTA GRAJALES (07DJN1012L)<br>Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 083 493.00                   | 961 783.41                    | Socoltenango       | Jorge de la Vega Domínguez        | 12    | 16     | 28      |  |
| B016               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO MARÍA ASTIDAS (07EJN0195B)<br>Rehabilitación de 4 aulas didácticas, salón de usos múltiples, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obra              | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                         | 933 580.78                     | 933 580.78                    | Tonalá             | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | 42    | 51     | 93      |  |
| B021               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (07EJN0004V)<br>Rehabilitación de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obra              | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 265 009.38                   | 1 203 199.61                  | Ixtapa             | Ixtapa                            | 89    | 65     | 154     |  |
| B014               |                                          | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DPB1948G)<br>Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de firme de concreto, cuenta, enmallado perimetral y señalización)                                                                                                                                                                                                                                               | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 4.73               | 78.91             | 0.00                         | 4 310 586.13                   | 2 497 959.18                  | Chamula            | Yaltem                            | 0     | 0      | 0       |  |
| B015               |                                          | PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0502J)<br>Construcción de 4 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 3 138 689.94                   | 2 537 604.62                  | Suchiate           | Ciudad Hidalgo                    | 283   | 299    | 582     |  |
| B016               |                                          | PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 963 638.13                   | 989 026.34                    | Tuxtla Gutiérrez   | El Jobo                           | 308   | 308    | 616     |  |
| B017               |                                          | PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 499 226.97                   | 1 865 464.69                  | Chilón             | Patbaxil                          | 53    | 48     | 101     |  |
| B018               |                                          | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   | 0.00                         | 3 859 437.07                   | 2 650 718.34                  | Chilón             | Tzobojitlle Jotoaquil             | 142   | 108    | 250     |  |

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                      |       |        |         |  |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                            | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                      |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                      |       |        |         |  |
| B019               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)                                                                                    | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 8.50               | 85.00             |                              |                                |                               |                            |                                      |       |        |         |  |
| B020               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)<br>PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0038C)                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 3.90               | 65.00             | 0.00                         | 4 470 046.60                   | 2 851 082.42                  | Las Margaritas             | Santa Lucía Ojo de Agua              | 0     | 0      | 0       |  |
| B156               |                                          | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barandal y señalización)<br>PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0537Y)                                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 4.75               | 95.00             | 0.00                         | 3 099 028.45                   | 1 837 257.27                  | Ocosingo                   | Ocosingo                             | 281   | 268    | 549     |  |
| B157               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 738 963.48                   | 1 453 899.38                  | Chamula                    | El Crucero                           | 101   | 93     | 194     |  |
| B158               |                                          | PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPB2948N).<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, muro de contención, andadores y señalización)                                                                                                      | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 527 795.57                   | 1 527 795.57                  | San Cristóbal de Las Casas | San Luis Chupacti                    | 21    | 18     | 39      |  |
| B159               |                                          | PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR3833U)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso y señalización)                                                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 368 823.70                   | 1 295 734.94                  | Juárez                     | Juárez                               | 102   | 98     | 200     |  |
| B160               |                                          | PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)<br>Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                 | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 4.01               | 80.11             | 0.00                         | 2 934 691.03                   | 1 751 019.57                  | Simojovel                  | Nuevo Israelita                      | 92    | 68     | 160     |  |
| B161               |                                          | PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)<br>Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                                                             | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                         | 2 785 673.57                   | 2 065 773.24                  | Simojovel                  | La Ceiba                             | 102   | 106    | 208     |  |
| B172               |                                          | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR2162P)<br>Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 677 266.07                   | 2 558 155.63                  | Socoltenango               | Jorge de la Vega Domínguez           | 19    | 15     | 34      |  |
| B190               |                                          | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB0353R)<br>Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, escalones, andadores y señalización)                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 1.76               | 88.00             | 0.00                         | 1 808 187.85                   | 1 009 646.39                  | Tenejapa                   | Cruzchén                             | 69    | 69     | 138     |  |
| B191               |                                          | PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)<br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, enmallado, señalización)                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 115 994.80                   | 1 115 994.79                  | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas           | 113   | 90     | 203     |  |
| B192               |                                          | PRIMARIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (07EPR0331F)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 14 aulas didácticas, dirección, cocina y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                                                                      | Espacio Educativo | 20.00          | 20.00        | 20.00              | 100.00            | 0.00                         | 2 422 664.73                   | 2 023 584.53                  | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez                     | 266   | 220    | 486     |  |
| B193               |                                          | PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)<br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, demolición, andadores y señalización)                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 070 023.36                   | 641 795.65                    | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez                 | 110   | 102    | 212     |  |
| B194               | 4.8                                      | PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)<br>Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 917 151.75                   | 1 972 205.06                  | Socoltenango               | Chihuahua                            | 36    | 30     | 66      |  |
| B003               |                                          | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4337B)<br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, rampas y señalización)                                                                                                                                                                          | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 730 713.78                     | 730 713.77                    | Chiapa de Corzo            | Chiapa de Corzo                      | 96    | 128    | 224     |  |
| B026               |                                          | PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)<br>Rehabilitación de 3 aulas didácticas, demolición de bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 920 964.03                     | 898 967.37                    | Acacoyagua                 | María Esther Zuno de Echeverría      | 30    | 41     | 71      |  |
| B027               |                                          | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G).<br>Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)                                                                                                                                                                          | Obra              | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 854 526.45                     | 776 315.83                    | Yajalón                    | Emiliano Zapata                      | 44    | 35     | 79      |  |
| B028               |                                          | PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB0507D).<br>Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                    | Obra              | 6.00           | 6.00         | 6.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 641 316.36                   | 1 507 117.66                  | Solosuchiapa               | Álvaro Obregón                       | 70    | 74     | 144     |  |
| B029               |                                          | PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)<br>Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de asta bandera y señalización)                                                                                                                      | Obra              | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 431 359.32                     | 431 359.32                    | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas           | 42    | 55     | 97      |  |
| B003               |                                          | PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4678Z)<br>Rehabilitación de 5 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)                                                                                                                                | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 8.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 002 745.44                   | 1 109 987.96                  | Solosuchiapa               | Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa) | 59    | 54     | 113     |  |
| B005               |                                          | TELESECUNDARIA 1172 IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV1195Y)<br>Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula de medios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, cuneta, muro de mampostería de piedra, señalización) | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 4.85               | 69.27             | 0.00                         | 3 114 786.55                   | 2 279 866.28                  | Ixhuatán                   | Ignacio Zaragoza                     | 0     | 0      | 0       |  |
|                    |                                          | TELESECUNDARIA 058 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07ETV0237Z)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                |              |                    |                   | 0.00                         | 1 813 493.38                   | 544 048.00                    | Cacahoatán                 | Ahuacatán                            | 85    | 73     | 158     |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                |       |        |         |  |
|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|--|
|                    |                                          | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERÍODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                      | MUJER | HOMBRE | PERSONA |  |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                |       |        |         |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                |       |        |         |  |
| B177               | 4.8                                      | Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampas y señalización)<br><b>TELESECUNDARIA 786 QUETZALCOATL (07ETV0818F).</b>                                                                              | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 5.21               | 86.81             |                              |                                |                               |                            |                                |       |        |         |  |
|                    |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica, rampa y señalización)                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 13.00          | 13.00        | 13.00              | 100.00            | 0.00                         | 3 765 942.23                   | 2 285 751.11                  | Tapachula                  | Cebadilla 1ra. Sección         | 120   | 148    | 268     |  |
| B050               |                                          | <b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U)</b><br>Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andadores, escalones y señalización)                                                           | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 3.67               | 91.85             | 0.00                         | 1 459 895.74                   | 1 047 952.33                  | Ocosingo                   | Santa María de las Flores      | 25    | 21     | 46      |  |
| B051               |                                          | <b>JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B)</b><br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                      | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 2.00               | 33.29             | 0.00                         | 1 005 838.30                   | 345 752.83                    | Cacahoatán                 | Salvador Urbina                | 0     | 0      | 0       |  |
| B004               |                                          | <b>JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO CARDENAL (07DJN0813W)</b><br>Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal y muro de acometida, señalización)                                                                                                 | Obra              | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 389 278.01                     | 389 278.00                    | Acacoyagua                 | Los Amantes                    | 25    | 19     | 44      |  |
| B017               |                                          | <b>JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIO (07EJN0456X)</b><br>Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                                              | Obra              | 7.00           | 7.00         | 7.00               | 100.00            | 0.00                         | 605 946.87                     | 605 946.86                    | Reforma                    | Reforma                        | 92    | 81     | 173     |  |
| B051               |                                          | <b>JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO BALBOA ROBLES (07DJN0831L)</b><br>Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)                                                                                                 | Otra              | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                         | 1 546 861.86                   | 1 488 861.10                  | Acacoyagua                 | Acacoyagua                     | 60    | 50     | 110     |  |
| B162               |                                          | <b>PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)</b><br>Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de piso y señalización)                                                                             | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 3.73               | 62.13             | 0.00                         | 4 327 351.21                   | 3 180 121.13                  | Las Margaritas             | San Bartolo (El Puerto)        | 0     | 0      | 0       |  |
| B163               |                                          | <b>PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)</b><br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                       | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 1.57               | 39.15             | 0.00                         | 3 005 572.21                   | 1 238 694.16                  | La Trinitaria              | San Francisco                  | 0     | 0      | 0       |  |
| B164               |                                          | <b>PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D)</b><br>Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)                                                               | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 4.50               | 75.00             | 0.00                         | 4 017 222.58                   | 2 461 945.06                  | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez           | 0     | 0      | 0       |  |
| B165               |                                          | <b>PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N)</b><br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso, desmantelamiento de portería, muros de contención y señalización)                                                                                            | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 025 645.91                   | 758 537.57                    | Cacahoatán                 | Cacahoatán                     | 173   | 204    | 377     |  |
| B166               |                                          | <b>PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K)</b><br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de carcamo y señalización)                                                   | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 625 813.75                   | 1 129 443.94                  | Palenque                   | Palenque                       | 35    | 26     | 61      |  |
| B167               |                                          | <b>PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)</b><br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de fosa séptica y señalización) | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 4.67               | 58.35             | 0.00                         | 2 989 067.61                   | 1 626 075.16                  | Chilón                     | Sacún Cubwitz                  | 0     | 0      | 0       |  |
| B168               |                                          | <b>PRIMARIA GUELATAO (07EPR0438Y)</b><br>Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)                                                                                                                        | Obra              | 3.00           | 3.00         | 3.00               | 100.00            | 0.00                         | 682 794.97                     | 651 201.00                    | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas     | 15    | 13     | 28      |  |
| B169               |                                          | <b>PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C)</b><br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, rampa y señalización)                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 043 475.32                   | 753 393.87                    | Palenque                   | Palenque                       | 92    | 82     | 174     |  |
| B173               |                                          | <b>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)</b><br>Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, demolición de piso de concreto y señalización)                                         | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 1.11               | 22.19             | 0.00                         | 3 769 458.08                   | 1 625 153.32                  | Tapachula                  | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 0     | 0      | 0       |  |
| B174               |                                          | <b>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPR0571F)</b><br>Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)                                                                                           | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 502 937.04                   | 1 025 694.24                  | Mezcalapa                  | Vicente Guerrero (Dique Dos)   | 21    | 23     | 44      |  |
| B195               |                                          | <b>PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y)</b><br>Rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampas, andadores y señalización)                                                                                                     | Obra              | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 111 741.02                   | 1 860 591.54                  | Palenque                   | Margarita Maza de Juárez       | 32    | 48     | 80      |  |
| B202               |                                          | <b>PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)</b><br>Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme y señalización)                                                                                                     | Espacio Educativo | 12.00          | 12.00        | 7.80               | 65.00             | 0.00                         | 2 701 676.77                   | 1 417 751.13                  | Comitán de Domínguez       | Comitán de Domínguez           | 0     | 0      | 0       |  |
| B203               |                                          | <b>PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y)</b><br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                                                                                       | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 4.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 108 315.77                   | 1 108 315.77                  | Oxchuc                     | Porvenir                       | 47    | 44     | 91      |  |
| B210               |                                          | <b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)</b><br>Construcción de 5 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 1.93               | 32.19             | 0.00                         | 4 043 807.20                   | 1 976 307.70                  | La Trinitaria              | La Trinitaria                  | 0     | 0      | 0       |  |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                                | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS        |                    |           |           | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS            |                                |         |                   |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|-----|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                         | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                    | MUNICIPIO | LOCALIDAD |                              |                                |                               | MUJER                    | HOMBRE                         | PERSONA |                   |     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAM. ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERÍODO |           |           |                              |                                |                               |                          |                                |         | % CUMPLIM. MODIF. |     |
| EDUCACIÓN          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                    |           |           |                              |                                |                               |                          |                                |         |                   |     |
| B004               | 4.8                                                                                                                                                                                                                                     | PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H)<br>Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                                                                                                                                                                       | Obra              | 4.00         | 4.00               | 4.00      | 100.00    | 0.00                         | 984 991.91                     | 888 942.21                    | Suchiate                 | Benito Juárez (Cosalapa)       | 83      | 70                | 153 |
| B005               |                                                                                                                                                                                                                                         | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)<br>Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                                                                                | Rehabilitación    | 8.00         | 8.00               | 8.00      | 100.00    | 0.00                         | 1 103 955.02                   | 1 103 955.02                  | Chamula                  | Seteltón                       | 280     | 211               | 491 |
| B006               |                                                                                                                                                                                                                                         | PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z)<br>Rehabilitación de 13 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)                                                                                                                                                                                                               | Obra              | 16.00        | 16.00              | 16.00     | 100.00    | 0.00                         | 2 639 208.94                   | 1 817 023.91                  | Berriozábal              | Berriozábal                    | 231     | 195               | 426 |
| B007               |                                                                                                                                                                                                                                         | PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N)<br>Rehabilitación de 12 aulas didácticas, aula de usos múltiples y biblioteca, obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                                                                                                          | Obra              | 15.00        | 15.00              | 15.00     | 100.00    | 0.00                         | 1 577 975.54                   | 1 577 975.54                  | Motozintla               | Motozintla de Mendoza          | 118     | 154               | 272 |
| B050               |                                                                                                                                                                                                                                         | PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA (07DPR1367B)<br>Rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica y señalización)                                                                                                                                                                                                         | Obra              | 7.00         | 7.00               | 3.60      | 51.49     | 0.00                         | 2 107 997.33                   | 1 384 428.95                  | Mapastepec               | Francisco Sarabia (La Blanca)  | 0       | 0                 | 0   |
| B051               |                                                                                                                                                                                                                                         | PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DPR2294G)<br>Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)                                                                                                                                                                                                       | Obra              | 7.00         | 7.00               | 7.00      | 100.00    | 0.00                         | 1 721 569.27                   | 763 870.24                    | Acacoyagua               | Los Amantes                    | 44      | 43                | 87  |
| B006               |                                                                                                                                                                                                                                         | SECUNDARIA UNIDAD CHIAPANECA (07EES0153M)<br>Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 4.00         | 4.00               | 1.74      | 43.46     | 0.00                         | 2 792 620.40                   | 1 191 118.86                  | Tapachula                | Puerto Madero (San Benito)     | 0       | 0                 | 0   |
| B007               |                                                                                                                                                                                                                                         | TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, acceso principal y señalización)                                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 4.00         | 4.00               | 4.00      | 100.00    | 0.00                         | 1 331 353.81                   | 739 322.09                    | Mapastepec               | Generación 2000 Nuevo Milenio  | 38      | 59                | 97  |
| B008               |                                                                                                                                                                                                                                         | TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P)<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 3.00         | 3.00               | 3.00      | 100.00    | 0.00                         | 2 057 859.89                   | 1 550 639.62                  | Ocozacoautla de Espinosa | Ocuilapa de Juárez             | 149     | 132               | 281 |
| B178               |                                                                                                                                                                                                                                         | TELESECUNDARIA 123 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0359K)<br>Obra exterior (demoliciones, construcción de canal, enmallado, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)                                                                                                                                                                                               | Obra              | 1.00         | 1.00               | 1.00      | 100.00    | 0.00                         | 644 987.66                     | 572 372.42                    | Tuxtla Gutiérrez         | Tuxtla Gutiérrez               | 166     | 188               | 354 |
| B004               |                                                                                                                                                                                                                                         | SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A)<br>Rehabilitación de 10 aulas didácticas, auditorio y taller de carpintería, obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                                                                 | Rehabilitación    | 12.00        | 12.00              | 11.76     | 98.01     | 0.00                         | 3 670 455.10                   | 2 723 315.94                  | Suchiate                 | Ciudad Hidalgo                 | 374     | 302               | 676 |
| B056               |                                                                                                                                                                                                                                         | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28 (07DST0028H)<br>Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 11 aulas didácticas, área administrativa, portico, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de muro y señalización)                                                                                     | Obra              | 15.00        | 15.00              | 9.27      | 61.77     | 0.00                         | 5 047 445.35                   | 3 398 334.04                  | Huehuetán                | Huehuetán                      | 0       | 0                 | 0   |
| B031               |                                                                                                                                                                                                                                         | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (07DML0050G)<br>Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, malla ciclón, corte de terreno, barda, plaza cívica, asta bandera, escaleras, barandal, muro de mampostería, canal pluvial, demolición de cisterna y señalización) | Espacio Educativo | 8.00         | 8.00               | 2.40      | 30.00     | 0.00                         | 6 581 448.66                   | 1 974 434.59                  | Chicoasén                | Chicoasén                      | 0       | 0                 | 0   |
| B032               |                                                                                                                                                                                                                                         | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (07EJN0178L)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                               | Espacio Educativo | 8.00         | 8.00               | 4.00      | 50.00     | 0.00                         | 1 568 911.04                   | 470 673.31                    | Ocozacoautla de Espinosa | Guadalupe Victoria             | 0       | 0                 | 0   |
| B080               |                                                                                                                                                                                                                                         | JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios, salón de cantos y juegos, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampas y señalización)                                                                                                                     | Espacio Educativo | 15.00        | 15.00              | 11.93     | 79.50     | 0.00                         | 2 340 304.13                   | 1 414 757.74                  | Tapachula                | Tapachula de Córdova y Ordoñez | 0       | 0                 | 0   |
| B081               |                                                                                                                                                                                                                                         | JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N)<br>Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, instalación de barandal y señalización)                                                                                                       | Espacio Educativo | 4.00         | 4.00               | 2.79      | 69.85     | 0.00                         | 1 329 933.14                   | 733 753.16                    | Pijijapan                | Nueva Urbina                   | 0       | 0                 | 0   |
| B082               |                                                                                                                                                                                                                                         | JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE (07DJN0273Q)<br>Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 4.00         | 4.00               | 1.61      | 40.30     | 0.00                         | 1 324 573.60                   | 522 200.52                    | San Fernando             | Vicente Guerrero               | 0       | 0                 | 0   |
| B083               | JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO (07EJN0174P)<br>Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.00              | 9.00         | 4.98               | 55.34     | 0.00      | 1 831 427.40                 | 918 533.43                     | Coapilla                      | Coapilla                 | 0                              | 0       | 0                 |     |
| B084               | JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC<br>Construcción de cocina, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                               | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.00              | 3.00         | 1.57               | 52.23     | 0.00      | 1 338 071.24                 | 675 814.51                     | Ostuacán                      | Nuevo Guadalupe Victoria | 0                              | 0       | 0                 |     |
| B176               | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07DPB2968A)<br>Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, cortes y rellenos, barandal, muro de contención y señalización)                                             | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.00              | 2.00         | 1.17               | 58.57     | 0.00      | 1 141 255.04                 | 609 833.86                     | San Cristóbal de Las Casas    | El Duraznal              | 0                              | 0       | 0                 |     |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                                            |       |        |         |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                                  | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                            |       |        |         |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                                            |       |        |         |
| B177               |                                          | PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)<br>Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior andadores y señalización)                                                                                                                           | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 1.40               | 28.00             | 0.00                         | 4 459 669.09                   | 1 337 900.72                  | Benemerito de las Américas | Arroyo Delicias                            | 0     | 0      | 0       |
| B178               |                                          | PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA (07DPR3452M)<br>Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)                                                                             | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 3.21               | 40.07             | 0.00                         | 2 604 395.60                   | 948 773.69                    | San Fernando               | Vicente Guerrero                           | 0     | 0      | 0       |
| B179               |                                          | PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)<br>Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de servicios sanitarios, pórtico y dirección, obra exterior (red eléctrica, demoliciones, andadores y señalización)                                                                                                         | Aula              | 7.00           | 7.00         | 3.93               | 56.16             | 0.00                         | 2 572 479.43                   | 771 743.82                    | Tuxtla Chico               | Tuxtla Chico                               | 0     | 0      | 0       |
| B180               |                                          | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4543K)<br>Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización)                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 2.73               | 54.66             | 0.00                         | 1 997 439.24                   | 1 191 056.67                  | Tapachula                  | Carlos Salinas de Gortari                  | 0     | 0      | 0       |
| B181               |                                          | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR0911N)<br>Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, construcción de asta bandera, barandal, andadores, muro de contención y señalización)                     | Espacio Educativo | 9.00           | 9.00         | 4.05               | 45.00             | 0.00                         | 5 653 674.07                   | 1 696 102.22                  | Cacahoatán                 | Cacahoatán                                 | 0     | 0      | 0       |
| B183               |                                          | PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V)<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escalones, andadores y señalización)                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 2.44               | 81.35             | 0.00                         | 715 446.15                     | 323 409.55                    | Huitupán                   | Guayabal Sinai                             | 24    | 21     | 45      |
| B184               |                                          | PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)<br>Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 2.20               | 31.36             | 0.00                         | 2 882 163.69                   | 1 055 228.03                  | San Andrés Duraznal        | San Andrés Duraznal                        | 0     | 0      | 0       |
| B185               |                                          | PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS (07DPR0507E)<br>Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (red electrica y señalización)                                                                                                                                                       | Obra              | 9.00           | 9.00         | 9.00               | 100.00            | 0.00                         | 769 421.30                     | 640 930.28                    | Suchiate                   | Ignacio López Rayón                        | 113   | 91     | 204     |
| B186               |                                          | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)<br>Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección aula de usos múltiples, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)            | Espacio Educativo | 15.00          | 15.00        | 7.95               | 53.00             | 0.00                         | 6 618 588.24                   | 3 044 648.19                  | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas                 | 0     | 0      | 0       |
| B008               |                                          | PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES (07DPR0749B)<br>Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios, pórtico y modulo de escaleras, obra exterior (red electrica exterior y señalización)                                                                                                            | Obra              | 15.00          | 15.00        | 9.12               | 60.78             | 0.00                         | 1 402 467.20                   | 558 080.51                    | San Fernando               | San Fernando                               | 0     | 0      | 0       |
| B009               |                                          | PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07DPR0341N)<br>Rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red electrica exterior, cuneta, andadores, andador para paso de cuneta y señalización)                                                                                       | Obra              | 12.00          | 12.00        | 4.72               | 39.36             | 0.00                         | 2 688 246.14                   | 1 310 746.28                  | Acacoyagua                 | Hidalgo                                    | 0     | 0      | 0       |
| B010               |                                          | PRIMARIA MARÍA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X)<br>Rehabilitación de 10 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y bodega, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria y señalización)                                                                                                                         | Obra              | 16.00          | 16.00        | 16.00              | 100.00            | 0.00                         | 1 496 564.74                   | 930 754.67                    | Oxchuc                     | Oxchuc                                     | 182   | 183    | 365     |
| B011               |                                          | PRIMARIA PEDRO MARÍA ANAYA (07EPR0378Z)<br>Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios, 1 aula usar y dirección, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandal, rehabilitación de asta bandera y señalización)                                                          | Obra              | 15.00          | 15.00        | 10.70              | 71.35             | 0.00                         | 2 622 059.53                   | 1 334 756.15                  | Motozintla                 | Motozintla de Mendoza                      | 0     | 0      | 0       |
| B012               | 4.8                                      | PRIMARIA JEAN PIAGET (07DPB2120P)<br>Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)                                                                                                                       | Obra              | 14.00          | 14.00        | 7.58               | 54.16             | 0.00                         | 3 328 292.96                   | 1 359 786.86                  | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas                 | 0     | 0      | 0       |
| B018               |                                          | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 10 (07DST0010I)<br>Construcción de 6 aulas didácticas, laboratorio polifuncional, demolición de los edificios k, l y m, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                         | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 2.24               | 28.00             | 0.00                         | 8 805 853.48                   | 2 639 008.39                  | Palenque                   | Palenque                                   | 0     | 0      | 0       |
| B033               |                                          | TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N)<br>Construcción de laboratorio taller, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andador, demolición de firme de concreto y señalización) | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 2.66               | 44.25             | 0.00                         | 2 633 445.89                   | 1 188 810.89                  | Ostucán                    | Catedral de Chiapas                        | 0     | 0      | 0       |
| B059               |                                          | TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)                                                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 1.51               | 50.41             | 0.00                         | 1 778 296.21                   | 533 488.86                    | Escuintla                  | Ovando Turquia                             | 0     | 0      | 0       |
| B186               |                                          | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 160<br>Construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio polifuncional y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, muros de contención, malla ciclón y señalización)                                                                                          | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 1.72               | 43.00             | 0.00                         | 5 482 941.16                   | 2 189 088.08                  | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas Primera Sección | 0     | 0      | 0       |
| B006               |                                          | TELESECUNDARIA 976 (07ETV1046Q)<br>Rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                                           | Rehabilitación    | 4.00           | 4.00         | 2.80               | 70.00             | 0.00                         | 665 822.08                     | 199 746.62                    | Ocozacoautla de Espinosa   | Las Pimientas                              | 0     | 0      | 0       |
| B041               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON (07DJN1846U)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                |              |                    |                   | 0.00                         | 1 434 348.02                   | 430 304.40                    | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez                           | 0     | 0      | 0       |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS        |                    |           |           | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS    |                                        |         |                   |   |  |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------|-------------------|---|--|
|                    |                                          | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |                    | MUNICIPIO | LOCALIDAD |                              |                                |                               | MUJER            | HOMBRE                                 | PERSONA |                   |   |  |
|                    |                                          | PROGRAM. ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO |           |           |                              |                                |                               |                  |                                        |         | % CUMPLIM. MODIF. |   |  |
| EDUCACIÓN          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |                    |           |           |                              |                                |                               |                  |                                        |         |                   |   |  |
| B043               |                                          | Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andador y señalización)                                                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 3.00         | 3.00               | 1.20      | 40.00     | 0.00                         | 1 417 576.13                   | 425 272.83                    | Jiquipilas       | José María Pino Suárez                 | 0       | 0                 | 0 |  |
|                    |                                          | JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO (07EJN0088T)                                                                                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 8.00         | 8.00               | 3.12      | 39.00     |                              |                                |                               |                  |                                        |         |                   |   |  |
| B045               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección - servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)                                                                                           | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 0.39      | 19.30     | 0.00                         | 1 825 768.49                   | 547 730.54                    | Las Margaritas   | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)    | 0       | 0                 | 0 |  |
| B005               |                                          | JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCIA (07DCC0240J)                                                                                                                                                                                                                     | Espacio Educativo | 9.00         | 9.00               | 1.80      | 20.05     | 0.00                         | 2 065 160.20                   | 619 548.05                    | Chicomuselo      | Lázaro Cárdenas                        | 0       | 0                 | 0 |  |
| B187               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 5 aulas didácticas, 1 servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de escalón y señalización)                                                                                         | Espacio Educativo | 7.00         | 7.00               | 3.53      | 50.37     | 0.00                         | 1 490 650.78                   | 785 612.35                    | Tecpatán         | El Edén (Agua Escondida)               | 0       | 0                 | 0 |  |
| B188               |                                          | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)                                                                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 10.00        | 10.00              | 2.11      | 21.14     | 0.00                         | 4 376 754.09                   | 1 313 026.21                  | Acacoyagua       | Nueva Libertad                         | 0       | 0                 | 0 |  |
| B189               |                                          | Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios, 1 dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, demolición y construcción de escalones y señalización) | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 1.12      | 56.22     | 0.00                         | 952 731.43                     | 285 819.42                    | Tapachula        | Tapachula de Córdova y Ordóñez         | 0       | 0                 | 0 |  |
| B197               |                                          | PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ (07EPR0232F)                                                                                                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 4.00         | 4.00               | 1.52      | 38.00     | 0.00                         | 1 920 740.83                   | 576 222.24                    | Suchiapa         | Suchiapa                               | 0       | 0                 | 0 |  |
| B198               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)                                                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 7.00         | 7.00               | 2.84      | 40.52     | 0.00                         | 2 039 723.64                   | 611 917.09                    | Larráinzar       | Muctahuitz                             | 0       | 0                 | 0 |  |
| B199               |                                          | PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (07DPB1865Y)                                                                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 7.00         | 7.00               | 0.80      | 11.44     | 0.00                         | 3 323 865.13                   | 997 159.52                    | Chicomuselo      | Josefa Ortiz de Domínguez (La Fortuna) | 0       | 0                 | 0 |  |
| B200               |                                          | Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                              | Espacio Educativo | 4.00         | 4.00               | 0.94      | 23.38     | 0.00                         | 2 256 089.31                   | 676 826.79                    | Mezcalapa        | Raudales Malpaso                       | 0       | 0                 | 0 |  |
| B201               |                                          | PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ (07DPR4583L)                                                                                                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 5.00         | 5.00               | 1.65      | 33.00     | 0.00                         | 2 789 989.56                   | 836 996.86                    | La Trinitaria    | Michoacán                              | 0       | 0                 | 0 |  |
| B204               | 4.8                                      | PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DPR1230P)                                                                                                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 6.00         | 6.00               | 1.31      | 21.75     | 0.00                         | 3 560 046.94                   | 1 068 014.08                  | Tapachula        | Tapachula de Córdova y Ordóñez         | 0       | 0                 | 0 |  |
| B205               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampa y señalización)                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 18.00        | 18.00              | 6.84      | 38.00     | 0.00                         | 4 406 570.82                   | 1 321 971.24                  | Mezcalapa        | Adolfo López Mateos                    | 0       | 0                 | 0 |  |
| B206               |                                          | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)                                                                                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 3.00         | 3.00               | 0.71      | 23.59     | 0.00                         | 2 454 174.56                   | 736 252.36                    | Chicomuselo      | Nueva Reforma                          | 0       | 0                 | 0 |  |
| B207               |                                          | Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                            | Espacio Educativo | 5.00         | 5.00               | 1.78      | 35.61     | 0.00                         | 1 510 755.41                   | 453 226.62                    | Villaflores      | Joaquín Miguel Gutiérrez               | 0       | 0                 | 0 |  |
| B208               |                                          | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0740K)                                                                                                                                                                                                                            | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 1.10      | 54.85     | 0.00                         | 833 078.48                     | 249 923.54                    | Larráinzar       | Stenlejsotztetic                       | 0       | 0                 | 0 |  |
| B209               |                                          | Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores y señalización)                                                                                                                                                   | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 0.88      | 44.10     | 0.00                         | 775 943.65                     | 232 783.09                    | Copainalá        | Francisco Sarabia                      | 0       | 0                 | 0 |  |
| B211               |                                          | PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)                                                                                                                                                                                                                          | Espacio Educativo | 5.00         | 5.00               | 1.14      | 22.79     | 0.00                         | 2 721 824.42                   | 816 547.32                    | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez                       | 0       | 0                 | 0 |  |
| B212               |                                          | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR2274T)                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo |              |                    |           |           | 0.00                         | 3 342 676.96                   | 1 002 803.08                  | Villa Corzo      | Tierra Santa                           | 0       | 0                 | 0 |  |

**Ente Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------|----------|
| CLAVE DEL PROYECTO                                                                | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO<br><br>PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS              |                            |       |        |          |
|                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                  | LOCALIDAD                  | MUJER | HOMBRE | PERSONAS |
|                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |          |
| EDUCACIÓN                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |          |
| B213                                                                              |                                          | Construccion de 1 servicios sanitarios, rehabilitacion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 1.39               | 19.88             |                              |                                |                               |                            |                            |       |        |          |
|                                                                                   |                                          | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07DPR1236J)<br>Construccion de 2 aulas didacticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de rampa, construccion de andador, demolicion de trabe de concreto y señalización)                      | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 1.85               | 37.00             | 0.00                         | 2 949 934.96                   | 884 980.48                    | Tuxtla Gutiérrez           | Tuxtla Gutiérrez           | 0     | 0      | 0        |
| B214                                                                              |                                          | PRIMARIA CHIAPAS NUEVO (07DPR4064B)<br>Construccion de 2 aulas didacticas, rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, demolicion y sustitucion de andador y señalización)                                                                                           | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 1.20               | 20.00             | 0.00                         | 2 542 689.72                   | 762 806.91                    | La Concordia               | Nuevo Resplandor           | 0     | 0      | 0        |
| B215                                                                              |                                          | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F)<br>Construccion de 3 aulas didacticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                                                | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 1.24               | 20.67             | 0.00                         | 3 229 398.37                   | 968 819.51                    | Tapachula                  | Nueva Granada              | 0     | 0      | 0        |
| B217                                                                              |                                          | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPB0347G)<br>Construcción de servicios sanitarios y obra exterior(red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)                                                                                                                           | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.36               | 12.00             | 0.00                         | 2 605 509.69                   | 781 652.90                    | Tenejapa                   | Yelzucum                   | 0     | 0      | 0        |
| B240                                                                              |                                          | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07DPR0958H)<br>Construccion de 3 aula didactica, 1 servicios sanitarios y obra exterior(red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, construccion de escaleras y señalización)                                                    | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 1.78               | 29.74             | 0.00                         | 2 605 509.69                   | 781 652.90                    | Tenejapa                   | Yelzucum                   | 0     | 0      | 0        |
| B013                                                                              |                                          | PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A)<br>Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior y señalización)                                                                                                                                      | Obra              | 6.00           | 6.00         | 5.40               | 90.00             | 0.00                         | 3 111 431.12                   | 933 429.33                    | Coapilla                   | Buenavista (Matasanos)     | 0     | 0      | 0        |
| E101                                                                              |                                          | PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L)<br>Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalización)                                                                                                                                                                   | Obra              | 4.00           | 4.00         | 1.03               | 25.63             | 0.00                         | 3 111 431.12                   | 933 429.33                    | Coapilla                   | Buenavista (Matasanos)     | 0     | 0      | 0        |
| B009                                                                              |                                          | TELESECUNDARIA 1196 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1219R)<br>Construcción de laboratorio taller, rehabilitación de dirección - servicios sanitarios - bodega y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escalones, andador y señalización)                                                   | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 1.20               | 20.00             | 0.00                         | 755 092.73                     | 226 527.80                    | Tecpatán                   | Tecpatán                   | 115   | 142    | 257      |
| B010                                                                              |                                          | TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X)<br>Construccion de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores y señalización)                                                                                         | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.65               | 21.59             | 0.00                         | 1 071 327.30                   | 321 398.18                    | Motuzintla                 | El Anonal                  | 0     | 0      | 0        |
| B011                                                                              |                                          | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 8 (07DST0008U)<br>Construccion de 1 servicios sanitarios, rehabilitacion de 6 aulas didacticas, area administrativa, biblioteca, portico y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andador y señalización)                      | Espacio Educativo | 12.00          | 12.00        | 4.92               | 41.00             | 0.00                         | 2 082 126.61                   | 624 637.98                    | San Fernando               | Cuauhtémoc                 | 0     | 0      | 0        |
| B012                                                                              |                                          | TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGÓN (07ETV0510Q)<br>Construccion de 2 aulas didacticas, rehabilitacion de 1 aula didactica, 1 servicios sanitarios, 1 aula de medios y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escaleras y señalización)                                                 | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 2.10               | 30.00             | 0.00                         | 2 082 126.61                   | 624 637.98                    | San Fernando               | Cuauhtémoc                 | 0     | 0      | 0        |
| B002                                                                              | 4.8                                      | TELESECUNDARIA 214 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV0143L)<br>Rehabilitacion de 6 aulas didacticas, 1 servicios sanitarios, direccion - servicios sanitarios y obra exterior (andadores y señalización)                                                                                                     | Obra              | 10.00          | 10.00        | 4.47               | 44.68             | 0.00                         | 1 493 166.47                   | 447 949.94                    | Mapastepec                 | Santa Rita de las Flores   | 0     | 0      | 0        |
| B005                                                                              |                                          | TELESECUNDARIA 292 24 DE FEBRERO (07ETV0092V)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 6 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, construccion de andadores, demolicion y construccion de andadores y señalización)                             | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 3.56               | 35.64             | 0.00                         | 1 493 166.47                   | 447 949.94                    | Mapastepec                 | Santa Rita de las Flores   | 0     | 0      | 0        |
| B049                                                                              |                                          | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DCC1561Z)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, muro de mampostería, andadores y señalización)                                                                                          | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.03               | 1.13              | 0.00                         | 3 664 297.77                   | 1 099 289.32                  | Jiquipilas                 | Jiquipilas                 | 0     | 0      | 0        |
| B218                                                                              |                                          | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPR1466B)<br>Construcción de cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, cuneta de aguas pluviales, barandal, escalones y señalización) | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 0.05               | 0.68              | 0.00                         | 2 435 239.36                   | 730 571.80                    | Cacahoatán                 | Mixcum                     | 0     | 0      | 0        |
| B219                                                                              |                                          | PRIMARIA FRAY MATÍAS ANTONIO DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR1207O)<br>Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 3.00           | 3.00         | 0.03               | 1.00              | 0.00                         | 901 715.33                     | 555 132.85                    | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 0     | 0      | 0        |
| B220                                                                              |                                          | PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (07EPR0091X)<br>Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 6 aulas didácticas y 2 servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, muros de mampostería, malla ciclón, plataforma y señalización)                                       | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 0.10               | 1.01              | 0.00                         | 2 347 459.21                   | 704 237.76                    | Villaflores                | Cuauhtémoc                 | 0     | 0      | 0        |
| B221                                                                              |                                          | PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2426G)                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |              |                    |                   | 0.00                         | 2 347 459.21                   | 704 237.76                    | Villaflores                | Cuauhtémoc                 | 0     | 0      | 0        |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO / META DE PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS       |                            |       |        |         |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|--------|---------|
|                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | PROGRAMA ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO           | LOCALIDAD                  | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
|                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                     |                            |       |        |         |
| EDUCACIÓN          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                     |                            |       |        |         |
| B222               |                                                   | Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, adecuación de dirección - bodega a 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EPR0405G)                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 0.09               | 0.94              | 0.00                         | 2 320 215.96                   | 0.00                          | Chicomuselo         | Chicomuselo                | 0     | 0      | 0       |
| B223               |                                                   | Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)<br>PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR3141J)                                                                                                                                                                                                                                                 | Espacio Educativo | 9.00           | 9.00         | 0.09               | 1.00              | 0.00                         | 1 994 089.25                   | 598 226.77                    | Acala               | Unión Buenavista           | 0     | 0      | 0       |
| B224               |                                                   | Construcción de 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de andador y escalones, construcción de andadores y señalización)<br>PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07EPR0175E)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 3 106 052.34                   | 931 815.70                    | Tapachula           | Puerto Madero (San Benito) | 0     | 0      | 0       |
| B225               |                                                   | Rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)<br>PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (07DPR1361H)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obra              | 8.00           | 8.00         | 0.08               | 1.00              | 0.00                         | 3 000 488.33                   | 900 146.49                    | Venustiano Carranza | Paraíso del                | 0     | 0      | 0       |
| B230               |                                                   | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)<br>PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07EPR0482L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 0.05               | 1.00              | 0.00                         | 2 765 890.31                   | 829 767.09                    | Tuxtla Gutiérrez    | Copoya                     | 0     | 0      | 0       |
| B018               |                                                   | Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)<br>PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07EPR0035E)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 8.00           | 8.00         | 0.08               | 1.00              | 0.00                         | 1 520 754.03                   | 456 226.20                    | Copainalá           | Copainalá                  | 0     | 0      | 0       |
| B019               |                                                   | Rehabilitación de 8 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)<br>PRIMARIA ANTONIO CASO (07DPB2487U)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obra              | 12.00          | 12.00        | 0.12               | 1.04              | 0.00                         | 2 173 280.83                   | 651 984.24                    | Sitalá              | Sitalá                     | 0     | 0      | 0       |
| B030               |                                                   | Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, aula de cómputo, sala de proyección y aula de manualidad, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)<br>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L)                                                                                                                                                                                                                                                    | Obra              | 13.00          | 13.00        | 0.07               | 0.50              | 0.00                         | 1 610 883.16                   | 483 264.94                    | Tecpatán            | Francisco I. Madero        | 0     | 0      | 0       |
| B021               |                                                   | Rehabilitación de 9 aulas didácticas, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)<br>TELESECUNDARIA 730 JOSÉ MARÍA MELO Y ORTIZ (07ETV0755K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obra              | 14.00          | 14.00        | 0.14               | 1.00              | 0.00                         | 3 283 374.51                   | 985 012.35                    | La Trinitaria       | Unión Juárez               | 0     | 0      | 0       |
| B022               |                                                   | Construcción de laboratorio - taller, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso de concreto y señalización)<br>TELESECUNDARIA 1260 JOSÉ VÁSCONCELOS CALDERÓN (07ETV1283S)                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.03               | 0.49              | 0.00                         | 2 565 178.78                   | 769 553.63                    | Ixhuatán            | Santa Anita                | 0     | 0      | 0       |
| B023               | 4.8                                               | Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)<br>TELESECUNDARIA 393 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0400K)                                                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 0.05               | 0.68              | 0.00                         | 2 349 610.03                   | 0.00                          | Jitotol             | Las Maravillas             | 0     | 0      | 0       |
| B024               |                                                   | Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rehabilitación de acceso principal, demolición de murete y señalización)<br>TELESECUNDARIA 1369 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07ETV1392Z)                                                                                                                                                                                                     | Espacio Educativo | 7.00           | 7.00         | 0.19               | 2.69              | 0.00                         | 3 071 556.36                   | 921 466.90                    | Ocosingo            | La Soledad                 | 0     | 0      | 0       |
| B025               |                                                   | Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y señalización)<br>ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 57 (07DST0057C)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 6.00           | 6.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 4 602 883.34                   | 1 380 865.00                  | Larráinzar          | Larráinzar                 | 0     | 0      | 0       |
| B014               |                                                   | Construcción de 2 servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, aula de medios, prefectura, contraloría, bodega, 2 pórticos, administración, control escolar, dirección, 2 servicios sanitarios, biblioteca, taller de corte y confección, laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampas, demolición de piso de concreto y señalización)<br>SECUNDARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07DES0005E) | Espacio Educativo | 24.00          | 24.00        | 0.23               | 0.95              | 0.00                         | 3 913 358.90                   | 1 174 007.67                  | Cintalapa           | Cintalapa de Figueroa      | 0     | 0      | 0       |
| B015               |                                                   | Rehabilitación de taller de corte y confección, taller de cocina, taller de carpintería, taller de música, taller de electricidad, taller de costura, aula de inglés y biblioteca, obra exterior (red hidrosanitaria exterior, barda perimetral, andadores, rampas, barandal, demolición de rampas y andadores, señalización)<br>TELESECUNDARIA 867 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV0889Z)                                                                                              | Obra              | 9.00           | 9.00         | 0.09               | 1.00              | 0.00                         | 2 538 446.72                   | 761 534.01                    | Jitotol             | Cárido                     | 0     | 0      | 0       |
| B016               |                                                   | Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y señalización)<br>SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DES0051Q)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obra              | 7.00           | 7.00         | 0.00               | 0.03              | 0.00                         | 4 506 273.09                   | 1 351 881.92                  | Tuxtla Chico        | El Sur de Guillén          | 0     | 0      | 0       |
|                    |                                                   | Construcción de cocina, rehabilitación de 5 aulas didácticas, laboratorio polifuncional, pórtico, dirección, servicios sanitarios, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)                                                                                                                                                                                                                                          | Espacio Educativo | 13.00          | 13.00        | 0.13               | 1.00              |                              |                                |                               |                     |                            |       |        |         |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                               | DESCRIPCIÓN                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| B001  | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D)            | Obra en proceso de ejecución |
| B013  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1762C)                        |                              |
| B028  | JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO RAMÍREZ CALZADA (07DCC0936Q)              |                              |
| B014  | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DPB1948G)                   |                              |
| B019  | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)                            |                              |
| B003  | TELESECUNDARIA 1172 IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV1195Y) |                              |
| B051  | JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B)                      |                              |
| B162  | PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)                                   |                              |
| B163  | PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)                     |                              |
| B164  | PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D)                      |                              |
| B167  | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)                         |                              |
| B173  | PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)                   |                              |
| B202  | PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)                           |                              |
| B210  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)                |                              |
| B050  | PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)                     |                              |
| B006  | SECUNDARIA UNIDAD CHIAPANECA (07EES0153M)                         |                              |
| B056  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28 (07DST0028H)                        |                              |
| B031  | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (07DML0050G)                          |                              |
| B032  | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (07EJN0178L)                   |                              |
| B080  | JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X)                            |                              |
| B081  | JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N)          |                              |
| B082  | JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE (07DJN0273Q)                  |                              |
| B083  | JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO (07EJN0174P)           |                              |
| B084  | JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EJN0440W)          |                              |
| B176  | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07DPB2968A)                      |                              |
| B177  | PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)                                 |                              |
| B178  | PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA (07DPR3452M)                         |                              |
| B179  | PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)                              |                              |
| B180  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4543K)                |                              |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                       | DESCRIPCION                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| B181  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR0911N)             | Obra en proceso de ejecución |
| B184  | PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)            |                              |
| B186  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)        |                              |
| B008  | PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES (07DPR0749B)    |                              |
| B009  | PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07DPR0341N)           |                              |
| B011  | PRIMARIA PEDRO MARÍA ANAYA (07EPR0378Z)                   |                              |
| B012  | PRIMARIA JEAN PIAGET (07DPB2120P)                         |                              |
| B018  | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 10 (07DST0010I)                |                              |
| B033  | TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N) |                              |
| B059  | TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U)         |                              |
| B186  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 160 (07DST0161O)  |                              |
| B006  | TELESECUNDARIA 976 (07ETV1046Q)                           |                              |
| B041  | JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON (07DJN1846U)          |                              |
| B043  | JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO (07EJN0088T)       |                              |
| B045  | JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCIA (07DCC0240J)         |                              |
| B005  | JARDÍN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA (07DJN0338J)         |                              |
| B187  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)           |                              |
| B188  | PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA (07DPR0972A)                 |                              |
| B189  | PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ (07EPR0232F)                       |                              |
| B197  | PRIMARIA 18 DE MARZO (07DPR0842H)                         |                              |
| B198  | PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (07DPB1865Y)                  |                              |
| B199  | PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ (07DPR4583L)             |                              |
| B200  | PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DPR1230P)                 |                              |
| B201  | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)                      |                              |
| B204  | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E)                     |                              |
| B205  | PRIMARIA HUITZILOPOCHTLI (07DPB2521K)                     |                              |
| B206  | PRIMARIA 5 DE FEBRERO (07DPR1387P)                        |                              |
| B207  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0740K)                |                              |
| B208  | PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)              |                              |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                            | DESCRIPCIÓN                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| B209  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR2274T)             | Obra en proceso de ejecución                 |
| B211  | PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4836Y)             |                                              |
| B212  | PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07EPR0565U)               |                                              |
| B213  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07DPR1236J)                  |                                              |
| B214  | PRIMARIA CHIAPAS NUEVO (07DPR4064B)                            |                                              |
| B215  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F)                      |                                              |
| B217  | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPB0347G)        |                                              |
| B240  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07DPR0958H)                  |                                              |
| B101  | PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L)                           |                                              |
| B009  | TELESECUNDARIA 1196 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1219R)     |                                              |
| B010  | TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X)         |                                              |
| B011  | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 8 (07DST0008U)                      |                                              |
| B012  | TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGÓN (07ETV0510Q)           |                                              |
| B002  | TELESECUNDARIA 214 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV0143L)          |                                              |
| B005  | TELESECUNDARIA 292 24 DE FEBRERO (07ETV0092V)                  |                                              |
| B049  | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DCC1561Z)                  | Obra autorizada al cierre del 3er. Trimestre |
| B218  | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPR1466B)        |                                              |
| B219  | PRIMARIA FRAY MATÍAS ANTONIO DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR1207O) |                                              |
| B220  | PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (07EPR0091X)                  |                                              |
| B221  | PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2426G)                        |                                              |
| B222  | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EPR0405G)             |                                              |
| B223  | PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR3141J)                        |                                              |
| B224  | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07EPR0175E)                     |                                              |
| B225  | PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (07DPR1361H)              |                                              |
| B230  | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07EPR0482L)                  |                                              |
| B018  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07EPR0035E)                      |                                              |
| B019  | PRIMARIA ANTONIO CASO (07DPB2487U)                             |                                              |
| B030  | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L)                  |                                              |
| B021  | TELESECUNDARIA 730 JOSÉ MARÍA MELO Y ORTIZ (07ETV0755K)        |                                              |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                          | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B022  | TELESECUNDARIA 1260 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07ETV1283S)   | Obra autorizada al cierre del 3er. Trimestre                                                                                                                                                                |
| B023  | TELESECUNDARIA 393 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0400K) |                                                                                                                                                                                                             |
| B024  | TELESECUNDARIA 1369 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07ETV1392Z)      |                                                                                                                                                                                                             |
| B025  | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 57 (07DST0057C)                   |                                                                                                                                                                                                             |
| B014  | SECUNDARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07DES0005E)            |                                                                                                                                                                                                             |
| B015  | TELESECUNDARIA 867 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV0889Z) |                                                                                                                                                                                                             |
| B016  | SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DES0051Q)        | Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B001  | JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B)                 |                                                                                                                                                                                                             |
| B002  | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B003  | JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)       |                                                                                                                                                                                                             |
| B004  | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0043X)       |                                                                                                                                                                                                             |
| B005  | JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07EJN0004V)            |                                                                                                                                                                                                             |
| B006  | JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)                   |                                                                                                                                                                                                             |
| B007  | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0389P)       |                                                                                                                                                                                                             |
| B008  | JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0029D)          |                                                                                                                                                                                                             |
| B009  | JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EJN0416W)    |                                                                                                                                                                                                             |
| B010  | JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EJN0440W)     |                                                                                                                                                                                                             |
| B011  | JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N)     |                                                                                                                                                                                                             |
| B012  | JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (07EJN0139J)          |                                                                                                                                                                                                             |
| B013  | JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X)                       |                                                                                                                                                                                                             |
| B014  | JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07EJN0208P)                |                                                                                                                                                                                                             |
| B015  | JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B)                     |                                                                                                                                                                                                             |
| B016  | JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07DCC1135F)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B017  | JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC (07DCC1306I)                      |                                                                                                                                                                                                             |
| B018  | JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U)                     |                                                                                                                                                                                                             |
| B019  | JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC1660Z)       |                                                                                                                                                                                                             |
| B020  | JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA (07DCC0315J)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B021  | PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (07EPR0406F)                       |                                                                                                                                                                                                             |
| B022  | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0041P)      |                                                                                                                                                                                                             |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B023  | PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z)                 | Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B024  | PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B025  | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V) |                                                                                                                                                                                                             |
| B026  | PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)   |                                                                                                                                                                                                             |
| B027  | PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07EPR0503H)                 |                                                                                                                                                                                                             |
| B028  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0083O)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B029  | PRIMARIA MAURO CARRASCO CASTILLO (07EPR0002N)          |                                                                                                                                                                                                             |
| B030  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0611P)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B031  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)     |                                                                                                                                                                                                             |
| B032  | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)                   |                                                                                                                                                                                                             |
| B033  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B034  | PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N) |                                                                                                                                                                                                             |
| B035  | PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA (07EPR0378Z)                |                                                                                                                                                                                                             |
| B036  | PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (07EPR0256P)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B037  | PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (07EPR0128U)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B038  | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D) |                                                                                                                                                                                                             |
| B039  | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B040  | PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P)                 |                                                                                                                                                                                                             |
| B041  | PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I)        |                                                                                                                                                                                                             |
| B042  | PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)   |                                                                                                                                                                                                             |
| B043  | PRIMARIA ADOLFO RAMOS AGUILAR (07EPR0150W)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B044  | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z)      |                                                                                                                                                                                                             |
| B045  | PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)          |                                                                                                                                                                                                             |
| B046  | PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)        |                                                                                                                                                                                                             |
| B047  | PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0151V)   |                                                                                                                                                                                                             |
| B048  | PRIMARIA TEOFILO ACEBO (07EPR0161B)                    |                                                                                                                                                                                                             |
| B049  | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B050  | PRIMARIA JESUS MARCELIN SOLIS (07EPR0104K)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B051  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F)              |                                                                                                                                                                                                             |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B052  | PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ (07EPR0232F)                     | Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B053  | PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B054  | PRIMARIA ROSARIO ARAGON COSS (07EPR0209E)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B055  | PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B056  | PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)   |                                                                                                                                                                                                             |
| B057  | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3296L)       |                                                                                                                                                                                                             |
| B058  | PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B059  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B060  | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B061  | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B062  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B063  | PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR4739W) |                                                                                                                                                                                                             |
| B064  | PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D)            |                                                                                                                                                                                                             |
| B065  | PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)                 |                                                                                                                                                                                                             |
| B066  | PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)                      |                                                                                                                                                                                                             |
| B067  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B068  | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR4719I)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B069  | PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B070  | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B)       |                                                                                                                                                                                                             |
| B071  | PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B072  | PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B073  | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0027X)       |                                                                                                                                                                                                             |
| B074  | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D)  |                                                                                                                                                                                                             |
| B075  | PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B076  | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR0749B)  |                                                                                                                                                                                                             |
| B077  | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B078  | PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B)                      |                                                                                                                                                                                                             |
| B079  | PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)                    |                                                                                                                                                                                                             |
| B080  | PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)         |                                                                                                                                                                                                             |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B081  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4543K)      | Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B082  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)         |                                                                                                                                                                                                             |
| B083  | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B084  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4442M)         |                                                                                                                                                                                                             |
| B085  | PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)                    |                                                                                                                                                                                                             |
| B086  | PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)                 |                                                                                                                                                                                                             |
| B087  | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B088  | PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)                   |                                                                                                                                                                                                             |
| B089  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B090  | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J) |                                                                                                                                                                                                             |
| B091  | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)      |                                                                                                                                                                                                             |
| B092  | PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)                       |                                                                                                                                                                                                             |
| B093  | PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N)                |                                                                                                                                                                                                             |
| B094  | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B095  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)         |                                                                                                                                                                                                             |
| B096  | PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)                |                                                                                                                                                                                                             |
| B097  | PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB1948G)         |                                                                                                                                                                                                             |
| B098  | PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)       |                                                                                                                                                                                                             |
| B099  | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1287P) |                                                                                                                                                                                                             |
| B100  | PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)                          |                                                                                                                                                                                                             |
| B101  | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B102  | PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B103  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)         |                                                                                                                                                                                                             |
| B104  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2980W)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B105  | PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0521X)  |                                                                                                                                                                                                             |
| B106  | PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07DPB1504N)  |                                                                                                                                                                                                             |
| B107  | PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B108  | PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)         |                                                                                                                                                                                                             |
| B109  | PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z)    |                                                                                                                                                                                                             |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B110  | PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)                         | Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B111  | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B112  | PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB1673I)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B113  | PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L)                    |                                                                                                                                                                                                             |
| B114  | PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G)      |                                                                                                                                                                                                             |
| B115  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2084A)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B116  | PRIMARIA BANDERA MEXICANA (07DPB2565H)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B117  | PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0451S)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B118  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0447F)         |                                                                                                                                                                                                             |
| B119  | PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB1331M)                    |                                                                                                                                                                                                             |
| B120  | PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB1706J)                     |                                                                                                                                                                                                             |
| B121  | PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0645F)        |                                                                                                                                                                                                             |
| B122  | PRIMARIA OTILIO MONTAÑO SANCHEZ (07DPB1343R)            |                                                                                                                                                                                                             |
| B123  | PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0995K)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B124  | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B125  | PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X)      |                                                                                                                                                                                                             |
| B126  | PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2640Y)                 |                                                                                                                                                                                                             |
| B127  | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB0551R)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B128  | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B129  | PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0455O)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B130  | PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y)                |                                                                                                                                                                                                             |
| B131  | PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (07DPB2626E)                 |                                                                                                                                                                                                             |
| B132  | PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B133  | PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C)  |                                                                                                                                                                                                             |
| B134  | PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y)                     |                                                                                                                                                                                                             |
| B135  | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1357U) |                                                                                                                                                                                                             |
| B136  | PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)              |                                                                                                                                                                                                             |
| B137  | PRIMARIA LA REVOLUCION (07DPB0096S)                     |                                                                                                                                                                                                             |
| B139  | PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)          |                                                                                                                                                                                                             |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B140  | PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)                    | Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B141  | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B142  | PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)         |                                                                                                                                                                                                             |
| B143  | PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)                           |                                                                                                                                                                                                             |
| B144  | PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2520L)      |                                                                                                                                                                                                             |
| B145  | PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB2064N)            |                                                                                                                                                                                                             |
| B146  | PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)                        |                                                                                                                                                                                                             |
| B147  | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB2323K)                      |                                                                                                                                                                                                             |
| B148  | PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2237O)                       |                                                                                                                                                                                                             |
| B149  | PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0347G)     |                                                                                                                                                                                                             |
| B150  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1108N)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B151  | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B152  | PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X)        |                                                                                                                                                                                                             |
| B153  | PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B154  | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G)             |                                                                                                                                                                                                             |
| B155  | TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I) |                                                                                                                                                                                                             |
| B156  | TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q)        |                                                                                                                                                                                                             |
| B157  | TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B158  | TELESECUNDARIA 136 21 DE MARZO (07ETV0049G)                 |                                                                                                                                                                                                             |
| B159  | TELESECUNDARIA 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0030I)   |                                                                                                                                                                                                             |
| B160  | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I)                  |                                                                                                                                                                                                             |
| B161  | TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07ETV1228Z)  |                                                                                                                                                                                                             |
| B162  | TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X)      |                                                                                                                                                                                                             |
| B163  | TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B) |                                                                                                                                                                                                             |
| B164  | TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P)                             |                                                                                                                                                                                                             |
| B165  | TELESECUNDARIA 149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J)   |                                                                                                                                                                                                             |
| B166  | TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N)   |                                                                                                                                                                                                             |
| B167  | TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0386H)        |                                                                                                                                                                                                             |
| B168  | TELESECUNDARIA 860 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV0882G)    |                                                                                                                                                                                                             |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B169  | TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y)                          | Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B170  | TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M) |                                                                                                                                                                                                             |
| B171  | SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)               |                                                                                                                                                                                                             |
| B172  | SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DES0050R)     |                                                                                                                                                                                                             |
| B173  | SECUNDARIA CUAUHTEMOC (07DES0030D)                       |                                                                                                                                                                                                             |
| B174  | SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DES0020X) |                                                                                                                                                                                                             |
| B175  | SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DES3673Q)          |                                                                                                                                                                                                             |
| B176  | SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)          |                                                                                                                                                                                                             |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO       | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUBFINANCIA / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA  | METAS          |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS                     |                                   |       |        |         |                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------|-------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO                         | LOCALIDAD                         | MUJER | HOMBRE | PERSONA |                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                                   |                                   |       |        |         | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) |
| EDUCACIÓN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   | 46 123 094.00                | 70 388 163.55                  | 40 088 769.27                 |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |              |                    |                   |                              |                                |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B005                     | 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAMI FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                         | Previsión         | 4.00           | 4.00         | 0.00               | 0.00              | 22 203 683.00                | 22 203 683.00                  | 18316200.00                   | Cobertura Estatal                 | Cobertura Estatal                 | 0     | 0      | 0       |                               |
| B006                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Construcción de espacios físicos educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 10.00          | 10.00        | 10.00              | 100.00            | 0.00                         | 5 546 283.41                   | 5 546 283.41                  | Tuzantán                          | Nueva Tenochtitlán                | 158   | 178    | 336     |                               |
| B007                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESCUELA PREPARATORIA CUAUHTEMOC (07EBH0100E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 2 515 088.71                   | 2 515 088.70                  | Tuxtla Chico                      | Vicente Guerrero                  | 94    | 102    | 196     |                               |
| B008                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de concreto, muro de contención de mampostería, construcción de dren frances, cortes, andadores, escalones, acceso principal, portón y malla ciclón, instalación de barandal y señalización) |                   |                |              |                    |                   | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                          | 0.00                              |                                   |       |        |         |                               |
| B009                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EBH0104A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 926 639.72                   | 1 926 639.71                  | Villaflores                       | Villaflores                       | 426   | 409    | 835     |                               |
| B010                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, asta bandera, andadores, rampa, señalización)                                                                                                                                                  | Espacio Educativo | 5.00           | 5.00         | 5.00               | 100.00            | 0.00                         | 941 523.15                     | 941 523.15                    | Tuxtla Gutiérrez                  | Tuxtla Gutiérrez                  | 346   | 253    | 599     |                               |
| B011                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ (07DPT0010L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obra              | 1.00           | 1.00         | 1.00               | 100.00            | 0.00                         | 1 319 418.77                   | 1 279 683.31                  | Venustiano Carranza               | Venustiano Carranza               | 333   | 264    | 597     |                               |
| B012                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Terminación de obra exterior (techado de plaza cívica, señalización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Espacio Educativo | 2.00           | 2.00         | 2.00               | 100.00            | 5 979 852.75                 | 0.00                           | 0.00                          | San Fernando                      | San Fernando                      | 0     | 0      | 0       |                               |
| B013                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COBACH 235 GASPAR DIAZ REYES (07ECB0114M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Espacio Educativo | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 5 979 852.75                 | 3 262 005.10                   | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez                  | Tuxtla Gutiérrez                  | 0     | 0      | 0       |                               |
| B014                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, rampa y señalización)                                                                                                                                                                                                                              | Espacio Educativo | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 5 979 852.75                 | 0.00                           | 0.00                          | Tonalá                            | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | 0     | 0      | 0       |                               |
| B015                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CECYT 01 SAN FERNANDO(07ETC0001Z)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 5 979 852.75                 | 0.00                           | 0.00                          | Rincón Chamula San Pedro          | Rincón Chamula                    | 0     | 0      | 0       |                               |
| B016                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Construcción de espacios educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 5 499 165.86                 | 2807548.08                     | 0.00                          | Tuxtla Gutiérrez                  | Tuxtla Gutiérrez                  | 0     | 0      | 0       |                               |
| B017                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COBACH 01 TUXTLA TERAN(07ECB0011Q)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                          | Tonalá                            | Tonalá                            | 0     | 0      | 0       |                               |
| B018                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Construcción de espacios educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Espacio Educativo | 1.00           | 1.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           | 0.00                          | Cintalapa                         | Cintalapa de Figueroa             | 0     | 0      | 0       |                               |
| B019                     | EMSAD 83 MANUEL AVILA CAMACHO(07EMS0007K)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00              | 1.00           | 0.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           | Unión Juárez                  | Once de Abril                     | 0                                 | 0     | 0      |         |                               |
| B020                     | Construcción de espacios educativos                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00              | 1.00           | 0.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B021                     | EMSAD 141 RINCÓN CHAMULA(07EMS0065A)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00              | 1.00           | 0.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B022                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B023                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.00              | 7.00           | 3.71         | 53.00              | .00               | 6 382 963.19                 | 3278035.56                     | Tonalá                        | Tonalá                            | 0                                 | 0     | 0      |         |                               |
| B024                     | Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.00             | 11.00          | 0.66         | 6.00               | .00               | 12 016 115.79                | 3477767.35                     | Cintalapa                     | Cintalapa de Figueroa             | 0                                 | 0     | 0      |         |                               |
| B025                     | ESCUELA PREPARATORIA TONALÁ (07EBH0013J)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.00              | 7.00           | 3.71         | 53.00              | .00               | 6 382 963.19                 | 3278035.56                     | Tonalá                        | Tonalá                            | 0                                 | 0     | 0      |         |                               |
| B026                     | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00             | 10.00          | 10.00        | 100.00             | 0.00              | 5 546 283.41                 | 5 546 283.41                   | Tuzantán                      | Nueva Tenochtitlán                | 158                               | 178   | 336    |         |                               |
| B027                     | COBACH 01 TUXTLA TERAN(07ECB0011Q)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00              | 1.00           | 0.00         | 0.00               | 5 979 852.75      | 3 262 005.10                 | 0.00                           | Tuxtla Gutiérrez              | Tuxtla Gutiérrez                  | 0                                 | 0     | 0      |         |                               |
| B028                     | Construcción de espacios educativos                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00              | 1.00           | 0.00         | 0.00               | 5 979 852.75      | 0.00                         | 0.00                           | Tonalá                        | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | 0                                 | 0     | 0      |         |                               |
| B029                     | EMSAD 83 MANUEL AVILA CAMACHO(07EMS0007K)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00              | 1.00           | 0.00         | 0.00               | 5 979 852.75      | 0.00                         | 0.00                           | Rincón Chamula San Pedro      | Rincón Chamula                    | 0                                 | 0     | 0      |         |                               |
| B030                     | Construcción de espacios educativos                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00              | 1.00           | 0.00         | 0.00               | 5 499 165.86      | 2807548.08                   | 0.00                           | Tuxtla Gutiérrez              | Tuxtla Gutiérrez                  | 0                                 | 0     | 0      |         |                               |
| B031                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B032                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B033                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B034                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B035                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B036                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B037                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B038                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B039                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B040                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B041                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B042                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B043                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B044                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B045                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B046                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B047                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B048                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B049                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B050                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B051                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B052                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B053                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B054                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B055                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B056                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B057                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B058                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B059                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B060                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B061                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B062                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B063                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B064                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B065                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B066                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B067                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B068                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B069                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B070                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B071                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B072                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B073                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B074                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B075                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B076                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B077                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B078                     | Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00                           |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |
| B079                     | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Espacio Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00              | 5.00           | 3.50         | 70.00              | 0.00              | 0.00                         | 0.00</                         |                               |                                   |                                   |       |        |         |                               |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B026  | COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)            | Obra en proceso de ejecución                                                                                                                                                                                |
| B002  | ESCUELA PREPARATORIA TONALÁ (07EBH0013J)           |                                                                                                                                                                                                             |
| B006  | COBACH NO. 228 CINTALAPA DE FIGUEROA (07ECB0101I). | Obra autorizada al cierre del 3er. Trimestre                                                                                                                                                                |
| B010  | CECYT 49 ONCE DE ABRIL (07ETC0051G).               |                                                                                                                                                                                                             |
| B003  | CECYT 01 SAN FERNANDO(07ETC0001Z)                  | Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. |
| B002  | COBACH 01 TUXTLA TERAN(07ECB0011Q)                 |                                                                                                                                                                                                             |
| B001  | EMSAD 83 MANUEL AVILA CAMACHO(07EMS0007K)          |                                                                                                                                                                                                             |
| B004  | EMSAD 141 RINCÓN CHAMULA(07EMS0065A)               |                                                                                                                                                                                                             |

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| OBJETIVO / META DE PROYECTO<br>CLAVE DEL PROYECTO<br>DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METAS             |              |                    |                   | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS     |                           |                                |        |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|---------|-------|
|                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAM. ANUAL    | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. |                              |                                |                               | MUNICIPIO         | LOCALIDAD                 | MUJER                          | HOMBRE | PERSONA |       |
|                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |                    |                   |                              |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| EDUCACIÓN                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |                    |                   |                              |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| EDUCACIÓN SUPERIOR                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |                    |                   | 367 504 834.00               | 322 726 085.53                 | 140 916 358.71                |                   |                           |                                |        |         |       |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN:                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |                    |                   |                              |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B006                                                                       | 4.8                           | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                              |                   |              |                    |                   | 176 917 029.00               | 176 917 029.00                 | 115 237 624.00                | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal         | 1 500                          | 1 500  |         |       |
| B007                                                                       |                               | CONSTRUCCIÓN DE espacios físicos educativos                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Previsión         | 4.00         | 4.00               | 0.00              | 0.00                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B001                                                                       |                               | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 3 327 587.53                  | 3 327 587.53      | Tapachula                 | Puerto Madero (San Benito)     | 237    | 761     | 998   |
| B002                                                                       |                               | Terminación de obra exterior (red eléctrica, muro de contención, acceso con caseta de vigilancia, vialidad interna, canales pluviales, andadores, rampa, señalización)                                                                                                                                                                 | Obra              | 1.00         | 1.00               | 1.00              | 100.00                       |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B003                                                                       |                               | INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS(07USU0035G)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |                    |                   |                              |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B002                                                                       |                               | CONSTRUCCION DE edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espacio Educativo | 1.00         | 1.00               | 0.00              | 0.00                         | 40 000 000.00                  | 0.00                          | 0.00              | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez               | 500    | 500     | 1 000 |
| B003                                                                       |                               | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |                    |                   |                              | 20 000 000.00                  | 4 028 566.00                  | 0.00              | Palenque                  | Palenque                       | 500    | 500     | 1 000 |
| B003                                                                       |                               | SUBSEDE PALENQUE(07ESU0040A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 1.00         | 1.00               | 0.00              | 0.00                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B004                                                                       |                               | CONSTRUCCION DE edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espacio Educativo | 1.00         | 1.00               | 0.00              | 0.00                         | 32 187 428.00                  | 0.00                          | 0.00              | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez               | 500    | 500     | 1 000 |
| B004                                                                       |                               | FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPUS V(07USU0012W)                                                                                                                                                                                                                                                           | Espacio Educativo | 1.00         | 1.00               | 0.00              | 0.00                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B005                                                                       |                               | CONSTRUCCION DE edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espacio Educativo | 1.00         | 1.00               | 0.00              | 0.00                         | 65 000 000.00                  | 0.00                          | 0.00              | Tapachula                 | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 500    | 500     | 1 000 |
| B005                                                                       |                               | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA(07DIT0028A)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Espacio Educativo | 1.00         | 1.00               | 0.00              | 0.00                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B006                                                                       |                               | CONSTRUCCION DE edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espacio Educativo | 1.00         | 1.00               | 0.00              | 0.00                         | 33 400 377.00                  | 33 400 377.00                 | 0.00              | Villa Corzo               | Villa Corzo                    | 500    | 500     | 1 000 |
| B006                                                                       |                               | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSEDE TONALÁ DE LA UNICACH (1ERA ETAPA) (07ESU0014C)                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 2 500 422.00                  | 1 998 872.84      | Tonalá                    | Tonalá                         | 63     | 59      | 122   |
| B007                                                                       |                               | rehabilitación de los edificios a, b, c y d, obra exterior (señalización)                                                                                                                                                                                                                                                              | Rehabilitación    | 3 973.06     | 3 973.06           | 3973.06           | 100.00                       |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B007                                                                       |                               | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEDE TUXTLA GUTIÉRREZ DE LA UNICACH (2A ETAPA) (07ESU0043Y)                                                                                                                                                                  |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 8 501 436.00                  | 2 549 673.57      | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez               | 39     | 36      | 75    |
| B008                                                                       |                               | CONSTRUCCIÓN DE la segunda etapa del edificio b y obra exterior                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metro Cuadrado    | 1 730.28     | 1 730.28           | 605.60            | 35.00                        |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B008                                                                       |                               | EDIFICIO DE DOCENCIA TIPO UDI CONCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 9 642 981.00                  | 2 890 110.20      | Tapachula                 | Puerto Madero (San Benito)     | 761    | 237     | 998   |
| B005                                                                       |                               | Terminación de la construcción de la unidad de docencia 1 y obra exterior                                                                                                                                                                                                                                                              | Metro Cuadrado    | 1 059.60     | 1 059.60           | 217.22            | 20.50                        |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B005                                                                       |                               | TERMINACIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P)                                                                                                                                                                                                   |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 12 003 717.00                 | 3 480 404.54      | Comitán de Domínguez      | Comitán de Domínguez           | 588    | 1 053   | 1 641 |
| B006                                                                       |                               | Terminación de la construcción de la unidad multifuncional de talleres y laboratorios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, caseta hidroneumático, caseta de compresor, construcción de reductor de velocidad, rampas, rampas posteriores, andadores, cuneta pluvial, cortes de terreno y señalización) | Espacio Educativo | 3.00         | 3.00               | 0.30              | 10.00                        |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B006                                                                       |                               | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A)                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 35 364 192.00                 | 10 598 464.03     | Tapachula                 | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 741    | 1 841   | 2 582 |
| B007                                                                       |                               | CONSTRUCCIÓN DE la primera etapa del gimnasio auditorio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, plaza cívica, canal pluvial, dren frances, caseta de hidroneumatico, andadores, estacionamiento y señalización)                                                                                  | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 0.10              | 5.00                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B007                                                                       |                               | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 850 144.00                    | 255 043.20        | Amatenango de la Frontera | Amatenango de la Frontera      | 123    | 177     | 300   |
| B009                                                                       |                               | CONSTRUCCION DE cancha de usos multiples y obra exterior                                                                                                                                                                                                                                                                               | Espacio Educativo | 2.00         | 2.00               | 0.00              | 0.00                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B009                                                                       |                               | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA 08 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0004P)                                                                                                                          |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 12 682 548.00                 | 0.00              | Oxchuc                    | Oxchuc                         | 107    | 119     | 226   |
| B010                                                                       |                               | CONSTRUCCIÓN DE la primera etapa de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, rampa, dren francés, demolición de plaza cívica y señalización)                                                                                                           | Metro Cuadrado    | 678.00       | 678.00             | 0.00              | 0.00                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B010                                                                       |                               | ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE JACINTO CANEK (07DNL0006S)                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 1 928 596.00                  | 578 578.80        | Zinacantán                | Zinacantán                     | 168    | 177     | 345   |
| B011                                                                       |                               | CONSTRUCCIÓN DE aula de usos múltiples y obra exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metro Cuadrado    | 96.00        | 96.00              | 0.09              | 0.09                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B011                                                                       |                               | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES EN CAMPUS UNIVERSITARIO UNICACH, TUXTLA GUTIÉRREZ (1ERA ETAPA) (07ESU0028F)                                                                                                                                                                                                 |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 11 578 470.00                 | 0.00              | Tuxtla Gutiérrez          | Tuxtla Gutiérrez               | 427    | 205     | 632   |
| B008                                                                       |                               | CONSTRUCCIÓN DE la primera etapa del edificio u-3c, obra exterior                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metro Cuadrado    | 1 008.66     | 1 008.66           | 0.00              | 0.00                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |
| B008                                                                       |                               | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P)                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |                    |                   |                              | 0.00                           | 10 000 000.00                 | 0.00              | Comitán de Domínguez      | Comitán de Domínguez           | 588    | 1 053   | 1 641 |
|                                                                            |                               | Equipamiento especializado                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Equipamiento      | 4.00         | 4.00               | 0.00              | 0.00                         |                                |                               |                   |                           |                                |        |         |       |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B007  | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEDE TUXTLA GUTIÉRREZ DE LA UNICACH (2A ETAPA) (07ESU0043Y).                                        | Obra en proceso de ejecución ✓                                                                                                                                                                                |
| B008  | EDIFICIO DE DOCENCIA TIPO UD1 CONCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q).                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| B005  | TERMINACIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P)                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| B006  | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A).                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
| B007  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA (07DIT0031O)                                                                                                          | Obra autorizada al cierre del 3er. Trimestre ✓                                                                                                                                                                |
| B009  | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA 08 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0004P) |                                                                                                                                                                                                               |
| B010  | ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE JACINTO CANEK (07DNL0006S)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
| B011  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES EN CAMPUS UNIVERSITARIO UNICACH, TUXTLA GUTIÉRREZ (1ERA ETAPA) (07ESU0028F)                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
| B008  | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P).                                                                                        | Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad. ✓ |
| B001  | INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS(07USU0035G)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| B002  | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS SUBSEDE PALENQUE(07ESU0040A)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| B003  | FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPUS VI(07USU0012W)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
| B004  | INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAPACHULA(07DIT0028A)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| B005  | FACULTAD DE INGENIERÍA SUBSEDE VILLA CORZO(07ESU0026H)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |

**Ente Público:** Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

| CLAVE DEL PROYECTO                              | OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS          |              |                    |                 | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS     |                   |       |        |         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|
|                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                 |                  | PROGRAMA ANUAL | MÓDULO ANUAL | ALCANZ. AL PERÍODO | % CUMPLIM. MÓD. |                              |                                |                               | MUNICIPIO         | LOCALIDAD         | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| <b>EDUCACIÓN</b>                                |                                          |                                                                                                                                                                                 |                  |                |              |                    |                 |                              |                                |                               |                   |                   |       |        |         |
| <b>OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b> |                                          |                                                                                                                                                                                 |                  |                |              |                    |                 | <b>41 091 638.26</b>         | <b>58 082 718.34</b>           | <b>42 066 873.80</b>          |                   |                   |       |        |         |
|                                                 |                                          | <b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>                                                                                                                                            |                  |                |              |                    |                 |                              |                                |                               |                   |                   |       |        |         |
| A001                                            |                                          | CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA<br>Contrato de obra Pública                                                                                                       | Contrato         | 320.00         | 320.00       | 237.00             | 0.00            | 4 822 524.98                 | 5 005 628.77                   | 3 272 307.90                  | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 11    | 11     | 22      |
| A001                                            |                                          | LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS<br>Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos          | Expediente       | 441.00         | 441.00       | 307.00             | 69.61           | 6 342 566.15                 | 6 617 014.83                   | 4 325 011.23                  | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 12    | 18     | 30      |
| A001                                            |                                          | SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS<br>Supervisar y controlar las obras autorizadas                      | Supervisión      | 3 242.00       | 3 242.00     | 2 286.00           | 42.44           | 6 037 935.04                 | 6 371 323.84                   | 4 169 479.41                  | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 11    | 20     | 31      |
| A001                                            |                                          | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS<br>El cumplimiento de los objetivos planteados                              | Actividad        | 1.00           | 1.00         | 0.50               | 50.00           | 3 037 791.59                 | 3 141 130.82                   | 2 011 566.76                  | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5     | 6      | 11      |
| A001                                            | 4.8                                      | INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES<br>Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa | Anteproyecto     | 400.00         | 400.00       | 228.00             | 57.00           | 3 953 597.14                 | 4 107 138.69                   | 2 671 486.33                  | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5     | 12     | 17      |
| A001                                            |                                          | ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES<br>Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestaria trimestral                    | Registro         | 4.00           | 4.00         | 3.00               | 75.00           | 14 018 302.94                | 18 046 620.24                  | 11 853 354.67                 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 12    | 16     | 28      |
| A001                                            |                                          | INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE<br>Mantenimiento de equipo de cómputo                                   | Mantenimiento    | 500.00         | 500.00       | 610.00             | 122.00          | 1 219 570.83                 | 1 262 195.30                   | 822 573.72                    | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3     | 2      | 5       |
| A001                                            |                                          | JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA<br>Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad                               | Asesoría         | 168.00         | 168.00       | 121.00             | 72.02           | 1 644 349.61                 | 1 702 483.35                   | 1 111 918.20                  | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2     | 5      | 7       |
| G001                                            | 5.5                                      | IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRRES<br>Porcentaje de personal en materia de género                                                                          | Actividad        | 151.00         | 151.00       | 151.00             | 100.00          | 15 000.00                    | 15 000.00                      | 14 999.58                     | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 61    | 90     | 151     |
| <b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>                  |                                          |                                                                                                                                                                                 |                  |                |              |                    |                 |                              |                                |                               |                   |                   |       |        |         |
| B001                                            | 4.8                                      | ACOMPANIAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA<br>Constituye una previsión                                                | Supervisión      | 3 240.00       | 3 240.00     | 3 240.00           | 100.00          | 0.00                         | 11 814 182.40                  | 11 814 176.00                 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0     | 0      | 0       |

## JUSTIFICACIONES

| CLAVE | PROYECTOS<br>NOMBRE                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A001  | CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                                              | CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE, LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL |
| A001  | LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.                  |                                                                                                   |
| A001  | SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS |                                                                                                   |
| A001  | ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS        |                                                                                                   |
| A001  | INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.                   |                                                                                                   |
| A001  | JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.                                                               |                                                                                                   |
| B001  | ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA        |                                                                                                   |