

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATEGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL					604,136,738.00	706,906,894.89	379,958,273.99	326,961,987.35	53.7
2.5 RECURSOS FEDERALES					604,136,738.00	706,906,894.89	379,958,273.99	326,961,987.35	53.7
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas					0.00	8,395,415.87	8,211,811.67	8,195,153.37	97.8
R1410 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados					0.00	8,395,415.87	8,211,811.67	8,195,153.37	97.8
Primaria Fray Víctor María Flores Fernández, Reconstrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la Localidad Lázaro Cárdenas. Obras de Construcción.					Yajalón	0.00	2,285,936.34	2,285,936.34	100.0
Primaria 21 de Marzo, Contrucción y Equipamiento de Infraestructura Educativa de la localidad de Nuevo San Juan. Obras de Construcción.					Teopisca	0.00	749,410.25	749,410.25	100.0
Primaria Luis Echeverría Álvarez, Contrucción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa en la localidad de Chijil. Obras de Construcción.					San Juan Cancuc	0.00	1,890,893.11	1,890,893.11	100.0
Primaria "Mariano Matamoros", Construcción y Equipamiento de Infraestructura Educativa en la cabecera Municipal. Obras de Construcción.					Suchiapa	0.00	2,406,199.45	2,318,608.26	96.4
Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa en la Localidad de Absalón Castellanos Domínguez. Obras de Construcción.					Jiquipilas	0.00	482,632.87	408,686.55	84.7
Telesecundaria No. 296 Emiliano Zapata Aguilar, Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la cabecera Municipal. Obras de Construcción.					Zinacantán	0.00	580,343.85	558,277.16	96.2
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios					604,136,738.00	698,511,479.02	371,746,462.32	318,766,833.98	53.2
I0070 FAM Infraestructura Educativa Básica					389,629,522.00	414,879,023.00	230,417,995.81	188,148,622.77	55.5
Jardin de Niños Jaime Nuno Roca. Obras de Construcción.					Cacahoatán	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Francisco Sarabia. Obras de Construcción.					Comitán de Domínguez	728,763.33	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Maria Rosaura Zapata Cano. Obras De Construcción.					Frontera Hidalgo	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Construcción.					Huehuetán	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Benito Juarez Garcia. Obras de Construcción.					Ixtapa	728,763.33	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Luis Espinosa. Obras de Construcción.					Jiquipilas	965,290.78	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Construcción.					Larraznzar	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Edgar Robledo Santiago. Obras de Construcción.					Motozintla	728,763.33	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.					Motozintla	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.					Ostuaacán	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes. Obras de Construcción.					Pijijapan	728,763.33	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Maria Diaz Castellanos. Obras de Construcción.					San Cristóbal de las Casas	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños 1o. de Mayo. Obras de Construcción.					Tapachula	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Vasco de Quiroga. Obras de Construcción.					Villa Comaltitlán	728,763.33	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Jean Piaget. Obras de Construcción.					Villaflores	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Justo Sierra Mendez. Obras de Construcción.					Bochil	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Cuauhtemoc. Obras de Construcción.					Chilón	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Juan Aldama. Obras de Construcción.					Ocosingo	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Construcción.					Simojovel	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Constitucion Mexicana. Obras de Construcción.					Tumbalá	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Jean Piaget. Obras de Construcción.					Villaflores	0.00	845,008.15	845,008.14	100.0
Jardin de Niños Jean Piaget. Mantenimiento y Rehabilitación.					Villaflores	0.00	485,849.17	485,849.17	100.0
Jardin de Niños Daniel Robles Sasso. Obras de Construcción.					Berriozabal	0.00	931,802.12	931,802.12	100.0
Centro de Atencion Multiple. Obras de Construcción.					Berriozabal	0.00	2,368,415.13	2,018,312.65	85.2
Jardin de Niños Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.					Chamula	0.00	785,451.38	785,451.38	100.0
Jardin de Niños Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento y Rehabilitación.					Chamula	0.00	237,610.49	237,610.49	100.0
Jardin de Niños Francisco Redi. Obras de Construcción.					Tonalá	0.00	2,590,286.08	2,590,286.07	100.0
Jardin de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.					Ixtapangajoya	0.00	978,606.56	625,728.23	63.9
Jardin de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.					Ixtapangajoya	0.00	411,047.76	411,047.76	100.0
Jardin de Niños Ignacio Ramírez Calzada. Obras de Construcción.					Ixtapangajoya	0.00	1,537,765.04	868,805.91	56.5
Jardin de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.					Suchiate	0.00	1,092,348.33	1,092,348.32	100.0
Jardin de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.					Suchiate	0.00	872,239.12	872,239.12	100.0
Jardin de Niños Jose Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.					Palenque	0.00	2,984,414.09	2,561,287.90	85.8
Jardin de Niños Jose Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.					Palenque	0.00	324,490.87	324,490.87	100.0
Jardin de Niños Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.					Ocozocoautla de Espinosa	0.00	792,959.34	470,673.31	59.4
Jardin de Niños Guadalupe Victoria. Mantenimiento y Rehabilitación.					Ocozocoautla de Espinosa	0.00	775,951.70	0.00	0.0
Jardin de Niños Cuauhtémoc. Obras de Construcción.					Chilón	0.00	1,732,932.05	1,368,912.57	79.0
Jardin de Niños Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.					Simojovel	0.00	827,434.75	824,438.21	99.6
Jardin de Niños Sor Juana Inés de la Cruz. Mantenimiento y Rehabilitación.					Simojovel	0.00	115,262.01	115,262.01	100.0
Jardin de Niños Gustavo Diaz Ordaz. Obras de Construcción.					Ángel Albino Corzo	0.00	1,840,132.22	1,347,998.46	73.3
Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García. Obras de Construcción.					Tapachula	0.00	2,538,699.52	1,668,574.46	65.7
Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.					Tapachula	0.00	1,372,954.26	1,358,497.91	98.9
Jardin de Niños Abraham Cuesta Grajales. Obras de Construcción.					Socoltenango	0.00	986,794.79	865,085.20	87.7
Jardin de Niños Abraham Cuesta Grajales. Mantenimiento y Rehabilitación.					Socoltenango	0.00	96,698.21	96,698.21	100.0
Jardin de Niños Salvador Diaz Miron. Obras de Construcción.					Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,434,348.02	430,304.40	30.0
Jardin de Niños Josefina Ramos del Rio. Obras de Construcción.					Jiquipilas	0.00	766,170.13	425,272.83	55.5
Jardin de Niños Josefina Ramos del Rio. Mantenimiento y Rehabilitación.					Jiquipilas	0.00	651,406.00	0.00	0.0
Jardin de Niños Erasto Urbina Garcia. Obras de Construcción.					Las Marqaritas	0.00	1,825,768.49	547,730.54	30.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Jardin de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	918,433.49	289,862.49	0.00	31.6
			Jardin de Niños Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrainzar	0.00	47,774.83	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Juan Aldama. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,346,601.31	934,657.90	929,582.68	69.4
			Jardin de Niños Juan Aldama. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	113,294.43	113,294.43	113,294.43	100.0
			Jardin de Niños Jaime Nuno Roca. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	930,577.98	301,751.48	301,751.48	32.4
			Jardin de Niños Jaime Nuno Roca. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	75,260.32	44,001.35	34,034.42	58.5
			Jardin de Niños 1o. de Mayo. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,181,477.76	1,181,477.76	1,181,477.76	100.0
			Jardin de Niños 1o. de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	1,158,826.37	233,279.98	233,279.98	20.1
			Jardin de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes. Obras de Construcción.	Pijijiapan	0.00	846,764.86	733,753.16	733,753.16	86.7
			Jardin de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pijijiapan	0.00	483,168.28	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Fray Pedro de Gante. Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,324,573.60	522,200.52	522,200.52	39.4
			Jardin de Niños Isabel Castillejos Velasco. Obras de Construcción.	Coapilla	0.00	1,550,837.35	918,533.43	918,533.43	59.2
			Jardin de Niños Isabel Castillejos Velasco. Mantenimiento y Rehabilitación.	Coapilla	0.00	280,590.05	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Ostuacán	0.00	1,164,075.65	675,814.51	668,290.04	58.1
			Jardin de Niños Niños Heroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ostuacán	0.00	173,995.59	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Obras de Construcción.	Ixtapangajoya	0.00	118,866.06	118,866.06	118,866.06	100.0
			Jardin de Niños Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapangajoya	0.00	613,020.63	613,020.63	613,020.63	100.0
			Jardin de Niños Jose Joaquin Fernandez de Lizardi. Obras de Construcción.	Tzimol	0.00	132,940.62	132,940.62	132,940.62	100.0
			Jardin de Niños Jose Joaquin Fernandez de Lizardi. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tzimol	0.00	1,620,821.25	1,545,316.03	1,542,526.43	95.3
			Jardin de Niños Valentin Gomez Farias. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	205,653.96	205,653.96	205,653.96	100.0
			Jardin de Niños Valentin Gomez Farias. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	583,240.94	583,240.94	583,240.94	100.0
			Jardin de Niños Ernesto Cardenal. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	82,437.12	82,437.11	82,437.11	100.0
			Jardin de Niños Ernesto Cardenal. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	306,840.89	306,840.89	306,840.89	100.0
			Jardin de Niños Hermenegildo Galeana. Obras de Construcción.	Chicomuselo	0.00	1,016,726.85	0.00	0.00	0.0
			Jardin de Niños Hermenegildo Galeana. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicomuselo	0.00	1,048,433.35	619,548.05	0.00	59.1
			Jardin de Niños Consuelo María Astidas. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	217,728.54	217,728.54	217,728.54	100.0
			Jardin de Niños Consuelo María Astidas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	715,852.24	715,852.24	715,852.24	100.0
			Jardin de Niños Vicente Riva Palacio. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	157,314.47	157,314.47	157,314.47	100.0
			Jardin de Niños Vicente Riva Palacio. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0.00	448,632.40	448,632.39	448,632.39	100.0
			Jardin de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	138,930.02	138,930.02	138,930.02	100.0
			Jardin de Niños Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0.00	1,126,079.36	1,064,269.59	1,064,269.59	94.5
			Jardin de Niños Alfonso Balboa Robles. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	223,528.36	223,528.36	223,528.36	100.0
			Jardin de Niños Alfonso Balboa Robles. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	1,323,333.50	1,265,332.74	1,265,332.74	95.6
			Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	5,217,271.85	2,364,685.52	2,364,685.52	45.3
			Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	820,576.51	820,576.51	820,576.51	100.0
			Primaria Constitución Mexicana. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	2,576,395.30	2,576,395.30	1,899,514.84	100.0
			Primaria 14 de Septiembre de 1824. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,222,028.91	987,344.95	987,344.95	80.8
			Primaria 14 de Septiembre de 1824. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,172,037.82	1,172,037.82	1,172,037.82	100.0
			Primaria Patria Nueva. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	2,722,101.86	2,483,939.49	2,483,939.49	91.3
			Primaria Patria Nueva. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	243,586.20	243,586.20	243,586.20	100.0
			Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales. Obras de Construcción.	Ocozacoatlán de Espinosa	0.00	1,438,518.75	620,216.14	620,216.14	43.1
			Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoatlán de Espinosa	0.00	1,271,736.88	1,271,736.88	1,271,736.88	100.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,170,241.36	1,170,241.36	1,170,241.36	100.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0.00	81,074.80	81,074.80	81,074.80	100.0
			Primaria Josefa Ortiz de Dominguez. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	762,307.55	719,710.63	719,710.63	94.4
			Primaria 18 de Marzo. Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	4,427,463.05	4,188,267.91	4,188,267.91	94.6
			Primaria Club de Leones. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,840,628.47	2,994,250.25	2,994,250.25	78.0
			Primaria Belisario Dominguez Palencia. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	1,383,013.14	1,383,013.14	1,383,013.14	100.0
			Primaria Reforma Educativa. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,412,006.68	1,412,006.68	1,412,006.68	100.0
			Primaria Republica de Brasil. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	3,094,762.63	3,094,762.63	3,094,762.63	100.0
			Primaria Republica de Brasil. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mezcalapa	0.00	695,331.71	695,331.71	695,331.71	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	2,251,462.73	1,211,316.97	902,589.09	53.8
			Primaria Josefa Ortiz de Dominguez. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	4,310,586.13	2,497,959.18	2,487,968.76	57.9
			Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	3,138,689.94	2,537,604.62	2,470,474.29	80.8
			Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,963,638.13	989,026.34	989,026.34	50.4
			Primaria Vasco de Quiroga. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	2,499,226.97	1,865,464.69	1,865,464.69	74.6
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	2,991,800.50	1,783,081.77	1,783,081.77	59.6
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	867,636.57	867,636.57	867,636.57	100.0
			Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	4,470,046.60	2,851,082.42	2,812,759.22	63.8
			Primaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	3,099,028.45	1,837,257.27	1,806,337.96	59.3
			Primaria 27 de Septiembre. Obras de Construcción.	Amatán	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Berriozabal	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Efraim Aranda Osorio. Obras de Construcción.	Berriozabal	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales. Obras de Construcción.	Berriozabal	3,151,580.77	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Angel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	Chicomuselo	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria 14 de Septiembre. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juarez Garcia. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Mauro Carrasco Castillo. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					* APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Jiquipilas	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	La Trinitaria	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	La Trinitaria	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Mazatán	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Motozintla	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Pedro María Anaya. Obras de Construcción.	Motozintla	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio López Rayón. Obras de Construcción.	Motozintla	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquín Cruz Calvo. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Obras de Construcción.	Pichucalco	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Leyes de Reforma. Obras de Construcción.	Reforma	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo Ramos Aguilar. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Castillo Tielemans. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	3,880,344.10	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	5,337,870.76	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Teófilo Acebo. Obras de Construcción.	Tapachula	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	Tapachula	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jesús Marcelín Solís. Obras de Construcción.	Tapachula	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez (07Epr0174F) Obras De Construcción.	Tapachula	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Agustín Yañez. Obras de Construcción.	Tapachula	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Aniceto Vázquez. Obras de Construcción.	Tecpatán	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rosario Aragón Coss. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Salomón González Blanco. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Artículo Tercero Constitucional. Obras de Construcción.	Acacoyagua	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vasco de Quiroga. Obras de Construcción.	Cacahoatán	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Capitán Luis Ángel Vidal	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Chamula	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Coapilla	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Edgar Robledo Santiago. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ejército Mexicano. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Diego Rivera. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ricardo Flores Magon. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Nicolás Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Huitiupán	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Huixtla	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Ramírez Calzada. Obras de Construcción.	La Trinitaria	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Ramírez Calzada. Obras de Construcción.	Mapastepec	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Ocosingo	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Constitución de 1857. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Obras de Construcción.	San Fernando	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Siltepec	3,151,580.77	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Pedro Moreno. Obras de Construcción.	Siltepec	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Gabino Barreda. Obras de Construcción.	Socoltenango	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Tapachula	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tapachula	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tecpatán	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Zaragoza Segura. Obras de Construcción.	Tecpatán	6,795,397.42	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Teopisca	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Club de Leones. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	4,372,579.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Villa Comaltitán	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	Villa Corzo	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Villaflora	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Altamirano	5,101,343.31	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Víctor Hugo. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	3,643,816.65	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Enrique Pestalozzi. Obras de Construcción.	Bochil	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	5,101,343.31	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Chamula	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Chamula	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Josefina Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Chamula	7,524,160.75	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Chamula	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Chenalhó	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Itzcoatl. Obras de Construcción.	Chenalhó	8,745,159.96	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Chilón	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vasco de Quiroga. Obras de Construcción.	Chilón	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Chilón	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	El Bosque	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Fernando Montes de Oca Rodríguez. Obras de Construcción.	El Porvenir	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Andrés Quintana Roo. Obras de Construcción.	Huitiupán	3,151,580.77	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ixtapa	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	Jiquipilas	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria El Pipila. Obras de Construcción.	Las Margaritas	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Las Margaritas	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Motozintla	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Eufemio Zapata. Obras de Construcción.	Motozintla	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Javier Mina Larrea. Obras de Construcción.	Ocosingo	6,795,397.42	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Ocosingo	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Bandera Mexicana. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Justo Sierra Mendez. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Alvaro Obregon. Obras de Construcción.	Ocosingo	4,372,579.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose Maria Morelos y Pavon. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Otilio Montañó Sanchez. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Alfonso Caso Alvarez. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ricardo Flores Magon. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Maria Adelina Flores Morales. Obras de Construcción.	Oxchuc	8,016,396.63	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Amado Nervo Ordaz. Obras de Construcción.	Oxchuc	3,643,816.65	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Lazaro Cardenas del Rio. Obras de Construcción.	Oxchuc	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Oxchuc	8,745,159.96	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Nicolas Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Oxchuc	3,643,816.65	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Manuel Acuña Narro. Obras de Construcción.	Oxchuc	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Juan de Dios Peza. Obras de Construcción.	Palenque	5,337,870.76	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Palenque	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Palenque	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Plan de Ayala. Obras de Construcción.	Palenque	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Obras de Construcción.	Sabanilla	5,101,343.31	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Mi Patria es Primero. Obras de Construcción.	Salto de Agua	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria La Revolucion. Obras de Construcción.	Salto de Agua	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rafael Ramirez Castañeda. Obras de Construcción.	San Andrés Duraznal	7,287,633.30	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Octavio Paz Lozano. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juarez Garcia. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ilhuicamina. Obras de Construcción.	Simojovel	4,372,579.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Simojovel	5,101,343.31	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose Maria Morelos y Pavon. Obras de Construcción.	Simojovel	6,795,397.42	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Aldama. Obras de Construcción.	Simojovel	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Sitalá	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jaime Nuno Roca. Obras de Construcción.	Tapachula	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Obras de Construcción.	Tenejapa	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tila	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tumbalá	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	Tumbalá	3,643,816.65	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Tumbalá	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Yajalón	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Primaria Juan Enrique Pestalozzi. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,354,684.26	1,069,620.16	1,065,976.46	79.0
			Primaria Juan Enrique Pestalozzi. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	384,279.22	384,279.22	384,279.22	100.0
			Primaria Mariano Matamoros. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,361,634.66	1,361,634.66	1,361,634.66	100.0
			Primaria Mariano Matamoros. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	166,160.91	166,160.91	166,160.91	100.0
			Primaria Francisco Villa. Obras de Construcción.	Juárez	0.00	1,368,823.70	1,295,734.94	1,128,834.99	94.7
			Primaria Ignacio Aldama. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	2,934,691.03	1,751,019.57	1,738,423.35	59.7
			Primaria Ilhuicamina. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,834,774.45	1,114,874.12	1,088,785.09	60.8
			Primaria Ilhuicamina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	950,899.12	950,899.12	950,899.12	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Socoltenango	0.00	2,677,266.07	2,558,155.63	2,558,155.63	95.6
			Primaria El Pipila. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	4,327,351.21	3,180,121.13	2,852,418.17	73.5
			Primaria Ignacio Ramirez Calzada. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	3,005,572.21	1,238,694.16	1,222,384.67	41.2
			Primaria Edgar Robledo Santiago. Obras de Construcción.	Comitán de Dominguez	0.00	4,017,222.58	2,461,945.06	2,442,905.85	61.3
			Primaria Vasco de Quiroga. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	1,025,645.91	758,537.57	753,485.11	74.0
			Primaria Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,489,786.12	993,416.31	977,188.66	66.7
			Primaria Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	136,027.63	136,027.63	136,027.63	100.0
			Primaria Adolfo Lopez Mateos. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	2,426,514.31	1,063,521.86	1,044,338.19	43.8
			Primaria Adolfo Lopez Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	562,553.30	562,553.30	553,898.18	100.0
			Primaria Guelatao. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	405,296.60	405,296.60	405,296.60	100.0
			Primaria Guelatao. Mantenimiento y Rehabilitación.	Benemérito de las Américas	0.00	277,498.37	245,904.40	245,904.40	88.6
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,043,475.32	753,393.87	753,393.87	72.2
			Primaria Eliseo Bandala Fernandez. Obras de Construcción.	Tzimizol	0.00	1,792,778.18	1,792,778.18	1,792,778.18	100.0
			Primaria Eliseo Bandala Fernandez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tzimizol	0.00	873,962.62	873,962.62	873,962.62	100.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,808,187.85	1,009,646.39	1,009,646.39	55.8
			Primaria Jose Vasconcelos Calderon. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,769,458.08	1,625,153.32	1,617,992.25	43.1
			Primaria Valentin Gomez Farias. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	1,502,937.04	1,025,694.24	1,025,694.24	68.2
			Primaria Juan Sabinés Gutiérrez. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,141,255.04	609,833.86	609,833.86	53.4
			Primaria Victor Hugo. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	4,459,669.09	1,337,900.72	1,337,900.72	30.0
			Primaria Revolución Mexicana. Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,949,283.89	781,318.68	781,318.68	40.1
			Primaria Revolución Mexicana. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	655,111.71	167,455.01	167,455.01	25.6
			Primaria Club de Leones. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	2,190,180.96	771,743.82	771,743.82	35.2
			Primaria Club de Leones. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	382,298.47	0.00	0.00	0.0
			Primaria Belisario Dominguez Palencia. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,636,399.00	1,191,056.67	1,191,056.67	72.8
			Primaria Belisario Dominguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	361,040.24	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	5,653,674.07	1,696,102.22	1,696,102.22	30.0
			Primaria Nicolas Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Huitiupán	0.00	715,446.15	323,409.55	323,409.55	45.2
			Primaria Rafael Ramirez Castañeda. Obras de Construcción.	San Andrés Duraznal	0.00	2,648,639.79	1,055,228.03	1,055,228.03	39.8
			Primaria Rafael Ramirez Castañeda. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Andrés Duraznal	0.00	233,523.90	0.00	0.00	0.0
			Primaria Valentin Gómez Farias. Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	401,877.60	401,877.60	401,877.60	100.0
			Primaria Valentin Gómez Farias. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	367,543.70	239,052.68	239,052.68	65.0
			Primaria Belisario Dominguez Palencia. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	4,796,013.71	1,985,576.47	1,985,576.47	41.4
			Primaria Belisario Dominguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Benemérito de las Américas	0.00	1,822,574.53	1,059,071.72	1,047,719.97	58.1
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	832,675.21	447,195.23	0.00	53.7
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tecpatán	0.00	657,975.57	338,417.12	0.00	51.4
			Primaria Revolución Mexicana. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	2,800,923.96	1,313,026.21	0.00	46.9
			Primaria Revolución Mexicana. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	1,575,830.13	0.00	0.00	0.0
			Primaria Agustín Yáñez. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	952,731.43	285,819.42	0.00	30.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,115,994.80	1,115,994.79	1,115,994.79	100.0
			Primaria Salomón González Blanco. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,358,446.09	959,365.89	959,365.89	70.6

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Salomón González Blanco. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,064,218.64	1,064,218.64	1,064,218.64	100.0
			Primaria Diego Rivera. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,070,023.36	641,795.65	633,279.15	60.0
			Primaria Gabino Barreda. Obras de Construcción.	Soconango	0.00	2,917,151.75	1,972,205.06	1,972,205.06	67.6
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	730,713.78	730,713.77	730,713.77	100.0
			Primaria Plan de Ayala. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,304,203.85	1,301,332.39	1,301,332.39	99.8
			Primaria Plan de Ayala. Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	807,537.17	559,259.15	559,259.15	69.3
			Primaria 18 de Marzo. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,578,572.86	576,222.24	0.00	36.5
			Primaria 18 de Marzo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiapa	0.00	342,167.97	0.00	0.00	0.0
			Primaria Alejandro Carrillo. Obras de Construcción.	Larainzar	0.00	1,508,286.72	611,917.09	0.00	40.6
			Primaria Alejandro Carrillo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larainzar	0.00	531,436.92	0.00	0.00	0.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Obras de Construcción.	Chicomuselo	0.00	2,710,373.69	997,159.52	0.00	36.8
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicomuselo	0.00	613,491.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	2,256,089.31	676,826.79	0.00	30.0
			Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	2,317,915.02	836,996.86	0.00	36.1
			Primaria Melchor Ocampo. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Trinitaria	0.00	472,074.54	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ejército Mexicano. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	1,687,978.28	1,187,901.99	1,182,022.16	70.4
			Primaria Ejército Mexicano. Mantenimiento y Rehabilitación.	Comitán de Domínguez	0.00	1,013,698.49	229,849.14	0.00	22.7
			Primaria Manuel Acuña Narro. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	828,999.83	828,999.83	828,999.83	100.0
			Primaria Manuel Acuña Narro. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	279,315.94	279,315.94	279,315.94	100.0
			Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,560,046.94	1,068,014.08	0.00	30.0
			Primaria Huitzilopochtli. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	2,861,603.72	1,321,971.24	0.00	46.2
			Primaria Huitzilopochtli. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mezcalapa	0.00	1,544,967.10	0.00	0.00	0.0
			Primaria 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Chicomuselo	0.00	1,857,239.19	736,252.36	0.00	39.6
			Primaria 5 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicomuselo	0.00	596,935.37	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,090,965.17	453,226.62	0.00	41.5
			Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	419,790.24	0.00	0.00	0.0
			Primaria Felipe Carrillo Puerto. Obras de Construcción.	Larainzar	0.00	833,078.48	249,923.54	0.00	30.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	775,943.65	232,783.09	0.00	30.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	4,043,807.20	1,976,307.70	1,947,552.81	48.9
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,721,824.42	816,547.32	0.00	30.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	2,123,864.35	1,002,803.08	0.00	47.2
			Primaria Jose María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	1,218,812.61	0.00	0.00	0.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,949,934.96	884,980.48	0.00	30.0
			Primaria Chiapas Nuevo. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	1,696,123.24	762,806.91	0.00	45.0
			Primaria Chiapas Nuevo. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0.00	846,566.48	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,229,398.37	968,819.51	0.00	30.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	2,605,509.69	781,652.90	0.00	30.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	2,062,164.94	836,741.99	0.00	40.6
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	726,975.04	0.00	0.00	0.0
			Primaria Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,581,864.66	474,559.39	0.00	30.0
			Primaria Luis Echeverría Álvarez. Obras de Construcción.	Tapilula	0.00	1,672,624.18	817,411.93	0.00	48.9
			Primaria Luis Echeverría Álvarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapilula	0.00	1,052,082.29	0.00	0.00	0.0
			Primaria Amado Nervo Ordaz. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	701,486.65	0.00	0.00	0.0
			Primaria Amado Nervo Ordaz. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	1,624,969.89	1,061,126.09	0.00	65.3
			Primaria Amado Nervo Ordaz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	1,210,630.45	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chicomuselo	0.00	1,348,935.17	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicomuselo	0.00	971,280.79	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Acala	0.00	1,994,089.25	598,226.77	0.00	30.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,737,895.75	931,815.70	0.00	53.6
			Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	1,368,156.59	0.00	0.00	0.0
			Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	3,000,488.33	900,146.49	0.00	30.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,339,558.97	829,767.09	0.00	35.5
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	426,331.34	0.00	0.00	0.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Coapilá	0.00	3,111,431.12	933,429.33	0.00	30.0
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	930,411.22	930,411.22	930,411.22	100.0
			Primaria Valentín Gómez Farias. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapangajoyá	0.00	857,314.48	857,314.48	857,314.48	100.0
			Primaria Artículo Tercero Constitucional. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	246,045.22	235,361.03	235,361.03	95.7
			Primaria Artículo Tercero Constitucional. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	674,918.81	663,606.34	663,606.34	98.3
			Primaria Guelatao. Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	278,067.08	278,067.08	278,067.08	100.0
			Primaria Guelatao. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	706,924.83	610,875.13	610,875.13	86.4
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,103,955.02	1,103,955.02	1,103,955.02	100.0
			Primaria Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Berriozábal	0.00	549,952.40	501,910.51	501,910.51	91.3
			Primaria Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozábal	0.00	2,089,256.54	1,315,113.40	1,315,113.40	62.9
			Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Motozintla	0.00	423,747.20	423,747.20	418,474.66	100.0
			Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga. Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0.00	1,154,228.34	1,154,228.34	473,392.66	100.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	171,961.56	137,340.36	137,340.36	79.9
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	1,230,505.64	420,740.15	420,740.15	34.2
			Primaria Rodolfo Figueroa Esquina. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	827,214.62	504,272.44	504,272.44	61.0
			Primaria Rodolfo Figueroa Esquina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	1,861,031.52	806,473.84	806,473.84	43.3
			Primaria María Adelina Flores Morales. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	708,794.56	708,794.56	708,794.56	100.0
			Primaria María Adelina Flores Morales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	787,770.18	221,960.11	221,960.11	28.2
			Primaria Pedro María Anaya. Obras de Construcción.	Motozintla	0.00	1,079,612.25	1,079,612.25	1,079,612.25	100.0
			Primaria Pedro María Anaya. Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0.00	1,542,447.28	255,143.90	255,143.90	16.5
			Primaria Jean Piaget. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	346,981.32	346,981.32	346,981.32	100.0
			Primaria Jean Piaget. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,981,311.64	1,012,805.54	1,012,805.54	34.0
			Primaria José Aniceto Vázquez. Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	88,306.84	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Aniceto Vázquez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tecpatán	0.00	666,785.89	226,527.80	0.00	34.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Copainalá	0.00	184,088.07	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	1,336,665.96	456,226.20	0.00	34.1
			Primaria Antonio Caso. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	405,172.03	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Antonio Caso. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sitalá	0.00	1,768,108.80	651,984.24	0.00	36.9
			Primaria Lazaro Cardenas del Rio. Obras de Construcción.	Tzimol	0.00	512,859.94	512,859.94	512,859.94	100.0
			Primaria Lazaro Cardenas del Rio. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tzimol	0.00	822,030.42	795,166.36	794,173.85	96.7
			Primaria Adolfo Lopez Mateos. Obras de Construcción.	Tzimol	0.00	119,719.55	119,719.55	119,719.55	100.0
			Primaria Adolfo Lopez Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tzimol	0.00	544,352.31	544,352.31	544,352.31	100.0
			Primaria José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	902,161.03	902,161.03	902,161.03	100.0
			Primaria Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	181,208.74	181,208.74	181,208.74	100.0
			Primaria Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0.00	1,163,602.35	1,163,602.33	1,163,602.33	100.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Yajalón	0.00	131,029.83	131,029.83	131,029.83	100.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Yajalón	0.00	723,496.62	645,286.00	645,286.00	89.2
			Primaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	763,893.00	763,893.00	763,893.00	100.0
			Primaria Guadalupe Victoria. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0.00	877,423.36	743,224.66	743,224.66	84.7
			Primaria Octavio Paz Lozano. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	176,808.85	176,808.85	176,808.85	100.0
			Primaria Octavio Paz Lozano. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	254,550.47	254,550.47	254,550.47	100.0
			Primaria Francisco Villa. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	497,475.49	497,475.49	497,475.49	100.0
			Primaria Francisco Villa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0.00	1,505,269.95	612,512.47	612,512.47	40.7
			Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	313,609.27	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tecpatán	0.00	1,297,273.89	483,264.94	0.00	37.3
			Primaria Ignacio Ramirez Calzada. Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	204,823.61	204,823.61	204,823.61	100.0
			Primaria Ignacio Ramirez Calzada. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mapastepec	0.00	1,903,173.72	1,179,605.34	1,174,742.81	62.0
			Primaria Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0.00	272,400.49	247,399.46	247,399.46	90.8
			Primaria Sor Juana Ines de la Cruz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acacoyagua	0.00	1,449,168.78	516,470.78	516,470.78	35.6
			Primaria Eufemio Zapata. Obras de Construcción.	Motozintla	0.00	150,460.93	0.00	0.00	0.0
			Primaria Eufemio Zapata. Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0.00	920,866.37	321,398.18	0.00	34.9
			Telesecundaria 305 Belisario Dominguez Palencia. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	2,930,638.71	2,930,638.71	2,930,638.71	100.0
			Telesecundaria 386. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,918,221.34	1,893,480.41	1,893,480.41	98.7
			Telesecundaria 386. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	799,929.11	799,929.11	799,929.11	100.0
			Telesecundaria 1172 Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	2,575,095.16	1,740,174.89	1,231,009.63	67.6
			Telesecundaria 1172 Ignacio José de Allende y Unzaga. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	539,691.39	539,691.39	539,691.39	100.0
			Telesecundaria No.149 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	2,076,264.43	2,076,264.43	2,076,264.43	100.0
			Telesecundaria 058 Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	1,344,356.39	74,911.01	74,911.01	5.6
			Telesecundaria 058 Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	469,136.99	469,136.99	469,136.99	100.0
			Secundaria Unidad Chiapaneca. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,792,620.40	1,191,118.86	1,191,118.86	42.7
			Telesecundaria 1205 Josefa Ortiz de Dominguez. Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	1,180,146.26	588,114.54	588,114.54	49.8
			Telesecundaria 1205 Josefa Ortiz de Dominguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mapastepec	0.00	151,207.55	151,207.55	151,207.55	100.0
			Telesecundaria 172. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	2,057,859.89	1,550,639.62	1,547,268.18	75.4
			Telesecundaria 1196 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	2,061,640.07	604,151.44	0.00	29.3
			Telesecundaria 1196 Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	20,486.54	20,486.54	0.00	100.0
			Telesecundaria 1429 Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	1,493,166.47	447,949.94	0.00	30.0
			Escuela Secundaria Técnica 8. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,919,214.43	1,099,289.32	0.00	57.3
			Escuela Secundaria Técnica 8. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0.00	1,745,083.34	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 485 Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	1,795,378.27	730,571.80	0.00	40.7
			Telesecundaria 485 Ricardo Flores Magón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	639,861.09	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica 10. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	8,805,853.48	2,639,008.39	2,639,008.39	30.0
			Telesecundaria 730 José María Melo y Ortiz. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	2,391,703.27	985,012.35	0.00	41.2
			Telesecundaria 730 José María Melo y Ortiz. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Trinitaria	0.00	891,671.24	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1260 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	1,176,161.94	769,553.63	0.00	65.4
			Telesecundaria 1260 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	1,111,274.82	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1260 José Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	277,742.02	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 393 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	1,727,517.34	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 393 Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	622,092.69	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1369 Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	3,071,556.36	921,466.90	0.00	30.0
			Secundaria Técnica 57. Obras de Construcción.	Larrazarzar	0.00	3,673,849.20	1,380,865.00	0.00	37.6
			Secundaria Técnica 57. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazarzar	0.00	929,034.14	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 649 Jose Vasconcelos Calderon. Obras de Construcción.	Ostucán	0.00	2,015,094.79	790,033.76	790,033.76	39.2
			Telesecundaria 649 Jose Vasconcelos Calderon. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ostucán	0.00	618,351.10	398,777.13	398,777.13	64.5
			Telesecundaria 1083 Celestin Freinet. Obras de Construcción.	Escuintla	0.00	1,778,296.21	533,488.86	533,488.86	30.0
			Telesecundaria 644 Fray Bartolome de las Casas. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 485 Ricardo Flores Magon. Obras de Construcción.	Cacahoatán	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1083 Celestin Freinet. Obras de Construcción.	Escuintla	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 136 21 de Marzo. Obras De Construcción.	Jiquipilas	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 075 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	La Concordia	2,186,289.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Tecnica 27. Obras de Construcción.	Las Rosas	2,330,231.02	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1205 Josefa Ortiz de Dominguez. Obras de Construcción.	Mapastepec	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1429 Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Mapastepec	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 045 Jose Emilio Grajales Moguel. Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Telesecundaria 172. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 149 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 649 Jose Vasconcelos Calderon. Obras de Construcción.	Ostuacán	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 152 Benito Juarez Garcia. Obras de Construcción.	San Fernando	1,457,526.66	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 860 Rafael Ramirez Castañeda. Obras de Construcción.	Tila	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 122. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	728,763.33	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 124 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Villa Corzo	2,915,053.32	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Jose Felipe Flores. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	3,880,344.10	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra. Obras de Construcción.	Soyaló	965,290.78	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Cuauhtemoc. Obras de Construcción.	Tapachula	1,694,054.11	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	2,422,817.44	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Ignacio Ramirez Calzada. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	4,372,579.98	0.00	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Union y Progreso Ejidal. Obras de Construcción.	Tuzantán	3,880,344.10	0.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 786 Quetzalcoatl. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,454,745.07	974,553.95	974,553.95	39.7
			Telesecundaria 786 Quetzalcoatl. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0.00	1,311,197.16	1,311,197.16	1,311,197.16	100.0
			Secundaria Tecnica Agropecuaria 160. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	5,482,941.16	2,189,088.08	2,189,088.08	39.9
			Telesecundaria 214 Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	173,834.19	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 214 Manuel Velasco Suarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	727,881.14	555,132.85	0.00	76.3
			Telesecundaria 124 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	2,200,640.45	2,200,640.45	2,200,640.45	100.0
			Telesecundaria 124 Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	2,378,195.04	2,378,195.02	2,378,195.02	100.0
			Secundaria Jose Vasconcelos Calderon. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	3,670,455.10	2,723,315.94	2,723,315.94	74.2
			Telesecundaria 292 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	947,239.31	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 292 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	1,400,219.90	704,237.76	0.00	50.3
			Telesecundaria 976. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	665,822.08	199,746.62	199,746.62	30.0
			Secundaria Rodolfo Figueroa Esquina. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,397,538.51	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Rodolfo Figueroa Esquina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0.00	2,515,820.39	1,174,007.67	0.00	46.7
			Telesecundaria 867 Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	1,192,477.00	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 867 Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0.00	1,345,969.72	761,534.01	0.00	56.6
			Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,716,230.20	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	2,790,042.89	1,351,881.92	0.00	48.5
			Secundaria Tecnica 28. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	1,990,336.77	341,225.46	341,225.46	17.1
			Secundaria Tecnica 28. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huehuetán	0.00	3,057,108.58	3,057,108.58	3,056,544.50	100.0
1007B			FAM Certificados de Infraestructura Básica		0.00	99,638,938.94	93,877,162.53	93,776,794.31	94.2
			Centro de Atención Múltiple. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	6,581,448.66	1,974,434.59	1,974,434.59	30.0
			Primaria Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,463,362.09	1,463,362.08	1,463,362.08	100.0
			Telesecundaria 123 Jaime Sabines Gutierrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	498,880.70	426,265.47	426,265.47	85.4
			Telesecundaria 123 Jaime Sabines Gutierrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	63,183.05	63,183.05	63,183.05	100.0
			Telesecundaria 123 Jaime Sabines Gutierrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	82,923.91	82,923.90	82,923.90	100.0
			Jardin de Niños María Rosaura Zapata Cano. Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	0.00	850,923.54	850,923.54	850,923.54	100.0
			Jardin de Niños Juan Sabines Gutierrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	364,784.78	364,784.78	364,784.78	100.0
			Jadin de Niños Cristobal Rodas Garcia. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	437,747.43	437,747.43	437,747.43	100.0
			Jardin de Niños Leon Felipe. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,158,407.11	2,158,407.11	2,158,407.11	100.0
			Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	987,601.51	987,601.51	987,601.51	100.0
			Jardin de Niños Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	957,479.38	957,479.38	957,479.38	100.0
			Jardin de Niños Enoch Cancino Casahonda. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	646,333.06	646,333.06	638,929.55	100.0
			Jardin de Niños Eduardo Manet. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	425,823.33	425,823.33	425,823.33	100.0
			Jardin de Niños Tomas Martinez Vazquez. Obras de Construcción.	Acala	0.00	233,799.55	233,799.55	233,799.55	100.0
			Jardin de Niños Luz del Saber. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	503,354.72	503,354.72	503,354.72	100.0
			Jardin de Niños Santiago Serrano Ruiz. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,095,365.80	1,095,365.80	1,095,365.80	100.0
			Jardin de Niños Tlaloc. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,336,604.33	1,336,604.33	1,336,604.33	100.0
			Jardin de Niños Margarita Maza de Juarez. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	839,087.68	839,087.68	839,087.68	100.0
			Jardin de Niños María Rosaura Zapata Cano. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	579,218.01	579,218.01	579,218.01	100.0
			Jardin de Niños Luis Espinosa. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	709,498.41	709,498.40	709,498.40	100.0
			Jardin de Niños Ovidio Decroly. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,367,146.84	1,367,146.84	1,364,518.17	100.0
			Jardin de Niños Francisco Javier Alegre. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	463,933.14	463,933.14	463,933.14	100.0
			Jardin de Niños Delfina Rincon. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	542,830.83	542,830.83	542,830.83	100.0
			Jardin de Niños Niños Heroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,002,243.37	1,002,243.37	1,002,243.37	100.0
			Jardin de Niños Leona Vicario Fernandez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	400,598.17	400,598.17	400,598.17	100.0
			Jardin de Niños Jaime Sabines Gutierrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Parral	0.00	719,108.58	719,108.58	719,108.58	100.0
			Jardin de Niños Marco Enrique Becerra. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	461,500.12	461,500.12	461,500.12	100.0
			Jardin de Niños Kukulkán. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	74,895.13	74,895.13	74,895.13	100.0
			Jardin de Niños Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	806,927.61	806,927.61	806,927.61	100.0
			Jardin de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	248,323.39	248,323.39	248,323.39	100.0
			Primaria Fray Bartolome de las Casas. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	271,634.01	271,634.01	271,634.01	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATEGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Cuauhtemoc. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	987,670.43	987,670.43	987,670.43	100.0
			Primaria Mi Patria Es Primero. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,515,721.24	1,515,721.24	1,515,721.24	100.0
			Primaria Santos Degollado. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,105,406.11	1,105,406.11	1,105,406.11	100.0
			Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,361,874.12	1,361,874.12	1,361,874.12	100.0
			Primaria Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	328,836.43	328,836.43	328,836.43	100.0
			Primaria Leona Vicario Fernandez. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0.00	3,575,976.09	3,575,976.09	3,575,976.09	100.0
			Primaria Valentin Gomez Farias. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,499,462.52	1,499,462.52	1,493,825.38	100.0
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	1,169,325.43	1,169,325.43	1,153,322.56	100.0
			Primaria Efrain Antonio Gutierrez. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	578,208.60	578,208.60	571,616.60	100.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Obras de Construcción.	Acala	0.00	492,248.60	492,248.60	492,248.60	100.0
			Primaria Primero de Mayo. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	2,240,528.49	2,240,528.49	2,240,528.49	100.0
			Primaria Alfonso Caso Alvarez. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	1,338,020.94	1,338,020.94	1,338,020.94	100.0
			Primaria Francisco Villa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	406,731.16	406,731.16	406,731.16	100.0
			Primaria Jacinto Perez Pajarito. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,807,966.63	1,807,966.63	1,807,966.63	100.0
			Primaria Salvador Diaz Miron. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	668,249.19	668,249.19	668,249.19	100.0
			Primaria Sebastian Perez Nuñez. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	430,825.51	430,825.51	430,825.51	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Acala	0.00	1,554,049.59	1,554,049.59	1,554,049.59	100.0
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	1,369,563.09	1,369,563.08	1,363,954.47	100.0
			Primaria Benito Juarez Garcia. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	1,111,167.47	1,111,167.45	1,082,355.55	100.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutierrez Canales. Obras de Construcción.	Berriozabal	0.00	1,734,967.02	1,734,967.02	1,734,967.02	100.0
			Primaria Lisandro Calderon Hernandez. Obras de Construcción.	Ocozacoatlán de Espinosa	0.00	1,238,858.55	1,238,858.55	1,235,532.43	100.0
			Primaria Justo Sierra Mendez. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,091,775.11	1,091,775.11	1,091,775.11	100.0
			Primaria Constitucion de 1857. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	628,954.08	628,954.08	628,954.08	100.0
			Primaria Ricardo Flores Magon. Obras de Construcción.	Ocozacoatlán de Espinosa	0.00	979,837.66	979,837.66	979,837.66	100.0
			Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	1,970,641.82	1,843,069.11	1,828,904.37	93.5
			Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,000,840.99	921,114.22	921,114.22	92.0
			Primaria Felipe Carrillo Puerto. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	2,188,455.71	2,188,455.71	2,188,455.71	100.0
			Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,939,682.12	1,939,682.12	1,939,682.12	100.0
			Primaria Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Jiquilillas	0.00	595,967.02	595,967.02	595,967.02	100.0
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	0.00	710,611.53	710,611.53	710,611.53	100.0
			Primaria Comunitaria Margarita Maza de Juarez. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	764,116.53	764,116.53	764,116.53	100.0
			Primaria Rodulfo Figueroa Esquina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0.00	321,950.49	321,950.49	321,950.49	100.0
			Primaria Jose Castillo Tielemans. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	360,052.34	360,052.34	360,052.34	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	276,266.16	276,266.16	276,266.16	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	429,603.17	429,603.17	429,603.17	100.0
			Primaria 13 de Enero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitlán	0.00	438,302.14	438,302.14	438,302.14	100.0
			Primaria Jose Manuel Velasco Balboa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozabal	0.00	694,163.27	694,163.27	694,163.27	100.0
			Primaria Fray Bartolome de Las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	633,220.85	633,220.85	633,220.85	100.0
			Primaria Donaciano Gonzalez Flores. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	1,215,123.42	1,215,123.42	1,215,123.42	100.0
			Primaria Justo Sierra Mendez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0.00	2,150,066.36	1,275,218.83	1,275,218.83	59.3
			Primaria Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	81,556.33	81,556.33	81,556.33	100.0
			Primaria Adolfo Lopez Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	559,777.03	559,777.03	559,777.03	100.0
			Primaria Simon Bolivar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	2,277,195.19	2,277,195.19	2,277,195.19	100.0
			Telesecundaria 853 Mariano Azuela. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,066,112.27	1,066,112.27	1,066,112.27	100.0
			Secundaria Union y Progreso Ejidal. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	1,746,055.73	1,746,055.73	1,746,055.73	100.0
			Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	5,035,446.51	5,035,446.51	5,035,446.51	100.0
			Telesecundaria 452 Fray Victor Maria Flores Fernandez. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	1,716,589.56	1,716,589.56	1,716,589.56	100.0
			Secundaria Técnica Agropecuaria 118. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	2,348,569.98	2,348,569.98	2,348,569.98	100.0
			Telesecundaria 564 Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	1,003,577.92	1,003,577.92	1,003,577.92	100.0
			Telesecundaria 907 Juan Rulfo. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,068,460.10	1,068,460.10	1,068,460.10	100.0
			Telesecundaria 1001 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	2,901,601.75	2,901,601.75	2,901,601.75	100.0
			Telesecundaria 332. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,247,652.58	2,247,652.58	2,240,092.40	100.0
			Secundaria Santiago Serrano Ruiz. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,593,714.39	1,593,714.39	1,593,714.39	100.0
			Secundaria Jose Felipe Flores. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,064,045.71	1,064,045.71	1,064,045.71	100.0
			Telesecundaria 1057 Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,421,425.79	1,421,425.79	1,421,425.79	100.0
			Telesecundaria 063 Alvaro Obregon. Mantenimiento y Rehabilitación.	Catazajá	0.00	202,211.20	202,211.20	199,578.72	100.0
			Secundaria Técnica 76. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mapastepec	0.00	805,683.37	805,683.37	805,683.37	100.0
			Secundaria General Jose Emilio Grajales Moguel. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	419,007.27	419,007.27	419,007.27	100.0
10080	FAM Infraestructura Educativa Media Superior				23,919,411.00	23,919,411.00	6,085,583.64	6,085,583.64	25.4
			CECYT 01 San Fernando. Obras de Construcción.	San Fernando	5,979,852.75	0.00	0.00	0.00	0.0
			COBACH 01 Tuxtla Teran. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	5,979,852.75	3,262,005.10	0.00	0.00	0.0
			EMSAD 83 Manuel Avila Camacho. Obras de Construcción.	Tonalá	5,979,852.75	0.00	0.00	0.00	0.0
			Preparatoria Tonalá. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	6,382,963.19	3,278,035.56	3,278,035.56	51.4
			EMSAD 141 Rincón Chamula. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	5,979,852.75	0.00	0.00	0.00	0.0
			COBACH 236 Tuxtla Poniente. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	5,499,165.86	2,807,548.08	2,807,548.08	51.1
			CECyT 49 Once de Abril. Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	8,775,276.85	0.00	0.00	0.0
1008B	FAM Certificados de Infraestructura Media Superior				0.00	24,265,069.55	15,686,985.63	15,686,985.63	64.6
			COBACH No. 228 Cintalapa de Figueroa. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	12,016,115.79	3,477,767.35	3,477,767.35	28.9
			Preparatoria Cuauhtemoc. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	5,546,283.41	5,546,283.41	5,546,283.41	100.0
			Preparatoria Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	2,515,088.71	2,515,088.70	2,515,088.70	100.0
			Preparatoria Villaflores. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,926,639.72	1,926,639.71	1,926,639.71	100.0
			Plantel CONALEP 312 Tuxtla Gutierrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	941,523.15	941,523.15	941,523.15	100.0
			COBACH 235 Gaspar Diaz Reyes. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	1,319,418.77	1,279,683.31	1,279,683.31	97.0
1008C	FAM Infraestructura Educativa Superior				190,587,805.00	132,481,449.00	22,351,147.18	11,752,683.15	16.9
			Instituto de Investigacion Juridicas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos SubSede Palenque. Obras De Construcción.	Palenque	20,000,000.00	4,028,566.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Facultad de Humanidades Universidad Autónoma de Chiapas Campus VI. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	32,187,428.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Instituto Tecnológico de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Facultad de Ingeniería SubSede Villa Corzo. Obras de Construcción.	Villa Corzo	33,400,377.00	33,400,377.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Edificio "B" para el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático, sede Tuxtla Gutiérrez de la UNICACH (2a Etapa). Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	8,501,436.00	2,549,673.57	2,549,673.57	30.0
			Edificio de Docencia Tipo UD1 Conclusión de la Universidad Politécnica de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	9,642,981.00	2,890,110.20	2,890,110.20	30.0
			Primera Etapa de Construcción de Edificio de 02 Niveles para 08 Aulas Didácticas y Obra Exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	12,682,548.00	0.00	0.00	0.0
			Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	1,928,596.00	578,578.80	578,578.80	30.0
			Construcción de Edificio de Aulas, Laboratorios y Talleres en Campus Universitario UNICACH, Tuxtla Gutiérrez (1era Etapa). Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	11,578,470.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación de Edificios de la SubSede Tonalá de la UNICACH (1era Etapa). Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	2,500,422.00	1,998,872.84	1,998,872.84	79.9
			Terminación de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios y Obra Exterior del Instituto Tecnológico de Comitán. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	12,003,717.00	3,480,404.54	3,480,404.54	29.0
			Primera Etapa de la Construcción de Gimnasio Auditorio y Obra Exterior del Instituto Tecnológico de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	35,364,192.00	10,598,464.03	0.00	30.0
			Construcción de Cancha de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	850,144.00	255,043.20	255,043.20	30.0
I008E	FAM	Certificados de Infraestructura Superior			0.00	3,327,587.53	3,327,587.53	3,316,164.48	100.0
			Universidad Politécnica de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,327,587.53	3,327,587.53	3,316,164.48	100.0


MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

α

4