

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			TOTAL		604,136,738.00	719,510,820.40	55,846,739.45	54,842,265.85	7.8
2.5	RECURSOS FEDERALES				604,136,738.00	719,510,820.40	55,846,739.45	54,842,265.85	7.8
	Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas				0.00	8,395,415.87	4,957,897.19	4,953,426.73	59.1
	R1410 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados				0.00	8,395,415.87	4,957,897.19	4,953,426.73	59.1
			Primaria Fray Victor María Flores Fernández, Reconstrucción y	Yajalón	0.00	2,285,936.34	685,780.90	685,780.90	30.0
			Primaria 21 de Marzo, Contrucción y Equipamiento. Obras de	Teopisca	0.00	749,410.25	749,410.25	749,410.25	100.0
			Primaria Luis Echeverría Álvarez, Contrucción y Equipamiento. Obras de	San Juan Cancuc	0.00	1,890,893.11	954,310.44	954,310.44	50.5
			Contrucción.						
			Primaria Mariano Matamoros, Contrucción y Equipamiento. Obras de	Suchiapa	0.00	2,406,199.45	1,808,612.87	1,808,612.87	75.2
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Contrucción y Equipamiento. Obras de	Jiquipilas	0.00	482,632.87	201,505.57	201,505.57	41.8
			Contrucción.						
			Telesecundaria 296 Emiliano Zapata Aguilar, Reconstrucción y	Zinacantan	0.00	580,343.85	558,277.16	553,806.70	96.2
			equipamiento. Obras de Contrucción.						
	Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				604,136,738.00	711,115,404.53	50,888,842.26	49,888,839.12	7.2
	10070 FAM Infraestructura Educativa Básica				389,629,522.00	389,629,522.00	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Jaime Nuno Roca. Obras de Contrucción.	Cacahoatán	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Francisco Sarabia. Obras de Contrucción.	Comitán de Domínguez	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Obras de Contrucción.	Frontera Hidalgo	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Contrucción.	Huehuetán	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Contrucción.	Ixtapa	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Luis Espinosa. Obras de Contrucción.	Jiquipilas	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Contrucción.	Larrazar	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Edgar Robledo Santiago. Obras de Contrucción.	Motozintla	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Contrucción.	Motozintla	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Contrucción.	Ostucán	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Armando Duvalier Cruz Reyes. Obras de Contrucción.	Pijijiapan	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños María Díaz Castellanos. Obras de Contrucción.	San Cristóbal de las Casas	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños 1o. de Mayo. Obras de Contrucción.	Tapachula	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Vasco de Quiroga. Obras de Contrucción.	Villa Comaltitán	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Jean Piaget. Obras de Contrucción.	Villaflores	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Justo Sierra Méndez. Obras de Contrucción.	Bochil	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Cuauhtémoc. Obras de Contrucción.	Chilón	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Juan Aldama. Obras de Contrucción.	Ocosingo	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Contrucción.	Simojovel	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Constitución Mexicana. Obras de Contrucción.	Tumbalá	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria 27 de Septiembre. Obras de Contrucción.	Amatán	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Contrucción.	Amatenango de la Frontera	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Gabriela Mistral. Obras de Contrucción.	Berriozabal	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Efraín Aranda Osorio. Obras de Contrucción.	Berriozabal	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Obras de Contrucción.	Berriozabal	3,151,580.77	3,151,580.77	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Contrucción.	Chicomuselo	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria 14 de Septiembre. Obras de Contrucción.	Frontera Comalapa	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Contrucción.	Frontera Comalapa	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Mauro Carrasco Castillo. Obras de Contrucción.	Frontera Comalapa	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Contrucción.	Jiquipilas	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Contrucción.	La Trinitaria	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Melchor Ocampo. Obras de Contrucción.	La Trinitaria	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Contrucción.	Mazatán	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Contrucción.	Motozintla	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Pedro María Anaya. Obras de Contrucción.	Motozintla	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio López Rayón. Obras de Contrucción.	Motozintla	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquín Cruz Calvo. Obras de Contrucción.	Ocozacoautla de Espinosa	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Obras de Contrucción.	Pichucalco	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Contrucción.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Leyes de Reforma. Obras de Contrucción.	Reforma	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Contrucción.	San Cristóbal de las Casas	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Obras de Contrucción.	San Cristóbal de las Casas	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo Ramos Aguilar. Obras de Contrucción.	San Cristóbal de las Casas	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Contrucción.	San Cristóbal de las Casas	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Castillo Telleman. Obras de Contrucción.	San Cristóbal de las Casas	3,880,344.10	3,880,344.10	0.00	0.00	0.0
			Primaria Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Contrucción.	San Cristóbal de las Casas	5,337,870.76	5,337,870.76	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Contrucción.	San Cristóbal de las Casas	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Teófilo Acebo. Obras de Contrucción.	Tapachula	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria 20 de Noviembre. Obras de Contrucción.	Tapachula	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jesús Marcellín Solís. Obras de Contrucción.	Tapachula	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Contrucción.	Tapachula	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Agustín Yañez. Obras de Contrucción.	Tapachula	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria José Aniceto Vázquez. Obras de Contrucción.	Tecpatán	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rosario Aragón Coss. Obras de Contrucción.	Tuxtla Gutiérrez	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Salomón González Blanco. Obras de Contrucción.	Tuxtla Gutiérrez	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Artículo Tercero Constitucional. Obras de Contrucción.	Acacoyagua	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Contrucción.	Amatenango de la Frontera	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vasco de Quiroga. Obras de Contrucción.	Cacahoatán	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Contrucción.	Capitán Luis Ángel Vidal	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Contrucción.	Chamula	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Contrucción.	Coapilla	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Contrucción.	Comitán de Domínguez	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Obras de Contrucción.	Comitán de Domínguez	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Edgar Robledo Santiago. Obras de Contrucción.	Comitán de Domínguez	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ejército Mexicano. Obras de Contrucción.	Comitán de Domínguez	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Diego Rivera. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Mendez. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ricardo Flores Magon. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Nicolas Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Huitiupán	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Huixtla	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Ramirez Calzada. Obras de Construcción.	La Trinitaria	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Ramirez Calzada. Obras de Construcción.	Mapastepec	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Ocosingo	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Constitucion de 1857. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales. Obras de Construcción.	San Fernando	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Lazaro Cardenas del Río. Obras de Construcción.	Siltepec	3,151,580.77	3,151,580.77	0.00	0.00	0.0
			Primaria Pedro Moreno. Obras de Construcción.	Siltepec	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Gabino Barreda. Obras de Construcción.	Socollenango	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose Vasconcelos Calderon. Obras de Construcción.	Tapachula	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Belisario Dominguez Palencia. Obras de Construcción.	Tapachula	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tecpatán	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Obras de Construcción.	Tecpatán	6,795,397.42	6,795,397.42	0.00	0.00	0.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Teopisca	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Club de Leonos. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	4,372,579.98	4,372,579.98	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo Lopez Mateos. Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	Villa Corzo	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Mendez. Obras de Construcción.	Villaflores	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Obras de Construcción.	Altamirano	5,101,343.31	5,101,343.31	0.00	0.00	0.0
			Primaria Belisario Dominguez Palencia. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Victor Hugo. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	3,643,816.65	3,643,816.65	0.00	0.00	0.0
			Primaria Enrique Pestalozzi. Obras de Construcción.	Bochil	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	5,101,343.31	5,101,343.31	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Chamula	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Chamula	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Chamula	7,524,160.75	7,524,160.75	0.00	0.00	0.0
			Primaria Fray Bartolome de las Casas. Obras de Construcción.	Chamula	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Obras de Construcción.	Chenalhó	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Itzcoatl. Obras de Construcción.	Chenalhó	8,745,159.96	8,745,159.96	0.00	0.00	0.0
			Primaria Adolfo Lopez Mateos. Obras de Construcción.	Chilón	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vasco de Quiroga. Obras de Construcción.	Chilón	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Chilón	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juarez Garcia. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	El Bosque	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Fernando Montes de Oca Rodriguez. Obras de Construcción.	El Porvenir	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Andres Quintana Roo. Obras de Construcción.	Huitiupán	3,151,580.77	3,151,580.77	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose Vasconcelos Calderon. Obras de Construcción.	Ixtapa	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldana. Obras de Construcción.	Jiquipilas	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria El Pipila. Obras de Construcción.	Las Margaritas	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Las Margaritas	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Motozintla	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Eufemio Zapata. Obras de Construcción.	Motozintla	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Javier Mina Larrea. Obras de Construcción.	Ocosingo	6,795,397.42	6,795,397.42	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Ocosingo	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Bandera Mexicana. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Justo Sierra Mendez. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Alvaro Obregon. Obras de Construcción.	Ocosingo	4,372,579.98	4,372,579.98	0.00	0.00	0.0
			Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose Maria Morelos y Pavon. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Otilio Montaño Sanchez. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Alfonso Caso Alvarez. Obras de Construcción.	Ocosingo	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ricardo Flores Magon. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Primaria Maria Adelina Flores Morales. Obras de Construcción.	Oxchuc	8,016,396.63	8,016,396.63	0.00	0.00	0.0
			Primaria Amado Nervo Ordaz. Obras de Construcción.	Oxchuc	3,643,816.65	3,643,816.65	0.00	0.00	0.0
			Primaria Lazaro Cardenas del Río. Obras de Construcción.	Oxchuc	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Oxchuc	8,745,159.96	8,745,159.96	0.00	0.00	0.0
			Primaria Nicolas Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Oxchuc	3,643,816.65	3,643,816.65	0.00	0.00	0.0
			Primaria Manuel Acuña Narro. Obras de Construcción.	Oxchuc	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Juan de Dios Peza. Obras de Construcción.	Palenque	5,337,870.76	5,337,870.76	0.00	0.00	0.0
			Primaria Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Palenque	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Palenque	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Plan de Ayala. Obras de Construcción.	Palenque	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Obras de Construcción.	Sabanilla	5,101,343.31	5,101,343.31	0.00	0.00	0.0
			Primaria Mi Patria Es Primero. Obras de Construcción.	Salto de Agua	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria La Revolucion. Obras de Construcción.	Salto de Agua	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Rafael Ramirez Castañeda. Obras de Construcción.	San Andrés Duraznal	7,287,633.30	7,287,633.30	0.00	0.00	0.0
			Primaria Octavio Paz Lozano. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Benito Juarez Garcia. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Luis Donald Colosio Murieta. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ilhuicamina. Obras de Construcción.	Simojovel	4,372,579.98	4,372,579.98	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Simojovel	5,101,343.31	5,101,343.31	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jose Maria Morelos y Pavon. Obras de Construcción.	Simojovel	6,795,397.42	6,795,397.42	0.00	0.00	0.0
			Primaria Ignacio Aldama. Obras de Construcción.	Simojovel	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Sitalá	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Jaime Nuno Roca. Obras de Construcción.	Tapachula	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Obras de Construcción.	Tenejapa	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tila	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tumbalá	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	Tumbalá	3,843,816.65	3,843,816.65	0.00	0.00	0.0
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Tumbalá	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Yajalón	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 644 Fray Bartolome de las Casas. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 485 Ricardo Flores Magon. Obras de Construcción.	Cacahoatán	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1083 Celestin Freinet. Obras de Construcción.	Escuintla	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 136 21 de Marzo. Obras de Construcción.	Jiquipilas	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 075 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	La Concordia	2,186,289.99	2,186,289.99	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Tecnica 27. Obras de Construcción.	Las Rosas	2,330,231.02	2,330,231.02	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1205 Josefa Ortiz de Dominguez. Obras de Construcción.	Mapastepec	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1429 Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Mapastepec	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 045 Jose Emilio Grajales Moguel. Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 172. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 149 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 649 Jose Vasconcelos Calderon. Obras de Construcción.	Ostuacán	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 152 Benito Juarez Garcia. Obras de Construcción.	San Fernando	1,457,526.66	1,457,526.66	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 860 Rafael Ramirez Castañeda. Obras de Construcción.	Tila	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 122. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	728,763.33	728,763.33	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 124 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Villa Corzo	2,915,053.32	2,915,053.32	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Jose Felipe Flores. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	3,880,344.10	3,880,344.10	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra. Obras de Construcción.	Soyaló	965,290.78	965,290.78	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Cuauhtemoc. Obras de Construcción.	Tapachula	1,694,054.11	1,694,054.11	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Joaquin Miguel Gutierrez Canales. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	2,422,817.44	2,422,817.44	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Ignacio Ramirez Calzada. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	4,372,579.98	4,372,579.98	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Union y Progreso Ejidal. Obras de Construcción.	Tuzantán	3,880,344.10	3,880,344.10	0.00	0.00	0.0
1007B			FAM Certificados de Infraestructura Básica		0.00	91,402,125.24	45,279,635.63	44,523,349.00	49.5
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	0.00	850,923.54	850,923.54	850,923.54	100.0
			Jardín de Niños Juan Sabines Gutierrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	364,784.78	364,784.78	364,784.78	100.0
			Jardín de Niños Cristobal Rodas Garcia. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	437,747.43	331,723.59	331,723.59	75.8
			Jardín de Niños Leon Felipe. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,158,407.11	663,879.11	663,879.11	30.8
			Jardín de Niños Sor Juana Ines de La Cruz. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	987,601.51	137,803.38	125,970.20	14.0
			Jardín de Niños Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	1,002,657.06	646,946.07	646,946.07	64.5
			Jardín de Niños Enoch Cancino Casahonda. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	646,333.06	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Eduardo Manet. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	425,823.33	425,823.33	425,823.33	100.0
			Jardín de Niños Tomas Martinez Vazquez. Obras de Construcción.	Acala	0.00	233,799.55	233,799.55	233,799.55	100.0
			Jardín de Niños Luz del Saber. Obras de Construcción.	Larrainzar	0.00	503,354.74	346,870.90	346,870.90	68.9
			Jardín de Niños Santiago Serrano Ruiz. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,095,365.80	799,458.68	799,458.68	73.0
			Jardín de Niños Tlaloc. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,336,604.33	774,309.05	774,309.05	57.9
			Jardín de Niños Margarita Maza de Juarez. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	839,087.68	549,630.04	545,994.46	65.5
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	585,215.66	284,386.75	284,386.75	48.6
			Jardín de Niños Luis Espinosa. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	709,498.41	439,727.11	439,727.11	62.0
			Jardín de Niños Ovidio Decroly. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,367,146.84	788,691.11	788,691.11	57.7
			Jardín de Niños Francisco Javier Alegre. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	463,933.14	463,933.14	463,933.14	100.0
			Jardín de Niños Delfina Rincon. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	542,830.83	542,830.83	542,830.83	100.0
			Jardín de Niños Niños Heroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,083,318.29	983,594.43	983,594.43	90.8
			Jardín de Niños Leona Vicario Fernandez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	400,598.17	400,598.17	400,598.17	100.0
			Jardín de Niños Jaime Sabines Gutierrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Parral	0.00	719,108.58	275,549.72	275,549.72	38.3
			Jardín de Niños Marco Enrique Becerra. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	461,500.12	461,500.12	461,500.12	100.0
			Jardín de Niños Kukulkán. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	74,895.13	74,895.13	74,895.13	100.0
			Jardín de Niños Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	806,927.61	559,707.14	559,707.14	69.4
			Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodriguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	248,323.39	248,323.39	248,323.39	100.0
			Primaria Fray Bartolome de las Casas. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	290,915.77	271,634.01	271,634.01	93.4
			Primaria Cuauhtemoc. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	987,670.43	861,562.42	855,595.19	87.2
			Primaria Mi Patria es Primero. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,527,612.69	1,399,576.93	1,399,576.93	91.6
			Primaria Santos Degollado. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,105,406.11	754,091.61	748,917.44	68.2
			Primaria Luis Donald Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,361,874.12	1,017,413.94	1,017,413.94	74.7
			Primaria Sor Juana Ines de la Cruz. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	382,258.08	161,680.01	161,680.01	42.3
			Primaria Leona Vicario Fernandez. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0.00	3,575,976.09	655,279.48	613,887.98	18.3
			Primaria Valentin Gomez Farias. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,499,462.52	822,948.13	822,948.13	54.9
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	1,169,325.43	689,075.78	689,075.78	58.9
			Primaria Efraim Antonio Gutierrez. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	629,567.01	450,256.49	450,256.49	71.5
			Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Obras de Construcción.	Acala	0.00	492,248.60	492,248.60	492,248.60	100.0
			Primaria Primero de Mayo. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	2,240,528.49	1,605,678.32	1,026,061.41	71.7
			Primaria Alfonso Caso Alvarez. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	1,338,020.94	1,058,623.16	1,058,623.16	79.1
			Primaria Francisco Villa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	406,731.16	368,406.92	368,406.92	90.6
			Primaria Jacinto Perez Pajarito. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,807,966.63	1,094,390.09	1,094,390.09	60.5
			Primaria Salvador Diaz Miron. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	668,249.19	481,861.46	481,861.46	72.1
			Primaria Sebastian Perez Nuñez. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	438,500.10	226,766.29	226,766.29	51.7
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Acala	0.00	1,554,049.59	532,466.44	532,466.44	34.3

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	1,369,563.09	220,041.87	220,041.87	16.1
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	1,111,167.47	169,003.76	169,003.76	15.2
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Obras de Construcción.	Berrozabal	0.00	1,734,967.03	889,474.36	889,474.36	51.3
			Primaria Lisandro Calderon Hernandez. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	1,238,858.55	583,797.90	583,797.90	47.1
			Primaria Justo Sierra Mendez. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,091,775.11	627,252.98	627,252.98	57.5
			Primaria Constitucion de 1857. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	628,954.08	213,869.56	213,869.56	34.0
			Primaria Ricardo Flores Magon. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	979,837.66	797,801.37	797,801.37	81.4
			Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	1,970,641.82	261,486.84	256,181.57	13.3
			Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,000,840.99	280,050.32	280,050.32	28.0
			Primaria Felipe Carrillo Puerto. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	2,188,455.71	1,094,227.85	1,094,227.85	50.0
			Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,939,682.12	1,502,789.33	1,502,789.33	77.5
			Primaria Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	595,967.03	553,410.08	553,410.08	92.9
			Primaria Niños Heroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	San Juan Cancuc	0.00	715,111.72	225,768.42	225,768.42	31.6
			Primaria Comunitaria Margarita Maza de Juárez. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	822,057.47	653,097.83	653,097.83	79.4
			Primaria Rodulfo Figueroa Esquina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0.00	321,950.50	321,950.49	321,950.49	100.0
			Primaria Jose Castillo Tielmans. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	379,276.54	360,052.34	360,052.34	94.9
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	276,266.16	276,266.16	276,266.16	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	429,603.17	429,603.17	429,603.17	100.0
			Primaria 13 de Enero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitlán	0.00	444,704.72	438,302.14	438,302.14	98.6
			Primaria Jose Manuel Velasco Balboa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Berrozabal	0.00	694,163.27	276,811.57	276,811.57	39.9
			Primaria Fray Bartolome de las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	633,220.85	633,220.85	565,534.79	100.0
			Primaria Donaciano Gonzalez Flores. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	1,215,123.42	667,172.92	663,603.83	54.9
			Primaria Justo Sierra Mendez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0.00	2,150,066.36	619,800.33	619,800.33	28.8
			Primaria Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	81,556.33	81,556.33	81,556.33	100.0
			Primaria Adolfo Lopez Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	559,777.03	179,248.40	179,248.40	32.0
			Primaria Simon Bolivar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	2,277,195.19	1,138,597.59	1,138,597.59	50.0
			Telesecundaria 853 Mariano Azuela. Obras de Construcción.	Sato de Agua	0.00	1,068,112.27	891,430.97	884,935.57	83.6
			Secundaria Union y Progreso Ejidal. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	1,746,055.74	1,092,681.08	1,092,681.08	62.6
			Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	5,035,446.51	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 452 Fray Victor Maria Flores Fernandez. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	1,716,589.56	0.00	0.00	0.0
			Secundaria Técnica Agropecuaria 118. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	2,348,569.98	392,941.32	392,941.32	16.7
			Telesecundaria 564 Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	1,003,577.92	183,973.11	175,925.70	18.3
			Telesecundaria 907 Juan Rufio. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,068,460.10	242,039.99	242,039.99	22.7
			Telesecundaria 1001 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	2,901,601.75	1,450,800.86	1,450,800.86	50.0
			Telesecundaria 332. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,247,652.58	766,698.64	766,698.64	34.1
			Secundaria Santiago Serrano Ruiz. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,682,753.03	462,112.23	445,908.96	27.5
			Secundaria Jose Felipe Flores. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,064,045.74	413,626.46	413,626.46	38.9
			Telesecundaria 1057 Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,421,425.79	700,132.08	700,132.08	49.3
			Telesecundaria 063 Alvaro Obregon. Mantenimiento y Rehabilitación.	Catazajá	0.00	202,211.20	175,887.72	174,526.16	87.0
			Secundaria Técnica 76. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mapastepec	0.00	805,683.37	0.00	0.00	0.0
			Secundaria General Jose Emilio Grajales Moguel. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	419,007.27	419,007.27	419,007.27	100.0
10080	FAM Infraestructura Educativa Media Superior				23,919,411.00	23,919,411.00	0.00	0.00	0.0
			CECYT 01 San Fernando. Obras de Construcción.	San Fernando	5,979,852.75	5,979,852.75	0.00	0.00	0.0
			COBACH 01 Tuxtla Teran. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	5,979,852.75	5,979,852.75	0.00	0.00	0.0
			EMSAD 83 Manuel Avila Camacho. Obras de Construcción.	Tonalá	5,979,852.75	5,979,852.75	0.00	0.00	0.0
			EMSAD 141 Rincón Chamula. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	5,979,852.75	5,979,852.75	0.00	0.00	0.0
1008B	FAM Certificados de Infraestructura Media Superior				0.00	12,248,953.76	5,609,206.63	5,365,490.12	45.8
			Preparatoria Cuauhtemoc. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	5,546,283.41	2,004,004.75	2,004,004.75	36.1
			Preparatoria Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	2,515,088.71	1,358,304.26	1,358,304.26	54.0
			Preparatoria Villaflores. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,926,639.72	1,089,474.62	1,089,474.62	56.5
			CONALEP 312 Tuxtla Gutierrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	94,523.15	798,436.48	798,436.48	84.8
			COBACH 235 Gaspar Diaz Reyes. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	1,319,418.77	358,986.52	115,270.01	27.2
1008C	FAM Infraestructura Educativa Superior				190,587,805.00	190,587,805.00	0.00	0.00	0.0
			Instituto de Investigacion Juridicas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Facultad de Ciencias de la Nutricion y Alimentos Subsede Palenque. Obras De Construcción.	Palenque	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Facultad de Humanidades Universidad Autonoma de Chiapas Campus VI. Obras De Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	32,187,428.00	32,187,428.00	0.00	0.00	0.0
			Instituto Tecnologico de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Facultad de Ingenieria Subsede Villa Corzo. Obras de Construcción.	Villa Corzo	33,400,377.00	33,400,377.00	0.00	0.00	0.0
1008E	FAM Certificados de Infraestructura Superior				0.00	3,327,587.53	0.00	0.00	0.0
			Universidad Politecnica de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	3,327,587.53	0.00	0.00	0.0

MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO