

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA								751 311 099.00	852 764 005.15	305 660 960.50						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B155	4.8	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico. FAM Fideicomiso de Infraestructura	Previsión	4.00	4.00	0.00	0.00	361 681 577.00	361 681 577.00	138 246 284.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B001		Construcción de espacios físicos educativos														
B003		JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	850 923.54	850 923.54	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	76	87	163	
B004		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	364 784.78	364 784.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	56	114	
B005		JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (07EJN0466D)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	437 747.43	437 747.43	Frontera Comalapa	Huixtlay	23	17	40	
B006		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 158 407.11	2 158 407.11	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	37	41	78	
B007		JADÍN DE NIÑOS CRISTOBAL RODAS GARCÍA (07DJN0941R)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	987 601.51	987 601.51	Rincón Chamula	Rincón Chamula	66	53	119	
B008		Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	957 479.38	957 479.38	Sitalá	Don Pedro	20	16	36	
B009		JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE (07DJN0708L)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	646 333.06	469 711.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	72	80	152	
B010		Terminación de construcción de 3 aulas, dirección-servicios sanitarios, 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red pluvial exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, m)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	425 823.33	425 823.33	Suchiapa	Suchiapa	15	14	29	
B011		JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0045G)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	233 799.55	233 799.55	Acala	Acala	64	44	108	
B012		Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, rampa, suministro de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	503 354.72	503 354.72	Larráinzar	Majoval	22	31	53	
B013		JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO MANET (07DJN0885P)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 095 365.80	1 095 365.80	Suchiapa	Suchiapa	30	27	57	
B014		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, rampa, suministro de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 336 604.33	1 336 604.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	82	87	169	
B015		JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA (07EJN0722D)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	839 087.68	839 087.68	Salto de Agua	Dos Ríos	8	9	17	
B016		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, rampa, suministro de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	579 218.01	579 218.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	24	28	52	
B017		JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ (07DJN0934H)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	709 498.41	709 498.40	Jiquipilas	Luis Espinosa	7	6	13	
B018		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, rampa, suministro de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 367 146.84	1 367 146.84	Villaflores	Jesús María Garza	76	68	144	
B019		JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	463 933.14	463 933.14	Chicoasén	Chicoasén	28	29	57	
B020	4.8	Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, escalones, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	542 830.83	542 830.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	104	119	223	
B021		JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07DJN2180O)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 002 243.37	1 002 243.37	Salto de Agua	Arroyo Palenque	45	47	92	
B022		Terminación de construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00								
B023		JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00								
B024		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00								
B025		JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY (07EJN0095C)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B026		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y demolición del edificio "d" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de plaza cívica y andador)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B027		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER ALEGRE (07DJN0745P)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00								
B028		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00								
B029		JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RINCON (07EJN0005U)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00								
B030		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00								
B031		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B004		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria, andadores, escaleras y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0008R)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00									
		Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, salón de música, pórtico, biblioteca y cocina, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	400 598.17	400 598.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	112	113	225	
B005		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DJN0728Z)						0.00	719 108.58	719 108.58	El Parral	El Parral	104	108	212	
B006		Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARCO ENRIQUE BECERRA (07EJN0135O)	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	719 108.58	719 108.58	El Parral	El Parral	104	108	212	
		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	461 500.12	461 500.12	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	83	72	155	
B013		JARDÍN DE NIÑOS KUKULKÁN (07DCC0225R)						0.00	74 895.13	74 895.13	Oxchuc	Oxchuc	29	29	58	
		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	74 895.13	74 895.13	Oxchuc	Oxchuc	29	29	58	
B015		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DJN0045W)						0.00	806 927.61	806 927.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	95	180	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	806 927.61	806 927.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	95	180	
B016		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRÍGUEZ (07DCC1907B)						0.00	248 323.39	248 323.39	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	39	39	78	
		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	248 323.39	248 323.39	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	39	39	78	
B002		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR3151Q)						0.00	271 634.01	271 634.01	Chamula	Yalhichin	72	71	143	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica, andadores, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	271 634.01	271 634.01	Chamula	Yalhichin	72	71	143	
B003		PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB0665T)						0.00	987 670.43	987 670.43	Salto de Agua	Estrella de Belén	112	123	235	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	987 670.43	987 670.43	Salto de Agua	Estrella de Belén	112	123	235	
B004		PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)						0.00	1 515 721.24	1 515 721.24	Salto de Agua	Egipto	108	112	220	
		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria y señalización)	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 515 721.24	1 515 721.24	Salto de Agua	Egipto	108	112	220	
B005		PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPR0346I)						0.00	1 105 406.11	1 105 406.11	Salto de Agua	Belisario Domínguez	103	121	224	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, demolición de piso firme, construcción de andado)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 105 406.11	1 105 406.11	Salto de Agua	Belisario Domínguez	103	121	224	
B006		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)						0.00	1 361 874.12	1 361 874.12	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	218	203	421	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 361 874.12	1 361 874.12	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	218	203	421	
B007		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)						0.00	328 836.43	328 836.43	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	235	281	516	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	328 836.43	328 836.43	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	235	281	516	
B008		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1434J)						0.00	3 575 976.09	3 575 976.09	Santiago el Pinar	Ninamo	83	77	160	
		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria, cortes y terraplenes, muros de contención, acceso principal, plaza cívica, andadores, escaleras)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 575 976.09	3 575 976.09	Santiago el Pinar	Ninamo	83	77	160	
B009		PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0284L)						0.00	1 499 462.52	1 431 347.00	Tenejapa	Tz'Aquivilok	310	337	647	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 499 462.52	1 431 347.00	Tenejapa	Tz'Aquivilok	310	337	647	
B010		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR0682K)						0.00	1 169 325.43	1 169 325.43	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	84	79	163	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, sustitución de barda mixta, andadores, escalones, demolición de piso de concreto)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 169 325.43	1 169 325.43	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	84	79	163	
B011		PRIMARIA EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EPR0159N)						0.00	578 208.60	578 208.60	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	140	140	280	
		Terminación de construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	578 208.60	578 208.60	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	140	140	280	
B012		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR3224S)						0.00	492 248.60	492 248.60	Acala	El Paquesch	30	14	44	
		Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	492 248.60	492 248.60	Acala	El Paquesch	30	14	44	
B013		PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (07DPB2481Z)						0.00	2 240 528.49	2 240 528.49	Rincón Chamula	Rincón Chamula	162	137	299	
		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, asta bandera, andadores, escalones, barandal)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 240 528.49	2 240 528.49	Rincón Chamula	Rincón Chamula	162	137	299	
B014		PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0595O)						0.00	1 338 020.94	1 338 020.94	Tumbalá	Naranjil	85	82	167	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y 2 áticos, obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 338 020.94	1 338 020.94	Tumbalá	Naranjil	85	82	167	
B015		PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4087M)						0.00	406 731.16	406 731.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	132	140	272	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, rampa y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	406 731.16	406 731.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	132	140	272	
B016		PRIMARIA JACINTO PEREZ PAJARITO (07DPB2418Y)						0.00	1 807 966.63	1 807 966.63	Chamula	El Pozo	188	238	426	
		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios c y k, obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, andadores y escalones, muro de contención)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 807 966.63	1 807 966.63	Chamula	El Pozo	188	238	426	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM. MODIF.		
EDUCACIÓN																
B017		PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON (07DPR2043B) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda mixta y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	668 249.19	668 249.19	Huehuetán	Guadalupe	130	112	242	
B018		PRIMARIA SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ (07DPB2612B) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, asta bandera, andadores, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	430 825.51	430 825.51	Bochil	Santo Domingo	49	43	92	
B019		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0244K) Terminación de construcción de 1 aula usae, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 554 049.59	1 554 049.59	Acala	Acala	192	167	359	
B021		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1173O) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, muro de mampostería, cerca con malla, acceso, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.07	81.43	0.00	1 369 563.09	1 135 585.87	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	49	45	94	
B022	4.8	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0247H) Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.90	95.00	0.00	1 111 167.47	822 118.56	Chicoasén	Chicoasén	133	170	303	
B023		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 734 967.02	1 734 967.02	Berriozábal	Berriozábal	298	351	649	
B024		PRIMARIA LISANDRO CALDERON HERNANDEZ (07DPR0855L) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 238 858.55	1 238 858.55	Ocozocoautla de Espinosa	El Gavilán	126	147	273	
B029		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0233E) Terminación de construcción de 2 aula didáctica, 1 aula usae y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso de concreto, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 091 775.11	1 091 775.11	Villaflores	Villaflores	135	158	293	
B030		PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	628 954.08	628 954.08	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	244	214	458	
B031		PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firma y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	979 837.66	979 837.66	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	79	86	165	
B032		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B) Terminación de construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio j y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de galera y de piso firme de concreto)	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.51	70.22	0.00	1 970 641.82	998 475.56	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0	
B033		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 000 840.99	921 114.22	Villa Corzo	Revolución Mexicana	99	98	197	
B034		PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 188 455.71	2 188 455.71	Larráinzar	Stenlejšotztetic	112	105	217	
B035		PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 939 682.12	1 939 682.12	Chamula	Saclamantón	170	171	341	
B036		PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPR1391B) Terminación de construcción de aula de usos múltiples y demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	595 967.02	595 967.02	Jiquipilas	Jiquipilas	93	71	164	
B037		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0557L) Terminación de construcción de 1 aula didácticas, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, andadores, muros de contención, plataforma, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	710 611.53	710 611.53	San Juan Cancuc	Onilitic	102	115	217	
B038		PRIMARIA COMUNITARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07EPB0847A) Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muro de mampostería)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	764 116.53	764 116.53	Oxchuc	Agua Azul	12	21	33	
B003		PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0396P) Terminación de obra exterior (rehabilitación de cancha de usos múltiples, demolición de firme de concreto, construcción de rampas y señalización)	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	321 950.49	321 950.49	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	239	251	490	
B004		PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	360 052.34	360 052.34	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	272	293	565	
B005		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3450O) Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	276 266.16	276 266.16	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	89	96	185	
B006		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3451N) Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	429 603.17	429 603.17	San Fernando	El Progreso	212	226	438	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B007	4.8	PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)													
		Terminación de obra exterior (andadores y señalización)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	438 302.14	438 302.14	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	173	187	360
B008		PRIMARIA JOSE MANUEL VELASCO BALBOA (07DPR3214L)													
		Terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, 2 aulas de medios, pórtico y 2 bodegas, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	694 163.27	694 163.27	Berriozábal	Berriozábal	376	363	739
B010		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)													
	Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	633 220.85	633 220.85	Chamula	Chiotic	143	130	273	
B011		PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H)													
	Obra exterior (andadores, cancha de usos múltiples y señalización)	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 215 123.42	1 215 123.42	Pichucalco	Nuevo Nicapa	102	114	216	
B012		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)													
	Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Obra	20.00	20.00	14.03	70.16	0.00	2 150 066.36	1 275 218.83	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	
B014		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB0502I)													
	Rehabilitación de servicios sanitarios, obra exterior(señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	81 556.33	81 556.33	Oxchuc	Oxchuc	92	92	184	
B015		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)													
	Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	559 777.03	559 777.03	Chamula	Callejón	114	108	222	
B018		PRIMARIA SIMON BOLIVAR (07DPR1059W)													
	Terminación de rehabilitación de 10 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios, cooperativa, biblioteca y sala de maestros, área de educación física, bodega, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	2 277 195.19	2 277 195.19	Chiapa de Corzo	Galecio Narcía	112	115	227	
B002		TELESECUNDARIA 853 MARIANO AZUELA (07ETV0875X)													
	Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de acceso principal, construcción de andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 066 112.27	1 066 112.27	Salto de Agua	Estrella de Belén	57	39	96	
B003		SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)													
	Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 746 055.74	1 746 055.73	Tuzantán	Xochiltepec	240	225	465	
B004		SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL (07DES0025S)													
	Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	5.11	73.01	0.00	5 035 446.51	3 489 371.35	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B005		TELESECUNDARIA 452 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0292T)													
	Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y b, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	7.03	63.89	0.00	1 716 589.56	800 626.61	Frontera Comalapa	El Portal	0	0	0	
B006		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 118													
	Terminación de construcción de taller de preparación y conservación de alimentos y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, rampa, barandal, cortes y terraplenes)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 348 569.98	2 072 227.66	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	92	111	203	
B007		TELESECUNDARIA 564 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0589C)													
	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cuneta, sustitución de andadores, barandal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 003 577.92	1 003 577.92	Tumbalá	Ignacio Allende	39	34	73	
B008		TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO (07ETV0923Q)													
	Terminación de construcción de laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 068 460.10	1 068 460.10	Chamula	Tzontehuitz	44	75	119	
B009		TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA													
	Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.32	83.00	0.00	2 901 601.75	2 759 973.04	La Concordia	Nuevo Paraíso	59	63	122	
B011		TELESECUNDARIA 332 (07ETV0350T)													
	Terminación de construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, biblioteca, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 247 652.58	1 845 154.66	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	36	30	66	
B013		SECUNDARIA SANTIAGO SERRANO RUIZ (07EES0027P)													
	Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 593 714.39	1 593 714.39	Suchiapa	Suchiapa	174	134	308	
B014		SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)													
	Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 064 045.74	1 064 045.71	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	339	363	702	
B017		TELESECUNDARIA 1057 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV1079H)													
	Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera, rellenos, muro de contención)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 421 425.79	1 421 425.79	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	59	43	102	
B001	4.8	TELESECUNDARIA 063 ALVARO OBREGON (07ETV0100N)													
											Catazajá	Cuyo (Álvaro)	44	55	99

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B002		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, biblioteca y obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 76 (07DST0078P)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00					Obregón			
		Obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Obra	19.00	19.00	19.00	100.00	0.00	805 683.37	805 683.37	Mapastepec	Sesecapa	92	87	179
B003		SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07DES0001I)						0.00	419 007.27	419 007.27	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	348	340	688
B001		Terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas y laboratorio polifuncional, obra exterior (señalización) RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY VICTOR MARÍA FLORES FERNÁNDEZ, CON CLAVE CCT: 07DPR1104S EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 285 936.34	1 330 519.65	Yajalón	Lázaro Cárdenas	120	132	252
		Reconstrucción de 1 aula didáctica (edificio f), construcción de 1 servicio sanitario (edificio h), construcción de cisterna de concreto con capacidad de 33 m3, moto bomba de 1/2" hp equipo fijo para cisterna	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00								
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, CCT: 07DPB1526Z DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN, DEL						0.00	749 410.25	749 410.25	Teopisca	Nuevo San Juan	34	28	62
		Construcción de 2 aulas del edificio c, construcción de andadores de concreto, construcción de banqueta de concreto y mobiliario (2 mesas, 2 sillas, 2 pizarrones, 60 sillas de paletas)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00								
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CON CCT: 07DPB0887C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIJIL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CÁNCHUC.						0.00	1 890 893.11	1 890 893.11	San Juan Cancuc	Chijil	84	75	159
		"construcción de 1 aula didáctica estructura rc 6x8 (edificio i)", construcción de servicio sanitarios estructura rc 6x8 (edificio j), construcción de banqueta de concreto hidráulico fc=150 kg/cm2, equipo fijo (moto bomba)	Espacio Educativo	15.00	15.00	15.00	100.00								
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CCT: 07DPR4122B DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA.						0.00	2 406 199.45	2 318 608.26	Suchiapa	Suchiapa	156	218	374
		Construcción de 1 aula didáctica, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de andador de concreto armado, construcción de banqueta (concreto hidráulico fc=150 kg/cm2), equipo fijo (moto bomba de 1/2" hp)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00								
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CCT: 07DPR4118P DE LA LOCALIDAD DE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS.						0.00	482 632.87	408 686.55	Jiquipilas	Absalón Castellanos Domínguez	23	20	43
		Construcción de 1 aula didáctica (edificio e), construcción de andador de concreto armado, construcción de banqueta de concreto hidráulico, mobiliario (1mesa, 1silla, 1pizarron, 30 sillas de paletas), señalización	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00								
B012		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 296 EMILIANO ZAPATA AGUILAR, CCT: 07ETV0156P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN.						0.00	580 343.85	558 277.16	Zinacantán	Zinacantán	43	47	90
		Construcción de 1 aulas didácticas, construcción de andador de concreto armado, construcción de banqueta (concreto hidráulico fc=150 kg/cm2), mobiliario (1mesa, 1silla, 1pizarron, 30 sillas de paletas)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00								
B021		JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B)						0.00	1 330 857.32	774 843.61	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	1.44	20.54								
B022		JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO (07DJN1976N)						0.00	931 802.12	463 741.73	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.94	31.35								
B023		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0045V)						0.00	2 368 415.13	1 255 756.19	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
		Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, rampa, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.33	44.19								
B024		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DCC1001Q)						0.00	1 023 061.87	575 399.04	Chamula	El Crucero	0	0	0
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Aula	4.00	4.00	2.14	53.48								
B026		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO REDÍ (07DJN0599V)						0.00	2 590 286.08	1 544 818.29	Tonalá	El Manguito	0	0	0
		Construcción de servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, andador y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.82	45.46								
B001		JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DCC1035G)						0.00	731 886.69	593 749.28	Ixtapangajoya	La Gloria	0	0	0
		Rehabilitación de 1 aula didáctica, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	2.00	2.00	1.46	73.22								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B002		JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI (07EJN0524D) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	8.00	8.00	0.31	3.82	0.00	1 753 761.87	526 128.54	Tzimol	Héroes de Chapultepec (El Limón)	0	0	0	
B003		JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DCC1096U) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples, dirección-servicios sanitarios y obra exterior(red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Obra	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	788 894.90	236 668.47	Simojovel	La Ceiba	47	45	92	
B001	4.8	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y administración, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de mampostería, construcción de andadores, construcción de luneta pluvial, demoliciones y señalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.11	1.00	0.00	6 037 848.36	1 811 354.50	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0	
B002		PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA (07DPB0340N) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, barandal, rehabilitación en cancha y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.99	19.77	0.00	2 576 395.30	1 059 234.23	Simojovel	Constitución	0	0	0	
B003		PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 (07DPR1737D) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 11 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección -servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, andadores y señalización)	Espacio Educativo	18.00	18.00	6.65	36.95	0.00	2 394 066.73	1 121 398.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B004		PATRIA NUEVA (07DPR0674B) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitario, aula de usos múltiples, biblioteca, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	14.00	14.00	0.14	1.03	0.00	2 965 688.06	1 567 622.88	Tuxtla Chico	El Sur de Guillén	0	0	0	
B005		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D) Construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	2.20	31.39	0.00	2 710 255.63	1 186 257.41	Ocozocoautla de Espinosa	Piedra Parada	0	0	0	
B006		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, andadores, rehabilitación de tablero y portería, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.96	23.94	0.00	1 251 316.16	647 681.51	Jiquipilas	Galicia Galilea	0	0	0	
B007		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4166Z) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.09	36.33	0.00	762 307.55	421 334.33	Arriaga	Arriaga	0	0	0	
B008		PRIMARIA 18 DE MARZO (07DPR0117P) Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b, c y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería, suministro de barandal, andadores, plaza cívica, escaleras, suministro de portón y malla ciclón, señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	1.11	15.79	0.00	4 427 463.05	1 800 812.33	Ixtapa	Francisco Javier Mina	0	0	0	
B009		PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0653P) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.97	19.44	0.00	3 840 628.47	1 646 651.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B010		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR3480I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andador y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.67	22.32	0.00	1 383 013.14	698 944.36	Mezcalapa	Rómulo Calzada (La Herradura)	0	0	0	
B011		PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPB0277B) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.37	45.81	0.00	1 412 006.68	825 730.18	Somojovel	Santa Anita	0	0	0	
B012		PRIMARIA REPUBLICA DE BRASIL (07DPR0787E) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	1.47	21.02	0.00	3 790 094.34	1 725 500.42	Ángel Albino Corzo	Mezcalapa	0	0	0	
B013		PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1762C) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 251 462.73	675 438.81	Mezcalapa	Nuevo México	0	0	0	
B170		PRIMARIA ELISEO BANDALA FERNANDEZ (07DPR0772C) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, biblioteca y obra exterior (red eléctrica, cuneta, andadores, escalones, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.08	41.68	0.00	2 666 740.80	1 574 736.18	Tzimol	Nueva Libertad	0	0	0	
B001		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPB3296K) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de usos múltiples y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.27	56.74	0.00	930 411.22	604 318.86	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	0	0	0	
B002		PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB2081D) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.97	74.34	0.00	857 314.48	760 454.23	Ixtapangajoya	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B020		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR4359N) Rehabilitación de 1 aula didáctica, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, acceso principal, señalización)	Obra	3.00	3.00	0.27	8.90	0.00	1 334 890.36	400 467.10	Tzimol	Leningrado	0	0	0	
B021		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR1299V)						0.00	664 071.86	199 221.54	Tzimol	Felipe Ángeles	27	20	47	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B024		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	902 161.03	648 334.44	Suchiate	Jesús	0	0	0
		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR0508D)	Espacio Educativo	7.00	7.00	4.94	70.63								
B025		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, biblioteca, aula de usos múltiples y obra exterior (señalización)	Obra	10.00	10.00	5.92	59.16	0.00	2 808 173.18	842 451.93	Cintalapa	Villamorelos	0	0	0
		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0454P)													
B001		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.73	14.52	0.00	2 930 638.71	1 137 498.01	Zinacantán	Nachig	0	0	0
		TELESECUNDARIA 305 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07ETV0372E)													
B002		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, barandal, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	1.63	18.11	0.00	2 718 150.45	1 100 934.31	Tonalá	Pueblo Nuevo (San Cayetano)	0	0	0
		TELESECUNDARIA 386 (07ETV0448D)													
B004		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 076 264.43	1 078 429.46	Ocozacoautla de Espinosa	Espinal de Morelos	0	0	0
		TELESECUNDARIA NO.149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J)													
B003		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, rampas, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	2.20	18.36	0.00	4 578 835.49	2 119 307.72	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
		TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M)													
B001		Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Cacahoatán	Salvador Urbina	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B)													
B002		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C)													
B003		Construcción de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)													
B004		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0043X)													
B005		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Ixtapa	Estación FFCC Ixtapa	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07EJN0004V)													
B006		Construcción de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Jiquipilas	Luis Espinosa	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)													
B007		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Larráinzar	Talonhuitz	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0389P)													
B008		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0029D)													
B009		Construcción de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Motozintla	Agua Prieta	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA													
B010		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ostuacán	Nuevo Guadalupe Victoria	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EJN0440W)													
B011	4.8	Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Pijijiapan	Nueva Urbina	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N)													
B012		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (07EJN0139J)													
B013		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X)													
B014		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Unión Hermosillo	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07EJN0208P)													
B015		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B)													
B016		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Bochil	La Cañada	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07DCC1135F)													
B017		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Chilón	Maj Chum	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC (07DCC1306I)													
B018		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Ocosingo	Santa María de las Flores	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U)													
B019		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Simojovel	Concepción los Cacaos	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC1660Z)													
B020		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tumbalá	La Esperanza	0	0	0
		JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA (07DCC0315J)													
B021		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Amatán	La Loma 1ra. Sección	0	0	0
		PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (07EPR0406F)													
B022		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Amatenango de la Frontera	Palestina	0	0	0
		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0041P)													
B023		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z)													

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B024		Construcción de servicios sanitarios PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Berriozábal	San Antonio	0	0	0
B025		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	3 151 580.77	0.00	0.00	Berriozábal	Bombano Berriozábal	0	0	0
		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00								
B026		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)						728 763.33	728 763.33	0.00	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0
B027		Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07EPR0503H)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B028		Construcción de servicios sanitarios PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0083O)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Nueva Libertad	0	0	0
		Numero de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00								
B029		PRIMARIA MAURO CARRASCO CASTILLO (07EPR0002N)						1 457 526.66	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Santa Teresa Llano Grande	0	0	0
B030		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0611P)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
B031		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
B032		Construcción de servicios sanitarios PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	La Trinitaria	Michoacán	0	0	0
B033		Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Mazatán	Mazatán	0	0	0
B034		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B035		Construcción de servicios sanitarios PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA (07EPR0378Z)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B036		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (07EPR0256P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Motozintla	El Remate	0	0	0
B037		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (07EPR0128U)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
		Numero de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Espacio Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00								
B038		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D)						965 290.78	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B039		Construcción de servicios sanitarios PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B040		Construcción de servicios sanitarios PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B041		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B042		Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B043		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA ADOLFO RAMOS AGUILAR (07EPR0150W)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B044		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B045		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	3 880 344.10	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B046	4.8	Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	5 337 870.76	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00								
B047		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0151V)						2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B048		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA TEOFILO ACEBO (07EPR0161B)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
		Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00								
B049		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E)						965 290.78	965 290.78	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
		Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00								
B050		PRIMARIA JESUS MARCELIN SOLIS (07EPR0104K)						1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Cantón Villalator	0	0	0
B051		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tapachula	Nueva Granada	0	0	0
B052		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ (07EPR0232F)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00								
B053		PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A)						965 290.78	965 290.78	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B054		Construcción de servicios sanitarios PRIMARIA ROSARIO ARAGON COSS (07EPR0209E)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B055		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B056		PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)						1 457 526.66	0.00	0.00	Acacoyagua	Maria Esther Zuno de Echeverría	0	0	0	
B057		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Amatenango de la Frontera	Cacahoatán	0	0	0	
B058		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3296L)						728 763.33	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	
B059		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Capitán Luis Ángel Vidal	El Canacal (Tocanaque)	0	0	0	
B060		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N)						728 763.33	0.00	0.00	Chamula	Callejón	0	0	0	
B061		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	0	0	0	
B062		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B)						1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Comitán de Domínguez	Los Riegos	0	0	0	
B063		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B064		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)						2 915 053.32	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B065		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B066		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H)						1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B067		Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B068		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N)						1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B069		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B070		PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR4739W)						728 763.33	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B071		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B072		PRIMARIA EDGAR ROBLEDLO SANTIAGO (07DPR0771D)						1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B073		Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B074		PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)						1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B075		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B076		PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)						1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B077		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B078		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)						1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B079		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Obra	20.00	20.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	
B080		PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR4719I)						2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	
B081		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	
B082		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V)						2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Huitupán	Guayabal Sinai	0	0	0	
B083		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0	
B084		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B)						728 763.33	0.00	0.00	La Trinitaria	San Francisco	0	0	0	
B085		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Mapastepec	Francisco Sarabia (La Blanca)	0	0	0	
B086		PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)						728 763.33	728 763.33	0.00	Ocosingo	Dolores	0	0	0	
B087		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Piedra Parada	0	0	0	
B088		PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)						728 763.33	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
B089		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0	
B090		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0027X)						3 151 580.77	3 151 580.77	0.00	Siltepec	El Palmarcito	0	0	0	
B091		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Siltepec	Libertad Ventanas	0	0	0	
B092		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D)						1 457 526.66	0.00	0.00	Socoltenango	Chihuahua	0	0	0	
B093		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B094		PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)						1 457 526.66	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B095		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tecpatán	El Edén (Agua Escondida)	0	0	0	
B096		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR0749B)						6 795 397.42	6 795 397.42	0.00	Tecpatán	Francisco I. Madero	0	0	0	
B097		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0	
B098		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z)						2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0	
B099		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0	
B100		PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B)						1 457 526.66	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Monte Flor Abajo	0	0	0	
B101		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0	
B102		PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)						728 763.33	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
B103		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
B104		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V)						2 186 289.99	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
B105		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	5 101 343.31	0.00	0.00	Altamirano	La Laguna	0	0	0	
B106		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)														
B107		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00									
B108		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)														
B109		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00									
B1090		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)														

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B091		Construcción de 7 aulas didácticas PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas Primera	0	0	0	
B092		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Benemérito de las Américas	Arroyo Delicias	0	0	0	
B093		Construcción de 5 aulas didácticas PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N)	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Bochil	La Laguna	0	0	0	
B094		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	5 101 343.31	0.00	0.00	Chalchihuitán	Tzununil	0	0	0	
B095		Construcción de 7 aulas didácticas PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Chamula	Seteltón	0	0	0	
B096		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Chamula	Saclamantón	0	0	0	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00									
B097		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB1948G)	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.00	0.00	7 524 160.75	0.00	0.00	Chamula	Yaltem	0	0	0	
B098		Construcción de 9 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Chamula	Chiotic	0	0	0	
B099		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1287P)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Chenalhó	Chimix Dos	0	0	0	
B100		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	8 745 159.96	8 745 159.96	0.00	Chenalhó	Puebla	0	0	0	
B101		Construcción de 12 aulas didácticas PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)	Aula	12.00	12.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0	
B102		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Chilón	Patbaxil	0	0	0	
B103		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Chilón	Tzobojitlé Jotoaquil	0	0	0	
B104		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2980W)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Chilón	Tzobojitlé Jotoaquil	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2980W)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B105		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0521X)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	El Bosque	San Miguel	0	0	0	
B106		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07DPB1504N)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	El Bosque	San Miguel	0	0	0	
B107		Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	El Porvenir	Las Maravillas Uno	0	0	0	
B108		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	3 151 580.77	0.00	0.00	Huitupán	Huanal	0	0	0	
B108		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Ixtapa	Nuevo San Miguel	0	0	0	
B109		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Ixtapa	Mitontic (Punta de Piedad)	0	0	0	
B110	4.8	Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Jiquipilas	Galicia Galilea	0	0	0	
B111		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Las Margaritas	San Bartolo (El Puerto)	0	0	0	
B111		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Las Margaritas	Santa Lucía Ojo de Agua	0	0	0	
B112		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB1673I)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Las Margaritas	El Horizonte (Santa Elena)	0	0	0	
B113		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Motozintla	El Anonal	0	0	0	
B114		Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	6 795 397.42	6 795 397.42	0.00	Motozintla	Jerusalén	0	0	0	
B115		Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2084A)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	335 111.00	0.00	Ocosingo	El Carrizal	0	0	0	
B116		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA BANDERA MEXICANA (07DPB2565H)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0	
B117		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0451S)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ocosingo	Zaragoza	0	0	0	
B118		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0447F)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ocosingo	Granizo	0	0	0	
B119		Construcción de 6 aulas didácticas PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB1331M)	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Ocosingo	Agua Azul	0	0	0	
B120		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB1706J)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Mariscal	0	0	0	
B121		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0645F)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	La Virginia	0	0	0	
B122		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA OTILIO MONTAÑO SANCHEZ (07DPB1343R)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Ocosingo	Plan de Ayutla	0	0	0	
B123		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0995K)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Nuevo Monte	0	0	0	
B124		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Libano	0	0	0	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firma y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B125		PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X)						8 016 396.63	8 016 396.63	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B126		Construcción de 11 aulas didácticas	Aula	11.00	11.00	0.00	0.00								
B127		PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2640Y)						3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B128		Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00								
B129		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB0551R)						728 763.33	728 763.33	0.00	Oxchuc	Guadalupe Xoixmal	0	0	0
B130		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								
B131		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M)						8 745 159.96	8 745 159.96	0.00	Oxchuc	Yoshib	0	0	0
B132		Construcción de 12 aulas didácticas	Aula	12.00	12.00	0.00	0.00								
B133		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0455O)						3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Oxchuc	Paxtonicjá	0	0	0
B134	4.8	Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00								
B135		PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y)						2 186 289.99	0.00	0.00	Oxchuc	Porvenir	0	0	0
B136		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B137		PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (07DPB2626E)						5 337 870.76	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B138		Construcción de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00								
B139		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K)						728 763.33	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B140		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								
B141		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C)						728 763.33	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B142		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								
B143		PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y)						2 186 289.99	0.00	0.00	Palenque	Margarita Maza de Juárez	0	0	0
B144		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B145		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1357U)						5 101 343.31	5 101 343.31	0.00	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	0	0	0
B146		Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00								
B147		PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)						2 186 289.99	0.00	0.00	Salto de Agua	Egipto	0	0	0
B148		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Obra	11.00	11.00	0.00	0.00								
B149		PRIMARIA LA REVOLUCION (07DPB0096S)						2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Salto de Agua	Río Jordán	0	0	0
B150		Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00								
B151		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)						7 287 633.30	7 287 633.30	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
B152		Construcción de 10 aulas didácticas	Aula	10.00	10.00	0.00	0.00								
B153		PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)						1 457 526.66	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B154		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00								
B155		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z)						1 457 526.66	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B156		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B157		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)						2 186 289.99	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B158		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00								
B159		PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)						4 372 579.98	0.00	0.00	Simojovel	La Ceiba	0	0	0
B160		Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00								
B161		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2520L)						5 101 343.31	0.00	0.00	Simojovel	El Jardín	0	0	0
B162		Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00								
B163		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB2064N)						6 795 397.42	0.00	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitalá	0	0	0
B164		Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00								
B165		PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)						2 186 289.99	0.00	0.00	Simojovel	Nuevo Israelita	0	0	0
B166		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B167		PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB2323K)						2 915 053.32	0.00	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0
B168		Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00								
B169		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2237O)						728 763.33	0.00	0.00	Tapachula	El Edén	0	0	0
B170		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								
B171		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0347G)						2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Tenejapa	Yetzucum	0	0	0
B172		Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00								
B173		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1108N)						1 457 526.66	0.00	0.00	Tila	Chulum Chico	0	0	0
B174		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00								
B175		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U)						2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Tumbalá	Joshil	0	0	0
B176		Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00								
B177		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X)						3 643 816.65	0.00	0.00	Tumbalá	Mariscal Subikuskil	0	0	0
B178		Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00								
B179		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E)						2 186 289.99	0.00	0.00	Tumbalá	Emiliano Zapata	0	0	0
B180		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B181		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G)						2 186 289.99	0.00	0.00	Yajalón	Emiliano Zapata	0	0	0
B182		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B183		TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I)						728 763.33	728 763.33	0.00	Amatenango de la Frontera	Miguel Hidalgo	0	0	0
B184		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								
B185		TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q)						728 763.33	728 763.33	0.00	Cacahoatán	Mixcum	0	0	0
B186		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								
B187		TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U)						728 763.33	728 763.33	0.00	Escuintla	Ovando Turquía	0	0	0
B188		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								
B189		TELESECUNDARIA 136 21 DE MARZO (07ETV0049G)						728 763.33	0.00	0.00	Jiquipilas	Nueva Independencia	0	0	0
B190		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								
B191		TELESECUNDARIA 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0030I)						2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	La Concordia	Independencia	0	0	0
B192		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B193		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I)						2 330 231.02	2 330 231.02	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
B194		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)							MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.								
EDUCACIÓN															
B161		TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Mapastepec	Generación 2000 Nuevo Milenio	0	0	0
B162		TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	0	0	0
B163		TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
B164		TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	0	0	0
B165		TELESECUNDARIA 149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Espinal de Morelos	0	0	0
B166		TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ostuatán	Catedral de Chiapas	0	0	0
B167		TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0386H) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B168		TELESECUNDARIA 860 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Tila	Misija	0	0	0
B169		TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B170		TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B171		SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	3 880 344.10	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B172		SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DES0050R) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0
B173		SECUNDARIA CUAUHTEMOC (07DES0030D) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B174		SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B175		SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DES3673Q) Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B176		SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	3 880 344.10	0.00	0.00	Tuzantán	Xochiltepec	0	0	0
B027		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, demolición y construcción de plaza cívica, asta bandera, señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 389 654.32	416 896.29	Ixtapangajoya	La Gloria	0	0	0
B028		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO RAMÍREZ CALZADA (07DCC0936Q) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de mampostería de piedra, construcción de plaza cívica, construcción de andadores, señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 537 765.04	461 329.51	Ixtapangajoya	Lázaro Cárdenas	0	0	0
B029		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EJN0536I) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, rampas, andadores, señalización)	Espacio educativo	8.00	8.00	0.08	1.02	0.00	1 964 587.45	589 376.23	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
B030		JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERÓN (07DCC1509D) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica, demolición y sustitución de andadores, escaleras, desmantelamiento y sustitución de enmallado perimetral, barandal, demolición de cisternas, muros de contención, señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	3 308 904.96	992 671.47	Palenque	Nueva Esperanza	0	0	0
B035		JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC (07DCC1306I) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, cuneta, señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 732 932.05	519 879.61	Chilón	Maj Chum	0	0	0
B036		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DCC1660Z) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de rampas, construcción de andadores, señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	942 696.76	282 809.02	Simojovel	Concepción los Cacaos	0	0	0
B037		JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (07DJN0271S) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición (edificio a) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso, andadores, señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.04	1.02	0.00	1 840 132.22	552 039.66	Ángel Albino Corzo	Libertad del Pajal	0	0	0
B038		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DML0017Z)						0.00	3 911 653.78	1 173 496.12	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 9 aulas didácticas, área administrativa, salón de usos múltiples, 1 cocina, servicios sanitarios, adecuación de servicios sanitarios-bodega, a aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso principal, señalización)	Espacio educativo	19.00	19.00	0.23	1.19									
B040		JARDÍN DE NIÑOS ABRAHAM CUESTA GRAJALES (07DJN1012L)						0.00	1 083 493.00	325 047.90	Socoltenango	Jorge de la Vega Domínguez	0	0	0	
		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.04	1.00									
B016		JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO MARÍA ASTIDAS (07EJN0195B)						0.00	933 580.78	280 074.23	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0	
		Rehabilitación de 4 aulas didácticas, salón de usos múltiples y dirección - servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, señalización)	Obra	9.00	9.00	0.27	3.01									
B021		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (07EJN0004V)						0.00	1 265 009.38	379 502.80	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0	
		Rehabilitación de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, señalización)	Obra	6.00	6.00	0.06	1.00									
B014		239082.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DPB1948G)						0.00	4 310 586.13	1 293 175.83	Chamula	Yaltem	0	0	0	
		Construcción de 9 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio educativo	6.00	6.00	0.40	6.67									
B015		PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0502J)						0.00	3 138 689.94	941 606.97	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0	
		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	0.06	1.13									
B016		PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)						0.00	1 963 638.13	589 091.43	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0	
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.03	1.00									
B017		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)						0.00	2 499 226.97	749 768.09	Chilón	Patbaxil	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.04	1.00									
B018		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)						0.00	3 859 437.07	1 157 831.11	Chilón	Tzobojitile Jotoaquil	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica, 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, señalización)	Espacio educativo	10.00	10.00	0.10	1.00									
B019		PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)						0.00	4 470 046.60	1 341 013.98	Las Margaritas	Santa Lucía Ojo de Agua	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.06	1.04									
B020		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0038C)						0.00	3 099 028.45	929 708.53	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barandal, señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	0.05	1.00									
B156		PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0537Y)						0.00	1 738 963.48	521 689.04	Chamula	El Crucero	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, 1 dirección y obra exterior (red eléctrica, señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	0.15	2.10									
B157		PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPB2948N)						0.00	1 527 795.57	458 338.67	San Cristóbal de las Casas	San Luis Chupactic	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, muro de contención, andadores, señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	0.06	1.14									
B158		PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR3833U)						0.00	1 368 823.70	410 647.11	Juárez	Juárez	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso, señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.14	4.78									
B159		PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)						0.00	2 934 691.03	880 407.30	Simojovel	Nuevo Israelita	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	0.06	1.18									
B160		PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)						0.00	2 785 673.57	835 702.07	Simojovel	La Ceiba	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 4 aulas didácticas, 1 dirección, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, señalización)	Espacio educativo	10.00	10.00	0.10	1.00									
B161		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR2162P)						0.00	2 677 266.07	803 179.82	Socoltenango	Jorge de la Vega Domínguez	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	0.05	1.00									
B172		PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB0353R)						0.00	1 808 187.85	542 456.35	Tenejapa	Cruzchén	0	0	0	
		Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, escalones, andadores, señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	0.02	1.00									
B190		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)						0.00	1 115 994.80	334 798.43	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, enmallado, señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	0.02	1.00									
B191		PRIMARIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (07EPR0331F)						0.00	2 422 664.73	726 799.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 14 aulas didácticas, 1 dirección, 1 cocina, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, señalización)	Espacio educativo	20.00	20.00	0.20	1.00									
B192		PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)						0.00	1 070 023.36	321 007.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, demolición, andadores, señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	0.02	1.06									
B193		PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)						0.00	2 917 151.75	875 145.52	Socoltenango	Chihuahua	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.06	1.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B194		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4337B) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, rampas y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	0.30	14.75	0.00	730 713.78	312 462.84	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B003		PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J) Construcción de 2 aulas didácticas	Espacio educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	920 964.03	276 289.19	Acacoyagua	María Esther Zuno de Echeverría	0	0	0
B026		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G). Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, señalización)	Obra	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	854 526.45	256 357.92	Yajalón	Emiliano Zapata	0	0	0
B027		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB0507D). Rehabilitación de 3 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Obra	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 641 316.36	492 394.90	Solosuchiapa	Álvaro Obregón	0	0	0
B028		PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q) Construcción de 2 aulas didácticas	Obra	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	431 359.32	129 407.79	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B029		PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4678Z) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, señalización)	Espacio educativo	8.00	8.00	0.93	11.64	0.00	2 002 745.44	600 823.62	Solosuchiapa	Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa)	0	0	0
B003		TELESECUNDARIA 1172 IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV1195Y) Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula de medios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, cuneta, muro de mampostería de piedra, señalización)	Espacio educativo	7.00	7.00	0.08	1.15	0.00	3 114 786.55	934 435.96	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	0	0	0
B005		TELESECUNDARIA 058 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07ETV0237Z) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampas y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 813 493.38	544 048.00	Cacahoatán	Ahuacatlán	0	0	0
B177		TELESECUNDARIA 786 QUETZALCOATL (07ETV0818F). Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica, rampa, señalización)	Espacio educativo	13.00	13.00	0.13	1.01	0.00	3 765 942.23	1 129 782.66	Tapachula	Cebadilla 1ra. Sección	0	0	0
B050		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andadores, escalones y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 459 895.74	437 968.72	Ocosingo	Santa María de las Flores	0	0	0
B051		JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 005 838.30	301 751.48	Cacahoatán	Salvador Urbina	0	0	0
B004		JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO CARDENAL (07DJN0813W) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal y muro de acometida, señalización)	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	389 278.01	116 783.39	Acacoyagua	Los Amantes	0	0	0
B017		JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIO (07EJN0456X) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	605 946.87	181 784.06	Reforma	Reforma	0	0	0
B051		JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO BALBOA ROBLES (07DJN0831L) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1 546 861.86	464 058.55	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0
B162		PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de piso y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 327 351.21	1 298 205.36	Las Margaritas	San Bartolo (El Puerto)	0	0	0
B163		PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 005 572.21	901 671.65	La Trinitaria	San Francisco	0	0	0
B164		PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 017 222.58	1 205 166.77	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B165		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso, desmantelamiento de portería, muros de contención y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 025 645.91	307 693.77	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
B166		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de carcamo y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 625 813.75	487 744.12	Palenque	Palenque	0	0	0
B167		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de fosa séptica y señalización)	Espacio educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 989 067.61	896 720.28	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0
B168		PRIMARIA GUELATAO (07EPR0438Y) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	682 794.97	204 838.48	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B169		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, rampa y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 043 475.32	313 042.59	Palenque	Palenque	0	0	0
B173		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 769 458.08	1 130 837.41	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B174		PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPR0571F) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 502 937.04	450 881.11	Mezcalapa	Vicente Guerrero (Dique Dos)	0	0	0
B195		PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampas, andadores y señalización)	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 111 741.02	633 522.30	Palenque	Margarita Maza de Juárez	0	0	0
B202		PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme y señalización)	Espacio educativo	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2 701 676.77	810 503.03	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B203		PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 108 315.77	332 494.73	Oxchuc	Porvenir	0	0	0
B210		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V) Construcción de 5 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 043 807.20	1 213 142.16	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
B004		PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H) Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	984 991.91	295 497.57	Suchiate	Benito Juárez (Cosatalpa)	0	0	0
B005		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C) Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1 103 955.02	331 186.50	Chamula	Narvárez	0	0	0
B006		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z) Rehabilitación de 13 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	2 639 208.94	791 762.68	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
B007		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N) Rehabilitación de 12 aulas didácticas, aula de usos múltiples y biblioteca, obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1 577 975.54	473 392.66	Motizintla	Motizintla de Mendoza	0	0	0
B050		PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 107 997.33	632 399.18	Mapastepec	Francisco Sarabia (La Blanca)	0	0	0
B051		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DPR2294G) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1 721 569.27	516 470.78	Acacoyagua	Los Amantes	0	0	0
B006		SECUNDARIA UNIDAD CHIAPANECA (07EES0153M) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 792 620.40	837 786.12	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0
B007		TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 331 353.81	399 406.14	Mapastepec	Generación 2000 Nuevo Milenio	0	0	0
B008		TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 057 859.89	617 357.96	Ocozacoautla de	Ocuilapa de Juárez	0	0	0
B178		TELESECUNDARIA 123 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0359K) Obra exterior(demolición, canal, enmallado, andadores, rampas, piso de concreto, señalización	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	644 987.66	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B004		SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A) Rehabilitación de 10 aulas didácticas, auditorio y taller de carpintería, obra exterior (señalización)	Espacio educativo	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3 670 455.10	1 101 136.53	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
B056		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28 (07DST0028H) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 11 aulas didácticas, área administrativa, pórtico, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de muro y señalización)	Obra	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5 047 445.35	1 514 233.60	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B005	JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE (07DJN0708L)	Obra en proceso de ejecución
B006	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0045G)	
B007	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC1680N)	
B017	JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY (07EJN0095C)	
B008	PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1434J)	
B013	PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (07DPB2481Z)	
B019	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0244K)	
B021	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1173O)	
B023	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)	
B024	PRIMARIA LISANDRO CALDERON HERNANDEZ (07DPR0855L)	
B029	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0233E)	
B030	PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)	
B032	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B)	
B033	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)	
B034	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)	
B037	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0557L)	
B011	PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H)	
B012	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)	
B001	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY VICTOR MARÍA FLORES FERNÁNDEZ, CON CLAVE CCT: 07DPR1104S EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS.	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CON CCT: 07DPB0887C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIJIL MUNICIPIO DE SAN JUÁN CANCUC.	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CCT: 07DPR4122B DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA.	
B004	SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL (07DES0025S)	
B005	TELESECUNDARIA 452 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0292T)	
B006	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 118 (07DST0121N)	
B008	TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO (07ETV0923Q)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B009	TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1004R)	Obra en proceso de ejecución
B011	TELESECUNDARIA 332 (07ETV0350T)	
B013	SECUNDARIA SANTIAGO SERRANO RUIZ (07EES0027P)	
B014	SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)	
B021	JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B)	
B022	JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO (07DJN1976N)	Obra autorizada al cierre del 2do. Trimestre
B023	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0045V)	
B024	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DCC1001Q)	
B026	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO REDI (07DJN0599V)	
B001	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DCC1035G)	
B002	JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI (07EJN0524D)	
B001	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D)	
B002	PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA (07DPB0340N)	
B003	PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 (07DPR1737D)	
B004	PATRIA NUEVA (07DPR0674B)	
B005	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D)	
B006	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z)	
B007	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4166Z)	
B008	PRIMARIA 18 DE MARZO (07DPR0117P)	
B009	PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0653P)	
B010	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR3480I)	
B011	PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPB0277B)	
B012	PRIMARIA REPUBLICA DE BRASIL (07DPR0787E)	
B013	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1762C)	
B170	PRIMARIA ELISEO BANDALA FERNANDEZ (07DPR0772C)	
B001	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPB3296K)	
B002	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB2081D)	
B020	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR4359N)	
B024	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR0508D)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B025	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0454P)	Obra autorizada al cierre del 2do. Trimestre
B001	TELESECUNDARIA 305 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07ETV0372E)	
B002	TELESECUNDARIA 386 (07ETV0448D)	
B004	TELESECUNDARIA NO.149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J)	
B003	TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M)	
B027	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DCC0229N)	
B028	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO RAMÍREZ CALZADA (07DCC0936Q)	
B029	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EJN0536I)	
B030	JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERÓN (07DCC1509D)	
B035	JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC (07DCC1306I)	
B036	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DCC1660Z)	
B037	JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (07DJN0271S)	
B038	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DML0017Z)	
B040	JARDÍN DE NIÑOS ABRAHAM CUESTA GRAJALES (07DJN1012L)	
B016	JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO MARÍA ASTIDAS (07EJN0195B)	
B021	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (07EJN0004V)	
B014	239082.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DPB1948G)	
B015	PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR0502J)	
B016	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)	
B017	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)	
B018	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)	
B019	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)	
B020	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0038C)	
B156	PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0537Y)	
B157	PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPB2948N).	
B158	PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR3833U)	
B159	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)	
B160	PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)	
B161	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR2162P)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B172	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB0353R)	Obra autorizada al cierre del 2do. Trimestre
B190	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)	
B191	PRIMARIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (07EPR0331F)	
B192	PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)	
B193	PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)	
B194	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4337B)	
B003	PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)	
B026	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G).	
B027	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB0507D).	
B028	PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)	
B029	PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4678Z)	
B003	TELESECUNDARIA 1172 IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV1195Y)	
B005	TELESECUNDARIA 058 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07ETV0237Z)	
B177	TELESECUNDARIA 786 QUETZALCOATL (07ETV0818F).	
B050	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U)	
B051	JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B)	
B004	JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO CARDENAL (07DJN0813W)	
B017	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIO (07EJN0456X)	
B051	JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO BALBOA ROBLES (07DJN0831L)	
B162	PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)	
B163	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)	
B164	PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D)	
B165	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N)	
B166	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K)	
B167	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)	
B168	PRIMARIA GUELATAO (07EPR0438Y)	
B169	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C)	
B173	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)	
B174	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPR0571F)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B195	PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y)	Obra autorizada al cierre del 2do. Trimestre
B202	PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)	
B203	PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y)	
B210	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)	
B004	PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H)	
B005	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)	
B006	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z)	
B007	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N)	
B050	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)	
B051	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DPR2294G)	
B006	SECUNDARIA UNIDAD CHIAPANECA (07EES0153M)	
B007	TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07ETV1228Z)	
B008	TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P)	
B178	TELESECUNDARIA 123 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0359K)	
B004	SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A)	
B056	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28 (07DST0028H)	
B001	JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C)	
B003	JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)	
B004	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0043X)	
B005	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07EJN0004V)	
B006	JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)	
B007	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0389P)	
B008	JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0029D)	
B009	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EJN0416W)	
B010	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EJN0440W)	
B011	JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N)	
B012	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (07EJN0139J)	
B013	JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B014	JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07EJN0208P)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B015	JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B)	
B016	JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07DCC1135F)	
B017	JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC (07DCC1306I)	
B018	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U)	
B019	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC1660Z)	
B020	JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA (07DCC0315J)	
B021	PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (07EPR0406F)	
B022	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0041P)	
B023	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z)	
B024	PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)	
B025	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)	
B026	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)	
B027	PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07EPR0503H)	
B028	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0083O)	
B029	PRIMARIA MAURO CARRASCO CASTILLO (07EPR0002N)	
B030	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0611P)	
B031	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)	
B032	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)	
B033	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X)	
B034	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N)	
B035	PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA (07EPR0378Z)	
B036	PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (07EPR0256P)	
B037	PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (07EPR0128U)	
B038	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D)	
B039	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K)	
B040	PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P)	
B041	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I)	
B042	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B043	PRIMARIA ADOLFO RAMOS AGUILAR (07EPR0150W)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B044	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z)	
B045	PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)	
B046	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	
B047	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0151V)	
B048	PRIMARIA TEOFILO ACEBO (07EPR0161B)	
B049	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E)	
B050	PRIMARIA JESUS MARCELIN SOLIS (07EPR0104K)	
B051	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F)	
B052	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ (07EPR0232F)	
B053	PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A)	
B054	PRIMARIA ROSARIO ARAGON COSS (07EPR0209E)	
B055	PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F)	
B056	PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)	
B057	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3296L)	
B058	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N)	
B059	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B)	
B060	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)	
B061	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H)	
B062	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N)	
B063	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR4739W)	
B064	PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D)	
B065	PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)	
B066	PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)	
B067	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)	
B068	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR4719I)	
B069	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V)	
B070	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B)	
B071	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B072	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B073	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0027X)	
B074	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D)	
B075	PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)	
B076	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR0749B)	
B077	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z)	
B078	PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B)	
B079	PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)	
B080	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)	
B081	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4543K)	
B082	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)	
B083	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L)	
B084	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4442M)	
B085	PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)	
B086	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)	
B087	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V)	
B088	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)	
B089	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)	
B090	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)	
B091	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)	
B092	PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)	
B093	PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N)	
B094	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)	
B095	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)	
B096	PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)	
B097	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB1948G)	
B098	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)	
B099	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1287P)	
B100	PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B101	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B102	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)	
B103	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)	
B104	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2980W)	
B105	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0521X)	
B106	PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07DPB1504N)	
B107	PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P)	
B108	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)	
B109	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z)	
B110	PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)	
B111	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)	
B112	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB1673I)	
B113	PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L)	
B114	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G)	
B115	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2084A)	
B116	PRIMARIA BANDERA MEXICANA (07DPB2565H)	
B117	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0451S)	
B118	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0447F)	
B119	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB1331M)	
B120	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB1706J)	
B121	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0645F)	
B122	PRIMARIA OTILIO MONTAÑO SANCHEZ (07DPB1343R)	
B123	PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0995K)	
B124	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O)	
B125	PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X)	
B126	PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2640Y)	
B127	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB0551R)	
B128	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M)	
B129	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0455O)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B130	PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B131	PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (07DPB2626E)	
B132	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K)	
B133	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C)	
B134	PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y)	
B135	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1357U)	
B136	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)	
B137	PRIMARIA LA REVOLUCION (07DPB0096S)	
B139	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)	
B140	PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)	
B141	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z)	
B142	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)	
B143	PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)	
B144	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2520L)	
B145	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB2064N)	
B146	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)	
B147	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB2323K)	
B148	PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2237O)	
B149	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0347G)	
B150	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1108N)	
B151	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U)	
B152	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X)	
B153	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E)	
B154	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G)	
B155	TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I)	
B156	TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q)	
B157	TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U)	
B158	TELESECUNDARIA 136 21 DE MARZO (07ETV0049G)	
B159	TELESECUNDARIA 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0030I)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B160	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B161	TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07ETV1228Z)	
B162	TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X)	
B163	TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B)	
B164	TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P)	
B165	TELESECUNDARIA 149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J)	
B166	TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N)	
B167	TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0386H)	
B168	TELESECUNDARIA 860 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV0882G)	
B169	TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y)	
B170	TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M)	
B171	SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)	
B172	SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DES0050R)	
B173	SECUNDARIA CUAUHEMOC (07DES0030D)	
B174	SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DES0020X)	
B175	SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DES3673Q)	
B176	SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR							46 123 094.00	58 372 047.76	20 412 911.13							
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B005	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	4.00	4.00	0.00	0.00	22 203 683.00	22 203 683.00	9158100.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B006		Construcción de espacios físicos educativos ESCUELA PREPARATORIA CIAUHTEMOC (07EBH0100E)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	5 546 283.41	4 619 994.74	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	158	178	336	
B007		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de concreto, muro de contención de mampostería) ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EBH0104A)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 515 088.71	2 515 088.70	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	94	102	196	
B008		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, asta bandera, andadores, rampa, señalización) ESCUELA PREPARATORIA VILLAFLORES (07EBH0068M)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.00	100.00	0.00	1 926 639.72	1 926 639.71	Villaflores	Villaflores	426	409	835	
B009		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, enmallado perimetral, andadores, señalización) PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ (07DPT0010L)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	941 523.15	941 523.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	346	253	599	
B012		Terminación de obra exterior (techo de plaza cívica, señalización) COBACH 235 GASPAR DIAZ REYES (07ECB0114M)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 319 418.77	1 251 564.83	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	333	264	597	
B003		Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, rampa y señalización) CECYT 01 SAN FERNANDO(07ETC0001Z)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	480 686.89	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0	
B002		construcción de espacios educativos COBACH 01 TUXTLA TERAN(07ECB0011Q)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B001		construcción de espacios educativos EMSAD 83 MANUEL AVILA CAMACHO(07EMS0007K)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0	
B004		construcción de espacios educativos EMSAD 141 RINCÓN CHAMULA(07EMS0065A)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	Rincón Chamula San	Rincón Chamula	0	0	0	
B026		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, sustitución de de muros de contención de mampostería, andadores, rampas, escalones, cortes y rellenos, asta bandera, instalación de malla ciclón, barandal y señalización) COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5 499 165.86	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B026	COBACH 236 TUXTLA PONIENTE (07ECB0115L)	Obra autorizada al cierre del 2do. Trimestre Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B003	CECYT 01 SAN FERNANDO(07ETC0001Z)	
B002	COBACH 01 TUXTLA TERAN(07ECB0011Q)	
B001	EMSAD 83 MANUEL AVILA CAMACHO(07EMS0007K)	
B004	EMSAD 141 RINCÓN CHAMULA(07EMS0065A)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR								367 504 834.00	370 832 421.53	60 988 047.84						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B006	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión					176 917 029.00	176 917 029.00	57,618,812.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN DE espacios físicos educativos			4.00	4.00	0.00	0.00								
		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Obra					0.00	3 327 587.53	2,619,109.24	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	237	761	998	
		Terminación de obra exterior (red eléctrica, muro de contención, acceso con caseta de vigilancia, vialidad interna, canales pluviales, andadores, rampa, señalizacion)			1.00	1.00	1.00	100.00								
B001		INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS(07USU0035G)	Espacio Educativo					40 000 000.00	40 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B002		CONSTRUCCION de edificio			1.00	1.00	0.00	0.00								
		FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS SUBSEDE PALENQUE(07ESU0040A)	Espacio Educativo					20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
		CONSTRUCCION de edificio			1.00	1.00	0.00	0.00								
B003		FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPUS VI(07USU0012W)	Espacio Educativo					32 187 428.00	29 687 006.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
		CONSTRUCCION de edificio			1.00	1.00	0.00	0.00								
B004		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA(07DIT0028A)	Espacio Educativo					65 000 000.00	65 000 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
		CONSTRUCCION de edificio			1.00	1.00	0.00	0.00								
B005		FACULTAD DE INGENIERÍA SUBSEDE VILLA CORZO(07ESU0026H)	Espacio Educativo					33 400 377.00	33 400 377.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0	
		CONSTRUCCION de edificio			1.00	1.00	0.00	0.00								
B006		REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSEDE TONALÁ DE LA UNICACH (1ERA ETAPA) (07ESU0014C).	Espacio Educativo					.00	2 500 422.00	750,126.60						
		Rehabilitación de edificios y obra exterior (señalización)			3 973.06	3 973.06	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B007	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Obra en proceso de ejecución
B006	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSEDE TONALÁ DE LA UNICACH (1ERA ETAPA) (07ESU0014C).	Obra autorizada al cierre del 2do. Trimestre
B001	INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS(07USU0035G)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS SUBSEDE PALENQUE(07ESU0040A)	
B003	FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPUS VI(07USU0012W)	
B004	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA(07DIT0028A)	
B005	FACULTAD DE INGENIERÍA SUBSEDE VILLA CORZO(07ESU0026H)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								41 091 638.28	57 626 427.35	27 509 451.71					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Contrato de obra Pública	Contrato	320.00	320.00	123.00	38.44	4 822 524.98	5 009 434.48	2 063 871.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Expediente	441.00	441.00	169.00	38.32	6 342 566.15	6 623 052.63	2 722 321.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	18	30
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	1 376.00	42.44	6 037 935.04	6 376 844.97	2 615 064.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS El cumplimiento de los objetivos planteados	Actividad	1.00	1.00	0.50	50.00	3 037 791.59	3 147 613.79	1 298 521.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
A001	4.8	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES. Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa	Anteproyecto	400.00	400.00	165.00	41.25	3 953 597.14	4 107 140.28	1 695 785.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
A001		ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	2.00	50.00	14 018 302.94	17 566 650.87	7 768 300.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE. Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	300.00	300.00	175.00	58.33	1 219 570.83	1 262 793.78	520 639.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA. Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	74.00	44.05	1 644 349.61	1 703 714.15	702 701.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
G001	5.5	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRÉS Porcentaje de personal en materia de género	Actividad	151.00	151.00	151.00	100.00	15 000.00	15 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	30	50
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	4.8	ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Constituye una previsión	Supervisión	2 025.00	2 025.00	1 392.19	68.75	0.00	11 814 182.40	8 122 246.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0