

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA								1 097 238 567.00	1 221 636 103.95	507 266 562.73						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADELINA MENDOZA RESENDEZ" CTT 07EJN0665C	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07EJN0328B	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Pijijiapan	El Palmarcito	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ANA EBOLI PANIAGUA" CTT 07EJN0539F	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07EJN0353A	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Escuintla	Rincón Veracruz	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ANGEL MARIO CORZO GUTIERREZ" CTT 07EJN0311B	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Ixtapa	Cacaté	0	0	0	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07EJN0529Z	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	0.00	0.00	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "BERTHA VON GLUMER Y LEYVA" CTT 07EJN0533L	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Zinacantán	La Granadilla	0	0	0	
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDUARDO JAVIER ALBORES" CTT 07EJN0540V	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Río Arriba Salvación	0	0	0	
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EJN0287S	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Tuxtla Chico	2da. Sección de Izapa	0	0	0	
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0521G	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Tuzantán	El Retiro	0	0	0	
B011	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07EJN0141Y	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	0.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0	
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07EJN0322H	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Chicomuselo	La Zacualpa	0	0	0	
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CTT 07EJN0137L	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	4 638 642.59	0.00	0.00	Larráinzar	Larráinzar	0	0	0	
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07EJN0028E	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0	
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07EJN0691A	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0	
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0135N	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Tenejapa	Tenejapa	0	0	0	
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07EJN0219V	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07EJN0531N	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Villa Corzo	Emiliano Zapata	0	0	0	
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EJN0397Y	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Las Margaritas	Veracruz	0	0	0	
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EJN0522F	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	0	0	0	
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07EJN0266F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Coapilla	José María Morelos y Pavón	0	0	0	
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "LUIS GONZALEZ OBREGON" CTT 07EJN0434L	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	5 652 716.76	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MANUEL LARRAINZAR PIÑEIRO" CTT 07EJN0341W Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Aldama	San Pedro Cotzilnam	0	0	0	
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MANUEL MARIA PONCE" CTT 07EJN0207Q Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Hidalgo	0	0	0	
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MANUEL VELASCO SUAREZ" CTT 07EJN0618S Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Ixtapa	Victórico R. Grajales (Iglesia Vieja)	0	0	0	
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07EJN0317W Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Escuintla	Jalapa	0	0	0	
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07EJN0383V Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Ixtapa	Mazaniho	0	0	0	
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07EJN0536I Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0	
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL RUBEN RINCON COUTIÑO" CTT 07EJN0312A Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 624 568.42	0.00	0.00	Ixtapa	El Nopal	0	0	0	
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0144V Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	0.00	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0	
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0289Q Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	0	0	0	
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA" CTT 07EJN0108Q Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Pijijiapan	Progreso	0	0	0	
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07EJN0497X Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	0.00	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0	
B035	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "RUFINO TAMAYO" CTT 07EJN0104U Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	1 925 548.04	0.00	Pijijiapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	0	0	0	
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0264H Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Altamirano	Jalisco	0	0	0	
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0389P Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Larráinzar	Talonnuitz	0	0	0	
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0517U Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Tuxtla Chico	1ra. Sección de Medio Monte	0	0	0	
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0537H Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Suchiate	Ejido Suchiate (Fracción la Pita)	0	0	0	
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07EJN0245T Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	El Bosque	San Cayetano	0	0	0	
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "16 DE SEPTIEMBRE" CTT 07DJN0530P Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "18 DE MARZO" CTT 07DJN1388Y Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	
B043		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "ALBERTO PINEDA OGARRIO" CTT 07DJN2166V Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Chenalhó	Belisario Domínguez	0	0	0	
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DJN0542U Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	0	0	0	
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "ALVARO OBREGON" CTT 07DJN0097B Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0	
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DJN1940Z Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Paraíso	0	0	0	
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "CARLOS OLMOS" CTT 07DJN2167U						3 953 696.38	0.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B048		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "EL PIPILA" CTT 07DJN1971S	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Zinacantán	Elambo Alto	0	0	0	
B049		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DJN2206F	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Zinacantán	Yalentay (San Joaquín)	0	0	0	
B050		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DJN2044K	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Chamula	Callejón	0	0	0	
B051		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO SEJAS Y LOBERA" CTT 07DJN1291M	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Zinacantán	Chiquinivalvo	0	0	0	
B052		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DJN1789T	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	0	0	0	
B053		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "INDEPENDENCIA DE MEXICO" CTT 07DJN1009Y	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Simojovel	Los Pocitos	0	0	0	
B054		Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "JESUS TERAN" CTT 07DJN0624D	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Chilón	Joybé	0	0	0	
B055		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL" CTT 07DJN2088H	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Chenalhó	Sac Lum	0	0	0	
B056		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MANUEL BARTOLOME TRENS LANZ" CTT 07DJN1505X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Simojovel	Porvenir Chanalucum	0	0	0	
B057		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MANUEL QUIÑONES HERRERA" CTT 07DJN1098H	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	1 003 477.44	0.00	0.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	0	0	0	
B058		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DJN0651A	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0	
B059		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07DJN1666J	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	Rivera Galeana	0	0	0	
B060	4.8	Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "SALVADOR ALBORES CASTELLANOS" CTT 07DJN0527B	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Huixtán	Oquem	0	0	0	
B061		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07DJN1090P	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chamula	Jolnajoitit	0	0	0	
B062		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "TERESA DE CALCUTA" CTT 07DJN2164X	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chamula	Los Ranchos	0	0	0	
B063		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "30 DE ABRIL" CTT 07DCC0873V	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0	
B064		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DCC0879P	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	4 967 770.55	0.00	0.00	Larráinzar	Bayalemo Dos	0	0	0	
B065		Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ANAHUAC" CTT 07DCC0092R	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Chenalhó	Tzabalhó	0	0	0	
B066		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ANTONIO CASO" CTT 07DCC1383N	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacia	0	0	0	
B067		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "BARTOLOME VILLATORO" CTT 07DCC0268P	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorrros)	0	0	0	
B068		Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS" CTT 07DCC0660T	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Chilón	Jol Sacún	0	0	0	
B069		Construcción de 2 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DCC0425P	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chilón	Pinabetal	0	0	0	
B070		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "BRUNO TRAVEN" CTT 07DCC0201H	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 624 568.42	0.00	0.00	Oxchuc	Tzontelja	0	0	0	
B071		Construcción de 3 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "CARMEN AMAYA" CTT 07DCC0797F	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Chilón	Jol Hic'Batil	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B072	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC1575C Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chilón	Uxyoquet	0	0	0	
B073		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC14810 Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0	
B074		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DCC1275F Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Salto de Agua	San Pedro Sabana	0	0	0	
B075		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DCC0186F Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0	
B076		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DCC0788Y Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Aldama	Xuxchén	0	0	0	
B077		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ENRIQUE ECHEVERRIA" CTT 07DCC0794I Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chilón	Hic'Batil	0	0	0	
B078		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DCC0489Z Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	4 967 770.55	0.00	0.00	Palenque	El Progreso	0	0	0	
B079		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0795H Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Chilón	Centro Tz6 Oljá	0	0	0	
B080		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0694J Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Chilón	San Martín Cruzón	0	0	0	
B081		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DCC0276Y Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Salto de Agua	Actiepa Yochib	0	0	0	
B082		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DCC0493M Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Palenque	Doctor Samuel León Brindis	0	0	0	
B083		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1235E Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Huitupán	Dieciocho de Abril	0	0	0	
B084		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "IZCOATL" CTT 07DCC1029W Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0	
B085		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC0759C Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Cintalapa de Figueroa	José Castillo Tielmans	0	0	0	
B086		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "JUAN AMOS COMENIO" CTT 07DCC0753I Construcción de 5 aulas	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	6 995 918.89	0.00	0.00	Chamula	Kotolté	0	0	0	
B087		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DCC0335X Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	0.00	0.00	Mitontic	Chimhucum	0	0	0	
B088		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DCC1246K Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Las Margaritas	La Fortuna	0	0	0	
B089		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "LEYES DE REFORMA" CTT 07DCC0194O Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Ocosingo	La Reforma	0	0	0	
B090		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "MANUEL VELASCO SUAREZ" CTT 07DCC1985F Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Río Arcotete	0	0	0	
B091		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "MARIA ROSAURA ZAPATA CANO" CTT 07DCC0957C Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Simojovel	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B092		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DCC1890S Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chilón	Jol Tanchivil	0	0	0	
B093		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "MOCTEZUMA I" CTT 07DCC1012W Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Chilón	Belén	0	0	0	
B094		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DCC2064I Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	4 967 770.55	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B095		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "QUETZALCOATL" CTT 07DCC0902Z Construcción de 3 aulas	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 624 568.42	0.00	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0	
B096		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07DCC0728J						1 596 420.08	0.00	0.00	Chilón	Campo Bolontiná	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B097		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DCC1213T	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chilón	Yulubmax	0	0	0	
B098		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO PEQUEÑOS GENIOS (07ODI0055M)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 520 599.44	778 183.12	Juárez	Juárez	5	6	11	
B099		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZÁBAL (07DJN1750H)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 162 667.59	1 331 400.96	Berriozábal	Berriozábal	44	40	84	
B100		Construccion de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalizacion) JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ARTURO CARRILLO GASTALDI (07DJN1005B)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 553 206.61	1 337 645.77	Capitán Luis Ángel Vidal	Capitán Luis Ángel Vidal	0	0	0	
B101		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, muro de contencion de mamposteria y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	1.81	60.35									
B101		JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (07DJN2059M)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 119 915.10	643 703.37	Chamula	Pilalchén	15	10	25	
B102		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNÁNDEZ (07DJN1649T)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	855 282.36	496 410.81	Jitotol	Unión Zaragoza	14	13	27	
B102		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, demolicion de piso de concreto y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B103		JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (07DCC1644I)	Porcentaje	0.00	0.00	1.80	90.10	1 535 306.16	973 457.44	La Independencia	Playa Azul	20	14	34		
B103		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, cuneta pluvial, andadores, barandal y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	1.80	90.10	0.00	1 535 306.16	973 457.44	La Independencia	Playa Azul	20	14	34	
B104		JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DJN0091H)	Porcentaje	2.00	2.00	1.80	90.10	0.00	1 609 896.21	1 062 168.06	Mastepec	Sesecapa	20	20	40	
B104		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
B105		JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR MUZQUIZ (07DJN0855V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 108 124.18	1 432 067.39	Mazatán	San José el Hueyate (Barra de San José)	8	14	22	
B105		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, barandal y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 108 124.18	1 432 067.39	Mazatán	San José el Hueyate (Barra de San José)	8	14	22	
B106		JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADELL (07EJN0087U)	Porcentaje	2.00	2.00	1.36	67.83	0.00	1 450 555.96	941 710.23	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0	
B106		Construccion de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	1.36	67.83	0.00	1 450 555.96	941 710.23	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0	
B107	4.8	JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PEREZ PAJARITO (07DCC0328N)	Porcentaje	6.00	6.00	5.75	95.76	0.00	4 620 961.18	2 414 915.04	Chamula	Chamula	39	30	69	
B107		Construccion de 5 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contencion de mamposteria, andadores, asta bandera,acceso principal, barandal, malla ciclon y señalizacion)	Porcentaje	6.00	6.00	5.75	95.76	0.00	4 620 961.18	2 414 915.04	Chamula	Chamula	39	30	69	
B108		JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIO (07DCC1605G)	Porcentaje	3.00	3.00	2.25	75.09	0.00	1 866 356.83	559 907.05	Tila	La Revolución	0	0	0	
B108		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	2.25	75.09	0.00	1 866 356.83	559 907.05	Tila	La Revolución	0	0	0	
B001		JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DCC0751K)	Porcentaje	0.00	0.00	543 605.51	296 573.34	El Bosque	San Pedro Nichtalucum	27	34	61				
B001		Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	543 605.51	296 573.34	El Bosque	San Pedro Nichtalucum	27	34	61	
B002		JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLON (07DCC1257Q)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	879 348.24	420 394.91	Ocosingo	San Salvador	22	22	44	
B002		Rehabilitacion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	879 348.24	420 394.91	Ocosingo	San Salvador	22	22	44	
B003		JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DCC0053P)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 175 382.68	759 101.18	El Bosque	Los Ángeles	28	37	65	
B003		Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, barandal, asta bandera y señalizacion)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 175 382.68	759 101.18	El Bosque	Los Ángeles	28	37	65	
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "18 DE MARZO" CTT 07EPR0325V	Porcentaje	2 939 622.21	0.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Simojovel	Los Pocitos	0	0	0	
B002		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "5 DE MAYO" CTT 07EPR0142N	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Las Margaritas	La Constitución	0	0	0	
B002		Construcción de 4 aulas y 2 modulos de servicio sanitario	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Las Margaritas	La Constitución	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07EPR0182O	Porcentaje	1 925 548.04	0.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0	
B003		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Tila	Tila	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07EPR0224X	Porcentaje	2 939 622.21	0.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0	
B004		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07EPR0226V	Porcentaje	2 939 622.21	0.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Bochil	San Vicente	0	0	0	
B005		Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Bochil	San Vicente	0	0	0	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07EPR0366V	Porcentaje	2 939 622.21	0.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Catazajá	Doble A	0	0	0	
B006		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario Informe de acciones en el sistema de recursos federales transferidos (srtf) y cuenta pública	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Catazajá	Doble A	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0185L	Porcentaje	2 939 622.21	0.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Tila	Nueva Esperanza	0	0	0	
B007		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Tila	Nueva Esperanza	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / CLAVE DEL PROYECTO	META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B008		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0183N	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Tila	Petalcingo	0	0	0	
B009		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ESTHER ESCOBAR" CTT 07EPR0135D	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0	
B010		Construcción de 3 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "GABRIELA MISTRAL" CTT 07EPR0304I	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Tila	Nuevo Limar	0	0	0	
B011		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EPR0132G	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0	
B012		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "INDEPENDENCIA DE MEXICO" CTT 07EPR0343K	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	La Grandeza	Vicente Guerrero	0	0	0	
B013		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JAIME SABINES GUTIERREZ" CTT 07EPR0598L	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Tila	El Crucero	0	0	0	
B014		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA SANTIAGO" CTT 07EPR0089I	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0	
B015		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0180Q	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 939 622.20	0.00	0.00	Tecpatán	Luis Espinosa	0	0	0	
B016		Construcción de 2 aulas y 2 modulos de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MANUEL ACUÑA NARRO" CTT 07EPR0481M	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Ocosingo	El Ixcán	0	0	0	
B017		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07EPR0305H	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Tila	Lumijá	0	0	0	
B018		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "TIERRA Y LIBERTAD" CTT 07EPR0190X	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	La Trinitaria	Chihuahua	0	0	0	
B019		Construcción de 3 aulas y 2 modulos de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DPR2930P	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Montecristo de Guerrero	Laguna del Cofre	0	0	0	
B020	4.8	Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "1 DE SEPTIEMBRE" CTT 07DPB1652W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Napite	0	0	0	
B021		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "21 DE MARZO" CTT 07DPB2140C	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chalchihuitán	Jolintontic	0	0	0	
B022		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPB0743G	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Chilón	San Gabriel	0	0	0	
B023		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPB1947H	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chamula	Cruz Quemada	0	0	0	
B024		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPB2417Z	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0	
B025		Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "CESAR AUGUSTO SANDINO" CTT 07DPB0012U	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 624 568.42	0.00	0.00	Sitalá	Insurgente Picoté	0	0	0	
B026		Construcción de 3 aulas CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB2881W	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Ocosingo	San Pedro Jomalchén	0	0	0	
B027		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1952T	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Larráinzar	Bayalerno Dos	0	0	0	
B028		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB2598Z	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Oxchuc	El Niz	0	0	0	
B029		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB2598Z	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	0.00	0.00	Acala	Belén	0	0	0	
B030		Construcción de 1 aula CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CTT 07DPB2088X	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB06120 Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Jitotol	El Amate	0	0	0	
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB2506S Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Tumbalá	Hidalgo Joshil	0	0	0	
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0456N Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	0.00	0.00	Chanal	Onilja	0	0	0	
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB2698Y Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	3 665 822.26	0.00	Chenalhó	Campo los Toros	0	0	0	
B035		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "IGNACIO RAMIREZ CALZADA" CTT 07DPB0366V Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	0.00	0.00	Ocosingo	La Frontera Uno	0	0	0	
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "JULIO DE LA FUENTE" CTT 07DPB1168B Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	1 925 548.04	0.00	Simojovel	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "LUIS GONZAGA URBINA" CTT 07DPB1993T Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Ocosingo	Sacrificio la Esperanza	0	0	0	
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "MANUEL AVILA CAMACHO" CTT 07DPB1615S Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	2 939 622.21	0.00	San Juan Cancuc	Iwilitic	0	0	0	
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "MELCHOR OCAMPO" CTT 07DPB1190D Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	Chilón	Mequeja	0	0	0	
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "MOCTEZUMA ILHUICAMINA" CTT 07DPB2370V Construcción de 1 aula y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	2 939 622.21	2 939 622.21	0.00	Chilón	Damasco Majasil	0	0	0	
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "NARCISO MENDOZA" CTT 07DPB2421L Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Chanal	Siberia	0	0	0	
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "NARCISO MENDOZA" CTT 07DPB2432R Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	1 925 548.04	0.00	Chilón	Campo Bolontiná	0	0	0	
B043	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB1216V Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Chamula	Kotolté	0	0	0	
B044		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPB0515M Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	1 925 548.04	0.00	Ocosingo	Busiljá	0	0	0	
B045		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07DPB2131V Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Chamula	Yolonchén	0	0	0	
B046		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1238G Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	3 953 696.38	0.00	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0	
B047		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "VICENTE LOMBARDO" CTT 07DPB0689C Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	1 596 420.08	0.00	Huitiupán	Enrique Rodríguez Cano	0	0	0	
B048		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "VICENTE SUAREZ FERRER" CTT 07DPB0657K Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	0.00	0.00	El Bosque	El Carrizal	0	0	0	
B049		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICA. FAM FIDEICOMISO DE Construcción y equipamiento de la infraestructura física educativa del nivel básica	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	527 160 409.00	527 160 409.00	267 021 480.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B050		PRIMARIA PLAN DE AYALA (07EPR0313Q) Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y escalones, sustitucion de piso de concreto y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 008 605.28	1 333 534.09	Bochil	Bochil	88	102	190	
B051		PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPR3800C) Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, demolicion de piso de concreto y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	942 290.28	457 601.37	Capitán Luis Ángel Vidal	Capitán Luis Ángel Vidal	25	19	44	
B052		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR0977W) Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, cuneta pluvial, andadores, barandal y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	2.70	90.00	0.00	1 771 471.18	823 504.67	Capitán Luis Ángel Vidal	Nueva Reforma las Pilas	8	10	18	
B053		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNÁNDEZ (07DPB1068C) Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andador y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	987 717.88	521 876.36	Chanal	Chanal	11	7	18	
B054		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1332L) Construccion de direccion y obra exterior (red electrica exterior, cuneta pluvial, red de voz y datos exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	1.00	50.00	0.00	1 505 413.64	451 624.09	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0	
B055		PRIMARIA CUAUHTÉMOC (07DPB1823Z)						0.00	1 720 782.44	1 051 053.61	Oxchuc	Piedra Escrita	26	23	49	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B056	4.8	Construccion de 1 aula didactica, rehabilitacion de 1 aula didactica y direccion, obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR44980)	Porcentaje	4.00	4.00	3.96	99.00	0.00	1 241 453.81	608 857.04	Reforma	Reforma	77	82	159
B057		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07EPR0632B)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 298 737.30	1 252 280.42	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B058		Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y escalones, plaza civica, porton y señalizacion) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0211T)	Porcentaje	4.00	4.00	3.00	75.00	0.00	3 007 850.20	1 831 835.31	Tuxtla Chico	2da. Sección de Izapa	50	50	100
B059		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalizacion) PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0666T)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 858 790.59	1 118 251.97	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	74	78	152
B060		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA DANIEL DELGADILLO (07DPR0663W)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 785 179.62	1 088 548.25	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	88	92	180
B061		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EPR0678X)	Porcentaje	3.00	3.00	1.14	38.10	0.00	1 955 128.16	586 538.45	Unión Juárez	San Jerónimo	0	0	0
B062		Construccion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07DPR4871D)	Porcentaje	5.00	5.00	4.94	98.73	0.00	3 220 731.58	1 901 636.24	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	142	150	292
B063		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DPB2703T)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 063 575.52	1 097 633.87	Chilón	San Jerónimo Tulijá	38	45	83
B064		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB1393Z)	Porcentaje	5.00	5.00	2.54	50.75	0.00	3 679 732.96	2 259 728.18	Chilón	Yulubmax	0	0	0
B065		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI (07DPR4111W)	Porcentaje	3.00	3.00	2.93	97.71	0.00	2 512 153.45	1 606 289.41	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	66	66	132
B066		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, escalones y señalizacion) PRIMARIA TIBURCIO FERNÁNDEZ RUIZ (07EPR0241N)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 809 969.24	894 615.53	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	97	100	197
B067		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (07DPB1866X)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 217 844.44	704 832.60	Huixtán	Tzelepat	15	18	33
B068		Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07EPR0529P)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 573 192.81	1 276 942.11	Huixtla	Huixtla	73	83	156
B069		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B)	Porcentaje	3.00	3.00	2.85	95.00	0.00	1 736 347.83	915 776.16	Huixtla	Huixtla	30	30	60
B070		Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barandal y señalizacion) PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPB2454C)	Porcentaje	4.00	4.00	3.91	97.76	0.00	3 102 570.24	1 385 673.06	Mitontic	Mitontic	35	45	80
B071		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0467T)	Porcentaje	3.00	3.00	1.50	50.12	0.00	2 124 499.93	933 572.83	Ocosingo	El Limonar	0	0	0
B072		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA (07DPB0366V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 994 885.32	1 039 669.17	Ocosingo	La Frontera Uno	110	116	226
B073		Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4617L)	Porcentaje	6.00	6.00	4.58	76.36	0.00	6 610 589.14	4 403 361.83	Ocosingo	Amador Hernández Pajalón Bajo	0	0	0
B074		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB1247O)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 065 962.09	620 678.66	Chamula		139	107	246
B075		Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, barandal, cuneta y señalizacion) PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR1106Q)	Porcentaje	4.00	4.00	0.92	23.00	0.00	2 860 880.76	858 264.23	Chilón	Santiago Poicol	0	0	0
B001		Rehabilitacion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y portico, obra exterior (red electrica exterior y señalizacion) PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE (07DPB2506S)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 765 557.34	1 131 721.85	Tumbalá	Hidalgo Joshil	176	205	381
B002		Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion) PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (07DPR4223Z)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 080 529.34	324 158.80	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	258	243	501
B003		Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y direccion, obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, andadores, asta bandera y señalizacion) PRIMARIA LEONARDO BRAVO (07DPB2433Q)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 959 170.88	1 121 538.30	Chilón	Centro Chich	96	90	186



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B004		PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPR3072D) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 443 519.97	983 865.30	Copalnátá	Campeche	53	48	101	
B005		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 816 431.65	1 324 173.33	Chicomuselo	Monte Sinai	47	47	94	
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA " SECUNDARIA Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	2 610 494.25	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Takiukum	0	0	0	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA Construcción de 4 aulas y 2 módulos de servicio sanitario	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	7 325 046.85	7 325 046.85	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	1 596 420.10	0.00	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0	
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	2 610 494.25	0.00	Tzimol	Tzimol	0	0	0	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA Construcción de 2 aulas y 2 módulos de servicio sanitario	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	5 296 900.51	0.00	0.00	Chamula	Romerillo	0	0	0	
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA Construcción de 3 aulas y 2 módulos de servicio sanitario	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 310 972.68	6 310 972.68	0.00	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	1 596 420.10	0.00	Chamula	Icalumtic	0	0	0	
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA Construcción de 2 aulas y 2 módulos de servicios sanitarios	Porcentaje	6.00	6.00	0.00	0.00	5 296 898.51	5 296 898.51	0.00	Tenejapa	Chacoma	0	0	0	
B009		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 14" CTT 07DST0014E	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	7 325 046.85	7 325 046.85	0.00	Tonalá	Paredón	0	0	0	
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 91" CTT 07DST0095F	Porcentaje	14.00	14.00	0.00	0.00	13 409 491.87	13 409 491.87	0.00	Pantelhó	Pantelhó	0	0	0	
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 159" CTT 07DST0063N	Porcentaje	10.00	10.00	0.00	0.00	9 353 195.19	9 353 195.19	0.00	San Juan Cancuc	Oniltic	0	0	0	
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 108" CTT 07DST0111G	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	4 638 642.59	0.00	0.00	Ocosingo	Frontera Corozal	0	0	0	
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 115" CTT 07DST0118Z	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	1 596 420.08	0.00	Las Margaritas	Saltillo	0	0	0	
B014	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 141" CTT 07DST0144Y	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Chenalhó	Belisario Domínguez	0	0	0	
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA Construcción de 2 módulos de servicios sanitarios	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 268 750.17	3 268 750.17	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 155" CTT 07DST0158A	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 310 972.68	6 310 972.68	0.00	Oxchuc	Tzunún	0	0	0	
B017		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 157" CTT 07DST0160P	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 268 750.17	0.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	0	0	0	
B018		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 23" CTT 07DST0023M	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 268 750.17	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0	
B019		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	2 610 494.25	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0	
B020		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA Construcción de 3 aulas y 2 módulos de servicio sanitario	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 310 972.68	6 310 972.68	0.00	Ángel Albino	Jaltenango de la Paz (Ángel Abasolo	0	0	0	
B021		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	2 610 494.25	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
B022		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA Construcción de 4 aulas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	4 638 642.59	4 638 642.59	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0	
B023		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 160" CTT 07DST0161O	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	3 624 568.42	0.00	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0	
B024		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 133" CTT 07DST0136P	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	2 610 494.25	0.00	Chamula	Tentic	0	0	0	
B025		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	0.00	0.00	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	0	0	0	
B026		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Construcción de 3 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	0.00	4 967 770.55	4 967 770.55	0.00	Chicomuselo	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 1076 JAIME SABINES GUTIERREZ" CTT "07ETV1097X"	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	1 925 548.04	1 925 548.04	0.00	Copainalá	Miguel Hidalgo (Zacalapa)	0	0	0	
		Construcción de 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 1245 MIGUEL DOMINGUEZ" CTT 07ETV1268Z Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	3 953 696.38	0.00	Ocosingo	San Caralampio	0	0	0	
B029		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 1291 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07ETV1313W Construcción de 2 aulas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 610 494.25	2 610 494.25	0.00	Simojovel	Nuevo Israelita	0	0	0	
B030		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1291 Miguel Hidalgo y Costilla" CTT 07ETV1313W Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	0.00	0.00	Huixtán	La Libertad	0	0	0	
B031		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 1368 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT 07ETV1389L Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.10	1 596 420.10	0.00	Chamula	Nichnamtic	0	0	0	
B032		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	3 953 696.38	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0	
B033		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	3 953 696.38	0.00	Reforma	El Carmen (El	0	0	0	
B034		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 1 aula	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	1 596 420.08	1 596 420.08	0.00	Amatenango de	Miguel Hidalgo	0	0	0	
B035		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	3 953 696.38	0.00	Mapastepec	Nueva Costa	0	0	0	
B036		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 2 aulas y 1 modulo de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 953 696.38	3 953 696.38	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0	
B037		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 4 aulas	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	4 638 642.59	4 638 642.59	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0	
B038		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 4 aulas y 2 modulos de servicio sanitario	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	7 325 046.85	7 325 046.85	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
B039		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 2 modulos de servicio sanitario	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	3 268 750.17	0.00	0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0	
B040		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 3 aulas y 2 modulos de servicio sanitario	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 310 972.68	6 310 972.68	0.00	Oxchuc	Lelenchij	0	0	0	
B041		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 3 aulas y 2 modulos de servicio sanitario	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 310 972.68	6 310 972.68	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B042		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 3 aulas y 2 modulos de servicio sanitario	Porcentaje	7.00	7.00	0.00	0.00	6 310 972.68	6 310 972.68	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
B043	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA Secundaria 1368 Ignacio Jose de Allende y Unzaga" CTT 07ETV1389L Construcción de 4 aulas y 2 modulos de servicio sanitario	Porcentaje	8.00	8.00	0.00	0.00	7 325 046.04	7 325 046.04	0.00	Acapetahua	Acapetahua	0	0	0	
B044		TELESECUNDARIA 036 FRAY MATÍAS ANTONIO DE CÓRDOVA Y Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 309 527.74	1 302 333.32	Acapetahua	Consuelo Ulapa	47	54	101	
B045		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 160 Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 886 175.46	975 967.64	Benemérito De Las Américas	Benemérito De Las Américas	121	129	250	
B046		TELESECUNDARIA 1471 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV0360Z) Construccion de laboratorio taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	0.96	48.00	0.00	1 990 065.16	856 970.40	Chamula	Pajaltón Alto	0	0	0	
B047		TELESECUNDARIA 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO (07ETV1274K) Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, muros de contencion, demolicion de piso de concreto y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	1.06	53.00	0.00	1 320 858.58	770 080.93	Chamula	Pajaltón Bajo	0	0	0	
B048		TELESECUNDARIA 1357 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07ETV1380U) Construccion de laboratorio taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	1.60	80.00	0.00	2 352 996.75	1 022 966.58	Chilón	San Antonio Bulujib	39	67	106	
B049		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 49 (07DST0049U) Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 398 904.08	932 612.52	Escuintla	Escuintla	224	208	432	
B050		TELESECUNDARIA 253 ANTONIO CASO (07ETV0216N) Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	2.25	75.00	0.00	1 845 301.41	1 126 444.79	La Trinitaria	El Progreso	0	0	0	
B051		TELESECUNDARIA 370 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	0.38	19.24	0.00	1 328 402.16	496 936.50	Palenque	Lázaro	0	0	0	
B052		TELESECUNDARIA 297 JUAN BOSCO OCCHIENA (07ETV0456M) Construccion de laboratorio taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	0.78	39.00	0.00	2 261 600.70	1 143 147.85	San Cristóbal De Las Casas	San Cristóbal De Las Casas	0	0	0	
B053		TELESECUNDARIA 1412 JUANA MARÍA VELASCO HERNÁNDEZ Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	1.43	71.72	0.00	1 069 127.22	584 336.58	San Juan Cancuc	Chacté	0	0	0	
B054		TELESECUNDARIA 1458 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV0153S) Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contencion de mampostería de piedra, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	1.54	51.35	0.00	1 907 089.72	1 171 016.95	Cintalapa	Cintalapa De Figueroa	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)															
EDUCACIÓN															
B055		SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07EES0162U) Construcción de laboratorio polifuncional, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.52	26.00	0.00	4 956 836.57	1 852 519.32	El Bosque	El Bosque	0	0	0
B056		TELESECUNDARIA 1108 MOISÉS SÁENZ GARZA (07ETV1119S) Construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, cancha de usos múltiples, acceso principal, andadores, escalones, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.25	62.74	0.00	3 865 510.03	2 482 637.49	Palenque	Arimatea	0	0	0
B057		TELESECUNDARIA 1307 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 001 043.08	1 269 430.69	Ocoatepec	San Antonio Poyono	26	18	44
B058		TELESECUNDARIA 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1047P) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 281 875.88	676 701.78	Socoltenango	Tzinil	31	29	60
B059		SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07EES0203D) Construcción de aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 154 644.19	725 930.71	Suchiapa	Pacú	71	59	130
B060		TELESECUNDARIA 1539 JAVIER LÓPEZ MORENO (07ETV1531J) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera, acceso principal, malla ciclón y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	4.14	82.73	0.00	3 734 464.71	2 268 902.30	Tenejapa	Pajaltón	41	41	82
B061		TELESECUNDARIA 416 MARTIRES DE LA NACION (07ETV0107G) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 229 765.03	659 496.85	Arriaga	Villa Del Mar	29	13	42
B001		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 31 (07DST0031V) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, área administrativa, biblioteca y portico, obra exterior (señalización)	Porcentaje	12.00	12.00	11.51	95.88	0.00	4 528 832.15	2 842 852.01	Oxchuc	Oxchuc	303	351	654
B002		TELESECUNDARIA 711 PLAN DE AYALA (07ETV0744E) Rehabilitación de 3 aulas didácticas y aula de usos múltiples, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 793 441.06	1 203 385.17	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	44	42	86
B003		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63 (07DST0067J) Rehabilitación de 9 aulas didácticas y aula de computo, obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización)	Porcentaje	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	4 850 934.92	2 602 500.81	Chilón	Bachajón	265	316	581
B001		JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (07DCC2064I) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, acceso principal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 590 877.26	1 123 174.09	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	44	33	77
B002	4.8	JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DCC1316P) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	628 293.88	628 293.88	Larráinzar	Tiabnal Alto	30	35	65
B003		JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (07DCC2018X) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores, escalones, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	5.29	88.10	0.00	2 197 734.46	1 831 095.67	Tenejapa	Dos Pozos	48	41	89
B004		JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ARCO (07DCC1013V) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, muros de contención de mampostería, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	753 782.35	275 544.33	Chilón	Cacateel	13	14	27
B005		JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON (07DJN2175C) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal, demolición de piso de concreto y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	713 772.89	713 772.88	Chilón	Chabán	18	11	29
B006		JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07DCC1213T) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 004 243.83	1 004 243.83	Chilón	Yulubmax	14	11	25
B007		JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07DCC0084I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	762 929.16	762 929.16	Bochil	Tierra Colorada	56	56	112
B008		JARDÍN DE NIÑOS WILLIAM JAMES (07DJN0672N) Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	523 733.97	523 733.97	Las Rosas	Las Rosas	52	45	97
B009		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DCC1248I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	887 852.98	383 183.24	Oxchuc	Piedra Escrita	28	19	47
B010		JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS (07DJN0104V) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	963 742.31	963 742.31	Venustiano Carranza	Mariano Matamoros	44	33	77
B001		JARDÍN DE NIÑOS LA PATRIA (07DCC0684C) Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	781 514.69	781 514.69	Las Margaritas	Nuevo Huixtán	38	43	81
B002		JARDÍN DE NIÑOS IZCOATL (07DCC1029W) Rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barandal y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	430 880.32	430 880.31	Chilón	Bachajón	59	51	110
B001		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1726X)						0.00	1 858 944.58	1 858 944.58	Chilón	San Antonio	149	135	284

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
															PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	
EDUCACIÓN																
B002	4.8	Obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, domo, muros de contención de mampostería, malla ciclón, canal pluvial, andadores, escalones, cortes y rellenos, señalización) PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3063W)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 121 559.81	3 121 559.80	La Concordia	Bulujib	126	169	295	
		Obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, domo, muros de contención de mampostería, canal pluvial, andadores, escalones, corte de terreno y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPR3551M)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	313 189.49	313 189.49	Huehuetán	Plan de Iguala	55	49	104	
Obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores y señalización) PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPR0690T)		Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 037 491.82	1 037 491.82	Tzimol	Tzimol	190	223	413		
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de piso y señalización) PRIMARIA VICENTA SANCHEZ SANCHEZ (07DPR1411Z)		Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 689 250.62	1 689 250.62	Emiliano Zapata	20 De Noviembre	122	135	257		
Construcción de servicios sanitarios, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demoliciones y señalización) PRIMARIA DESCENTRALIZACION EDUCATIVA (07DPR0070L)		Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 239 598.79	1 239 598.78	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	83	85	168		
Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escalones, barandal y señalización) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3304C)		Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	962 297.20	962 297.19	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	95	98	193		
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, canal pluvial, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07EPR0092W)		Porcentaje	7.00	7.00	6.95	99.29	0.00	3 567 806.35	3 328 547.34	Pijijiapan	Pijijiapan	160	143	303		
Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, barda, andadores) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1190D)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 029 018.27	1 029 018.27	Chilón	Mequeja	84	98	182		
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalización) PRIMARIA BATALLA DE PUEBLA (07DPB1665Z)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	696 410.93	505 879.30	Chilón	Ojo de Agua Liquilwitz	12	14	26		
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0398N)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	984 396.58	984 396.58	Jitotol	Carmen Zacatal	189	177	366		
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA LUIS GONZAGA URBINA (07DPB1993T)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	916 554.03	913 537.30	Ocosingo	Sacrificio La Esperanza	78	62	140		
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS (07DPB1059V)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 318 812.37	1 318 812.36	Tapachula	Las Delicias	41	41	82		
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, plaza cívica, canal pluvial, cuneta pluvial, andadores, asta bandera y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1187R)		Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	639 169.40	639 169.40	Altamirano	Candelaria	36	32	68		
Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07EPR0687E)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	615 481.65	615 481.65	Altamirano	Nuevo Joaquín Miguel Gutiérrez	10	14	24		
Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cuneta pluvial y señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	939 362.50	939 362.49	Altamirano	La Laguna	88	124	212		
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR2184A)		Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 635 834.44	1 635 834.44	Chiapilla	Chiapilla	114	120	234		
Construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB1573J)		Porcentaje	5.00	5.00	2.23	44.61	0.00	3 145 848.17	1 747 334.81	San Juan Cancuc	Baquelchán	0	0	0		
Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ		Porcentaje	3.00	3.00	2.85	95.00	0.00	1 542 066.73	1 194 372.83	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	98	95	193		
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB2131V)		Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	555 337.61	555 337.60	Chamula	Yolonchén	63	59	122		
Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR4430H)		Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	459 406.54	459 406.54	Suchiate	Quince de Abril	104	84	188		
Construcción de servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2221N)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 529 017.37	1 355 135.78	Salto de Agua	Suclumpa	69	70	139			
		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)														

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B002	4.8	PRIMARIA TOMAS ISASI 2 (07DPR3469M) Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	850 921.84	850 921.84	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	77	96	173	
B003		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPR1831I) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	243 539.74	243 539.74	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	87	107	194	
B001		TELESECUNDARIA 615 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, rehabilitación de cancha de usos múltiples y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 135 964.17	1 919 597.09	Chilón	Guaquitepec	85	148	233	
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 (07DST0002Z) Obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples, domo, andadores, red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	633 816.51	633 816.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	440	396	836	
B003		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 9 (07DST0009T) Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, cancha de usos multiples, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 909 251.33	0.00	Yajalón	Yajalón	249	251	500	
B004		SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EES0016J) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos multiples, domo, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 331 238.10	3 227 616.28	Escuintla	Escuintla	138	153	291	
B005		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 140 Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 139 003.67	1 120 874.69	Chilón	El Mango	94	101	195	
B006		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 158 (07DST0062O) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, malla ciclón, porton de malla ciclón, andadores, escalones y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 068 250.06	2 068 250.06	Berriozábal	Santa Inés Buenavista	60	79	139	
B007		TELESECUNDARIA 744 GUADALUPE VICTORIA (07ETV0821T) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.34	67.00	0.00	924 942.14	649 087.91	Chapultenango	Guadalupe Victoria	0	0	0	
B008		TELESECUNDARIA 1116 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de aula de medios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención, andadores, escalones, enmallado y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 840 305.12	1 774 638.37	El Porvenir	Chimale	25	25	50	
B009		SECUNDARIA QUERIDO MOHENO TABARES (07EES0152N) Obra exterior (domo, rehabilitación de cancha, red eléctrica exterior, canal pluvial y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 983 405.15	1 983 405.15	Ixtacomitán	Ixtacomitán	179	159	338	
B010		TELESECUNDARIA 094 ADOLFO LOPEZ MATEOS (07ETV0043M) Construccion de laboratorio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 306 248.55	1 306 248.55	Chicoasén	Chicoasén	95	156	251	
B011		SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DES0061X) Construccion de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	888 549.57	888 549.57	Chilón	Sacún Cubwitz	69	125	194	
B012		TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA Construccion de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, muros de contención de mampostería, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 379 098.45	1 152 511.55	Larráinzar	Jolnacho	47	50	97	
B013		TELESECUNDARIA 291 BENEMERITO DE LAS AMERICAS Construccion de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 380 545.39	1 380 545.39	Villaflores	Benito Juárez	103	132	235	
B014		SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EES0177W) Construccion de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 893 857.83	1 673 203.58	Jitotol	Jitotol	127	147	274	
B015		TELESECUNDARIA 254 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0217M) Construccion de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, asta bandera y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 206 171.53	890 397.60	La Trinitaria	La Trinitaria	68	51	119	
B016		SECUNDARIA MOCTEZUMA PEDRERO (07EES0161V) Construccion de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 467 333.09	1 467 333.09	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	217	196	413	
B017		TELESECUNDARIA 1459 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0170I) Construccion de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, malla ciclón y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	856 236.39	856 236.39	Villaflores	La Sirena	57	48	105	
B018		SECUNDARIA EL MAESTRO MEXICANO (07EES0168O) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, domo, cuneta pluvial, escalones, rehabilitación de cancha de usos multiples y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 858 667.75	1 571 278.03	Chiapa de Corzo	Las Flechas	113	124	237	
B019		TELESECUNDARIA 806 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (07ETV0829L) Construccion de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	581 111.72	549 304.45	Chilón	Jol Sacún	97	107	204	
B020		TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV0237Z) Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 487 860.49	1 399 308.31	Cacahoatán	Ahuacatlán	100	81	181	
B021		TELESECUNDARIA 051 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07ETV0035D)						0.00	2 183 870.49	2 042 240.32	Chapultenango	Chapultenango	113	132	245	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B022		Obra exterior (red electrica exterior, domo, cancha de usos multiples, asta bandera, malla ciclonica, andadores y señalizacion) TELESECUNDARIA 451 JUAN SABINES GUTIERREZ (07ETV0467S)	Porcentaje	1.00	1.00	0.84	84.00								
		Construccion de aula de medios y obra exterior (red electrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 620 306.30	1 620 306.29	Cintalapa De Figueroa	Cintalapa De Figueroa	100	88	188
B023		TELESECUNDARIA 439 JAIME TORRES BODET (07ETV0468R)						0.00	3 032 674.17	3 032 674.16	Comitán De Domínguez	Comitán De Domínguez	275	261	536
		Construccion de 2 aulas didacticas, laboratorio polifuncional y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00								
B024		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 88 (07DST0092I)						0.00	1 037 478.00	1 037 477.99	Tila	El Limar	175	166	341
		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores,cuneta pluvial y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00								
B001		TELESECUNDARIA 636 LEYES DE REFORMA (07ETV0623T)						0.00	205 502.52	205 502.52	Bejucal De Ocampo	Reforma	77	59	136
		Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00								
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 147 (07DST0150I)						0.00	1 641 057.23	1 224 676.05	Chilón	Ramosil (Tzajalnabil)	39	63	102
		Rehabilitacion de 5 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00								
B003		SECUNDARIA VILLAFLORES (07EES0069O)						0.00	852 281.84	852 281.83	Villaflores	Villaflores	171	163	334
		Rehabilitacion de 5 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00								
B004		TELESECUNDARIA 1256 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1279F)						0.00	1 293 801.55	1 293 801.55	Chilón	Campo Bolontiná	49	70	119
		Rehabilitacion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, escalones, barandal y señalizacion)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00								
B005		TELESECUNDARIA 366 ABELARDO LEAL RODRIGUEZ (07ETV0291U)						0.00	277 572.98	277 572.98	Cintalapa	Abelardo L. Rodríguez	30	34	64
		Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00								
B109		JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER (07DJN1065Q)						0.00	3 093 752.03	1 534 874.88	Ocosingo	San Antonio Samaria	26	24	50
		Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalizacion)	Porcentaje	4.00	4.00	3.60	90.00								
B110		JARDÍN DE NIÑOS BENITO PABLO JUAREZ GARCIA (07DCC2121J)						0.00	3 762 615.76	1 720 956.98	San Juan Cancuc	Baakil	0	0	0
		Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contencion de JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DCC0564Q)	Porcentaje	5.00	5.00	1.51	30.19								
B004		Rehabilitacion de 2 aulas didacticas y obra exterior (señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	518 815.68	518 815.68	Chanal	Natitlón	18	18	36
B005	4.8	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DCC0037Y)						0.00	1 030 371.69	1 008 627.90	Tenejapa	Matzam	20	22	42
		Rehabilitacion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00								
B006		JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DCC0129O)						0.00	1 005 583.12	443 665.37	Tila	Yok Pokitiok	11	9	20
		Rehabilitacion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00								
B076		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1616R)						0.00	1 992 508.41	1 223 314.29	Chilón	Sacun Saquilá	0	0	0
		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, muros de contención de mampostería, , plaza civica y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	2.10	69.88								
B077		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2204X)						0.00	1 148 389.90	816 787.08	Chilón	Ujcayil	10	15	25
		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, cuneta pluvial, malla ciclón y señalizacion)	Porcentaje	1.00	1.00	0.96	96.07								
B078		PRIMARIA ENRIQUE CONRADO REBSAMEN (07DPR0861W)						0.00	2 108 999.35	1 334 475.25	San Fernando	Gabriel Esquinca	79	89	168
		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00								
B079		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB3028P)						0.00	1 291 053.46	0.00	Tila	El Porvenir	0	0	0
		Construccion de 1 aula didactica, rehabilitacion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	1.10	36.55								
B080		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0050X)						0.00	2 383 294.38	1 108 630.11	Tila	Nueva Esperanza	0	0	0
		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contencion de mamposteria, cuneta pluvial, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	1.80	60.00								
B081		PRIMARIA MANUEL GAMIO MARTINEZ (07DPB0109F)						0.00	2 016 771.91	0.00	Tila	Ostelucum	0	0	0
		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta, escalones, muros de contención y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	0.76	25.43								
B082		PRIMARIA FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL (07DPB1458S)						0.00	920 660.08	446 316.32	Tila	Tiutzol	0	0	0
		Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, escalones y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	1.50	75.00								
B083		PRIMARIA COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA (07DPR0713N).						0.00	1 880 286.04	957 647.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	55	60	115
		Construccion de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contencion de mamposteria, rehabilitacion de cancha de usos multiples, andadores, barandal y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00								
B006		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0194T)						0.00	1 372 874.41	886 370.88	Chanal	Natitlón	39	46	85
		Rehabilitacion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00								
B007		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0162A)						0.00	1 390 488.07	417 146.42	El Bosque	El Bosque	99	100	199

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

OBJETIVO / META DE PROYECTO	SUBFINANCIA / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
			PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)															
EDUCACIÓN															
B008	Rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0527R)	Porcentaje	7.00	7.00	7.00	100.00		0.00	1 483 708.50	694 458.00	El Bosque	Los Ángeles	41	48	89
B062	Rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) SECUNDARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EES0002G)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00		0.00	1 959 007.63	1 030 497.76	Chanal	Chanal	0	0	0
B063	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1254 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Porcentaje	3.00	3.00	1.92	64.00		0.00	1 280 873.28	980 038.30	Oxchuc	Chaonil	18	24	42
B064	Rehabilitación de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) TELESECUNDARIA 1282 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07ETV1307L)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00		0.00	1 446 599.31	730 302.17	Oxchuc	El Mash	47	39	86
B065	Rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 116 (07DST0119Z)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00		0.00	3 514 384.00	1 054 315.20	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	0	0	0
B112	Rehabilitación de servicios sanitarios y laboratorio polifuncional, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA	Porcentaje	3.00	3.00	0.84	28.00		0.00	1 435 129.40	430 538.82	Chilón	Chilón	0	0	0
B113	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL JAIME SABINES GUTIERREZ	Porcentaje	2.00	2.00	1.06	53.08		0.00	3 518 814.25	1 055 644.28	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B114	Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores, rampas, plaza cívica, asta bandera y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07DCC1841J)	Porcentaje	5.00	5.00	0.50	10.00		0.00	1 219 094.53	365 728.36	Aldama	Xulumo	0	0	0
B115	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO (07DJN2039Z)	Porcentaje	2.00	2.00	1.21	60.60		0.00	1 222 350.97	0.00	Benemérito de las Américas	Nuevo Veracruz	0	0	0
B116	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO (07DJN1976N)	Porcentaje	2.00	2.00	0.40	20.00		0.00	1 580 705.42	474 211.63	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
B117	Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores, escalones, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ	Porcentaje	2.00	2.00	0.78	39.09		0.00	1 332 159.88	399 647.96	Chalchihuitán	Cruzton	35	32	67
B118	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FIDELIA BRINDIS CAMACHO (07DJN0460K)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00		0.00	1 520 282.83	456 084.85	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
B119	Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores, rampas y señalización) JARDÍN DE NIÑOS DELINA SALGADO PALACIOS (07DJN0456Y)	Porcentaje	2.00	2.00	1.50	75.13		0.00	1 093 033.43	327 910.03	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa	62	63	125
B120	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE (07DJN0454Z)	Porcentaje	2.00	2.00	1.71	85.50		0.00	2 613 043.79	783 913.14	Suchiate	El Campito	0	0	0
B121	Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO	Porcentaje	5.00	5.00	2.84	56.80		0.00	2 716 699.63	815 009.89	Ocosingo	Santo Domingo	0	0	0
B007	Construcción de 1 aula didáctica y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO (07DCC0994G)	Porcentaje	3.00	3.00	1.02	34.00		0.00	992 471.74	297 741.52	El Bosque	El Pedregal	61	47	108
B084	Rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07EPR0620X)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00		0.00	2 659 973.17	797 991.95	Benemérito de las Américas	Nuevo Veracruz	0	0	0
B085	Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA (07DPB1015Y)	Porcentaje	4.00	4.00	1.20	30.07		0.00	1 248 777.90	374 633.37	Aldama	Juxtón	0	0	0
B086	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2043A)	Porcentaje	3.00	3.00	0.65	21.75		0.00	1 688 119.31	506 435.79	Aldama	San Pedro Cotzlinam	0	0	0
B087	Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores, cuneta pluvial y señalización) PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPB1014Z)	Porcentaje	2.00	2.00	1.14	57.05		0.00	833 574.94	250 072.48	Aldama	Yetón	0	0	0
B088	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, muros de contención de mampostería, andadores, cuneta pluvial, señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1824Z)	Porcentaje	3.00	3.00	1.47	49.04		0.00	2 616 677.75	785 003.33	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0
B089	Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0622V)	Porcentaje	4.00	4.00	2.31	57.65		0.00	1 705 170.63	511 551.19	Benemérito de las Américas	Benito Juárez	0	0	0
B090	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB2475P)	Porcentaje	3.00	3.00	0.15	5.00		0.00	1 991 223.40	597 367.02	Oxchuc	El Niz	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B091		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2474Q)	Porcentaje	3.00	3.00	0.54	18.00	0.00	2 509 997.64	752 999.29	Oxchuc	Mesbilja	0	0	0
B092		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4112V)	Porcentaje	4.00	4.00	0.83	20.65	0.00	2 327 275.03	698 182.51	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B093		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muros de contención de mampostería y señalización PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR1263G)	Porcentaje	3.00	3.00	2.38	79.48	0.00	2 641 511.54	792 453.46	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
B094		Rehabilitación de 2 aulas didácticas PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4881K)	Porcentaje	5.00	5.00	1.67	33.46	0.00	3 612 941.21	1 083 882.36	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
B095		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR4796N)	Porcentaje	5.00	5.00	1.41	28.29	0.00	1 163 178.75	348 953.63	Tenejapa	Las Manzanas	50	50	100
B096		Rehabilitación de servicios sanitarios. PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1770K)	Porcentaje	3.00	3.00	2.71	90.43	0.00	1 061 680.93	318 504.28	Tila	Los Ángeles	0	0	0
B097		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, cuneta pluvial, barandal y señalización PRIMARIA AGUILA QUE CAE (07DPB1166D)	Porcentaje	2.00	2.00	1.31	65.72	0.00	1 574 004.55	472 201.37	Tila	Venustiano Carranza	24	26	50
B098		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores, escalones, barandal, muro de contención de mampostería y señalización PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0658J)	Porcentaje	3.00	3.00	2.55	85.00	0.00	3 678 080.93	1 103 424.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B099		Rehabilitación de servicios sanitarios, aula de computo. PRIMARIA CAMILO PINTADO RINCON (07DPR0655N)	Porcentaje	8.00	8.00	1.92	24.00	0.00	7 192 224.29	2 157 667.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B100		Rehabilitación de 12 aulas didácticas. PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4348H)	Porcentaje	13.00	13.00	6.74	51.84	0.00	1 020 414.62	306 124.39	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
B101		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización PRIMARIA SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ (07DPB2612B)	Porcentaje	2.00	2.00	0.63	31.48	0.00	2 149 868.15	644 960.45	Bochil	Santo Domingo	0	0	0
B102		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores, muros de contención de mampostería , escalones, malla ciclón y señalización PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0522W)	Porcentaje	2.00	2.00	1.11	55.45	0.00	1 928 681.34	578 604.40	El Bosque	Chabajebal	125	114	239
B103	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería , andadores, cuneta pluvial y señalización PRIMARIA VICENTE SUAREZ FERRER (07DPB0657K)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	933 591.62	280 077.49	El Bosque	El Carrizal	0	0	0
B104		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07DPR2298C)	Porcentaje	2.00	2.00	0.96	48.00	0.00	1 244 828.93	373 448.68	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	0	0	0
B105		Construcción de aula usaer y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1226C)	Porcentaje	2.00	2.00	1.41	70.68	0.00	2 070 848.69	621 254.61	Huixtla	La Competencia	0	0	0
B106		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería , andadores, escalones, malla ciclón y señalización PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07DPR0573D)	Porcentaje	3.00	3.00	1.62	53.85	0.00	1 870 033.99	561 010.20	La Trinitaria	San Antonio Tzalaní	0	0	0
B107		Rehabilitación de 1 aula didáctica PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2938G)	Porcentaje	3.00	3.00	0.95	31.50	0.00	1 078 682.69	323 604.81	Marqués de Comillas	El Porvenir	0	0	0
B108		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB1236I)	Porcentaje	2.00	2.00	1.36	68.16	0.00	1 853 684.54	556 105.36	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	0	0	0
B109		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPB2046Y)	Porcentaje	3.00	3.00	1.42	47.38	0.00	1 853 622.22	556 086.67	Marqués de Comillas	San Isidro	0	0	0
B110		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR3817C)	Porcentaje	3.00	3.00	0.96	31.92	0.00	951 931.14	285 579.34	Marqués de Comillas	San Isidro	0	0	0
B111		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGÚN (07DPR1436H)	Porcentaje	2.00	2.00	1.21	60.55	0.00	1 917 847.51	575 354.25	Oxchuc	Centro Corralito	0	0	0
B112		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria a exterior, andadores, cuneta pluvial y señalización PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07DPB0094U)	Porcentaje	3.00	3.00	0.72	23.99	0.00	995 398.29	298 619.49	Oxchuc	Centro Corralito	0	0	0
B113		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización PRIMARIA 31 DE MARZO (07EPR0603G)	Porcentaje	2.00	2.00	0.94	47.00	0.00	1 018 139.10	305 441.73	El Bosque	Florencia	0	0	0
B114		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DPR4760Z)	Porcentaje	2.00	2.00	0.58	29.00	0.00	1 939 334.12	581 800.24	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0
								0.00	1 939 334.12	581 800.24	Escuintla	Nuevo Milenio	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B115		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN ALDAMA (07DPB0276C)	Porcentaje	3.00	3.00	2.06	68.60	0.00	1 335 438.67	400 631.60	Oxchuc	(Nueva Francia)	27	44	71
B009		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari a exterior, andadores y señalización) PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DPR0909Z)	Porcentaje	3.00	3.00	2.98	99.24	0.00	1 135 948.32	340 784.50	Oxchuc	Oxchuc	78	83	161
B010		Rehabilitació n de 2 aulas didácticas y dirección. PRIMARIA EL PORVENIR (07DPB0342L)	Porcentaje	4.00	4.00	3.60	90.00	0.00	677 206.67	203 162.00	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	0	0	0
B011		Rehabilitació n de 2 aulas didácticas, obra exterior (señalizació n) PRIMARIA LA DEMOCRACIA (07DPB0528Q)	Porcentaje	3.00	3.00	1.95	65.00	0.00	1 210 141.63	363 042.49	El Bosque	San Pedro Nichtalucum	248	270	518
B012		Rehabilitació n de 4 aulas didácticas y obra exterior (señalizació n) PRIMARIA COMUNITARIA ESTADO DE SINALOA (07EPB00170)	Porcentaje	4.00	4.00	3.40	85.00	0.00	1 091 631.24	327 489.37	El Bosque	Unión Tierra Tzotzil	15	11	26
B013		Rehabilitació n de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalizació n) PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL (07DPR0076F)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	502 942.81	150 882.84	Huixtán	San Andrés Puerto Rico	69	84	153
B014		Rehabilitació n de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalizació n) PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0820V)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	866 312.75	259 893.83	Ocozacoautla de Espinosa	El Banco de Arena Tabac	33	43	76
B015		Rehabilitació n de 2 aulas didácticas PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3129N)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 001 631.79	600 489.54	Benemérito de las Américas		0	0	0
B067		Rehabilitació n de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios TELESECUNDARIA 782 HERMENEGILDO GALEANA (07ETV0802E)	Porcentaje	3.00	3.00	0.60	20.00	0.00	1 734 534.86	520 360.46		Nuevo Veracruz	0	0	0
B068		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari a exterior, muro de contención de mampostería , andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.96	47.86	0.00							
B068		TELESECUNDARIA 1469 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería , cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.96	47.86	0.00	1 968 954.26	590 686.28	Chenalhó	Fracción Polhó	0	0	0
B069		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 148 (07DST0151H) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.32	44.00	0.00	1 985 042.16	595 512.65	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	0	0	0
B070		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 23 (07DST0023M) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, plaza cívica y señalizació	Porcentaje	3.00	3.00	0.69	23.00	0.00	3 409 045.91	1 022 713.77	Chilón	Chilón	0	0	0
B071		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 139 Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización	Porcentaje	3.00	3.00	0.66	22.14	0.00	2 436 066.98	730 820.09	El Bosque	Chabajebal	0	0	0
B072	4.8	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 157 (07DST0160P) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización	Porcentaje	4.00	4.00	0.96	24.00	0.00	2 077 173.96	623 152.19	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	0	0	0
B073		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 157 (07DST0160P) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.56	52.16	0.00	3 401 487.23	1 020 446.17	Ostucán	Nuevo Juan del Grijalva	0	0	0
B074		CENTRO DE EDUCACION BASICA FUNDACION BANCOMER- Construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.40	20.00	0.00	1 150 854.26	345 256.28	Marqués de Comillas	San Isidro	0	0	0
B075		TELESECUNDARIA 1061 GABRIELA MISTRAL (07ETV1083U) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización	Porcentaje	2.00	2.00	0.61	30.60	0.00	1 480 335.84	444 100.75	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	0	0	0
B076		TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P) Construcción de biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización	Porcentaje	2.00	2.00	0.72	36.20	0.00	1 094 861.34	328 458.40	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	93	60	153
B076		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 124 (07DST0127H) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari a exterior, muro de contención de mampostería , andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00							
B077		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 53 (07DST0053G) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.44	47.91	0.00	1 791 013.95	537 304.19	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B078		TELESECUNDARIA 722 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0716I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.46	48.70	0.00	2 054 430.42	616 329.13	Suchiate	Benito Juárez (Cosalapa)	0	0	0
B079		TELESECUNDARIA 225 JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	1.46	48.70	0.00	2 238 109.20	671 432.76	Suchiate	Nuevo Dorado	28	34	62
B080		TELESECUNDARIA 1536 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari a exterior, malla ciclón, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 661 887.61	1 098 566.28	Tenejapa	Navil	0	0	0
B081		TELESECUNDARIA 944 MOISES SAENZ GARZA (07ETV0942E) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari a exterior, malla ciclón, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	1.55	30.90	0.00	1 228 317.03	368 495.11	Tila	Paso Chinal	0	0	0
B082		TELESECUNDARIA 944 MOISES SAENZ GARZA (07ETV0942E) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.50	75.00	0.00	2 196 571.82	658 971.55	Tila	Tila	0	0	0
B082		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 43 (07DST0043Z) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de contención de mampostería y señalización	Porcentaje	3.00	3.00	0.96	32.00	0.00							
B083		TELESECUNDARIA 1337 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Porcentaje	3.00	3.00	0.96	32.00	0.00	1 116 738.66	335 021.60	El Bosque	Las Delicias	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B084		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.92	46.00								
		TELESECUNDARIA 1029 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV1052A)						0.00	3 104 356.41	931 306.92	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0
		Construcción de laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari a exterior, muros de contención de mampostería , andadores y señalización	Porcentaje	2.00	2.00	0.78	39.00								
B005		TELESECUNDARIA 661 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC						0.00	1 716 578.10	514 973.43	Mapastepec	José Pantaleón Domínguez	0	0	0
		Rehabilitació n de 4 aulas didácticas	Porcentaje	7.00	7.00	3.46	49.42								
B006		TELESECUNDARIA 548 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS						0.00	1 505 948.55	451 784.57	Ocosingo	Nuevo Canán	0	0	0
		Rehabilitació n de 2 aulas didácticas	Porcentaje	3.00	3.00	1.15	38.17								
B007		TELESECUNDARIA 981 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA						0.00	3 286 427.55	985 928.27	Oxchuc	Paxtonticjá	0	0	0
		Rehabilitació n de 3 aulas didácticas	Porcentaje	6.00	6.00	3.44	57.28								
B008		TELESECUNDARIA 209 NETZAHUALCOYOTL (07ETV0139Z)						0.00	2 130 768.27	639 230.48	Salto de Agua	Suclumpa	0	0	0
		Rehabilitació n de 2 aulas didácticas	Porcentaje	5.00	5.00	2.06	41.25								
B116		PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ (07DPR3039W)						0.00	4 369 420.64	1 310 826.19	El Bosque	Plátanos	0	0	0
		Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, cancha de usos múltiples, canal pluvial, demolicione s y señalización	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00								
B117		PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPR1268B)						0.00	4 664 693.81	1 399 408.14	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0
		Obra exterior (red eléctrica exterior, domo, rehabilitació n de cancha de usos múltiples, canal pluvial, andadores, demolición de asta bandera y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.13	13.17								
B085		TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE (07ETV1256V)						0.00	4 341 080.75	1 302 324.23	Huixtán	Veinte de Noviembre	0	0	0
		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari a exterior, canal pluvial, andadores, plaza cívica, asta bandera, rehabilitació n de cancha de usos múltiples, domo y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.10	10.00								
B122		JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y						0.00	873 885.45	262 165.64	San Cristóbal de Las Casas	El Escalón	0	0	0
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.16	8.16								
B123		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0711J)						0.00	918 338.37	275 501.51	San Cristóbal de Las Casas	Los Llanos	0	0	0
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.31	15.40								
B124		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN FARRERA ESPONDA (07DJN0350E)						0.00	1 769 844.06	530 953.22	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	0	0	0
		Porcentaje construcción de cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.23	11.40								
B125	4.8	JARDÍN DE NIÑOS SOCONUSCO (07DJN0933I)						0.00	1 326 420.24	397 926.07	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
		Construcción de aula de usos multiples y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.25	12.43								
B126		JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LIEVANO (07DJN0401V)						0.00	1 026 834.17	308 050.25	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	0	0	0
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.20	10.00								
B127		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA						0.00	2 672 135.53	0.00	Chilón	Juan Sabines Veracruz	0	0	0
		Construcción de 1 aula didactica, cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00								
B128		JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC (07DCC1228V)						0.00	2 305 512.79	691 653.84	Huixtán	Monte Bonito	0	0	0
		Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal, malla ciclón y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.40	10.00								
B129		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC0189C)						0.00	1 200 702.28	360 210.68	Ocosingo	La Frontera Uno	0	0	0
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00								
B130		JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0186F)						0.00	1 901 717.34	570 515.20	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0
		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.09	3.00								
B131		JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ (07EJN0441V)						0.00	1 844 192.86	553 257.86	Ostuacán	Lindavista	0	0	0
		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00								
B132		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DJN1144C)						0.00	1 737 860.88	521 358.26	Reforma	Reforma	0	0	0
		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00								
B133		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA						0.00	596 632.00	0.00	Chilón	Ch'Jontik	0	0	0
		Obra exterior (red electrica exterior, plaza cívica, escalones, asta bandera y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00								
B008		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARTI (07DCC0054O)						0.00	1 623 780.78	487 134.23	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0
		Rehabilitación de 3 aulas didacticas	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00								
B009		JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON (07DCC0367P)						0.00	377 069.14	113 120.74	El Bosque	El Carrizal	0	0	0
		Rehabilitación de 2 aulas didacticas	Porcentaje	3.00	3.00	0.15	5.00								
B010		JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES (07DJN0209P)						0.00	702 026.27	210 607.88	Ixtapa	Cuahtémoc (San Nicolás)	0	0	0
		Rehabilitación de 1 aula didactica	Porcentaje	2.00	2.00	0.18	8.99								
B118		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR2948O)						0.00	1 427 580.48	428 274.14	Acapetahua	La Palma	0	0	0
		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.12	6.06								
B119		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB2143Z)						0.00	2 057 107.76	617 132.33	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B120		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA XICOTENCATL (07DPB2427F)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 827 264.87	548 179.46	Chenalhó	Chojolhó	0	0	0
B121		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, cuneta pluvial y señalización) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4337B)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 027 972.25	308 391.68	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B122		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, desmantelamiento de barandal y señalización) PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB2800V)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 117 150.30	335 145.09	Chilón	Juxuhechej	0	0	0
B123		Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1467Z)	Porcentaje	2.00	2.00	0.18	9.00	0.00	3 147 063.33	944 119.00	Chilón	San Marcos Avilés	0	0	0
B124		Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, plaza civica, asta bandera, cuneta pluvial y señalización) PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB0746D)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 160 757.43	348 227.23	Chilón	Tacuba Vieja	0	0	0
B125		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería , andadores, escalones, cuneta pluvial y señalización) PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR3561T)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	3 505 101.89	1 051 530.57	Frontera Comalapa	Ciudad Cuauhtémoc	0	0	0
B126		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso de concreto y señalización) PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB1970I)	Porcentaje	5.00	5.00	0.50	10.00	0.00	1 678 385.71	503 515.71	Huixtán	Monte Bonito	0	0	0
B127		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR4137D)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 062 279.33	318 683.80	Las Rosas	El Cabildo	0	0	0
B128		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.08	0.00	1 037 974.97	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B129		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPB2828A)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 997 345.18	599 203.55	San Cristóbal de Las Casas	Corazón de María	0	0	0
B130		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	Porcentaje	3.00	3.00	0.24	8.00	0.00	1 844 658.62	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B131	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1260J)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 152 025.44	345 607.63	San Cristóbal de Las Casas	Vistahermosa Huiltepec	0	0	0
B132		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso y señalización) PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA (07DPR4552S)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 776 048.18	532 814.45	Tapachula	El Vergel Plátano	0	0	0
B133		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4860Y)	Porcentaje	3.00	3.00	0.54	18.16	0.00	1 916 311.18	574 893.35	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B134		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2346V)	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 353 879.49	0.00	Villa Corzo	Embarcadero de Jericó (El Siglo)	0	0	0
B135		Obra exterior (cancha de usos múltiples, andadores, asta bandera y señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPR1111B)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 147 010.70	0.00	Acapetahua	Barra Zacapulco	0	0	0
B136		Obra exterior (cancha de usos múltiples y señalización) PRIMARIA ANANIAS ESCOBAR (07DPR3055N)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 568 611.22	470 583.37	Acapetahua	El Arenal	0	0	0
B137		Obra exterior (cancha de usos múltiples, malla ciclón, andadores y señalización) PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB1237H)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 661 451.23	1 398 435.37	Chilón	Corostic	0	0	0
B138		Obra exterior (cancha de usos múltiples, domo, red electrica exterior, canal pluvial, muros de contención de mampostería y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07DPB0489E)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	6 254 513.98	1 876 354.19	Chilón	Joybé	0	0	0
B139		Obra exterior (domo, cancha de usos multiples, red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cuneta pluvial, andadores, escaleras, muros de contención de mampostería, señalización, cortes y rellenos) PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPR4484L)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 588 643.59	476 593.08	Chilón	Nahilté 1ra. Sección	0	0	0
B016		Obra exterior (cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB2281B)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 694 234.21	508 270.26	Chilón	Aurora Grande	0	0	0
B017		Rehabilitación de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB0193U)	Porcentaje	5.00	5.00	1.23	24.61	0.00	2 135 376.19	640 612.86	Chilón	Lamaltzac	0	0	0
B018		Rehabilitación de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios PRIMARIA 12 DE OCTUBRE (07DPB0731B)	Porcentaje	5.00	5.00	0.91	18.11	0.00	1 232 464.24	369 739.27	Ocosingo	Campo Virgen	0	0	0
B087		Rehabilitación de 3 aulas didácticas TELESECUNDARIA 1425 INDEPENDENCIA NACIONAL (07ETV1448K)	Porcentaje	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 869 542.97	560 862.89	Aldama	Revolución Fiu	0	0	0
B088		Construcción de laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, muro de contención y señalización) TELESECUNDARIA 1081 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA	Porcentaje	2.00	2.00	0.08	4.22	0.00	1 185 596.66	355 679.00	Chilón	Juan Sabines	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.	MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
															PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	
EDUCACIÓN																
B089		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería y señalización) TELESECUNDARIA 1367 MARIA MONTESSORI (07ETV1390A)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 157 202.32	347 160.70	El Bosque	El Carrizal	0	0	0	
B090		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de contención de mampostería de piedra y señalización) TELESECUNDARIA 1478 MOISES SAENZ GARZA (07ETV0443I)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 147 665.47	1 244 299.64	Frontera Comalapa	La Lima	0	0	0	
B091		Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, plaza civica, cuneta pluvial, asta bandera y señalización) TELESECUNDARIA 788 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07ETV0807Z)	Porcentaje	5.00	5.00	0.25	5.00	0.00	1 028 964.58	0.00	Mapastepec	Altamira Dos	0	0	0	
B092		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA (07ETV0504F)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 672 859.88	801 857.96	Ostuacán	Xochimilco (Reymundo Enriquez)	0	0	0	
B093		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería , andadores y señalización) TELESECUNDARIA 183 SALOMON GONZALEZ BLANCO	Porcentaje	2.00	2.00	0.28	14.00	0.00	3 256 660.04	976 998.01	Palenque	Bajadas Grandes	0	0	0	
B094	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, cancha de usos múltiples y señalización) SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DES0004F)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 990 675.27	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B095		Rehabilitación de 2 servicios sanitarios ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 158 (07DST0062O)	Porcentaje	11.00	11.00	0.79	7.21	0.00	2 990 675.27	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B096		Obra exterior (cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería, malla ciclón, escalones, andadores y señalización de mampostería, obra exterior (cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería, malla ciclón, escalones, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 614 JAIME TORRES BODET (07ETV0644F)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 632 921.99	489 876.60	Berriozábal	Santa Inés Buenavista Jubilados Sinaloa	46	64	110	
B097		Obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples y señalización) TELESECUNDARIA 614 JAIME TORRES BODET (07ETV0644F)	Porcentaje	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	1 661 697.38	498 509.21	Frontera Comalapa	Sinaloa	0	0	0	
B098		Obra exterior (cancha de usos múltiples, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 468 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 253 474.75	0.00	La Libertad	José María Morelos y Pavón Centro	0	0	0	
B099		Obra exterior (cancha de usos múltiples, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 563 NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 756 428.40	526 928.52	Palenque	Saturnino Ríos	0	0	0	
B010		Rehabilitación de 3 aulas didácticas SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EES0156J)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	3 706 321.52	1 111 896.46	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0	
B011		Rehabilitación de 2 aulas didácticas TELESECUNDARIA 466 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Porcentaje	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	3 706 321.52	1 111 896.46	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0	
		Rehabilitación de 05 aulas didácticas ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 108 (07DST0111G)	Porcentaje	3.00	3.00	0.60	20.00	0.00	814 627.48	244 388.24	Capitán Luis Ángel Vidal Ocosingo	Capitán Luis Ángel Vidal	0	0	0	
		Rehabilitación de 05 aulas didácticas	Porcentaje	6.00	6.00	1.16	19.40	0.00	2 737 665.18	821 299.55	Frontera Corozal	Frontera Corozal	0	0	0	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICA, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADELINA MENDOZA RESENDEZ" CTT 07EJN0665C	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07EJN0328B	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ANA EBOLI PANIAGUA" CTT 07EJN0539F	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07EJN0353A	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ANGEL MARIO CORZO GUTIERREZ" CTT 07EJN0311B	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07EJN0529Z	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "BERTHA VON GLUMER Y LEYVA" CTT 07EJN0533L	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EDUARDO JAVIER ALBORES" CTT 07EJN0540V	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EFRAIN ARANDA OSORIO" CTT 07EJN0287S	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EJN0521G	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07EJN0141Y	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07EJN0322H	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CTT 07EJN0137L	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07EJN0028E	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07EJN0691A	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JOSEFINA RAMOS DEL RIO" CTT 07EJN0135N	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07EJN0219V	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ" CTT 07EJN0531N	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EJN0397Y	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CTT 07EJN0522F	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07EJN0266F	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "LUIS GONZALEZ OBREGON" CTT 07EJN0434L	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MANUEL LARRAINZAR PIÑEIRO" CTT 07EJN0341W	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MANUEL MARIA PONCE" CTT 07EJN0207Q	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MANUEL VELASCO SUAREZ" CTT 07EJN0618S	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07EJN0317W	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CTT 07EJN0383V	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07EJN0536I	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "MIGUEL RUBEN RINCON COUTIÑO" CTT 07EJN0312A	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NARCISO MENDOZA" CTT 07EJN0144V	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" CTT 07EJN0289Q	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "PABLO SIDAR" CTT 07EJN0316X	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "RODULFO FIGUEROA ESQUINCA" CTT 07EJN0108Q	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07EJN0497X	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "RUFINO TAMAYO" CTT 07EJN0104U	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0264H	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0389P	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0517U	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07EJN0537H	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR ESTATAL "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07EJN0245T	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "16 DE SEPTIEMBRE" CTT 07DJN0530P	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "18 DE MARZO" CTT 07DJN1388Y	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "ALBERTO PINEDA OGARRIO" CTT 07DJN2166V	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DJN0542U	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "ALVARO OBREGON" CTT 07DJN0097B	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DJN1940Z	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "CARLOS OLMOS" CTT 07DJN2167U	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "EL PIPILA" CTT 07DJN1971S	
B049	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" CTT 07DJN2206F	
B050	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DJN2044K	
B051	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "FRANCISCO SEIJAS Y LOBERA" CTT 07DJN1291M	
B052	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "GABRIELA MISTRAL" CTT 07DJN1789T	
B053	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "INDEPENDENCIA DE MEXICO" CTT 07DJN1009Y	
B054	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "JESUS TERAN" CTT 07DJN0624D	
B055	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL" CTT 07DJN2088H	
B056	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MANUEL BARTOLOME TRENS LANZ" CTT 07DJN1505X	
B057	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "MANUEL QUIÑONES HERRERA" CTT 07DJN1098H	
B058	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" CTT 07DJN0651A	
B059	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07DJN1666J	
B060	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "SALVADOR ALBORES CASTELLANOS" CTT 07DJN0527B	
B061	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CTT 07DJN1090P	
B062	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "TERESA DE CALCUTA" CTT 07DJN2164X	
B063	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "30 DE ABRIL" CTT 07DCC0873V	
B064	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ALFONSO CASO ALVAREZ" CTT 07DCC0879P	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B065	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ANAHUAC" CTT 07DCC0092R	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B066	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ANTONIO CASO" CTT 07DCC1383N	
B067	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "BARTOLOME VILLATORO" CTT 07DCC0268P	
B068	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS" CTT 07DCC0660T	
B069	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DCC0425P	
B070	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "BRUNO TRAVEN" CTT 07DCC0201H	
B071	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "CARMEN AMAYA" CTT 07DCC0797F	
B072	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DCC1575C	
B073	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "CUITLAHUAC" CTT 07DCC1481O	
B074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "DOROTEO ARANGO" CTT 07DCC1275F	
B075	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DCC0186F	
B076	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07DCC0788Y	
B077	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ENRIQUE ECHEVERRIA" CTT 07DCC0794I	
B078	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "FRANCISCO JAVIER MINA LARREA" CTT 07DCC0489Z	
B079	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "FRANCISCO VILLA" CTT 07DCC0795H	
B080	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07DCC0694J	
B081	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DCC0276Y	
B082	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "GUILLERMO PRIETO" CTT 07DCC0493M	
B083	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN" CTT 07DCC1235E	
B084	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "IZCOATL" CTT 07DCC1029W	
B085	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DCC0759C	
B086	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "JUAN AMOS COMENIO" CTT 07DCC0753I	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B087	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "LA CORREGIDORA DE QUERETARO" CTT 07DCC0335X	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B088	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "LEONA VICARIO FERNANDEZ" CTT 07DCC1246K	
B089	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "LEYES DE REFORMA" CTT 07DCC01940	
B090	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "MANUEL VELASCO SUAREZ" CTT 07DCC1985F	
B091	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "MARIA ROSAURA ZAPATA CANO" CTT 07DCC0957C	
B092	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07DCC1890S	
B093	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "MOCTEZUMA I" CTT 07DCC1012W	
B094	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07DCC2064I	
B095	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "QUETZALCOATL" CTT 07DCC0902Z	
B096	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07DCC0728J	
B097	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA "VASCO DE QUIROGA" CTT 07DCC1213T	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "18 DE MARZO" CTT 07EPR0325V	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "5 DE MAYO" CTT 07EPR0142N	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07EPR0182O	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07EPR0224X	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07EPR0226V	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07EPR0366V	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07EPR0185L	
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CTT 07EPR0183N	
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ESTHER ESCOBAR" CTT 07EPR0135D	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "GABRIELA MISTRAL" CTT 07EPR0304I	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07EPR0132G	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "INDEPENDENCIA DE MEXICO" CTT 07EPR0343K	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JAIME SABINES GUTIERREZ" CTT 07EPR0598L	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JOSE MARIA SANTIAGO" CTT 07EPR0089I	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "LIBERACION" CTT 07EPR0180Q	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "MANUEL ACUÑA NARRO" CTT 07EPR0481M	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07EPR0305H	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "TIERRA Y LIBERTAD" CTT 07EPR0190X	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CTT 07DPR2930P	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "1 DE SEPTIEMBRE" CTT 07DPB1652W	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "21 DE MARZO" CTT 07DPB2140C	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CTT 07DPB0743G	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CTT 07DPB1947H	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DPB2417Z	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "CESAR AUGUSTO SANDINO" CTT 07DPB0012U	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "CUAUHTEMOC" CTT 07DPB2881W	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB1952T	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB2475P	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ" CTT 07DPB2598Z	
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CTT 07DPB2088X	
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB0612O	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "FRAY PEDRO DE GANTE" CTT 07DPB2506S	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB0456N	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "GUADALUPE VICTORIA" CTT 07DPB2698Y	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "IGNACIO RAMIREZ CALZADA" CTT 07DPB0366V	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "JULIO DE LA FUENTE" CTT 07DPB1168B	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "LUIS GONZAGA URBINA" CTT 07DPB1993T	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "MANUEL AVILA CAMACHO" CTT 07DPB1615S	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "MELCHOR OCAMPO" CTT 07DPB1190D	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "MOCTEZUMA ILHUICAMINA" CTT 07DPB2370V	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "NARCISO MENDOZA" CTT 07DPB2421L	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "NARCISO MENDOZA" CTT 07DPB2432R	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "NICOLAS BRAVO RUEDA" CTT 07DPB1216V	
B044	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "RICARDO FLORES MAGON" CTT 07DPB0515M	
B045	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA" CTT 07DPB2131V	
B046	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DPB1238G	
B047	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "VICENTE LOMBARDO" CTT 07DPB0689C	
B048	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "VICENTE SUAREZ FERRER" CTT 07DPB0657K	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA " SECUNDARIA TECNICA ESPERANZA LEON COELLO" CTT 07DST0004Y	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100" CTT 07DST0104X	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 105" CTT 07DST0107U	
B004	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 107" CTT 07DST0110H	
B005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 112" CTT 07DST0115C	
B006	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 12" CTT 07DST0012G	
B007	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 126" CTT 07DST0129F	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B008	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 130" CTT 07DST0133S	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B009	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 14" CTT 07DST0014E	
B010	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 91" CTT 07DST0095F	
B011	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 159" CTT 07DST0063N	
B012	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 108" CTT 07DST0111G	
B013	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 115" CTT 07DST0118Z	
B014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 141" CTT 07DST0144Y	
B015	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 15" CTT 07DST0015D	
B016	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 155" CTT 07DST0158A	
B017	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 157" CTT 07DST0160P	
B018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 23" CTT 07DST0023M	
B019	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 25" CTT 07DST0025K	
B020	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 6 EMILIO RABASA ESTEBANELL" CTT 07DST0006W	
B021	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA 70" CTT 07DST0070X	
B022	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 121" CTT 07DST0124K	
B023	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 160" CTT 07DST0161O	
B024	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 133" CTT 07DST0136P	
B025	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 148" CTT 07DST0151H	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 095 OCTAVIO PAZ LOZANO" CTT 07ETV0177B	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 1076 JAIME SABINES GUTIERREZ" CTT "07ETV1097X"	
B028	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 1245 MIGUEL DOMINGUEZ" CTT 07ETV1268Z	
B029	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 1291 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CTT 07ETV1313W	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B030	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 1350 GUADALUPE VICTORIA" CTT 07ETV1373K	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B031	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 1368 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" CTT 07ETV1389L	
B032	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA" CTT "07ETV0386H"	
B033	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 538 JUAN JACOBO ROUSSEAU" CTT 07ETV0563V	
B034	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" CTT 07ETV0617I	
B035	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA "TELESECUNDARIA 839 ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07ETV0861U	
B036	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CTT 07EES0171B	
B037	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS" CTT 07DES0037X	
B038	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DES0032B	
B039	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUAREZ GARCIA" CTT 07DES0061X	
B040	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 53" CTT 07DES0059I	
B041	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL" CTT 07DES0001I	
B042	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE FELIPE FLORES" CTT 07DES0014M	
B043	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CTT 07DES0040K	
B100	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ARTURO CARRILLO GASTALDI (07DJN1005B)	Proyectos en proceso de ejecución
B106	JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADELL (07EJN0087U)	
B108	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIO (07DCC1605G)	
B054	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB1332L)	
B057	PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07EPR0632B)	
B061	PRIMARIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EPR0678X)	
B064	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB1393Z)	
B071	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0467T)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B073	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4617L)	Proyectos en proceso de ejecución
B075	PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR1106Q)	
B046	TELESECUNDARIA 1471 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV0360Z)	
B047	TELESECUNDARIA 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO (07ETV1274K)	
B050	TELESECUNDARIA 253 ANTONIO CASO (07ETV0216N)	
B051	TELESECUNDARIA 370 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV0330F)	
B052	TELESECUNDARIA 297 JUAN BOSCO OCCHIENA (07ETV0456M)	
B053	TELESECUNDARIA 1412 JUANA MARÍA VELASCO HERNÁNDEZ (07ETV1435G)	
B054	TELESECUNDARIA 1458 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV0153S)	
B055	SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07EES0162U)	
B056	TELESECUNDARIA 1108 MOISÉS SÁENZ GARZA (07ETV1119S)	
B018	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB1573J)	
B007	TELESECUNDARIA 744 GUADALUPE VICTORIA (07ETV0821T)	
B110	JARDÍN DE NIÑOS BENITO PABLO JUAREZ GARCIA (07DCC2121J)	
B076	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1616R)	
B079	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB3028P)	
B080	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0050X)	
B081	PRIMARIA MANUEL GAMIO MARTINEZ (07DPB0109F)	
B082	PRIMARIA FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL (07DPB1458S)	
B062	SECUNDARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EES0002G)	
B065	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 116 (07DST0119Z)	
B112	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0035O)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B113	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL JAIME SABINES GUTIERREZ (07ODI0016K)	Proyectos en proceso de ejecución
B114	JARDÍN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07DCC1841J)	
B115	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO (07DJN2039Z)	
B116	JARDÍN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO (07DJN1976N)	
B118	JARDÍN DE NIÑOS FIDELIA BRINDIS CAMACHO (07DJN0460K)	
B120	JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE (07DJN0454Z)	
B121	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DCC0392O)	
B084	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07EPR0620X)	
B085	PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA (07DPB1015Y)	
B086	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2043A)	
B087	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPB1014Z)	
B088	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1824Z)	
B089	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0622V)	
B090	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB2475P)	
B091	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2474Q)	
B092	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4112V)	
B093	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR1263G)	
B094	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4881K)	
B096	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1770K)	
B098	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0658J)	
B099	PRIMARIA CAMILO PINTADO RINCON (07DPR0655N)	
B100	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4348H)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B101	PRIMARIA SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ (07DPB2612B)	Proyectos en proceso de ejecución
B103	PRIMARIA VICENTE SUAREZ FERRER (07DPB0657K)	
B104	PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07DPR2298C)	
B105	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1226C)	
B106	PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07DPR0573D)	
B107	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2938G)	
B108	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB1236I)	
B109	PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPB2046Y)	
B110	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR3817C)	
B111	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUÍN (07DPR1436H)	
B112	PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07DPB0094U)	
B113	PRIMARIA 31 DE MARZO (07EPR0603G)	
B114	PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DPR4760Z)	
B010	PRIMARIA EL PORVENIR (07DPB0342L)	
B015	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3129N)	
B067	TELESECUNDARIA 782 HERMENEGILDO GALEANA (07ETV0802E)	
B068	TELESECUNDARIA 1469 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0348E)	
B069	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 148 (07DST0151H)	
B070	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 23 (07DST0023M)	
B071	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA 139 (07DST0141A)	
B072	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 157 (07DST0160P)	
B073	CENTRO DE EDUCACION BASICA FUNDACION BANCOMER-GOBIERNO DEL ESTADO (07EES0193N)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B074	TELESECUNDARIA 1061 GABRIELA MISTRAL (07ETV1083U)	Proyectos en proceso de ejecución
B075	TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P)	
B077	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 53 (07DST0053G)	
B078	TELESECUNDARIA 722 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETV0716I)	
B080	TELESECUNDARIA 1536 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1528W)	
B081	TELESECUNDARIA 944 MOISES SAENZ GARZA (07ETV0942E)	
B082	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 43 (07DST0043Z)	
B083	TELESECUNDARIA 1337 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1360G)	
B084	TELESECUNDARIA 1029 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07ETV1052A)	
B005	TELESECUNDARIA 661 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0686E)	
B006	TELESECUNDARIA 548 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0573B)	
B007	TELESECUNDARIA 981 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0993L)	
B008	TELESECUNDARIA 209 NETZAHUALCOYOTL (07ETV0139Z)	
B116	PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ (07DPR3039W)	
B117	PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPR1268B)	
B085	TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE (07ETV1256V)	
B122	JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DCC0756F)	
B123	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0711J)	
B124	JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN FARRERA ESPONDA (07DJN0350E)	
B125	JARDÍN DE NIÑOS SOCONUSCO (07DJN0933I)	
B126	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LIEVANO (07DJN0401V)	
B127	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DCC1934Z)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B128	JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC (07DCC1228V)	Proyectos en proceso de ejecución
B129	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC0189C)	
B130	JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0186F)	
B131	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ (07EJN0441V)	
B132	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DJN1144C)	
B133	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DCC0760S)	
B008	JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARTI (07DCC0054O)	
B009	JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON (07DCC0367P)	
B010	JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES (07DJN0209P)	
B118	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR2948O)	
B119	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB2143Z)	
B120	PRIMARIA XICOTENCATL (07DPB2427F)	
B121	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4337B)	
B122	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB2800V)	
B123	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1467Z)	
B124	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB0746D)	
B125	PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR3561T)	
B126	PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB1970I)	
B127	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR4137D)	
B129	PRIMARIA 5 DE MAYO (07DPB2828A)	
B131	PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1260J)	
B132	PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA (07DPR4552S)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B133	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4860Y)	Proyectos en proceso de ejecución
B134	PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2346V)	
B135	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPR1111B)	
B136	PRIMARIA ANANIAS ESCOBAR (07DPR3055N)	
B137	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB1237H)	
B138	PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07DPB0489E)	
B139	PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPR4484L)	
B016	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB2281B)	
B017	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB0193U)	
B018	PRIMARIA 12 DE OCTUBRE (07DPB0731B)	
B087	TELESECUNDARIA 1425 INDEPENDENCIA NACIONAL (07ETV1448K)	
B088	TELESECUNDARIA 1081 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07ETV1164E)	
B089	TELESECUNDARIA 1367 MARIA MONTESSORI (07ETV1390A)	
B090	TELESECUNDARIA 1478 MOISES SAENZ GARZA (07ETV0443I)	
B092	TELESECUNDARIA 476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA (07ETV0504F)	
B093	TELESECUNDARIA 183 SALOMON GONZALEZ BLANCO (07ETV0128T)	
B094	SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DES0004F)	
B096	TELESECUNDARIA 614 JAIME TORRES BODET (07ETV0644F)	
B097	TELESECUNDARIA 468 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07ETV0495O)	
B098	TELESECUNDARIA 563 NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0588D)	
B009	SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EES0156J)	
B010	TELESECUNDARIA 466 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0485H)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS CLAVE NOMBRE		DESCRIPCIÓN
B011	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 108 (07DST0111G)	Proyectos en proceso de ejecución
B128	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K)	
B130	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	Proyectos autorizados al cierre del segundo trimestre
B091	TELESECUNDARIA 788 JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07ETV0807Z)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								47 841 458.00	140 935 563.71	79 433 658.20						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP BELISARIO DOMINGUEZ	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	0.00	Motozintla	Belisario Domínguez	0	0	0	
B002		CONSTRUCCIÓN DE laboratorio de estructuras anatómicas														
B002		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 262 OCOSINGO	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	5 215 372.00	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
		Construcción de laboratorio de gineco -obstetricia y pediatria, construcción de un laboratorio de propedeutica en enfermería y construcción de un laboratorio														
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA "FORTUNATO ARGUETA ROBLES" MPIO. DE LAS ROSAS.	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	3 891 000.00	0.00	0.00	Las Rosa	Las Rosa	0	0	0	
		Taller operador de paquetes de computo														
B002		CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, 01 SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EMSAD 156 EL CORRALITO	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	3 850 000.00	0.00	0.00	Oxchuc	El Corralito	0	0	0	
		DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS														
B003		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	Yajalón	Amado Nervo	0	0	0	
		CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL 144 AMADO NERVO DEL COLEGIO DE														
B004		CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas didácticas	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	22 985 086.00	22 985 086.00	13015580.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 500	1 500	3 000	
		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA														
		Construcción y equipamiento de la infraestructura física educativa del nivel basica	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00									
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 18 CHENALHO (07ETC0018Z)	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas														
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 11 OXCHUC	Porcentaje	2.00	2.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas														
B001	4.8	PLANTEL CONALEP 070 COMITAN (07DPT0001D)	Porcentaje	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 605 106.00	3278022.29	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	439	294	733	
		Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de cancha y señalización)														
B003		PLANTEL CONALEP 331 ALTAMIRANO (07DPT0013I)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 634 601.73	1634601.73	Altamirano	Altamirano	56	34	90	
		Construccion de taller de operador de paquete de computo y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalizacion)														
B004		PLANTEL CONALEP 170 TONALA-CHIAPAS (07DPT0007Y)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 148 269.03	716476.37	Tonalá	Tonalá	172	206	378	
		Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalizacion)														
B005		CONALEP 068 TUXTLA CHICO (07DPT0004A)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 603 120.14	1603120.14	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	400	404	804	
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)														
B002		COBACH 228 CINTALAPA DE FIGUEROA (07ECB0101I)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	711 537.29	711537.29	Cintalapa	Cintalapa De Figueroa	275	282	557	
		Obra exterior (red electrica exterior, domo, cancha de usos multiples, cuneta pluvial, andadores y señalización)														
B004	COBACH 24 TEOPISCA (07ECB0023V)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	580 964.29	580964.27	Teopisca	Teopisca	250	261	511		
	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)															
B006	COBACH 102 COAPILLA (07ECB0109A)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	703 201.52	703201.52	Coapilla	Coapilla	96	108	204		
	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, rampa, barandal y señalización)															
B007	COBACH 87EL SIBAL (07ECB0086G)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	840 306.10	840306.10	Ocosingo	El Sibal	77	89	166		
	Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)															
B008	COBACH 78 TENEJAPA (07ECB0084I)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	148 782.00	148781.99	Tenejapa	Tenejapa	106	130	236		
	Obra exterior (domo, cancha de usos multiples, red electrica exterior, andadores, cuneta, canal pluvial y señalización)															
B009	COBACH 227 TONALA (07ECB0104F)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 301 013.57	2301013.57	Tonalá	Tonalá	70	88	158		
	Obra exterior (domo, cancha de usos multiples, red electrica exterior, andadores, demolición de escalones y señalización)															

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B010		EMSAD 256 AMATENANGO DEL VALLE (07EMS0172J) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 204 354.25	1132341.83	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	96	151	247
B011		EMSAD 168 HONDURAS (07EMS0095V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y escalones, señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 027 351.21	1027351.21	Honduras de la Sierra	Honduras de la Sierra	81	76	157
B012		EMSAD 205 BALAXTE (07EMS0124Z) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención de mampostería, andadores, escaleras y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	72 363.05	72363.05	Ocosingo	Balaxte	63	88	151
B013		EMSAD 187 NUEVA GALILEA (07EMS0114T) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	966 205.00	908016.99	Palenque	Nueva Galilea	85	73	158
B014		EMSAD 155 MAJOSIK (07EMS0083Q) Construcción de servicios sanitario y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	681 594.01	600137.16	Tenejapa	Majosik	81	125	206
B015		COBACH 144 AMADO NERVO (07ECB0122V) Construcción de 3 aulas didácticas, cocina y obra exterior (red electrica exterior, muro de contención de mampostería, plaza civica, andadores, barandal y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 013 538.29	1013538.28	Yajalón	Amado Nervo	50	59	109
B016		EMSAD 112 LAZARO CARDENAS DEL RIO (07EMS0046M) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	588 458.58	578236.98	Palenque	Lázaro Cárdenas	47	68	115
B017		EMSAD AGUA BLANCA SERRANIA (07EMS0090Z) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 112 900.73	1112900.72	Palenque	Agua Blanca Serranía	77	72	149
B018		EMSAD 121 SAN ANTONIO BUENAVISTA (07EMS0037E) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de andadores, cuneta pluvial y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	758 065.52	758065.52	La Independencia	San Antonio Buenavista	80	72	152
B019		COBACH 128 ZAMORA PICO DE ORO (07ECB0131C) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 099 913.70	1094497.06	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	72	72	144
B020		COBACH 76 IXHUATAN (07ECB0078Y) Obra exterior (domo, red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 960 919.35	1960919.35	Ixhuatán	Ixhuatán	139	152	291
B021		COBACH 59 PANTELHO (07ECB0059J) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 604 463.03	2604463.03	Pantelhó	Pantelhó	93	82	175
B022	4.8	COBACH 47 PUEBLO NUEVO (07ECB0050S) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidraulica exterior, cuneta pluvial, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	987 783.26	987783.25	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	203	149	352
B023		COBACH 19 SOYALO (07ECB0022W) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, cuneta y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 088 348.80	2088348.80	Soyaló	Soyaló	153	142	295
B024		COBACH 67 PETALCINGO (07ECB0069Q) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, muro de contención de mampostería, barandal, escalones y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 168 036.62	888367.85	Tila	Petalcingo	178	154	332
B025		EMSAD 181 GUADALUPE VICTORIA (07EMS0108I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 101 498.06	1101498.06	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	107	111	218
B026		COBACH 156 EL CORRALITO (07ECB0098L) Obra exterior (domo, rehabilitación de cancha, red electrica exterior y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 944 869.51	1944869.50	Oxchuc	El Corralito	208	236	444
B027		COBACH 45 ALTAMIRANO (07ECB0051R) Construccion de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 252 659.46	761405.64	Allamirano	Allamirano	149	163	312
B028		COBACH 26 RIO CHANCALA (07ECB0026S) Construccion de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, cuneta pluvial y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 104 939.45	1104939.45	Palenque	Río Chancalá	120	123	243
B029		EMSAD 323 DOLORES LAS PALMAS (07EMS0241P) Construccion de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, acceso principal, guarnición de concreto y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	820 467.85	603452.14	Ocosingo	Dolores las Palmas	42	52	94
B030		EMSAD 194 EL TZAY (07EMS0142P) Construccion de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	660 290.85	481218.40	Oxchuc	El Tzay	70	93	163
B031		COBACH 98 JET JA (07ECB0087F) Construccion de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, acceso principal, andadores, enmallado y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 200 782.53	1200782.53	Chilón	Jet-Já	159	155	314

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B032	4.8	COBACH 142 SAN JERONIMO TULIJA (07ECB0120X) Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 441 117.30	1441117.30	Chilón	San Jerónimo Tuliá	67	78	145	
B033		COBACH 96 EGIPTO (07ECB0099K) Obra exterior (red electrica exterior, domo, rehabilitacion de cancha de usos multiples, andadores y señalizacion)	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 901 444.84	1901444.83	Salto de Agua	Egipto	112	106	218	
B035		TELEBACHILLERATO NUM. 116 FRAY PEDRO DE GANTE Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, asta bandera, andadores, rampas y señalizacion)	Porcentaje	5.00	5.00	4.62	92.47	0.00	1 673 392.50	1374343.92	Ocosingo	Lacanjá Chansayab	13	10	23	
B001		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS SAN Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cuneta pluvial, muro de contención de mamposteria y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	798 480.12	798480.11	San Fernando	El Paraíso	10	34	44	
B002		CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 529 683.62	1529683.62	Yajalón	Yajalón	461	433	894	
B003		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS OXCHUC Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	987 710.95	987710.94	Oxchuc	Oxchuc	374	396	770	
B006		ESCUELA PREPARATORIA NUM. 2 OCOZOCOAUTLA Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 970 997.13	1272829.38	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	108	93	201	
B007		EMSAD 273 LAS DELICIAS (07EMS0188K) Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, acceso principal y señalizacion)	Porcentaje	2.00	2.00	1.64	81.84	0.00	1 452 968.12	941894.66	Palenque	Las Delicias	25	23	48	
B008		EMSAD 333 PASHTONTICJA (07EMS0251W) Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, porton de malla y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 896 420.36	1111825.98	Oxchuc	Paxtonticjá	13	14	27	
B009		EMSAD 179 OCULIAPA DE JUAREZ (07EMS0106K) Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 958 002.91	1006962.07	Ocozocoautla de Espinosa	Oculapa de Juárez	36	33	69	
B003		TELEBACHILLERATO NUM. 34 DIEGO RIVERA (07ETH0042U) Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, sustitucion de andador, escalones y señalizacion)	Porcentaje	3.00	3.00	2.85	95.00	0.00	1 871 650.74	1129147.53	Pantepec	Pantepec	20	16	36	
B004		PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Obra exterior (domo, red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería , andadores, escalones, barandal y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.12	12.00	0.00	4 915 392.28	1474617.68	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
B005		TELEBACHILLERATO NUM. 100 CARLOS OLMOS (07ETH0100U) Obra exterior (domo, cancha de usos multiples, muros de contención de mamposteria , red electrica exterior, red hidrosanitari a exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.39	39.00	0.00	5 050 864.76	1515259.43	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0	
B006		TELEBACHILLERATO NUM. 35 CARLOS PELLICER CAMARA Obra exterior (red electrica exterior, domo, cuneta pluvial, canal pluvial, rehabilitació n de cancha de usos multiples y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	3 851 922.65	1155576.80	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0	
B007		TELEBACHILLERATO NUM. 08 SOR JUANA INES DE LA CRUZ Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	2.96	73.88	0.00	2 931 811.10	879543.33	Villa Corzo	Valle Morelos	0	0	0	
B011		ESCUELA PREPARATORIA REVOLUCION (07EBH0069L) Construcción de laboratorio de analisis clinicos y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.21	10.69	0.00	5 732 355.83	1719706.75	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0	
B013		COBACH 25 CHILÓN (07ECB0024U) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, escalones y señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 689 372.39	806811.72	Chilón	Chilón	0	0	0	
B014		EMSAD 132 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL (07EMS0064B) Obra exterior (cancha de usos múltiples, andadores, muros de contención de mampostería, malla ciclón y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.15	0.00	1 300 151.65	0.00	Capitán Luis Ángel Vidal	Capitán Luis Ángel Vidal	0	0	0	
B015		EMSAD 155 MAJOSIK (07EMS0083Q) Obra exterior (muros de contención de mampostería, cortes y rellenos, red hidrosanitaria exterior, cuneta y señalización)	Porcentaje	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	917 533.61	275260.08	Tenejapa	Majosik	0	0	0	
B016	EMSAD 316 IZAJALCHUN (07EMS0234F) Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, muros de contención de mampostería, canal pluvial, andador, escalones, barandal, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 553 892.45	466167.74	Tenejapa	Tzajalchén	0	0	0		
B017	ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JIQUIPILAS Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.10	5.06	0.00	3 795 356.95	1138607.09	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0		
B018	ESCUELA PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.19	9.52	0.00	2 794 603.41	0.00	Tapilula	Tapilula	0	0	0		
B019	ESCUELA PREPARATORIA NUM. 2 DEL ESTADO (07EBH0002D) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 378 806.76	713642.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0		

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B001		ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL (07EBH0052L) Rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y área administrativa, obra exterior (señalización)	Porcentaje	4.00	4.00	1.22	30.52	0.00	2 835 545.28	850663.58	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0	
B008		TELEBACHILLERATO NUM. 41 ANGEL ALBINO CORZO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, porton y malla ciclón, acceso principal y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.36	6.00	0.00	5 565 757.01	1669727.10	Solosuchiapa	Solosuchiapa	0	0	0	
B009		CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, muro de contención de mampostería y señalización)	Porcentaje	6.00	6.00	0.26	4.26	0.00	7 214 616.62	2164384.99	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0	
B010		TELEBACHILLERATO NUM 133 BENITO JUÁREZ (07ETH0133L) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cancha de usos múltiples, muros de contención de mampostería , andadores, asta bandera, muro de acometida y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	3 761 406.51	1128421.95	Chilón	Nahilté 3ra. Sección	0	0	0	
B011		TELEBACHILLERATO NUM. 108 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muros de contención de mampostería , andadores, escalones, cuenta pluvial, barandal y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.16	8.00	0.00	1 402 418.41	420725.52	Francisco León	San Miguel la Sardina	0	0	0	
B012		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 45 Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 067 251.26	0.00	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	0	0	0	
B013		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS OXCHUC Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Porcentaje	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 010 845.41	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B001	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP BELISARIO DOMINGUEZ	
B002	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL PLANTEL CONALEP 262 OCOSINGO	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA "FORTUNATO ARGUETA ROBLES" MPIO. DE LAS ROSAS.	
B002	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, 01 SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EMSAD 156 EL CORRALITO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B003	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL 144 AMADO NERVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 18 CHENALHO (07ETC0018Z)	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CECYT 11 OXCHUC (07ETC0011F)	
B004	PLANTEL CONALEP 171 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (07DPT0006Z)	
B005	TELEBACHILLERATO NUM. 100 CARLOS OLMOS (07ETH0100U)	Proyectos en proceso de ejecución
B006	TELEBACHILLERATO NUM. 35 CARLOS PELLICER CAMARA (07ETH0041V)	
B007	TELEBACHILLERATO NUM. 08 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07ETH0008N)	
B011	ESCUELA PREPARATORIA REVOLUCION (07EBH0069L)	
B013	COBACH 25 CHILÓN (07ECB0024U)	
B014	EMSAD 132 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL (07EMS0064B)	
B015	EMSAD 155 MAJOSIK (07EMS0083Q)	
B016	EMSAD 316 IZAJALCHUN (07EMS0234F)	
B017	ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JIQUIPILAS (07EBH0020T)	
B018	ESCUELA PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (07EBH0081G)	
B019	ESCUELA PREPARATORIA NUM. 2 DEL ESTADO (07EBH0002D)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL (07EBH0052L)	Proyectos en proceso de ejecución
B008	TELEBACHILLERATO NUM. 41 ANGEL ALBINO CORZO (07ETH0039G)	
B009	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NUM.25 (07DCM0003O)	
B010	TELEBACHILLERATO NUM 133 BENITO JUÁREZ (07ETH0133L)	
B011	TELEBACHILLERATO NUM. 108 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (07ETH0108M)	
B012	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 45 NUEVO JUAN DEL GRIJALVA (07ETC0047U)	
B013	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS OXCHUC (07ETC0011F)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR								327 473 537.00	220 941 940.22	57 762 746.67						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TIPO U3-C DE 9 E.E. PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN C-IV EN TAPACHULA.						26 940 000.00	26 940 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B002		Construcción de un edificio tipo u3-c de tres niveles	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	26 300 000.00	26,300,000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	Porcentaje	3.00	3.00	0.00	0.00	46 000 000.00	40,904,599.00	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0	
B004		Construcción de un edificio de 3 niveles	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	157 332 315.00	101,217,999.00	42,174,165.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	0	0	0	
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTERCULTURAL MULTIMODAL BACHAJON.	Porcentaje	12.00	12.00	0.00	0.00	4 685 065.00	4,685,065.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	
B002		Construcción y equipamiento de la infraestructura física educativa del	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	66 216 157.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B001		TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA)	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,329,769.75	2,329,769.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	293	270	563	
B001	4.8	Techado para la cancha de usos múltiples	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2,187,629.40	2,187,629.40	Catazajá	Catazajá	280	419	699	
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II-CIENCIAS DE LA TIERRA	Porcentaje	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4,151,992.80	1,911,632.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	1 628	
B003		Construcción de la unidad académica departamen tal tipo II	Porcentaje	1.00	1.00	0.56	56.18	0.00	5,892,399.22	3,808,751.16	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	90	92	182	
B001		ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA (07DNL0003V)	Porcentaje	10.00	10.00	9.90	99.00	0.00	2 243 546.88	2,243,546.87	Comitán de Domínguez	San Juan Copalar	220	220	440	
B001		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, marco de acceso, corte en terreno y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 088 939.17	3,107,252.46	Rayón	Rayón	390	398	788	
B002		UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADÉMICA DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS	Porcentaje	2.00	2.00	1.82	90.89	0.00	4 088 939.17	3,107,252.46	Rayón	Rayón	390	398	788	
B001		Rehabilitación de los edificios 1 y 2, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muros de contención de mampostería, rehabilitación de acceso y caseta, andadores, estacionamiento, cortes y rellenos de áreas circundantes, jardinería y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.82	90.89	0.00	4 088 939.17	3,107,252.46	Rayón	Rayón	390	398	788	
B001		UNIDAD ACADÉMICA SELVA NEGRA RAYÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (07EUT0002N)	Porcentaje	2.00	2.00	1.82	90.89	0.00	4 088 939.17	3,107,252.46	Rayón	Rayón	390	398	788	
B001		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, cuneta pluvial, muro de contención de mampostería de piedra, rampa, corte de terreno y señalización)	Porcentaje	2.00	2.00	1.82	90.89	0.00	4 088 939.17	3,107,252.46	Rayón	Rayón	390	398	788	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Pago virtual del programa de fam potenciado de acuerdo al convenio inifed-hacienda-estado por un plazo de 25 años.
B001	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO TIPO U3-C DE 9 E.E. PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN C-IV EN TAPACHULA.	Planteles aprobados e incorporados al SIGHA, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	
B003	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTERCULTURAL MULTIMODAL BACHAJON.	
B001	TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA)	
B002	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II-CIENCIAS DE LA TIERRA	Proyecto en proceso de ejecución
B002	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "H" DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PARA LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNACH (07USU0009I)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE, LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
B001	SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	