

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUSER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA								751 311 099.00	1 185 764 154.62	1 056 967 295.17						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B155		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						361 681 577.00	414 738 853.00	414 738 853.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B001		Construcción de espacios físicos educativos JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)	Previsión	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	850 923.54	850 923.54	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	76	87	163	
B003		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (07EJN0466D)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	364 784.78	364 784.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	56	114	
B004		Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JADÍN DE NIÑOS CRISTOBAL RODAS GARCIA (07DJN0941R)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	437 747.43	437 747.43	Frontera	Huixtlay	23	17	40	
B005		Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE (07DJN0708L)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 158 407.11	2 158 407.11	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	37	41	78	
B006		Terminación de construcción de 3 aulas, direccion-servicios sanitarios, 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red pluvial exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, malla ciclón, señalización) JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0045G)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	987 601.51	987 601.51	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	66	53	119	
B007		Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de contención, andadores, plaza cívica, escalones, señalización) JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	957 479.38	957 479.38	Sitalá	Don Pedro	20	16	36	
B008		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, malla ciclón, acceso principal, rampas y andadores, asta bandera y JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA (07EJN0722D)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	646 333.06	646 333.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	72	80	152	
B009	4.8	Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, rampa, suministro de malla ciclón y señalización) JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO MANET (07DJN0885P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	425 823.33	425 823.33	Suchiapa	Suchiapa	15	14	29	
B010		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización) JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ (07DJN0934H)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	233 799.55	233 799.55	Acala	Acala	64	44	108	
B011		Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	503 354.72	503 354.72	Larráinzar	Majoval	22	31	53	
B012		Terminación de construcción de servicios sanitarios y cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas y salón de usos múltiples, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y de plaza cívica, señalización) JARDÍN DE NIÑOS SANTIAGO SERRANO RUIZ (07DJN1968E)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 095 365.80	1 095 365.80	Suchiapa	Suchiapa	30	27	57	
B013		Terminación de construcción de aula de usos múltiples, servicio sanitario, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, construcción de asta bandera, escalones, JARDÍN DE NIÑOS TLALOC (07DJN1751G)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 336 604.33	1 336 604.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	82	87	169	
B014		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, escalones, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1522Y)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	839 087.68	839 087.68	Salto de Agua	Dos Ríos	8	9	17	
B015		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, escalones, barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07DJN2180O)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	579 218.01	579 218.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	24	28	52	
B016		Terminación de construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	709 498.41	709 498.40	Jiquipilas	Luis Espinosa	7	6	13	
B017		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY (07EJN0095C)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 367 146.84	1 367 146.84	Villaflores	Jesús María Garza	76	68	144	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONAS			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM. MODIF.		
EDUCACIÓN																
B020		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, demolición del edificio "d" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de barda perimetral, JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER ALEGRE (07DJN0745P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	463 933.14	463 933.14	Chicoasén	Chicoasén	28	29	57	
B002		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	542 830.83	542 830.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	104	119	223	
B003		JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RINCON (07EJN0005U)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 002 243.37	1 002 243.37	Salto de Agua	Arroyo Palenque	45	47	92	
B004		Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, cocina y aula de usos múltiples, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	400 598.17	400 598.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	112	113	225	
B005		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0008R)	Rehabilitación	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	719 108.58	719 108.58	El Parral	El Parral	104	108	212	
B006		Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, salón de música, portico, biblioteca y cocina, obra exterior (señalización)	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	461 500.12	461 500.12	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	83	72	155	
B013		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DJN0728Z)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	74 895.13	74 895.13	Oxchuc	Oxchuc	29	29	58	
B015		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	806 927.61	806 927.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	95	180	
B016		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DJN0045W)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	248 323.39	248 323.39	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	39	39	78	
B002	4.8	Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, salón de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	271 634.01	271 634.01	Chamula	Yaalhichín	72	71	143	
B003		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR3151Q)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	987 670.43	987 670.43	Salto de Agua	Estrella de Belén	112	123	235	
B004		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas y dirección, demolición del edificio I, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 515 721.24	1 515 721.24	Salto de Agua	Egipto	108	112	220	
B005		PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB0665T)	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 105 406.11	1 105 406.11	Salto de Agua	Bellisario Domínguez	103	121	224	
B006		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y biblioteca, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 361 874.12	1 361 874.12	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	218	203	421	
B007		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	328 836.43	328 836.43	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	235	281	516	
B008		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 575 976.09	3 575 976.09	Santiago el Pinar	Ninamo	83	77	160	
B009		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 499 462.52	1 499 462.52	Tenejapa	Tz'Aquivilok	310	337	647	
B010		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cortes y terraplenes, muros de contención, acceso principal, plaza cívica, andadores, escaleras, PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0284L)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 169 325.43	1 169 325.43	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	84	79	163	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								
		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR0682K)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONAS	
EDUCACIÓN																
B011	4.8	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, sustitución de barda mixta, andadores, escalones, demolición de piso de concreto y señalización) PRIMARIA EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EPR0159N)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	578 208.60	578 208.60	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	140	140	280	
		Terminación de construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica y señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR3224S)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	492 248.60	492 248.60	Acala	El Paquesch	30	14	44	
Terminación de construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (07DPB2481Z)		Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 240 528.49	2 240 528.49	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	162	137	299		
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, asta bandera, PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB05950))		Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 338 020.94	1 338 020.94	Tumbalá	Naranjil	85	82	167		
Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, demolición del edificio a y 2 áticos, obra exterior (red eléctrica exterior, PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4087M))		Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	406 731.16	406 731.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	132	140	272		
Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, rampa y señalización) PRIMARIA JACINTO PEREZ PAJARITO (07DPB2418Y)		Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 807 966.63	1 807 966.63	Chamula	El Pozo	188	238	426		
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios c y k, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, muro de contención, cortes PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON (07DPR2043B))		Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	668 249.19	668 249.19	Huehuetán	Guadalupe	130	112	242		
Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda mixta y señalización) PRIMARIA SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ (07DPB2612B)		Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	430 825.51	430 825.51	Bochil	Santo Domingo	49	43	92		
Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, asta bandera, andadores, demolición de firme y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0244K)		Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 554 049.59	1 554 049.59	Acala	Acala	192	167	359		
Terminación de construcción de 1 aula usar, biblioteca, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR11730)		Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 369 563.09	1 369 563.08	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	49	45	94		
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, muro de mampostería, cerca con malla, acceso, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0247H)		Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 111 167.47	1 111 167.45	Chicoasén	Chicoasén	133	170	303		
Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización) PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)		Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 734 967.02	1 734 967.02	Berriozábal	Berriozábal	298	351	649		
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA LISANDRO CALDERON HERNANDEZ (07DPR0855L)		Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 238 858.55	1 238 858.55	Ocozacoautla de Espinosa	El Gavilán	126	147	273		
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0233E)		Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 091 775.11	1 091 775.11	Villaflores	Villaflores	135	158	293		
Terminación de construcción de 2 aula didáctica, 1 aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso de concreto, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)		Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	628 954.08	628 954.08	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	244	214	458		
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB30940)		Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	979 837.66	979 837.66	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	79	86	165		
Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firme y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B)		Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 843 069.11	1 843 069.11	Pichucalco	Pichucalco	300	292	592		
Terminación de construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio j y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de galera y de piso firme de concreto, PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I))		Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	921 114.22	921 114.22	Villa Corzo	Revolución Mexicana	99	98	197		
Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de dirección y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)		Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 188 455.71	2 188 455.71	Larráinzar	Stenlejsotztetic	112	105	217		
Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, barandal y señalización)		Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBUNIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B035		PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F) Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación 7 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 939 682.12	1 939 682.12	Chamula	Saclamantón	170	171	341
B036		PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPR1391B) Terminación de construcción de aula de usos múltiples, rehabilitación servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	595 967.02	595 967.02	Jiquipilas	Jiquipilas	93	71	164
B037		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0557L) Terminación de construcción de 1 aula didácticas, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, andadores, muros de contención, plataforma, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	710 611.53	710 611.53	San Juan Cancuc	Onitlic	102	115	217
B038		PRIMARIA COMUNITARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07EPB0847A) Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muro de mampostería, suministro de barandal y malla ciclon, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	764 116.53	764 116.53	Oxchuc	Agua Azul	12	21	33
B003		PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0396P) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y pórtico, obra exterior (rehabilitación de cancha de usos múltiples y obra exterior (señalización)	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	321 950.49	321 950.49	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	239	251	490
B004		PRIMARIA JC SE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	360 052.34	360 052.34	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	272	293	565
B005		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3450O) Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	276 266.16	276 266.16	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	89	96	185
B006		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3451N) Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	429 603.17	429 603.17	San Fernando	El Progreso	212	226	438
B007		PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S) Terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (andadores y señalización)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	438 302.14	438 302.14	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	173	187	360
B008		PRIMARIA JOSE MANUEL VELASCO BALBOA (07DPR3214L) Terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, 2 aulas de medios, portico y 2 bodegas, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	694 163.27	694 163.27	Berriozábal	Berriozábal	376	363	739
B010		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y) Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	633 220.85	633 220.85	Chamula	Chiotic	143	130	273
B011	4.8	PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H) Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (andadores, cancha de usos múltiples y señalización)	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 215 123.42	1 215 123.42	Pichucalco	Nuevo Nicapa	102	114	216
B012		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G) Terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Obra	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	2 150 066.36	2 150 066.35	Frontera	Frontera	290	276	566
B014		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB0502I) Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	81 556.33	81 556.33	Oxchuc	Oxchuc	92	92	184
B015		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	559 777.03	559 777.03	Chamula	Callejón	114	108	222
B018		PRIMARIA SIMON BOLIVAR (07DPR1059W) Terminación de rehabilitación de 10 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios, cooperativa, biblioteca y sala de maestros, área de educación física, bodega, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	2 277 195.19	2 277 195.19	Chiapa de Corzo	Galecio Narciá	112	115	227
B002		TELESECUNDARIA 853 MARIANO AZUELA (07ETV0875X) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de acceso principal, construcción de andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 066 112.27	1 066 112.27	Salto de Agua	Estrella de Belén	57	39	96
B003		SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 746 055.74	1 746 055.73	Tuzantán	Xochiltepec	240	225	465
B004		SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL (07DES0025S) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	5 035 446.51	5 035 446.51	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	324	303	627
B005		TELESECUNDARIA 452 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0292T)						0.00	1 716 589.56	1 716 589.56	Frontera Comalapa	El Portal	63	50	113

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B006	4.8	Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, rehabilitación de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, laboratorio y dirección, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00								
		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 118													
		Terminación de construcción de taller de preparación y conservación de alimentos y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, rampa, barandal, cortes y terraplenes, muro de mampostería de piedra y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 348 569.98	2 348 569.98	Rincón Chamula	Rincón Chamula	92	111	203
B007		TELESECUNDARIA 564 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0589C)						0.00	1 003 577.92	1 003 577.92	Tumbalá	Ignacio Allende	39	34	73
		Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, rehabilitación de 1 aula didactica y servicios sanitarios, demolición del edificio e y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, cuneta, sustitución de andadores, barandal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00								
B008		TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO (07ETV0923Q)						0.00	1 068 460.10	1 068 460.10	Chamula	Tzontehuitz	44	75	119
		Terminación de construcción de laboratorio - taller, rehabilitación de 3 aulas didacticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00								
B009		TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA						0.00	2 901 601.75	2 901 601.75	La Concordia	Nuevo Paraíso	59	63	122
		Terminación de construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00								
B011		TELESECUNDARIA 332 (07ETV0350T)						0.00	2 247 652.58	2 247 652.58	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	36	30	66
		Terminación de construcción de 1 aula didactica, dirección, servicios sanitarios, biblioteca, demolición del edificio a y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00								
B013		SECUNDARIA SANTIAGO SERRANO RUIZ (07EES0027P)						0.00	1 593 714.39	1 593 714.39	Suchiapa	Suchiapa	174	134	308
		Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00								
B014		SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)						0.00	1 064 045.74	1 064 045.74	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	339	363	702
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00								
B017	TELESECUNDARIA 1057 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV1079H)						0.00	1 421 425.79	1 421 425.79	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	59	43	102	
	Terminación de construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera, rellenos, muro de contención de	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B001	TELESECUNDARIA 063 ALVARO OBREGON (07ETV0100N)						0.00	202 211.20	202 211.20	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	44	55	99	
	Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, biblioteca y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00									
B002	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 76 (07DST0078P)						0.00	805 683.37	805 683.37	Mapastepec	Sesecapa	92	87	179	
	Terminación de rehabilitación de 3 aulas didacticas, biblioteca, 2 porticos, trabajo social, prefectura, 2 servicios sanitarios, administración, dirección, archivo, laboratorio, 2 cooperativas y obra exterior (red electrica exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Obra	19.00	19.00	19.00	100.00									
B003	SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07DES0001I)						0.00	419 007.27	419 007.27	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	348	340	688	
	Terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas y laboratorio polifuncional, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	5.00	5.00	5.00	100.00									
B001	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY VICTOR MARÍA FLORES FERNÁNDEZ, CON CLAVE CCT: 07DPR1104S EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS.						0.00	2 285 936.34	2 285 936.34	Yajalón	Lázaro Cárdenas	120	132	252	
	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela primaria fray victor maría flores fernández, con clave cct: 07DPR1104S en la localidad lázaro cárdenas, municipio de yajalón, chiapas	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00									
B020	CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, CCT: 07DPB1526Z DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN. DEL						0.00	749 410.25	749 410.25	Teopisca	Nuevo San Juan	34	28	62	
	Contrucción y equipamiento de infraestructura educativa de la escuela primaria 21 de marzo, cct: 07DPB1526Z de la localidad de nuevo san juan, del municipio de teopisca	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B026	CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CON CCT: 07DPB0887C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIJIL MUNICIPIO DE SAN JUÁN CANCUC.						0.00	1 890 893.11	1 890 893.11	San Juan Cancuc	Chijil	84	75	159	
	Contrucción y equipamiento de infraestructura física educativa de la primaria luis echeverría álvarez con cct: 07DPB0887C, ubicada en la localidad de chijil municipio de san juán cancu	Espacio Educativo	15.00	15.00	15.00	100.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUFUNCION / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL				ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																		
B027		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CCT: 07DPR4122B DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA. Construcción y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela primaria "mariano matamoros", cct: 07DPR4122B de la cabecera municipal de suchiapa	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 318 608.26	2 318 608.26	Suchiapa	Suchiapa	156	218	374			
B028		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CCT: 07DPR4118P DE LA LOCALIDAD DE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS. Construcción y equipamiento de la infraestructura educativa en la primaria miguel hidalgo y costilla, con cct: 07DPR4118P de la localidad de absalón castellanos domínguez del municipio de jiquipilas, chiapas	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	408 686.55	408 686.55	Jiquipilas	Absalón Castellanos Domínguez	23	20	43			
B012		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 296 EMILIANO ZAPATA AGUILAR, CCT: 07ETV0156P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN. Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa en la escuela telesecundaria 296 emiliano zapata aguilár, cct: 07ETV0156P de la cabecera municipal de zinacantán	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	558 277.16	558 277.16	Zinacantán	Zinacantán	43	47	90			
B021		JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0095B) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 330 857.32	1 330 857.31	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	53	68	121			
B022		JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO (07DJN1976N) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	931 802.12	931 802.12	Berriozábal	Berriozábal	18	17	35			
B023		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (07DML0045V) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, rampa, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 368 415.13	2 368 415.13	Berriozábal	Berriozábal	13	22	35			
B024		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DCC1001Q) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 023 061.87	1 023 061.87	Chamula	El Crucero	42	45	87			
B026		JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO REDI (07DJN0599V) Construcción de servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, andador y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 590 286.08	2 590 286.07	Tonalá	El Manguito	19	22	41			
B001		JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DCC1035G) Rehabilitación de 1 aula didáctica, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	731 886.69	731 886.69	Ixtapangajoya	La Gloria	12	11	23			
B002	4.8	JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI (07EJN0524D) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 753 761.87	1 753 761.86	Tzimol	Héroes de Chapultepec (El Limón)	39	32	71			
B003		JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DCC1096U) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Obra	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	788 894.90	788 894.90	Simojovel	La Ceiba	47	45	92			
B001		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y administración, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de mampostería, construcción de andadores, construcción de luneta pluvial, demoliciones y señalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	6 037 848.36	6 037 848.36	Pichucalco	Pichucalco	133	130	263			
B002		PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA (07DPB0340N) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, barandal, rehabilitación en cancha y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 576 395.30	2 576 395.30	Simojovel	Constitución	131	148	279			
B003		PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 (07DPR1737D) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 11 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, andadores y señalización)	Espacio Educativo	18.00	18.00	18.00	100.00	0.00	2 394 066.73	2 394 066.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	98	131	229			
B004		PRIMARIA PATRIA NUEVA (07DPR0674B) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitario, aula de usos múltiples, biblioteca, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	2 965 688.06	2 965 688.06	Tuxtla Chico	El Sur de Guillén	90	70	160			
B005		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D) Construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 710 255.63	2 710 255.62	Ocozocoautla de Espinosa	Piedra Parada	36	47	83			

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B006		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, andadores, rehabilitación de tablero y porteria, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 251 316.16	1 251 316.16	Jiquipilas	Galicia Galilea	22	18	40
B007		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4166Z) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	719 710.63	719 710.63	Arriaga	Arriaga	14	27	41
B008		PRIMARIA 18 DE MARZO (07DPR0117P) Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b, c y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería, suministro de barandal, andadores, plaza cívica, escaleras, suministro de porton y malla ciclon, señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 427 463.05	4 427 463.05	Ixtapa	Francisco Javier Mina	47	57	104
B009		PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0653P) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 840 628.47	3 840 628.47	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	350	354	704
B010		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR3480I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andador y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 383 013.14	1 383 013.14	Mezcalapa	Rómulo Calzada (La Herradura)	105	128	233
B011		PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (07DPB0277B) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 412 006.68	1 412 006.68	Somojovel	Santa Anita	32	40	72
B012		PRIMARIA REPUBLICA DE BRASIL (07DPR0787E) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 790 094.34	3 790 094.34	Ángel Albino Corzo	Mezcalapa	47	46	93
B013		PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1762C) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 235 396.26	2 235 396.25	Mezcalapa	Nuevo México	50	38	88
B170		PRIMARIA ELISEO BANDALA FERNANDEZ (07DPR0772C) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, biblioteca y obra exterior (red eléctrica, cuneta, andadores, escalones, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 666 740.80	2 666 740.80	Tzimol	Nueva Libertad	42	44	86
B001		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPB3296K) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de usos múltiples y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	930 411.22	930 411.22	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	41	41	82
B002		PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB2081D) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	857 314.48	857 314.48	Ixtapanquajoya	Lázaro Cárdenas	68	77	145
B020		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR4359N) Rehabilitación de 1 aula didáctica, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, acceso principal, señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 334 890.36	1 334 890.36	Tzimol	Leningrado	12	7	19
B021	4.8	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR1299V) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	664 071.86	664 071.86	Tzimol	Felipe Ángeles	27	20	47
B024		PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07DPR0508D) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, biblioteca, aula de usos múltiples y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	902 161.03	902 161.03	Suchiate	Jesús	42	52	94
B025		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0454P) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 808 173.18	2 808 173.15	Cintalapa	Villamorelos	61	60	121
B001		TELESECUNDARIA 305 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07ETV0372E) Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, barandal, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 930 638.71	2 930 638.71	Zinacantan	Nachig	52	39	91
B002		TELESECUNDARIA 386 (07ETV0448D) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 693 409.52	2 693 409.52	Tonalá	Pueblo Nuevo (San Cayetano)	60	65	125
B004		TELESECUNDARIA NO.149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, rampas, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 076 264.43	2 076 264.43	Ocozacoacua de Espinosa	Espinal de Morelos	66	66	132
B003		TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M) Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	4 578 835.49	4 578 835.47	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	86	90	176
B001		JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Cacahoatán	Salvador Urbina	0	0	0
B002		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B003		JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
B004		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07EJN0043X) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC Ixtapa	0	0	0
B005		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07EJN0004V) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
B006		JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Jiquipilas	Luis Espinosa	0	0	0
B007		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07EJN0389P) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Larráinzar	Talónhuitz	0	0	0
B008		JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLES SANTIAGO (07EJN0029D) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza Agua Prieta	0	0	0
B009		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza Agua Prieta	0	0	0
B010		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Ostuacán	Nuevo Guadalupe	0	0	0
B011		JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Pijijiapan	Nueva Urbina	0	0	0
B012		JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (07EJN0139J) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B013		JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	0	0	0
B014		JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07EJN0208P) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Villa Comaltitlán	Unión Hermosillo	0	0	0
B015		JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0
B016		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07DCC1135F) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Bochil	La Cañada	0	0	0
B017		JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC (07DCC1306I) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Chilón	Maj Chum	0	0	0
B018		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Ocosingo	Santa María de las Flores	0	0	0
B019		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DCC1660Z) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Simojovel	Concepción los Cacaos	0	0	0
B020		JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA (07DCC0315J) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Tumbalá	La Esperanza Mórizon	0	0	0
B021		PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (07EPR0406F) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Amatán	La Loma 1ra. Sección	0	0	0
B022		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0041P) Construcción de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Palestina	0	0	0
B023	4.8	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z) Construcción de servicios sanitarios	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
B024		PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z) Construcción de 3 aulas didácticas	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Berriozábal	San Antonio Bombano	0	0	0
B025		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	3 151 580.77	0.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
B026		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B) Construcción de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Chicomuselo	Monte Sinal	0	0	0
B027		PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07EPR0503H) Construcción de servicios sanitarios	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Frontera	Frontera	0	0	0
B028		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0083O) Numero de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Frontera	Nueva Libertad	0	0	0
B029		PRIMARIA MAURO CARRASCO CASTILLO (07EPR0002N) Construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Frontera	Santa Teresa Llano Grande	0	0	0
B030		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0611P) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
B031		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V) Construcción de servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
B032		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W) Construcción de 1 aula didáctica	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	La Trinitaria	Michoacán	0	0	0
B033		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Mazatán	Mazatán	0	0	0
B034		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N) Construcción de servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B035		PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA (07EPR0378Z) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B036		PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (07EPR0256P) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Motozintla	El Remate	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROG. RAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B037		PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (07EPR0128U) Número de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
B038		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B039		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B040		PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B041		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B042		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B043		PRIMARIA ADOLFO RAMOS AGUILAR (07EPR0150W) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B044		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B045		PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X) Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	3 880 344.10	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B046		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	5 337 870.76	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B047		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0151V) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B048		PRIMARIA TEOFILO ACEBO (07EPR0161B) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B049		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B050		PRIMARIA JESUS MARCELIN SOLIS (07EPR0104K) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Villaflor	0	0	0
B051		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Tapachula	Nueva Granada	0	0	0
B052		PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ (07EPR0232F) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B053		PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B054		PRIMARIA ROSARIO ARAGON COSS (07EPR0209E) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B055		PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B056	4.8	PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Acacoyagua	María Esther Zuno de Echeverría	0	0	0
B057		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3296L) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Cacahoatán	0	0	0
B058		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
B059		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Capitán Luis Ángel Vidal	El Canacal	0	0	0
B060		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Chamula	Callejón	0	0	0
B061		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Coapilla	Buenavista	0	0	0
B062		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Los Riegos	0	0	0
B063		PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR4739W) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B064		PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B065		PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B066		PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B067		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Obra	20.00	20.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Frontera	Frontera	0	0	0
B068		PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR4719I) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Frontera	Frontera	0	0	0
B069		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Huitupán	Guayabal Sinai	0	0	0
B070		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B)						1 457 526.66	0.00	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONAS
EDUCACIÓN															
B071		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	La Trinitaria	San Francisco	0	0	0
B072		Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Mapastepec	Francisco Sarabia (La Blanca)	0	0	0
B073		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0027X)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Ocosingo	Dolores	0	0	0
B074		Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Piedra Parada	0	0	0
B075		Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B076		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR0749B)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B077		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	3 151 580.77	0.00	0.00	Siltepec	El Palmarcito	0	0	0
B078		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Siltepec	Libertad Ventanas	0	0	0
B079		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Socollenango	Chihuahua	0	0	0
B080		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B081		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4543K)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B082		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Tecpatán	El Edén (Agua Escondida)	0	0	0
B083		Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	6 795 397.42	0.00	0.00	Tecpatán	Francisco I. Madero	0	0	0
B084		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4442M)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0
B085		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
B086		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	4 372 579.98	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0
B087		Construcción de 6 aulas didácticas PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V)	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Villa Comaltitán	Monte Flor Abajo	0	0	0
B088		Construcción de 2 aulas didácticas PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0
B089		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B090	4.8	Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	5 101 343.31	0.00	0.00	Altamirano	La Laguna	0	0	0
B091		Construcción de 7 aulas didácticas PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas Primera	0	0	0
B092		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	3 643 816.65	0.00	0.00	Benemérito de las Américas	Arroyo Delicias	0	0	0
B093		Construcción de 5 aulas didácticas PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N)	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	América Bochil	La Laguna	0	0	0
B094		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	5 101 343.31	0.00	0.00	Chalchihuitán	Tzununil	0	0	0
B095		Construcción de 7 aulas didácticas PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Chamula	Seteltón	0	0	0
B096		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Chamula	Saclamantón	0	0	0
B097		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB1948G)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	7 524 160.75	0.00	0.00	Chamula	Yaltem	0	0	0
B098		Construcción de 9 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Chamula	Chiotic	0	0	0
B099		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1287P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Chenalhó	Chimix Dos	0	0	0
B100		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	8 745 159.96	0.00	0.00	Chenalhó	Puebla	0	0	0
B101		Construcción de 12 aulas didácticas PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)	Aula	12.00	12.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0
B102		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Chilón	Patbaxil	0	0	0
B103		Construcción de 4 aulas didácticas PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Chilón	Tzobojille Jotoaquil	0	0	0
B103		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / MET DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCAZAR AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B104		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2980W) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B105		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0521X) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	El Bosque	San Miguel	0	0	0
B106		PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07DPB1504N) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	El Porvenir	Las Maravillas Uno	0	0	0
B107		PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	3 151 580.77	0.00	0.00	Huitupán	Huanal	0	0	0
B108		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad)	0	0	0
B109		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Jiquipilas	Galicia Galilea	0	0	0
B110		PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Las Margaritas	San Bartolo (El Puerto)	0	0	0
B111		PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Las Margaritas	Santa Lucía Ojo de Agua	0	0	0
B112		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB1673I) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Motozintla	El Horizonte (Santa Elena)	0	0	0
B113		PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Motozintla	El Anonal	0	0	0
B114		PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G) Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	6 795 397.42	0.00	0.00	Ocosingo	Jerusalén	0	0	0
B115		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2084A) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Ocosingo	El Carrizal	0	0	0
B116		PRIMARIA BANDERA MEXICANA (07DPB2565H) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B117		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0451S) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Ocosingo	Zaragoza	0	0	0
B118		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0447F) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Ocosingo	Granizo	0	0	0
B119		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB1331M) Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	0.00	0.00	Ocosingo	Aqua Azul	0	0	0
B120		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB1706J) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Mariscal	0	0	0
B121		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0645F) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Ocosingo	La Virginia	0	0	0
B122		PRIMARIA OTILIO MONTAÑO SANCHEZ (07DPB1343R) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Ocosingo	Plan de Ayutla	0	0	0
B123		PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0995K) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	0	0	0
B124		PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firma y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
B125	4.8	PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X) Construcción de 11 aulas didácticas	Aula	11.00	11.00	0.00	0.00	8 016 396.63	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B126		PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2640Y) Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	3 643 816.65	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B127		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB0551R) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Oxchuc	Guadalupe	0	0	0
B128		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M) Construcción de 12 aulas didácticas	Aula	12.00	12.00	0.00	0.00	8 745 159.96	0.00	0.00	Oxchuc	Yoshib	0	0	0
B129		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0455O) Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	3 643 816.65	0.00	0.00	Oxchuc	Paxtonicla	0	0	0
B130		PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Oxchuc	Porvenir	0	0	0
B131		PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (07DPB2626E) Construcción de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	5 337 870.76	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B132		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B133		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B134		PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Palenque	Margarita Maza de Juárez	0	0	0
B135		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1357U) Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	5 101 343.31	0.00	0.00	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	0	0	0
B136		PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Obra	11.00	11.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Salto de Agua	Egipto	0	0	0
B137		PRIMARIA LA REVOLUCION (07DPB0096S) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Salto de Agua	Río Jordán	0	0	0
B139		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2330X) Construcción de 10 aulas didácticas	Aula	10.00	10.00	0.00	0.00	7 287 633.30	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B140	4.8	PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B141		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B142		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B143		PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B) Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	0.00	0.00	Simojovel	La Ceiba	0	0	0
B144		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2520L) Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	5 101 343.31	0.00	0.00	Simojovel	El Jardín	0	0	0
B145		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB2204N) Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	6 795 397.42	0.00	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitalá	0	0	0
B146		PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Simojovel	Nuevo Israelita	0	0	0
B147		PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB2323K) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0
B148		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2237O) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Tapachula	El Edén	0	0	0
B149		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0347G) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Tenejapa	Yetzucum	0	0	0
B150		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB11081) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	Tila	Chulum Chico	0	0	0
B151		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Tumbalá	Joshil	0	0	0
B152		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X) Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	3 643 816.65	0.00	0.00	Tumbalá	Mariscal Subikuski	0	0	0
B153		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB1308E) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Tumbalá	Emiliano Zapata	0	0	0
B154		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	Yajalón	Emiliano Zapata	0	0	0
B155		TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Miguel Hidalgo	0	0	0
B156		TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Cacahoatán	Mixcum	0	0	0
B157		TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Escuintla	Ovando Turquia	0	0	0
B158		TELESECUNDARIA 136 21 DE MARZO (07ETV0049G) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Jiquipilas	Nueva Independencia	0	0	0
B159		TELESECUNDARIA 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0030I) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	0.00	0.00	La Concordia	Independencia	0	0	0
B160		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 330 231.02	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
B161		TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Mapastepec	Generación 2000	0	0	0
B162		TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	0	0	0
B163		TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
B164		TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Ocozacoatlán de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	0	0	0
B165		TELESECUNDARIA 149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Ocozacoatlán de Espinosa	Espinal de Morelos	0	0	0
B166		TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Ocozacoatlán de Espinosa	Catedral de Chiapas	0	0	0
B167		TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0386H) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	0.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B168		TELESECUNDARIA 860 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Tila	Misija	0	0	0
B169		TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B170		TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	0.00	0.00	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B171		SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	3 880 344.10	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B172		SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DES0050R) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	0.00	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	A. CANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B173	4.8	SE. UNDARIA CUAUHEMOC (07DES0030D) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B174		SE. UNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B175		SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DES3673Q) Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B176		SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	3 880 344.10	0.00	0.00	Tuzantán	Xochiltepec	0	0	0	
B027		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 389 654.32	1 389 654.32	Ixtapangajoya	La Gloria	37	47	84	
B028		J. RDÍN DE NIÑOS IGNACIO RAMÍREZ CALZADA (07DCC0936Q) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 537 765.04	1 537 765.04	Ixtapangajoya	Lázaro Cárdenas	34	42	76	
B029		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07EJN0536I) Construcción de 1 aula didáctica y rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, rampas, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 964 587.45	1 964 587.44	Suchiate	Ciudad Hidalgo	125	144	269	
B030		JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERÓN (07DCC1509D) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios demolición del edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, construcción de escaleras, sustitución de enmallado perimetral, barandal, demolición de cisternas, muros de contención, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 308 904.96	3 308 904.96	Palenque	Nueva Esperanza	46	46	92	
B035		JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC (07DCC1306I) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, cuneta y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 710 725.41	1 710 725.41	Chilón	Maj Chum	11	13	24	
B036		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (07DCC1660Z) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	939 700.22	939 700.22	Simojovel	Concepción los Cacaos	10	21	31	
B037		JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (07DJN0271S) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso, andadores, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 840 132.22	1 840 132.21	Ángel Albino Corzo	Libertad del Pajal	25	20	45	
B038		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DML0017Z) Construcción de 1 aula didáctica y rehabilitación de 9 aulas didácticas, área administrativo, salón de usos múltiples, cocina, servicios sanitarios, adecuación de servicios sanitarios - bodega a 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de accesos principal y señalización)	Espacio Educativo	19.00	19.00	19.00	100.00	0.00	3 911 653.78	3 911 653.78	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	32	68	100	
B040		JARDÍN DE NIÑOS ABRAHAM CUESTA GRAJALES (07DJN1012L) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 083 493.00	1 083 493.00	Socoltenango	Jorge de la Vega Domínguez	12	16	28	
B016		JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO MARÍA ASTIDAS (07EJN0195B) Rehabilitación de 4 aulas didácticas, salón de usos múltiples, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	933 580.78	933 580.78	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	42	51	93	
B021		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (07EJN0004V) Rehabilitación de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 203 199.61	1 203 199.61	Ixtapa	Ixtapa	89	65	154	
B014		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (07DPB1948G) Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de firme de concreto, cuenta, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 310 586.13	4 310 586.13	Chamula	Yaltem	218	229	447	
B015		PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR0502J) Construcción de 4 aulas didácticas, demolición del edificio y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 138 689.94	3 138 689.94	Suchiate	Ciudad Hidalgo	283	299	582	
B016		PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 963 638.13	1 963 638.13	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	308	308	616	
B017		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 424 005.12	2 424 005.12	Chilón	Patbaxil	53	48	101	
B018		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)						0.00	3 859 437.07	3 859 437.06	Chilón	Tzobojitle Jotoaquil	142	108	250	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B019	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	4 470 046.60	4 470 046.60	Las Margaritas	Santa Lucía Ojo de Agua	61	53	114
B020		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR0038C)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 099 028.45	3 099 028.45	Ocosingo	Ocosingo	281	268	549
B156		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barandal y señalización) PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0537Y)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 738 963.48	1 738 963.48	Chamula	El Crucero	101	93	194
B157		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica y señalización) PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (07DPB2948N)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 527 795.57	1 527 795.57	San Cristóbal de Las Casas	San Luis Chupacton	21	18	39
B158		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, muro de contención, andadores y señalización) PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR3833U)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 368 823.70	1 368 823.70	Juárez	Juárez	102	98	200
B159		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso y señalización) PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 872 701.28	2 872 701.28	Simojovel	Nuevo Israelita	92	68	160
B160		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 760 607.94	2 760 607.94	Simojovel	La Ceiba	102	106	208
B161		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR2162P)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 677 266.00	2 677 266.00	Socoltenango	Jorge de la Vega Domínguez	19	15	34
B172		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB0353R)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 808 187.85	1 808 187.85	Tenejapa	Cruzchén	69	69	138
B190		Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, escalones, andadores y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 115 994.80	1 115 994.79	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	113	90	203
B191		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, enmallado, señalización) PRIMARIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (07EPR0331F)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 422 664.73	2 422 664.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	266	220	486
B192		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 14 aulas didácticas, dirección, cocina y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)	Espacio Educativo	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	1 070 023.36	1 070 023.36	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	110	102	212
B193		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, demolición, andadores y señalización) PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 917 151.75	2 917 151.75	Socoltenango	Chihuahua	36	30	66
B194		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4337B)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	730 713.78	730 713.77	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	96	128	224
B003		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, rampas y señalización) PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	898 967.37	898 967.37	Acacoyagua	María Esther Zuno de Echeverría	30	41	71
B026		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, demolición de bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	854 526.45	854 526.44	Yajalón	Emiliano Zapata	44	35	79
B027		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB0507D)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 641 316.36	1 641 316.36	Solosuchiapa	Álvaro Obregón	70	74	144
B028		Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de asta bandera y señalización) PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	431 359.32	431 359.32	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	42	55	97
B029		Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4678Z)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 002 745.44	1 822 781.52	Solosuchiapa	Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa)	59	54	113
B003		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) TELESECUNDARIA 1172 IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV1195Y)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 095 932.30	3 095 932.30	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	35	49	84
B005		Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula de medios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, cuneta, muro de mampostería de piedra, señalización) TELESECUNDARIA 058 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (07ETV0237Z)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 813 493.38	1 813 493.37	Cacahoatán	Ahuacatlán	85	73	158

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. A PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B177	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampas y señalización); TELESECUNDARIA 786 QUETZALCOATL (07ETV0818F).	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 765 942.23	3 765 942.23	Tapachula	Cebadilla 1ra. Sección	120	148	268
B050		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica, rampa y señalización)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 403 989.37	1 403 989.37	Ocosingo	Santa María de las Flores	25	21	46
B051		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 005 838.30	1 005 838.29	Cacahoatán	Salvador Urbina	77	67	144
B004		JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 005 838.30	1 005 838.29	Cacahoatán	Salvador Urbina	77	67	144
B017		JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO CARDENAL (07DJN0813W) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal y muro de acometida, señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	389 278.01	389 278.00	Acacoyaqua	Los Amantes	25	19	44
B051		JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIO (07EJN0456X) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	605 946.87	605 946.86	Reforma	Reforma	92	81	173
B162		JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO BALBOA ROBLES (07DJN0831L) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 546 861.86	1 546 861.86	Acacoyaqua	Acacoyaqua	60	50	110
B163		PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de piso y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 161 947.14	4 161 947.14	Las Margaritas	San Bartolo (El Puerto)	73	62	135
B164		PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 005 572.21	3 005 572.21	La Trinitaria	San Francisco	62	60	122
B165		PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 017 222.58	4 017 222.58	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	184	174	358
B166		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso, desmantelamiento de portería, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 025 645.91	1 025 645.91	Cacahoatán	Cacahoatán	173	204	377
B167		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de carcamo y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 618 217.19	1 618 217.19	Palenque	Palenque	35	26	61
B168		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de fosa séptica y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 989 067.61	2 989 067.61	Chilón	Sacún Cubwitz	137	126	263
B169		PRIMARIA GUELATAO (07EPR0438Y) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	651 201.00	651 201.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	15	13	28
B173		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, rampa y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 040 228.33	1 040 228.33	Palenque	Palenque	92	82	174
B174		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 769 458.08	3 769 458.08	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	225	208	433
B195		PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPR0571F) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 374 991.49	1 374 991.49	Mezcalapa	Vicente Guerrero (Dique Dos)	21	23	44
B202		PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampas, andadores y señalización)	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 111 741.02	2 111 741.02	Palenque	Margarita Maza de Juárez	32	48	80
B203		PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 701 676.77	2 701 676.77	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	148	158	306
B210		PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 108 315.77	1 108 315.77	Oxchuc	Porvenir	47	44	91
	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)						0.00	4 043 807.20	4 043 807.19	La Trinitaria	La Trinitaria	219	235	454	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO EVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM. MODIF.		
EDUCACIÓN																
B004	4.8	Construcción de 5 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA GUELATAO (07DPR0504H)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	929 026.79	929 026.79	Suchiate	Benito Juárez (Cosalapa)	83	70	153	
B005		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 103 955.02	1 103 955.02	Chamula	Setellón	280	211	491	
B006		Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 639 208.94	2 639 208.94	Berriozábal	Berriozábal	231	195	426	
B007		Rehabilitación de 13 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N)	Obra	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	1 577 975.54	1 577 975.54	Motozintla	Motozintla de Mendoza	118	154	272	
B050		Rehabilitación de 12 aulas didácticas, aula de usos múltiples y biblioteca, obra exterior (red eléctrica y señalización) PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)	Obra	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 107 997.33	2 107 997.33	Mapastepec	Francisco Sarabia (La Blanca)	36	35	71	
B051		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica y señalización) PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DPR2294G)	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 551 222.09	1 551 222.09	Acacoyagua	Los Amantes	44	43	87	
B006		Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) SECUNDARIA UNIDAD CHIAPANECA (07EES0153M)	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 672 826.00	2 672 826.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	124	102	226	
B007		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 331 353.81	1 331 353.81	Mapastepec	Generación 2000 Nuevo Milenio	38	59	97	
B008		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 331 353.81	1 331 353.81	Mapastepec	Generación 2000 Nuevo Milenio	38	59	97	
B008		TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 057 859.89	2 057 859.89	Ocozocoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	149	132	281	
B178		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 123 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0359K)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 057 859.89	2 057 859.89	Ocozocoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	149	132	281	
B004		Obra exterior (demoliciones, construcción de canal, enmallado, andadores, rampas, piso de concreto y señalización) SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	572 372.43	572 372.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	166	188	354	
B056		Rehabilitación de 10 aulas didácticas, auditorio y taller de carpintería, obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28 (07DST0028H)	Rehabilitación	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	7 272 203.26	5 471 329.17	Suchiate	Ciudad Hidalgo	374	302	676	
B056		Construcción de 11 aulas didácticas, área administrativa, portico, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de muro y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28 (07DST0028H)	Obra	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	5 047 445.35	5 047 445.35	Huehuetán	Huehuetán	162	146	308	
B031		Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, malla ciclón, corte de terreno, barda, plaza cívica, asta bandera, escaleras, barandal, muro de mampostería, canal pluvial, demolición de cisterna y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (07DML0050G)	Obra	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	5 047 445.35	5 047 445.35	Huehuetán	Huehuetán	162	146	308	
B031		Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, malla ciclón, corte de terreno, barda, plaza cívica, asta bandera, escaleras, barandal, muro de mampostería, canal pluvial, demolición de cisterna y señalización) CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (07DML0050G)	Espacio Educativo	8.00	8.00	7.79	97.40	0.00	6 581 448.66	3 239 964.96	Chicoasén	Chicoasén	20	20	40	
B032		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (07EJN0178L)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 568 911.04	1 568 911.04	Ocozocoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	48	53	101	
B080		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 568 911.04	1 568 911.04	Ocozocoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	48	53	101	
B080		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios, salón de cantos y juegos, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rampas y señalización) JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X)	Espacio Educativo	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 340 304.13	2 340 304.13	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	92	99	191	
B081		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, instalación de barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 329 933.14	1 329 933.14	Pijijiapan	Nueva Urbina	13	12	25	
B082		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, instalación de barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE (07DJN0273Q)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 329 933.14	1 329 933.14	Pijijiapan	Nueva Urbina	13	12	25	
B082	Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE (07DJN0273Q)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 324 573.60	1 324 573.60	San Fernando	Vicente Guerrero	24	14	38		
B083	Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO (07EJN0174P)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 831 427.40	1 831 427.39	Coapilla	Coapilla	75	78	153		
B084	Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO (07EJN0174P)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 831 427.40	1 831 427.39	Coapilla	Coapilla	75	78	153		
B084	Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 338 071.24	1 338 071.23	Ostuacán	Nuevo Guadalupe Victoria	22	18	40		
B176	Construcción de cocina, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 338 071.24	1 338 071.23	Ostuacán	Nuevo Guadalupe Victoria	22	18	40		
B176	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, cortes y rellenos, barandal, muro de contención y señalización) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07DPB2968A)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 141 255.04	1 141 255.04	San Cristóbal de Las Casas	El Duraznal	18	22	40		

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA		
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO									% CUMPLIM. MODIF.	
EDUCACIÓN															
B177		PRIMARIA VICTOR LUGO (07DPB2941U) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 459 669.09	4 459 669.09	Benemérito de las Américas	Arroyo Delicias	110	122	232
B178		PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA (07DPR3452M) Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 604 395.60	2 604 395.60	San Fernando	Vicente Guerrero	62	57	119
B179		PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S) Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de servicios sanitarios, pórtico y dirección obra exterior (red eléctrica, demoliciones, andadores y señalización)	Aula	7.00	7.00	8.00	100.00	0.00	2 572 479.43	2 563 711.93	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	264	271	535
B180		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4543K) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 997 439.24	1 997 439.24	Tapachula	Carlos Salinas de Gortari	64	79	143
B181		PRIMARIA EMILIA JO ZAPATA SALAZAR (07DPR0911N) Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, construcción de asta bandera, barandal, andadores, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	5 653 674.07	5 653 674.07	Cacahoatán	Cacahoatán	8	79	161
B183		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	715 446.15	715 446.15	Huitupán	Guayabal Sinai	24	21	45
B184		PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X) Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 882 163.69	2 882 163.67	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	351	338	689
B185		PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (07DPR0507E) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	769 421.30	769 421.29	Suchiate	Ignacio López Rayón	113	91	204
B186		PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPB2028I) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección aula de usos múltiples, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	6 618 588.24	6 618 588.24	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	220	223	443
B008		PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES (07DPR0749B) Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios, pórtico y módulo de escaleras, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	1 402 467.20	1 402 467.20	San Fernando	San Fernando	210	195	405
B009		PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07DPR0341N) Rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, andadores, andador para paso de cuneta y señalización)	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 651 033.47	2 651 033.47	Acacoyagua	Hidalgo	119	117	236
B010		PRIMARIA MARÍA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X) Rehabilitación de 10 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y bodega, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Obra	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	1 496 564.74	1 496 564.74	Oxchuc	Oxchuc	182	183	365
B011		PRIMARIA PEDRO MARÍA ANAYA (07EPR0378Z) Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios, 1 aula usar y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandal, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Obra	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 622 059.53	2 622 059.53	Motozintla	Motozintla de Mendoza	169	177	346
B012	4.8	PRIMARIA JEAN PIAGET (07DPB2120P) Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Obra	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	3 328 292.96	3 328 292.96	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	141	137	278
B018		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 10 (07DST0010I) Construcción de 6 aulas didácticas, laboratorio polifuncional, demolición de los edificios k, l y m, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	8 796 694.64	8 796 694.64	Palenque	Palenque	143	145	288
B033		TELESECUNDARIA 649 JOSÉ VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N) Construcción de laboratorio taller, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andador, demolición de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 633 445.89	2 633 445.87	Ostuacán	Catedral de Chiapas	26	36	62
B059		TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 582 068.09	1 582 068.09	Escuintla	Ovando Turquia	35	24	59
B186		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 160 Construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muros de contención, malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	5 482 941.16	5 482 941.16	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas Primera Sección	38	41	79
B006		TELESECUNDARIA 976 (07ETV1046Q) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	665 822.08	665 822.08	Ocozacoautla de Espinosa	Las Pimientas	33	44	77
B041		JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON (07DJN1846U)						0.00	1 434 348.02	1 434 348.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	34	79

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNID. DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO O DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONAS
EDUCACIÓN															
B043	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO (07EJN0088T)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 417 576.13	1 417 576.13	Jiquipilas	José María Pino Suárez	44	43	87
B045		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección - servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCIA (07DCC0240J)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 825 768.49	1 825 768.49	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	87	74	161
B005		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 5 aulas didácticas, 1 servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de escalón y señalización) JARDÍN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA (07DJN0338J)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 065 160.20	2 065 160.20	Chicomuselo	Lázaro Cárdenas	68	62	130
B187		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, muro de contención y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 065 160.20	2 065 160.20	Chicomuselo	Lázaro Cárdenas	68	62	130
B188		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios, 1 dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, demolición y construcción de escalones y señalización) PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA (07DPR0972A)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 490 650.78	1 490 650.78	Tecpatán	El Edén (Agua Escondida)	35	39	74
B189		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios, 1 dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, demolición y construcción de escalones y señalización) PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ (07EPR0232F)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	4 376 754.09	4 376 754.09	Acacoyagua	Nueva Libertad	61	71	132
B197		Construcción de 1 aula de usos múltiples, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA 18 DE MARZO (07DPR0842H)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	914 401.29	914 401.29	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	190	181	371
B198		Construcción de 1 aula de usos múltiples, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (07DPB1865Y)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 920 740.83	1 920 740.83	Suchiapa	Suchiapa	213	189	402
B199		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ (07DPR4583L)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 323 865.13	3 323 865.11	Chicomuselo	Josefa Ortiz de Domínguez (La Fortuna)	42	57	99
B200		Construcción de 1 aula didáctica, 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de plaza cívica, construcción de andadores, construcción de escalones, demolición y sustitución de asta bandera, construcción de acceso principal, demolición de piso firme de concreto y señalización) PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (07DPR1230P)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 323 865.13	3 323 865.11	Chicomuselo	Josefa Ortiz de Domínguez (La Fortuna)	42	57	99
B201		Construcción de 1 aula didáctica, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampa y señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 256 089.31	2 256 089.31	Mezcalapa	Raudales Malpaso	255	250	505
B204		Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 789 989.56	2 789 989.56	La Trinitaria	Michoacán	43	50	93
B205		Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, demolición de piso de concreto y señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 560 046.94	3 560 046.93	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	184	164	348
B206		Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de 8 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios, dirección - servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, construcción de escaleras, construcción de muros de mampostería y señalización) PRIMARIA HUITZILOPOC HTLI (07DPB2521K)	Espacio Educativo	18.00	18.00	18.00	100.00	0.00	4 406 570.82	4 406 570.82	Mezcalapa	Adolfo López Mateos	184	167	351
B207		Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA 5 DE FEBRERO (07DPR1387P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	7.00	100.00	0.00	2 454 174.56	2 454 174.56	Chicomuselo	Nueva Reforma	33	28	61
B208		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0740K)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 510 755.41	1 510 755.40	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	162	139	301
B209		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores y señalización) PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	833 078.48	833 078.47	Larráinzar	Stenlejsotztetic	119	118	237
B211		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR2274T)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	775 943.65	775 943.65	Copainalá	Francisco Sarabia	13	15	28
B212		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4836Y)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 721 824.42	2 721 824.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	124	107	231
B212	Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (07EPR0565U)	Espacio Educativo	3.00	3.00	7.00	100.00	0.00	3 342 676.96	3 342 676.96	Villa Corzo	Tierra Santa	44	29	73	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	BENEFICIARIOS			
		PROYEC. OS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.					LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B213		Construccion de 1 servicios sanitarios, rehabilitacion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 949 934.96	2 949 934.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	254	470
		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07DPR1236J) Construccion de 2 aulas didacticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de rampa, construccion de andador, demolicion de trabe de concreto y señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 542 689.72	2 542 689.72	La Concordia	Nuevo Resplandor	91	93	184
B214		PRIMARIA CHIAPAS NUEVO (07DPR4064B) Construccion de 2 aulas didacticas, rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, demolicion y sustitucion de andador y señalizacion)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 229 398.37	3 229 398.37	Tapachula	Nueva Granada	66	68	134
B215		PRIMARIA JUSTO SIERRA HENDEZ (07EPR0174F) Construccion de 3 aulas didacticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 605 509.69	2 605 509.67	Tenejapa	Yetzucum	112	146	258
B217		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPB0347G) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 111 431.12	3 111 431.12	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	116	126	242
B240		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07DPR0958H) Construccion de 3 aulas didacticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, construccion de escaleras y señalizacion)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	755 092.73	755 092.72	Tecpatán	Tecpatán	115	142	257
B013		PRIMARIA JOSÉ ANICETO HÁZQUEZ (07EPR0179A) Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 071 327.30	1 071 327.30	Motuzintla	El Anonal	32	31	63
B101		PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L) Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior y señalizacion)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 082 126.61	2 082 126.61	San Fernando	Cuauhtémoc	31	20	51
B009		TELESECUNDARIA 1196 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1219R) Construcción de laboratorio taller, rehabilitación de dirección - servicios sanitarios - bodega y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escalones, andador y señalizacion)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 485 306.49	1 485 306.49	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	17	10	27
B010		TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X) Construccion de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 664 297.77	3 664 297.77	Jiquipilas	Jiquipilas	213	232	445
B011	4.8	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 8 (07DST0008U) Construccion de 1 servicios sanitarios, rehabilitacion de 6 aulas didacticas, area administrativa, biblioteca, portico y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andador y señalizacion)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 435 239.36	2 435 239.35	Cacahoatán	Mixcum	51	67	118
B012		TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGÓN (07ETV0510Q) Construccion de 2 aulas didacticas, rehabilitacion de 1 aula didactica, 1 servicios sanitarios, 1 aula de medios y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escaleras y señalizacion)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	901 715.33	901 715.33	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	67	52	119
B002		TELESECUNDARIA 214 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV0143L) Rehabilitacion de 6 aulas didacticas, 1 servicios sanitarios, direccion - servicios sanitarios y obra exterior (andadores y señalizacion)	Obra	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 347 459.21	2 347 459.20	Villaflores	Cuauhtémoc	95	92	187
B005		TELESECUNDARIA 292 24 DE FEBRERO (07ETV0092V) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 6 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, construccion de andadores, demolicion y construccion de andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	966 208.32	966 208.32	Larráinzar	Stenleisotztetic	43	43	86
B049		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DCC1561Z) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de mampostería, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 789 139.98	2 789 139.98	Ixhuatán	Pojayal 1ra. Sección	32	39	71
B218		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ (07DPR1466B) Construcción de cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, cuneta de aguas pluviales, barandal, escalones y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 581 864.66	1 581 864.65	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	89	87	176
B219		PRIMARIA FRAY MATÍAS ANTONIO DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR1207O) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 724 706.47	2 724 706.46	Tapilula	Tapilula	199	190	389
B220		PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (07EPR0091X) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 6 aulas didácticas y 2 servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, andador, muros de mampostería, mallia ciclón, plataforma y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 537 086.99	3 537 086.98	Chenalhó	Tzanembolom	66	86	152
B221		PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2426G)													

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B222		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, adecuación de dirección - bodega a 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00								
		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EPR0405G) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 320 215.96	2 320 215.96	Chicomuselo	Chicomuselo	69	55	124
B223		PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR3141J) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de andador y escalones, construcción de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 994 089.25	1 994 089.25	Acala	Unión Buenavista	81	99	180
B224		PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07EPR0175E) Rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Obra	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 106 052.34	3 106 052.34	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	228	198	426
B225		PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (07DPR1361H) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 000 488.33	3 000 488.33	Venustiano Carranza	Paraíso del	144	161	305
B230		PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (07EPR0482L) Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 765 890.31	2 765 890.30	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	306	316	622
B018		PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07EPR0035E) Rehabilitación de 8 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 520 754.03	1 520 754.02	Copainalá	Copainalá	157	201	358
B019		PRIMARIA ANTONIO CASO (07DPB2487U) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, aula de cómputo, sala de proyección y aula de manualidad, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	2 173 280.83	2 173 280.83	Sitalá	Sitalá	77	76	153
B030		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L) Rehabilitación de 9 aulas didácticas, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	14.00	14.00	13.00	100.00	0.00	1 610 883.16	1 610 883.16	Tecpatán	Francisco I. Madero	105	88	193
B021		TELESECUNDARIA 730 JOSÉ MARÍA MELO Y ORTIZ (07ETV0755K) Construcción de laboratorio - taller, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rehabilitación de acceso principal, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 283 374.51	3 283 374.51	La Trinitaria	Unión Juárez	41	35	76
B022	4.8	TELESECUNDARIA 1260 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (07ETV1283S) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 565 178.78	2 565 178.78	Ixhuatán	Santa Anita	47	42	89
B023		TELESECUNDARIA 393 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0400K) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rehabilitación de acceso principal, demolición de murete y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 349 610.03	2 349 610.03	Jitotol	Las Maravillas	84	77	161
B024		TELESECUNDARIA 1369 JUAN SABINES GUTIÉRREZ (07ETV1392Z) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 071 556.36	3 071 556.35	Ocosingo	La Soledad	45	62	107
B025		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 57 (07DST0057C) Construcción de 2 servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, aula de medios, prefectura, contraloría, bodega, 2 pórticos, administración, control escolar, dirección, 2 servicios sanitarios, biblioteca, taller de corte y confección, laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampas, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	24.00	24.00	24.00	100.00	0.00	4 602 883.34	4 602 883.34	Larráinzar	Larráinzar	267	335	602
B014		SECUNDARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07DES0005E) Rehabilitación de taller de corte y confección, taller de cocina, taller de carpintería, taller de música, taller de electricidad, taller de costura, aula de inglés y biblioteca, obra exterior (red hidrosanitaria exterior, barda perimetral, andadores, rampas, barandal, demolición de rampas y andadores, señalización)	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 913 358.90	3 913 358.90	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	282	239	521
B015		TELESECUNDARIA 867 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07ETV0889Z) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y señalización)	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 538 446.72	2 538 446.71	Jitotol	Cálido	145	146	291
B016		SECUNDARIA LUIS DONALDO COSÍO MURRIETA (07DES0051Q) Construcción de cocina, rehabilitación de 5 aulas didácticas, laboratorio polifuncional, pórtico, dirección, servicios sanitarios, aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	4 506 273.09	4 506 273.08	Tuxtla Chico	El Sur de Guillén	55	48	103

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B052	4.8	JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ESQ. OBEDO (07DJN0161M) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, muro de mampostería, andadores, demolición de muro de block y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	2.10	30.05	0.00	1 938 728.10	969 364.05	Tapachula	Viva Mexico	0	0	0
B053		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0034P) Construcción de 3 aula didáctica, taller de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería, andadores, rampas, barandal, cuneta pluvial, demolición de piso de concreto, corte y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.58	51.51	0.00	5 277 162.96	2 638 581.48	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B054		JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL J. MISTRAL (07EJN0097A) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de fosa séptica, escaleras y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.25	75.00	0.00	972 596.61	606 948.44	El Parral	El Parral	0	0	0
B055		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SALÍAS GUTIÉRREZ (07DJN2234B) Construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, construcción de acceso principal, muro de contención de concreto, barandal, desmantelamiento de malla ciclón, corte de terreno y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.03	51.67	0.00	1 637 747.83	818 873.91	Soyaló	Soyaló	0	0	0
B056		JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC0608X) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, finit de concreto, andador, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.17	54.36	0.00	1 452 750.41	1 028 125.42	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potobtic Dos	0	0	0
B090		JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA (07DJN0196B) Construcción de cocina, rehabilitación de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y construcción de andadores, construcción de escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.29	57.37	0.00	1 576 782.68	1 037 436.67	Reforma	Reforma	0	0	0
B006		JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO RUEDA (07DCC0466P) Rehabilitación de 10 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Obra	14.00	14.00	10.81	77.18	0.00	2 414 769.75	1 909 584.09	Ocosingo	Tenango	0	0	0
B007		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 8 (07DML0023J) Rehabilitación de 1 aula didáctica, administración, pórtico, salón de usos múltiples, 2 servicios sanitarios, bodega, taller de carpintería, adecuación de cubículo a 6 aulas didácticas y adecuación de sala de espera y centro de cómputo a 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Obra	19.00	19.00	7.39	38.89	0.00	6 602 390.42	4 123 924.25	Acala	Acala	0	0	0
B008		JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA (07EJN0098Z) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	495 646.30	448 390.90	Villa Corzo	Revolución Mexicana	73	102	175
B009		JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FRIOBEL (07DCC1460B) Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 104 872.24	905 718.68	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	82	81	163
B010		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (07DJN1500B) Rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, salón de cantos y juegos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barandal y señalización)	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	839 022.01	654 167.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	36	33	69
B241		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR1054A) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, canal pluvial, rampa y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.72	61.96	0.00	1 827 707.50	1 207 072.20	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0
B250		PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR1276K) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.95	65.01	0.00	1 837 686.84	1 242 892.61	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B251		PRIMARIA 21 DE MARZO (07DPR0460A) Construcción de 2 aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de piso y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.55	51.08	0.00	2 475 024.43	1 382 142.16	Mapastepec	Progreso de Chiapas	0	0	0
B252		PRIMARIA PLAN DE AYALA (07EPR0181P) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.34	11.20	0.00	1 882 682.26	941 341.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B031		PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (07EPR0256P) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	596 378.02	298 189.01	Motozintla	El Remate	32	33	65
B032		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B) Rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, adecuación de servicios sanitarios y bodega a 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención de mampostería, canal pluvial con rejilla y señalización)	Obra	11.00	11.00	2.51	22.85	0.00	2 719 939.75	1 359 969.87	Chicomuselo	Monte Sinal	0	0	0
B242		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B)						0.00	5 993 328.02	2 996 664.01	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM. MODIF.		
EDUCACIÓN																
		Rehabilitación de 14 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, aula de usos múltiples, biblioteca, 3 bodega, portico, aula usae y obra exterior (red eléctrica exterior, inst. eléctrica para aire acondicionado y señalización)	Obra	25.00	25.00	2.27	9.08									
B243		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR1034N) Rehabilitación de 1 aula didáctica y biblioteca, obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, rehabilitación de acceso y señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	730 413.72	658 136.97	Mapastepec	El Carmen	12	16	28	
B244		PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3113N) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y bodega, obra exterior (red hidrosanitaria exterior, demolición de cisterna y señalización)	Obra	11.00	11.00	8.15	74.13	0.00	3 660 676.64	2 583 498.63	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0	
BC40		TELESECUNDARIA 440 (07ETV0449C) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.60	60.00	0.00	2 423 724.89	1 689 074.45	Tonalá	Las Piedritas	0	0	0	
E180		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45 (07DST0045Y) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta pluvial, canal pluvial, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.96	59.29	0.00	3 061 185.64	2 466 052.49	Tapilula	Tapilula	0	0	0	
B180		TELESECUNDARIA 1441 LEONA VICARIO (07ETV1464B) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, demolición de muro de piedra, construcción de muro de contención, escaleras, andador y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.14	57.19	0.00	1 060 159.22	640 043.26	Tapilula	Tapilula	0	0	0	
B181		TELESECUNDARIA 724 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV0732Z) Construcción de laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.63	31.29	0.00	1 837 877.33	1 118 031.95	Tapilula	Portaceli	0	0	0	
B182		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 124 (07DST0127H) Construcción de 2 aulas didáctica, rehabilitación de 4 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	3.61	45.13	0.00	3 769 961.49	2 769 903.09	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0	
B183		SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DES0013N) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.50	50.00	0.00	3 224 733.15	1 859 047.22	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0	
B057	4.8	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SANTIAGO BORRAZ (07DJN1493I) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.32	8.08	0.00	1 612 328.37	806 164.18	Venustiano Carranza	La Gloria (La Tranca)	0	0	0	
B058		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JOSE GRAJALES GODOY (07DJN2003K) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, asta bandera, barandal y señalización).	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	2 659 931.59	1 329 965.79	Simoiovel	José Castillo Tielemans	0	0	0	
B059		JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA (07DJN2171G) Construcción de cocina, rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, barandal, acceso principal, andadores, escaleras, barandales, muro de contención y malla ción, canal pluvial, señalización, demoliciones y desmantelamientos).	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.72	14.31	0.00	1 998 520.34	999 260.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B060		JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DCC1854N) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, malla ción y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 161 576.77	1 080 788.38	Chamula	Yelchitom	0	0	0	
B011		CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NUM. 2 (07EML0003V) Adecuación de la administración a aula de usos múltiples y terapia física, así como adecuación de 1 aula didáctica - bodega a 2 aulas didácticas y obra exterior (red hidrosanitaria exterior, barda con muro ciego, muro de mampostería con barda mixta, andadores, rampa y señalización)	Obra	4.00	4.00	0.64	16.07	0.00	970 876.16	485 438.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B226		PRIMARIA AQUILES SERDÁN ALATRISTE (07DPB2083B) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores, escaleras y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.90	18.00	0.00	2 967 512.84	1 483 756.42	Mezcalapa	Esperanza de los Pobres	0	0	0	
B227		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3450O) Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.90	30.00	0.00	2 189 069.33	1 094 534.66	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	0	0	0	
B253		PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0325W) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 768 517.84	1 884 258.92	Tapachula	Raymundo Enríquez	0	0	0	
B255		PRIMARIA ROSARIO PIMENTEL MARTÍNEZ (07DPR4841J)						0.00	1 676 946.08	838 473.04	Mapastepec	Mapastepec	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B258	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07T PB2980W)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.93	31.04	0.00	2 241 734.90	1 120 867.45	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B259		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, bomba para cisterna existente, andadores y señalización) PRIMARIA HÉCTOR GILBERTO SALAZAR RODAS (07EPR0655M)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.76	19.00	0.00	3 041 692.24	1 520 846.12	Soyaló	Soyaló	0	0	0	
B260		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización). PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (07DPR3421T)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.25	5.00	0.00	902 593.67	451 296.83	Huixtán	La Era	0	0	0	
B265		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, muro de contención, escaleras y señalización). PRIMARIA TIPO HIDALGO (07EPR0173G)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.93	31.09	0.00	4 048 340.96	2 024 170.48	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B266		Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, canal, andadores, escalones y señalización). PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPE .727P)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 658 497.51	1 329 248.74	Palenque	El Progreso	0	0	0	
B014		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, canal, andadores y señalización). PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALÉNIA (07DPR3040L)	Obra	5.00	5.00	0.45	9.00	0.00	3 328 471.44	1 664 235.71	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	
B015		Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA REFORMA (07DPB0530E)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3 836 876.77	1 918 438.38	Bochil	El Copal	0	0	0	
B016		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 7 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores) PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0206H)	Obra	12.00	12.00	1.35	11.23	0.00	6 575 600.59	3 287 800.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B017		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, bodega-servicio sanitario, dirección, aula de inglés, aula usser, biblioteca, salón de usos múltiples, cooperativa, adecuación de dirección a aula de música, adecuación de pórtico a aula de educación física, adecuación de bodega a dirección y obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización).	Obra	22.00	22.00	0.59	2.70	0.00	2 259 495.08	1 129 747.54	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	0	0	0	
B185		Rehabilitación de 10 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) TELESECUNDARIA 066 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV0026W)	Obra	13.00	13.00	1.30	10.00	0.00	2 644 603.44	1 322 301.71	Cintalapa	Villamorelos	0	0	0	
B187		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas, laboratorio-taller, dirección-servicios sanitarios-bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta bandera y señalización) TELESECUNDARIA 017 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0015Q)	Espacio Educativo	10.00	10.00	1.20	12.00	0.00	2 018 877.76	1 009 438.88	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	0	0	0	
B189		Rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios-dirección, laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) TELESECUNDARIA 978 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0991N)	Obra	9.00	9.00	2.70	30.00	0.00	2 975 994.34	1 487 997.17	Ocozacoautla de Espinosa	Doctor Manuel Velasco Suárez II	0	0	0	
B052		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y 1 aula de usos múltiples, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención de concreto, contracuneta, construcción de cuneta, sustitución de malla ciclón y señalización).	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	525 737.70	525 737.69	El Parral	El Parral	71	55	126	
B235		JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07EJN0298Y) Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior (señalización) PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4317O)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2	100.00	0.30	812 342.19	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B060		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y señalización) TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 767 161.90	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0	
B193		Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso y señalización) SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (07DES0050R)	Obra	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	4 204 056.20	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0	
B228		Rehabilitación de 9 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, administración, biblioteca, 2 pórticos, 1 laboratorio, 1 taller de ofimática, 1 taller de electrónica y 1 taller de industria del vestido, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (07DPR3459F)	Obra	20.00	20.00	0.00	0.00	0.30	3 600 497.03	1 800 248.51	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0	
B232		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 5 aulas didácticas, 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de canchas de usos múltiples, construcción de andador, malla ciclón, construcción de muros de contención de mampostería y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07DPB0334C)	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.20	2.17	0.00	5 812 900.72	2 906 450.35	Francisco León	San Miguel la	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
		Construcción de 6 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de contención de mampostería, construcción de plaza cívica, demolición y construcción de andadores, construcción de escalones, construcción de rampa, construcción de asta bandera, instalación de barandal, corte de terreno y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00					Sardina			
B229		PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1386Q)						0.00	1 898 924.71	949 462.34					
		Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de contención de mampostería, construcción de plaza cívica, construcción de andadores, construcción de asta bandera, instalación de barandal, demolición de piso firme y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00								
B267		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB3304C)						0.00	3 392 088.99	1 695 044.49					
		Construcción de 2 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.56	8.00					Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0
B012		JARDÍN DE NIÑOS CESAR AUGUSTO SANDINO (07DCC0076Z)						0.00	789 628.38	394 844.19					
		Rehabilitación de 1 aula didáctica, 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición y construcción de andadores, construcción de escaleras, construcción de muros de mampostería, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Otra	3.00	3.00	0.19	6.43					Huitupán	Santa Catarina de las Palmas	0	0
B034		JARDÍN DE NIÑOS COMITÁN (07DJN1237S)						0.00	1 179 776.07	589 881.03					
		Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00					Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0
B231		PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07DPR3400G)						0.00	4 150 336.13	2 075 168.06					
		Construcción de 2 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios, 1 aula de medios (sin equipamiento) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos, construcción de andadores, construcción de escaleras y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.15	2.54					Venustiano Carranza	Santa María	0	0
B033		PRIMARIA CLAUDIO CORTÉS CASTRO (07DPR0755M)						0.00	3 931 300.10	1 965 650.04					
		Rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección - cocina y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Otra	12.00	12.00	0.23	1.93					San Lucas	San Lucas	0	0
B034		PRIMARIA FRAY MATÍAS ANTONIO DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR4228V)						0.00	2 304 131.65	1 152 065.82					
		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, 1 biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Otra	7.00	7.00	0.00	0.00					Huixtla	Huixtla	0	0
B233	4.8	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPR1763B)						0.00	3 585 259.48	1 792 629.73					
		Construcción de 2 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, canal, plaza cívica, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.06	1.23					Mapastepec	General Nicolás Bravo	0	0
B234		PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPB0390V)						0.00	2 085 483.18	1 042 741.59					
		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, 1 dirección, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Otra	6.00	6.00	0.67	11.12					Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potobtic Dos	0	0
B188		TELESECUNDARIA 647 VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07ETV0667Q)						0.00	3 380 639.78	1 690 319.89					
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 servicios sanitarios, laboratorio taller, dirección - bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y construcción de andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00					Simojovel	La Ceiba	0	0
B190		TELESECUNDARIA 139 JUSTO SIERRA MÉNDEZ (07ETV0052U)						0.00	1 044 334.31	522 167.14					
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andador y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00					Juárez	El Paraíso	0	0
B191		TELESECUNDARIA 1004 RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (07ETV1006P)						0.00	1 312 043.79	656 021.89					
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escaleras, instalación de barandal, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.27	9.11					Simojovel	Yuquín	0	0
B033		JARDÍN DE NIÑOS ANÁHUAC (07DJN1265O)						0.00	1 518 003.34	759 001.67					
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00					Cacahoatán	Cacahoatán	0	0
B039		JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES RUIZ CORDOVA (07DJN0479I)						0.00	3 887 366.98	0.00					
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, cocina, portico, administración y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, barandal, cortes y rellenos, muros de contención de concreto, desmantelamiento de malla y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	0.00	0.00					Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	0	0
B022		PRIMARIA LIBERACION SOCIAL (07DPB0531D)						0.00	1 848 546.59	924 273.29					
		Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Otra	7.00	7.00	0.00	0.00					Jitotol	Altamirano	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B138		PRIMARIA/ MEXICO LIBRE (07DPR3583E) Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso y sustitución de andadores, muros de contención de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.00	0.00	0.00	3 740 303.01	1 870 151.50	Tuxtla Chico	Talismán	0	0	0
B171		PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA (07EPR00590) Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 092 555.36	1 546 277.68	Palenque	Palenque	0	0	0
B268		PRIMARIA 24 DE OCTUBRE (07DPR3661S) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 935 858.34	1 467 929.17	Mapastepec	Solo Dios	0	0	0
B270		PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES (07DPB0699J) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 080 279.81	540 139.89	Jitotol	Francisco I. Madero	0	0	0
B272		PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR4867R) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, rampa y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 900 595.36	950 297.68	Montecristo de Guerrero	Nuevo Milenio Toluca	0	0	0
B269		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPR4860Y) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 337 292.86	1 168 646.43	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B192		TELESECUNDARIA 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ETV1137W) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, acceso principal, asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 360 799.17	2 180 399.58	Frontera Comalapa	Huixtlayal	0	0	0
B023		PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (07DPB2420M) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 8 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2 927 473.51	1 463 736.73	Chanal	Chanal	0	0	0
B060		TELESECUNDARIA 1179 BENITO JUÁREZ GARCÍA (07ETV1202R) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 238 865.88	1 119 432.94	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitonic (Punta de Piedad)	0	0	0
B086		JARDÍN DE NIÑOS CASTILLO DE CHAPULTEPEC (07DJN1700Z) Construcción de cocina, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cunetas, andadores, rampa, y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 860 865.73	1 430 432.84	Ocosingo	Damasco	0	0	0
B273	4.8	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DPR1551Z) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	4 563 342.27	0.00	Arriaga	Punta Flor	0	0	0
B274		PRIMARIA RIGCARDO FLORES MAGÓN (07DPB2041C) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 704 228.26	1 352 114.13	Simojovel	Yuquín	0	0	0
B236		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07DPR4793Q) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera, plaza cívica, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 671 639.57	1 335 819.76	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B044		JARDÍN DE NIÑOS MONTECRISTO DE GUERRERO (07EJN0194C) Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barandal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 917 410.34	1 458 705.17	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
B237		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3457H) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención de mampostería, sustitución de escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 310 719.22	1 655 359.61	Siltepec	Vega del Rosario	0	0	0
B035		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V) Rehabilitación de 12 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Obra	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3 995 893.23	1 997 946.60	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
B036		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3035Z) Rehabilitación de 8 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	3 095 770.17	1 547 885.08	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	0	0	0
B271		PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DPB0803E) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, cuneta pluvial y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 503 341.86	751 670.93	Huitupán	José María	0	0	0
B275		PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (07DPR0148H) Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 8 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, cuneta, muros de contención, andadores, escaleras, barandal, malla ciclón, plataforma y señalización)	Espacio Educativo	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5 025 045.87	2 512 522.93	Jitotol	Carmen Zacatal	0	0	0
B061		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 39 (07DST0039N) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 622 793.11	1 311 396.54	Juárez	Juárez	0	0	0
B017		TELESECUNDARIA 819 (07ETV0842F)						0.00	646 628.40	323 314.20	Ixtapa	Concepción	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B087		Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, pintura en cancha de usos múltiples y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO LE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DJN1749S)	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 773 711.41	1 386 855.70	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B276		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención, corte de terreno y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR3312M)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 649 382.39	824 691.19	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B197		Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1054 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV1077J)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 769 579.19	884 789.59	Villa Corzo	Tierra Santa	0	0	0
B198		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, escaleras, andadores, acceso y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 7 (07DST0007 /)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 520 606.80	760 303.39	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B046	4.8	Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS CUAUHEMOC (07DCC0534W).	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 074 054.77	1 074 054.76	Chanal	Chanal	52	66	118
B277		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR.771E)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 879 531.26	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B199		Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muros de contención de mampostería, escaleras, sustitución de piso de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 1069 FRANCISCO VILLA (07ETV1090D)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 336 101.93	0.00	Berriozábal	Las Camelias	0	0	0
B062		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andador, demolición de piso de concreto y señalización) TELESECUNDARIA 1108 MOISES SAENZ GARZA (07ETV1119S)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 157 189.18	1 078 594.58	Palenque	Arimatea	0	0	0
B037		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR0693Q)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 699 406.22	849 703.11	Unión Juárez	Unión Juárez	0	0	0
		Rehabilitación de 7 aulas didácticas, dirección, bodega, portico y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	13.00	13.00	0.00	0.00								

9

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACIÓN																			
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR												46 123 094.00	83 606 125.46	75 590 272.20					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																			
B005	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAMI FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	4.00	4.00	4.00	100.00	22 203 683.00	27 474 298.00	27474298.00	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	0	0	0				
B006		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EDUCATIVOS ESCUELA PREPARATORIA CUAUHTÉMOC (07EBH0100E)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	5 546 283.41	5 546 283.41	Tuxtla Gutiérrez	Nueva Tenochtitlán	158	178	336				
B007		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO, MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPONERÍA, CONSTRUCCIÓN DE DREN FRANCOS, CORTES, ANDADORES, ESCALONES, ACCESO PRINCIPAL, PORTÓN Y MALLA CÍCLON, INSTALACIÓN DE BARANDAL Y SEÑALIZACIÓN)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 515 088.71	2 515 088.70	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	94	102	196				
B008		ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EBH0104A)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 926 639.72	1 926 639.71	Villaflores	Villaflores	426	409	835				
B009		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA, ENMALLADO PERIMETRAL, ANDADORES, SEÑALIZACIÓN)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	941 523.15	941 523.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	346	253	599				
B010		PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ (07DPT0010L)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 279 683.31	1 279 683.31	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	333	264	597				
B012		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED DE VOZ Y DATOS EXTERIOR, RAMPA Y SEÑALIZACIÓN)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	5 979 852.75	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0				
B003		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CECYT 01 SAN FERNANDO (07ETC0001Z)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0				
B002		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COBACH 01 TUXTLA TERAN (07ECB0011Q)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	0.00	0.00	Tonalá	Manuel Ávila Camacho	0	0	0				
B001		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EMSAD 63 MANUEL AVILA CAMACHO (07EMS0007K)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	0.00	0.00	Rincón Chamula San	Rincón Chamula	0	0	0				
B004		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EMSAD 141 RINCÓN CHAMULA (07EMS0065A)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 499 165.86	5 499 165.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	275	266	541				
B026		CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPONERÍA, ANDADORES, RAMPAS, ESCALONES, CORTES Y RELLENOS, ASTA BANDERA, INSTALACIÓN DE MALLA CÍCLON, BARANDAL Y SEÑALIZACIÓN)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	6 382 963.19	6 382 963.18	Tonalá	Tonalá	480	405	885				
B002		CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPONERÍA, ANDADORES, RAMPAS, ESCALONES, CORTES Y RELLENOS, MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO, MALLA CÍCLON Y SEÑALIZACIÓN)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	12 016 115.79	6 219 124.16	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	270	245	515				
B006		CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, ANDADORES, CORTES Y RELLENOS, MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO, MALLA CÍCLON Y SEÑALIZACIÓN)	Espacio Educativo	11.00	11.00	8.80	80.00	0.00	8 775 276.85	8 767 870.45	Unión Juárez	Unión Juárez	71	45	116				
B010		CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, ANDADORES, CORTES Y RELLENOS, MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO, MALLA CÍCLON Y SEÑALIZACIÓN)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	6 599 477.27	6 599 477.27	Oxchuc	Yoshib	51	61	112				
B001		CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA, RED HIDROSANITARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPONERÍA, ACCESO PRINCIPAL Y FIRME DE CONCRETO, BARANDAL, ANDADORES, RAMPAS, ESCALERAS, CORTES, ASTA BANDERA Y SEÑALIZACIÓN)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	226 699.83	226 699.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	674	620	0				
B002		CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (SEÑALIZACIÓN) ESCUELA PREPARATORIA NUM. 2 DEL ESTADO (07EBH0002D).	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 853 610.16	1 426 805.08	Palenque	Palenque	0	0	0				
B011		REHABILITACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (SEÑALIZACIÓN) PLANTEL CONALEP 069 PALENQUE (07DPT0009W)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 569 300.21	784 650.10	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0				
B003		CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIDROSANITARIA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, ANDADORES, CORTES Y RELLENOS, MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO, MALLA CÍCLON Y SEÑALIZACIÓN)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00											

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								367 504 834.00	324 88 257.01	320 937 880.08					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B006	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	4.00	4.00	4.00	100.00	176 917 029.00	172 856 441.00	172 856 441.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EDUCATIVOS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 327 587.53	3 327 587.53	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	237	761	998
B001		TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR (red eléctrica, muro de contención, acceso con caseta de vigilancia, vialidad interna, canales pluviales, andadores, rampa, señalización)													
B001		INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS(07USU0033IG)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		CONSTRUCCION DE EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS SUBSEDE PALENQUE(07ESU0040A)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B003		CONSTRUCCION DE EDIFICIO FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPUS VI(07USU0012W)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	32 187 428.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B004		CONSTRUCCION DE EDIFICIO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA(07DIT0021A)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	65 000 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B005		CONSTRUCCION DE EDIFICIO FACULTAD DE INGENIERÍA SUBSEDE VILLA CORZO(07ESU0026H)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	33 400 377.00	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B006		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSEDE TONALÁ DE LA UNICACH (1ERA ETAPA) (07ESU0014C)	Rehabilitación	3 973.06	3 973.06	3 973.06	100.00	0.00	2 820 072.17	2 820 072.17	Tonalá	Tonalá	63	59	122
B007		REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, OBRA EXTERIOR (señalización) CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO, SEDE TUXTLA GUTIÉRREZ DE LA UNICACH (2A ETAPA) (07ESU0043Y)						0.00	8 501 436.00	8 498 911.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	39	36	75
B008		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EDIFICIO DE DOCENCIA TIPO UDI CONCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Metro Cuadrado	1 730.28	1 730.28	1 730.28	100.00	0.00	9 642 981.00	9 633 700.67	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	761	237	998
B005		TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 1 Y OBRA EXTERIOR TERMINACIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P)	Metro Cuadrado	1 059.60	1 059.60	1 059.60	100.00	0.00	12 003 717.00	12 003 716.97	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	588	1 053	1 641
B006		TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, OBRA EXTERIOR (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, caseta hidroneumático, caseta de compresor, construcción de reductor de velocidad, rampas, rampas posteriores, andadores, cuneta pluvial, cortes de terreno y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	35 364 192.00	35 364 191.98	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	741	1 841	2 582
B006		PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	850 144.00	850 144.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	741	1 841	2 582
B007		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampas, plaza cívica, canal pluvial, dren frances, caseta de hidroneumatico, andadores, estacionamiento y señalización)						0.00	850 144.00	850 144.00	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	123	177	300
B009		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	12 682 548.00	12,682,547.99	Oxchuc	Oxchuc	107	119	226
B009		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA 08 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OXCHUC, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EUI0004P)						0.00	678.00	678.00	Metz	Metz	678	678	678
B009		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, rampa, dren frances, demolición de plaza cívica y señalización)	Metro Cuadrado	678.00	678.00	678.00	100.00	0.00	1 928 596.00	1 928 596.00	Zinacantan	Zinacantan	168	177	345
B010		ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE JACINTO CANEK (07DNL0006S)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	11 578 470.00	11,578,469.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	427	205	632
B011		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES EN CAMPUS UNIVERSITARIO UNICACH, TUXTLA GUTIÉRREZ (1ERA ETAPA) (07ESU0028F)	Metro Cuadrado	1 008.66	1 008.66	1 008.66	100.00	0.00	10 000 000.00	9,017,723.69	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	588	1 053	1 641
B008		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO U-3c, OBRA EXTERIOR EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P)	Equipamiento	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	10 000 000.00	9,017,723.69	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	588	1 053	1 641
B008		EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO						0.00	10 000 000.00	9,017,723.69	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	588	1 053	1 641

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas															
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B012	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 01 NIVEL PARA 05 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE YAJALÓN, DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO TIPO U-1c y obra exterior CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS LT-1 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (07EPO0001R). CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DEL laboratorio y talleres, CONSTRUCCIÓN EN OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q). CONSTRUCCION de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria)							0.00	8 500 000.00	8,495,268.53	Yajalón	Yajalón	170	129	299
		Metros cuadrados	391.87	391.87	391.87	100.00		0.00	28 928 943.00	28,928,942.98	Suchiapa	Suchiapa	876	2 369	3 245
B013		Metros cuadrados	1 665.70	1 665.70	1 665.70	100.00		0.00	5 903 129.31	2,951,564.64	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0
B014		Obra	1.00	1.00	0.00	0.00									

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura y Planeación del Estado de Veracruz															
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES:								41 091 638.28	58 859 270.2	58 613 405.82					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contrato	320.00	320.00	354.00	100.00	4 822 524.98	5 112 606.10	5 110 179.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
A001		Contrato de obra Pública						6 342 566.15	6 746 045.83	6 742 853.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	18	30
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS	Expediente	441.00	441.00	405.00	100.00	6 037 935.04	6 500 458.18	6 493 052.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
A001		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos													
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTE SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGUO A LAS NORMAS	Supervisión	3 242.00	3 242.00	3 242.00	100.00	3 037 791.59	3 259 246.21	3 258 218.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
A001		Supervisar y controlar las obras autorizadas													
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00	3 953 597.14	4 193 458.30	4 185 048.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
A001	4.8	El cumplimiento de los objetivos planteados													
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES	Anteproyecto	400.00	400.00	400.00	100.00	14 018 302.94	18 173 355.11	17 951 520.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
A001		Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa													
A001		ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Registro	4.00	4.00	4.00	100.00	1 219 570.83	1 294 766.94	1 293 918.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
A001		Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral													
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE	Mantenimiento	500.00	500.00	754.00	100.00	1 644 349.61	1 750 151.61	1 749 438.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
A001		Mantenimiento de equipo de cómputo													
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA	Asesoría	168.00	168.00	168.00	100.00	15 000.00	14 999.58	14 999.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	90	151
A001		Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad													
G001	5.5	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES	Actividad	151.00	151.00	151.00	100.00								
G001		Porcentaje de personal en materia de género													
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	4.8	ACOMPANIAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Supervisión	3 240.00	3 240.00	3 240.00	100.00	0.00	11 814 182.40	11 814 176.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B001		Constituye una previsión													