

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas																
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
751 311 099.00 851 108 640.11 50 237 532.82																
EDUCACIÓN BÁSICA																
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	850 923.54	850 923.54	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	76	87	163		
B003	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (07EJN0466D) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, andadores y señalización) y terminación de rehabilitación de 1 aula didáctica.	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	364 784.78	364 784.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	56	114		
B004	JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL RODAS GARCÍA (07DJN0941R) Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria, andadores, señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	437 747.43	331 723.59	Frontera Comalapa	Huixtlay	23	17	40		
B005	JARDÍN DE NIÑOS LEON FELIPE (07DJN0708L) Terminación de construcción de 3 aulas, dirección - servicios sanitarios, 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, red pluvial exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, m	Espacio Educativo	8.00	8.00	3.34	41.80	0.00	2 158 407.11	663 879.11	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0		
B006	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0045G) Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria, muros de contención, andadores, plaza cívica, escalones, señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.25	54.20	0.00	987 601.51	137 803.38	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0		
B007	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria, malla ciclón, acceso principal, rampas y andadores, asta bandera	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.00	75.00	0.00	1 002 657.06	646 946.07	Sitalá	Don Pedro	0	0	0		
B008	JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CASCINO CASAHONDA (07EJN0722D) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, andadores y escalones, rampa, suministro de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.40	80.00	0.00	646 333.06	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	72	80	152		
B009	JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO MANET (07DJN0885P) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	425 823.33	425 823.33	Suchiapa	Suchiapa	15	14	29		
B010	JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ (07DJN0934H) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, desmantelamiento, y demolición de galera comedor, construcción de andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	233 799.55	233 799.55	Acala	Acala	64	44	108		
B011	JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	503 354.74	346 870.90	Larráinzar	Majoval	22	31	53		
B012	JARDÍN DE NIÑOS SANTIAGO SERRANO RUIZ (07DJN1968E) Terminación de construcción de servicios sanitarios y cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior y terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas y salón de usos múltiples	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 095 365.80	799 458.68	Suchiapa	Suchiapa	30	27	57		
B013	JARDÍN DE NIÑOS TLALOC (07DJN1751G) Terminación de construcción de aula de usos múltiples, servicio sanitario, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria, sustitución de plaza cívica, construcción de asta bandera	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.41	85.29	0.00	1 336 604.33	774 309.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	82	87	169		
B014	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC01522Y) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, andadores, rampas, escalones, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	839 087.68	549 630.04	Salto de Agua	Dos Ríos	8	9	17		
B015	JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07DJN2180O) Terminación de construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.11	82.22	0.00	585 215.66	284 386.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	24	28	52		
B016	JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hídrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.47	86.85	0.00	709 498.41	439 727.11	Jiquipilas	Luis Espinosa	7	6	13		
B017	JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY (07EJN0095C) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y demolición del edificio "d" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hídrosanitaria exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de plaza cívica y andado y terminación de construcción de rehabilitación de 1 aula didácticas	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.11	70.21	0.00	1 367 146.84	788 691.11	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0		
B020	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER ALEGRE (07DJN0745P) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, asta bandera y señalización y terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	463 933.14	463 933.14	Chicoasén	Chicoasén	28	29	57		

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B002		JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RINCON (07EJN0005U) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	542 830.83	542 830.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	104	119	223
B003		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, cocina y aula de usos múltiples	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 083 318.29	983 594.43	Salto de Agua	Arroyo Palenque	45	47	92
B004		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0008R) Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, salón de música, pórtico, biblioteca y cocina, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	400 598.17	400 598.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	112	113	225
B005		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DJN0728Z) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios.	Obra	12.00	12.00	11.46	95.53	0.00	719 108.58	275 549.72	El Parral	El Parral	104	108	212
B006		JARDÍN DE NIÑOS MARCO ENRIQUE BECERRA (07EJN0135O) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	461 500.12	461 500.12	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	83	72	155
B013		JARDÍN DE NIÑOS KUKULKÁN (07DCC0225R) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior(señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	74 895.13	74 895.13	Oxchuc	Oxchuc	29	29	58
B015		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DJN0045W) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) y terminación de construcción de rehabilitación 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y salón de usos múltiples	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	806 927.61	559 707.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	95	180
B016		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRÍGUEZ (07DCC1907B) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior(señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	248 323.39	248 323.39	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	39	39	78
B001		JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Cacahoatán	Salvador Urbina	0	0	0
B002		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B003	4.8	JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
B004		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0043X) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
B005		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07EJN0004V) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
B006		JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Jiquipilas	Luis Espinosa	0	0	0
B007		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0389P) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Larráinzar	Talonnuitz	0	0	0
B008		JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0029D) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B009		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Motozintla	Agua Prieta	0	0	0
B010		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ostuacán	Nuevo Guadalupe Victoria	0	0	0
B011		JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Pijijiapan	Nueva Urbina	0	0	0
B012		JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (07EJN0139J) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B013		JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	0	0	0
B014		JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07EJN0208P) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Villa Comaltitlán	Unión Hermosillo	0	0	0
B015		JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0
B016		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07DCC1135F) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Bochil	La Cañada	0	0	0
B017		JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC (07DCC1306I) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Chilón	Maj Chum	0	0	0
B018		JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ocosingo	Santa María de las Flores	0	0	0
B019		JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC1660Z) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Simojovel	Concepción los Cacaos	0	0	0
B020		JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA (07DCC0315J) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tumbalá	La Esperanza Morrizon	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DIVENDADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B155		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	4.00	4.00	0.00	0.00	361 681 577.00	361 681 577.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B002		Construcción de espacios físicos educativos						0.00	290 915.77	271 634.01	Chamula	Yaalhichin	72	71	143	
		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR3151Q)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00									
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica, andadores, plaza cívica y señalización) y terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas y dirección.						0.00	987 670.43	861 562.42	Salto de Agua	Estrella de Belén	112	123	235	
B003		PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPB0665T)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00									
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de medios y dirección						0.00	1 527 612.69	1 399 576.93	Salto de Agua	Egipto	108	112	220	
B004		PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00									
		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) y terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y biblioteca.						0.00	1 105 406.11	754 091.61	Salto de Agua	Belisario Domínguez	103	121	224	
B005		PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPR0346I)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00									
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso firme, construcción de andado y terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas y dirección						0.00	1 361 874.12	1 017 413.94	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	218	203	421	
B006		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)						0.00	382 258.08	161 680.01	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	235	281	516	
B007		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores y señalización)						0.00	3 575 976.09	655 279.48	Santiago El Pinar	Ninamo	0	0	0	
B008		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1434J)	Espacio Educativo	9.00	9.00	6.87	76.28									
		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cortes y terraplenes, muros de contención, acceso principal, plaza cívica, andadores						0.00	1 499 462.52	822 948.13	Tenejapa	Tz'Aquiviljok	310	337	647	
B009	4.8	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0284L)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.55	85.00									
		Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)						0.00	1 169 325.43	689 075.78	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	84	79	163	
B010		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR0682K)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, sustitución de barda mixta, andadores, escalones, demolición de piso de concreto y rehabilitación de 3 aulas didácticas						0.00	629 567.01	450 256.49	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	140	140	280	
B011		PRIMARIA EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EPR0159N)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Terminación de construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica y señalización)						0.00	492 248.60	492 248.60	Acala	El Paquesch	30	14	44	
B012		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR3224S)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
		Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas						0.00	2 240 528.49	1 605 678.32	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0	
B013		PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (07DPB2481Z)	Espacio Educativo	12.00	12.00	9.12	75.96									
		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, asta bandera, andadores, escalones, barandal, muro y rehabilitación de 6 aulas didácticas						0.00	1 338 020.94	1 058 623.16	Tumbalá	Naranjil	85	82	167	
B014		PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0595O)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00									
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y 2 áticos, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios						0.00	406 731.16	368 406.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	132	140	272	
B015		PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4087M)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, rampa y señalización)						0.00	1 807 966.63	1 094 390.09	Chamula	El Pozo	188	238	426	
B016		PRIMARIA JACINTO PEREZ PAJARITO (07DPB2418Y)	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.47	91.20									
		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios c y k, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, muro de contención)						0.00	668 249.19	481 861.46	Huehuetán	Guadalupe	130	112	242	
B017		PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON (07DPR2043B)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda mixta y señalización)						0.00	438 500.10	226 766.29	Bochil	Santo Domingo	49	43	92	
B018		PRIMARIA SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ (07DPB2612B)														

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas															
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B019		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, asta bandera, andadores, demolición de firme y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0244K)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 554 049.59	532 466.44	Acala	Acala	0	0	0
B021		Terminación de construcción de 1 aula usar, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, demolición del edificio d. PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1173O)	Espacio Educativo	13.00	13.00	5.43	41.78	0.00	1 369 563.09	220 041.87	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	0	0	0
B022		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, muro de mampostería, cerca con malla, acceso, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0247H)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.05	41.07	0.00	1 111 167.47	169 003.76	Chicoasén	Chicoasén	133	170	303
B023		Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización) PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.71	85.63	0.00	1 734 967.03	889 474.36	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
B024		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA LISANDRO CALDERON HERNANDEZ (07DPR0855L)	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.86	64.32	0.00	1 238 858.55	583 797.90	Ocozacoautla de Espinosa	El Gavilán	0	0	0
B029		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0233E)	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.53	70.50	0.00	1 091 775.11	627 252.98	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B030		Terminación de construcción de 2 aula didáctica, 1 aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso de concreto, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.76	69.09	0.00	628 954.08	213 869.56	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B031		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.93	64.39	0.00	979 837.66	797 801.37	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	79	86	165
B032		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firma y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 970 641.82	261 486.84	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B033	4.8	Terminación de construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio j y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de galera y de piso firme de concreto, con PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.48	29.65	0.00	1 000 840.99	280 050.32	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0
B034		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) y rehabilitación de dirección PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.57	52.17	0.00	2 188 455.71	1 094 227.85	Larráinzar	Stenleysoztelc	0	0	0
B035		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, barandal y señalización) PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.47	36.66	0.00	1 939 682.12	1 502 789.33	Chamula	Saclamantón	170	171	341
B036		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización) y terminación de rehabilitación 7 aulas didácticas PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPR1391B)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	595 967.03	553 410.08	Jiquipilas	Jiquipilas	90	71	164
B037		Terminación de construcción de aula de usos múltiples y demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica y señalización) y terminación de rehabilitación servicios sanitarios PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0557L)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	715 111.72	225 768.42	San Juan Cancuc	Onitlic	0	0	0
B038		Terminación de construcción de 1 aula didácticas, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, andadores, muros de contención, plataforma, señalización) PRIMARIA COMUNITARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07EPB0847A)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.46	73.13	0.00	822 057.47	653 097.83	Oxchuc	Agua Azul	12	21	33
B003		Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muro de mampostería PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0396P)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	321 950.50	321 950.49	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	239	251	490
B004		Terminación de obra exterior (rehabilitación de cancha de usos múltiples, demolición de firme de concreto, construcción de rampas y señalización y terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y pórtico PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	379 276.54	360 052.34	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	272	293	565
B005		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3450O)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	276 266.16	276 266.16	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	89	96	185
B006		Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3451N)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	429 603.17	429 603.17	San Fernando	El Progreso	212	226	438

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCAZAR. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B007		Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	444 704.72	438 302.14	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	173	187	360	
B008		Terminación de obra exterior (andadores y señalización y terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios) PRIMARIA JOSE MANUEL VELASCO BALBOA (07DPR3214L)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	694 163.27	276 811.57	Berriozábal	Berriozábal	376	363	739	
B010		Terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, 2 aulas de medios, pórtico y 2 bodegas, obra exterior (señalización) PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)	Espacio Educativo	21.00	21.00	18.83	89.69	0.00	633 220.85	633 220.85	Chamula	Chiotic	143	130	273	
B011		Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización) PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	633 220.85	633 220.85	Chamula	Chiotic	143	130	273	
B011		Obra exterior (andadores, cancha de usos múltiples y señalización y terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección) PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H)	Obra	12.00	12.00	7.52	62.69	0.00	1 215 123.42	667 172.92	Pichucalco	Nuevo Nicapa	0	0	0	
B012		Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización y terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y aula de medios) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)	Obra	20.00	20.00	12.00	60.00	0.00	2 150 066.36	619 800.33	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	
B014		Rehabilitación de servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB0502I)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	81 556.33	81 556.33	Oxchuc	Oxchuc	92	92	184	
B015		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	559 777.03	179 248.40	Chamula	Callejón	114	108	222	
B018		Terminación de rehabilitación de 10 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios, cooperativa, biblioteca y sala de maestros, área de educación física, bodega, obra exterior PRIMARIA SIMON BOLIVAR (07DPR1059V)	Espacio Educativo	20.00	20.00	18.00	90.00	0.00	2 277 195.19	1 138 597.59	Chiapa de Corzo	Galecio Narcla	112	115	227	
B001		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNÁNDEZ, CON CLAVE CCT: 07DPR1104S EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS. MUNICIPIO DE YAJALÓN. CHIAPAS	Espacio Educativo	20.00	20.00	18.00	90.00	0.00	2 285 936.34	685 780.90	Yajalón	Lázaro Cárdenas	0	0	0	
B020	4.8	Reconstrucción de 1 aula didáctica (edificio f), construcción de 1 servicio sanitario (edificio h), construcción de cisterna de concreto con capacidad de 33 m3, moto bomba de 1/2" hp equipo fijo para cisterna CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, CCT: 07DPB1526Z DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN. DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Espacio Educativo	14.00	14.00	5.88	42.00	0.00	749 410.25	749 410.25	Teopisca	Nuevo San Juan	34	28	62	
B026		Construcción de 2 aulas del edificio c, construcción de andadores de concreto, construcción de banqueta de concreto y mobiliario (2 mesas, 2 sillas, 2 pizarrones, 60 sillas de paletas) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CON CCT: 07DPB0887C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIJIL. MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 890 893.11	954 310.44	San Juan Cancuc	Chijil	0	0	0	
B027		Construcción de 1 aula didáctica estructura rc 6x8 (edificio i), construcción de servicio sanitarios estructura rc 6x8 (edificio j), construcción de banqueta de concreto hidráulico fc=150 kg/cm2, equipo fijo (moto bomba) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CCT: 07DPR4122B DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Espacio Educativo	15.00	15.00	10.50	70.00	0.00	2 406 199.45	1 806 612.87	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0	
B028		Construcción de 1 aula didáctica, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de andador de concreto armado, construcción de banqueta (concreto hidráulico fc=150 kg/cm2, equipo fijo (moto bomba de 1/2" hp) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CCT: 07DPR4118P DE LA LOCALIDAD DE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS. CHIAPAS	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.85	77.07	0.00	482 632.87	201 505.57	Jiquipilas	Absalón Castellanos Domínguez	23	20	43	
B021		Construcción de 1 aula didáctica (edificio e), construcción de andador de concreto armado, construcción de banqueta de concreto hidráulico, mobiliario (1mesa, 1silla, 1pizarra, 30 sillas de paletas), señalización PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (07EPR0406F)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Amatán	La Loma 1ra. Sección Palestina	0	0	0	
B022		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0041P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Amatenango de la Frontera	Berriozábal	0	0	0	
B023		Construcción de 1 aula didáctica PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
B024		Construcción de servicios sanitarios PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Berriozábal	San Antonio Bombano	0	0	0	
B025		Construcción de 3 aulas didácticas PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	3 151 580.77	3 151 580.77	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas															
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPL. MOD.F.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00								
B026		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Chicomuselo	Monte Sinai	0	0	0
B027		PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07EPR0503H)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B028		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR00830)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Frontera Comalapa	Nueva Libertad	0	0	0
B029		PRIMARIA MAURO CARRASCO CASTILLO (07EPR0002N)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Frontera Comalapa	Santa Teresa Liano Grande	0	0	0
B030		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0611P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
B031		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
B032		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	La Trinitaria	Michoacán	0	0	0
B033		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Mazatán	Mazatán	0	0	0
B034		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N)	Sanitario	3.00	3.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B035		PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA (07EPR0378Z)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B036		PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (07EPR0256P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Motozintla	El Remate	0	0	0
B037		PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (07EPR0128U)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
B038		PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D)	Espacio Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B039		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
B040		PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B041		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B042	4.8	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B043		PRIMARIA ADOLFO RAMOS AGUILAR (07EPR0150W)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B044		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B045		PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B046		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	0.00	0.00	5 337 870.76	5 337 870.76	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B047		PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B048		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0151V)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B049		PRIMARIA TEOFILIO ACEBO (07EPR0161B)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B050		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Cantón Villaflor	0	0	0
B051		PRIMARIA JESUS MARCELIN SOLIS (07EPR0104K)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Nueva Granada	0	0	0
B052		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B053		PRIMARIA AGUSTIN YANEZ (07EPR0232F)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B054		PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B055		PRIMARIA ROSARIO ARAGON COSS (07EPR0209E)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B056		PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Acacoyagua	María Esther Zuno de Echeverría	0	0	0
B057		PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Amatenango de la Frontera	Sonora	0	0	0
B058		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3296I)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
B058		PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas															
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B059	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Capitán Luis Angel Vidal	El Canacal (Tocanaque)	0	0	0
B060	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)	Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Chamula	Callejón	0	0	0
B061	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H)	Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	0	0	0
B062	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Comitán de Domínguez	Los Riegos	0	0	0
B063	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR4739W)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B064	PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D)	Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B065	PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)	Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B066	PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B067	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)	Terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y aula de medios	Rehabilitación	19.00	19.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B068	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR4719I)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B069	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V)	Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Huixtla	Guayabal Sinjal	0	0	0
B070	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0
B071	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)	Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	La Trinitaria	San Francisco	0	0	0
B072	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)	Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Mapastepec	Francisco Sarabia (La Blanca)	0	0	0
B073	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0027X)	Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ocosingo	Dolores	0	0	0
B074	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D)	Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Piedra Parada	0	0	0
B075	PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B076	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR0749B)	Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B077	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z)	Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	3 151 580.77	3 151 580.77	0.00	Siltepec	El Palmarcito	0	0	0
B078	PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Siltepec	Libertad Ventanas	0	0	0
B079	PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Socoltenango	Chihuahua	0	0	0
B080	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B081	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4543K)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B082	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tecpatán	El Edén (Agua Escondida)	0	0	0
B083	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L)	Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	6 795 397.42	6 795 397.42	0.00	Tecpatán	Francisco I. Madero	0	0	0
B084	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4442M)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0
B085	PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
B086	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)	Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0
B087	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V)	Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Villa Comaltitán	Monte Flor Abajo	0	0	0
B088	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)	Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) y rehabilitación de dirección	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0
B089	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)	Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B090	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)	Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	5 101 343.31	5 101 343.31	0.00	Altamirano	La Laguna	0	0	0
B091	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)	Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas Primera	0	0	0
B092	PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)	Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Benemérito de las Américas	Arroyo Delicias	0	0	0
B093	PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N)							2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Bochil	La Laguna	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas															
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B094		Construcción de 3 aulas didácticas. PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	5 101 343.31	5 101 343.31	0.00	Chalchihuitán	Tzununil	0	0	0
B095		Construcción de 7 aulas didácticas. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Chamula	Seteltón	0	0	0
B096		Construcción de 4 aulas didácticas. PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Chamula	Saclamantón	0	0	0
B097		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización) y terminación de rehabilitación 7 aulas didácticas. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB1948G)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	7 524 160.75	7 524 160.75	0.00	Chamula	Yaltén	0	0	0
B098		Construcción de 9 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Chamula	Chiotic	0	0	0
B099		Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	10.00	10.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Chenalhó	Chimix Dos	0	0	0
B100		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1287P)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	8 745 159.96	8 745 159.96	0.00	Chenalhó	Puebla	0	0	0
B101		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)	Aula	12.00	12.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0
B102		Construcción de 12 aulas didácticas. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Chilón	Patbaxil	0	0	0
B103		Construcción de 3 aulas didácticas. PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Chilón	Tzobojitl Jotoaquil	0	0	0
B104		Construcción de 4 aulas didácticas. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B105		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2980W)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	El Bosque	San Miguel	0	0	0
B106		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0521X)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	El Porvenir	Las Maravillas Uno	0	0	0
B107		Construcción de 1 aula didáctica. PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07DPB1504N)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	3 151 580.77	3 151 580.77	0.00	Huitupán	Huanal	0	0	0
B108		Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ixtapa	Nuevo San Miguel	0	0	0
B109		Construcción de 4 aulas didácticas. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Jiquipilas	Mitontic (Punta de Galicia Galilea	0	0	0
B110	4.8	Construcción de 1 aula didáctica. PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Las Margaritas	San Bartolo (El Puerto)	0	0	0
B111		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Las Margaritas	Santa Lucía Ojo de Agua	0	0	0
B112		Construcción de 4 aulas didácticas. PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Motozintla	El Horizonte (Santa Elena)	0	0	0
B113		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB1673I)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Motozintla	El Anonal	0	0	0
B114		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	6 795 397.42	6 795 397.42	0.00	Ocosingo	Jerusalén	0	0	0
B115		Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios. PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ocosingo	El Carrizal	0	0	0
B116		Construcción de 1 aula didáctica. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2084A)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B117		Construcción de 3 aulas didácticas. PRIMARIA BANDERA MEXICANA (07DPB2565H)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ocosingo	Zaragoza	0	0	0
B118		Construcción de 4 aulas didácticas. PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0451S)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ocosingo	Granizo	0	0	0
B119		Construcción de 4 aulas didácticas. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0447F)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Ocosingo	Agua Azul	0	0	0
B120		Construcción de 6 aulas didácticas. PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB1331M)	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Nuevo Mariscal	0	0	0
B121		Construcción de 3 aulas didácticas. PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB1706J)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	La Virginia	0	0	0
B122		Construcción de 3 aulas didácticas. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0645F)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Pian de Ayutla	0	0	0
B123		Construcción de 3 aulas didácticas. PRIMARIA OTILIO MONTAÑO SANCHEZ (07DPB1343R)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	0	0	0
B124		Construcción de 3 aulas didácticas. PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0995K)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
B125		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firma y señalización) PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	8 016 396.63	8 016 396.63	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B126		Construcción de 11 aulas didácticas. PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X)	Aula	11.00	11.00	0.00	0.00	3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B127		Construcción de 5 aulas didácticas. PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2640Y)	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Oxchuc	Guadalupe Xoixmal	0	0	0
B127		Construcción de 1 aula didáctica. PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB0551R)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas															
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B128		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M)	Aula	12.00	12.00	0.00	0.00	8 745 159.96	8 745 159.96	0.00	Oxchuc	Yoshib	0	0	0
B129		Construcción de 12 aulas didácticas.						3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Oxchuc	Paxtonitjá	0	0	0
B129		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0455O)	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Oxchuc	Porvenir	0	0	0
B130		Construcción de 5 aulas didácticas						5 337 870.76	5 337 870.76	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B130		PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B131		Construcción de 3 aulas didácticas.						728 763.33	728 763.33	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B131		PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (07DPB2626E)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Palenque	Margarita Maza de Juárez	0	0	0
B132		Construcción de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios.						5 101 343.31	5 101 343.31	0.00	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	0	0	0
B132		PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Salto de Agua	Egipto	0	0	0
B133		Construcción de 1 aula didáctica						2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Salto de Agua	Río Jordán	0	0	0
B133		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	7 287 633.30	7 287 633.30	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
B134		Construcción de 1 aula didáctica						1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B134		PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B135		Construcción de 3 aulas didácticas						2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B135		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1357U)	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Simojovel	La Ceiba	0	0	0
B136		Construcción de 7 aulas didácticas						5 101 343.31	5 101 343.31	0.00	Simojovel	El Jardín	0	0	0
B136		PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)	Rehabilitación	10.00	10.00	0.00	0.00	6 795 397.42	6 795 397.42	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitalá	0	0	0
B137		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y biblioteca.						2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Simojovel	Nuevo Israelita	0	0	0
B137		PRIMARIA LA REVOLUCION (07DPB0096S)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0
B139		Construcción de 4 aulas didácticas						2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Tapachula	El Edén	0	0	0
B139		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)	Aula	10.00	10.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Tenejapa	Yetzucum	0	0	0
B140		Construcción de 10 aulas didácticas						1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tila	Chulum Chico	0	0	0
B140		PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Tumbalá	Joshil	0	0	0
B141		Construcción de 2 aulas didácticas						3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Tumbalá	Mariscal Subikuskí	0	0	0
B141		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Tumbalá	Emiliano Zapata	0	0	0
B142		Construcción de 3 aulas didácticas						2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Yajalón	Emiliano Zapata	0	0	0
B142		PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 066 112.27	891 433.97	Salto de Agua	Estrella de Belén	57	39	96
B143		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)						0.00	1 746 055.74	1 092 681.08	Tuzantán	Xochiltepec	240	225	465
B143		PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5 035 446.51	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B144		Construcción de 6 aulas didácticas						0.00	1 716 589.56	0.00	Frontera Comalapa	El Portal	0	0	0
B144		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2520L)	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00								
B145	4.8	Construcción de 7 aulas didácticas	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00								
B146		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB2064N)													
B146		Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios													
B146		PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B147		Construcción de 3 aulas didácticas													
B147		PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB2323K)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00								
B148		Construcción de 4 aulas didácticas													
B148		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2237O)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00								
B149		Construcción de 1 aula didáctica													
B149		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0347G)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00								
B150		Construcción de 4 aulas didácticas													
B150		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1108N)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00								
B151		Construcción de 2 aulas didácticas													
B151		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00								
B152		Construcción de 4 aulas didácticas													
B152		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X)	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00								
B153		Construcción de 5 aulas didácticas													
B153		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B154		Construcción de 3 aulas didácticas													
B154		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00								
B002		Construcción de 3 aulas didácticas													
B002		TELESECUNDARIA 853 MARIANO AZUELA (07ETV0875X)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00								
B003		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de acceso principal, construcción de andadores y señalización y terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios)													
B003		SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00								
B004		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)													
B004		SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL (07DES0025S)	Espacio Educativo	7.00	7.00	1.35	19.26								
B005		Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)													
B005		TELESECUNDARIA 452 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0292T)													

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas											BENEFICIARIOS					
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFINCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.									
EDUCACIÓN																
		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y b, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización y rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio y dirección, demolición de los edificios a y b.	Espacio Educativo	11.00	11.00	5.50	50.00									
B006		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 118	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.88	44.04	0.00	2 348 569.98	392 941.32	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0	
B007		Terminación de construcción de taller de preparación y conservación de alimentos y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, rampa, barandal, cortes y terraplenes	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.88	44.04	0.00	1 003 577.92	183 973.11	Tumbalá	Ignacio Allende	39	34	73	
		TELESECUNDARIA 564 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0589C)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B008		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cuneta, sustitución de andadores, barandal y señalización y rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, demolición del edificio e	Espacio Educativo	7.00	7.00	3.94	56.31	0.00	1 068 460.10	242 039.99	Chamula	Tzontehuitz	0	0	0	
		TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO (07ETV0923Q)	Espacio Educativo	7.00	7.00	3.94	56.31	0.00	2 901 601.75	1 450 800.86	La Concordia	Nuevo Paraíso	0	0	0	
B009		Terminación de construcción de laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización y rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.80	45.00	0.00	2 247 652.58	766 698.64	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	0	0	0	
		TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.80	45.00	0.00	2 247 652.58	766 698.64	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	0	0	0	
B011		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, biblioteca, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.51	50.17	0.00	1 682 753.03	462 112.23	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0	
		SECUNDARIA SANTIAGO SERRANO RUIZ (07EES0027P)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.57	78.35	0.00	1 064 045.74	413 626.46	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
B013		Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, rampas y señalización	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.72	68.11	0.00	1 421 425.79	700 132.08	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	59	43	102	
B014		SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.72	68.11	0.00	1 421 425.79	700 132.08	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	59	43	102	
B017		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	202 211.20	175 887.72	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	44	55	99	
	4.8	TELESECUNDARIA 1057 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV1079H)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	805 683.37	0.00	Mapastepec	Sesecapa	92	87	179	
B001		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera, rellenos, muro de contención	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	419 007.27	419 007.27	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	348	340	688	
B002		TELESECUNDARIA 063 ALVARO OBREGON (07ETV1000N)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	580 343.85	558 277.16	Zinacantán	Zinacantán	43	47	90	
		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, biblioteca y obra exterior (señalización	Obra	19.00	19.00	19.00	100.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Amatenango de la Frontera	Miguel Hidalgo	0	0	0
B003		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 76 (07DST0078P)	Obra	19.00	19.00	19.00	100.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Cacahoatán	Mixcum	0	0	0
		Obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización y terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, 2 pórticos, trabajo social, prefectura, 2 servicios sanitarios, administración, dirección, archivo, laboratorio, 2 cooperativas	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Escuintla	Ovando Turquia	0	0	0
B012		SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07DES0001I)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Jiquipilas	Nueva Independencia	0	0	0
		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 296 EMILIANO ZAPATA AGUILAR, CCT: 07ETV0156P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	La Concordia	Independencia	0	0	0
B155		Construcción de 1 aulas didácticas, construcción de andador de concreto armado, construcción de banquetta (concreto, hidráulico fc=150 kg/cm2, mobiliario (1mesa, 1silla, 1pizarron, 30 sillas de paletas), equipamiento fijo	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Amatenango de la Frontera	Miguel Hidalgo	0	0	0	
		TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Cacahoatán	Mixcum	0	0	0	
B156		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Escuintla	Ovando Turquia	0	0	0	
B157		TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Jiquipilas	Nueva Independencia	0	0	0	
B158		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	La Concordia	Independencia	0	0	0	
		TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0	
B159		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 330 231.02	2 330 231.02	0.00	Mapastepec	Generación 2000	0	0	0	
B160		TELESECUNDARIA 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0030I)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Mapastepec	Nuevo Milenio	0	0	0	
B161		Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	0	0	0	
		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Mapastepec					
B162		TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Mapastepec					
		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00									
		TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00									
		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas											BENEFICIARIOS				
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.								
EDUCACIÓN															
B163		TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
B164		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	0	0	0
B165		TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Espinal de Morelos	0	0	0
B166		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Catedral de Chiapas	0	0	0
B166		TELESECUNDARIA 149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Catedral de Chiapas	0	0	0
B166		Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Catedral de Chiapas	0	0	0
B166		TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B167		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Tila	Misija	0	0	0
B167		TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0386H)	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Tila	Misija	0	0	0
B168		Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B168		TELESECUNDARIA 860 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B169		Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B169		TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y)	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B170	4.8	Construcción de 1 aula didáctica	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B170		TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B170		Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B171		SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B171		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B172		SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DES0050R)	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0
B172		Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0
B173		SECUNDARIA CUAUHEMOC (07DES0030D)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B173		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B174		SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B174		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B174		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B175		SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DES3673Q)	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B175		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B175		SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B175		Construcción de 6 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B176		SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	Tuzantán	Xochiltepec	0	0	0
B176		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	Tuzantán	Xochiltepec	0	0	0

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B005	JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE (07DJN0708L)	Obra en proceso de ejecución
B006	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0045G)	
B007	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC1680N)	
B017	JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY (07EJN0095C)	
B008	PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1434J)	
B013	PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (07DPB2481Z)	
B019	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0244K)	
B021	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1173O)	
B023	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)	
B024	PRIMARIA LISANDRO CALDERON HERNANDEZ (07DPR0855L)	
B029	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0233E)	
B030	PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)	
B032	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B)	
B033	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)	
B034	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)	
B037	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0557L)	
B011	PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H)	
B012	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)	
B001	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY VICTOR MARÍA FLORES FERNÁNDEZ, CON CLAVE CCT: 07DPR1104S EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS.	
B026	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CON CCT: 07DPB0887C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIJIL MUNICIPIO DE SAN JUÁN CANCUC.	
B027	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CCT: 07DPR4122B DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA.	
B004	SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL (07DES0025S)	
B005	TELESECUNDARIA 452 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0292T)	
B006	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 118 (07DST0121N)	
B008	TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO (07ETV0923Q)	
B009	TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1004R)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B011	TELESECUNDARIA 332 (07ETV0350T)	Obra en proceso de ejecución
B013	SECUNDARIA SANTIAGO SERRANO RUIZ (07EES0027P)	
B014	SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)	
B001	JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C)	
B003	JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)	
B004	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0043X)	
B005	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07EJN0004V)	
B006	JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)	
B007	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0389P)	
B008	JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0029D)	
B009	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EJN0416W)	
B010	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EJN0440W)	
B011	JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N)	
B012	JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (07EJN0139J)	
B013	JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X)	
B014	JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07EJN0208P)	
B015	JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B)	
B016	JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07DCC1135F)	
B017	JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC (07DCC1306I)	
B018	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U)	
B019	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC1660Z)	
B020	JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA (07DCC0315J)	
B021	PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (07EPR0406F)	
B022	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07EPR0041P)	
B023	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07EPR0361Z)	
B024	PRIMARIA EFRAIN ARANDA OSORIO (07EPR0239Z)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B025	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B026	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0260B)	
B027	PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (07EPR0503H)	
B028	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0083O)	
B029	PRIMARIA MAURO CARRASCO CASTILLO (07EPR0002N)	
B030	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0611P)	
B031	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0052V)	
B032	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07EPR0191W)	
B033	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X)	
B034	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N)	
B035	PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA (07EPR0378Z)	
B036	PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (07EPR0256P)	
B037	PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (07EPR0128U)	
B038	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D)	
B039	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K)	
B040	PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P)	
B041	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519)	
B042	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P)	
B043	PRIMARIA ADOLFO RAMOS AGUILAR (07EPR0150W)	
B044	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z)	
B045	PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)	
B046	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	
B047	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0151V)	
B048	PRIMARIA TEOFILO ACEBO (07EPR0161B)	
B049	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E)	
B050	PRIMARIA JESUS MARCELIN SOLIS (07EPR0104K)	
B051	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F)	
B052	PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ (07EPR0232F)	
B053	PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B054	PRIMARIA ROSARIO ARAGON COSS (07EPR0209E)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B055	PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F)	
B056	PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J)	
B057	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3296L)	
B058	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N)	
B059	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B)	
B060	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)	
B061	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H)	
B062	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N)	
B063	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR4739W)	
B064	PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D)	
B065	PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M)	
B066	PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q)	
B067	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)	
B068	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR4719I)	
B069	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V)	
B070	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B)	
B071	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I)	
B072	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B)	
B073	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0027X)	
B074	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D)	
B075	PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)	
B076	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR0749B)	
B077	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z)	
B078	PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B)	
B079	PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T)	
B080	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T)	
B081	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4543K)	
B082	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B033	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B084	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4442M)	
B085	PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S)	
B086	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U)	
B087	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V)	
B088	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)	
B089	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L)	
B090	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J)	
B091	PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2028I)	
B092	PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U)	
B093	PRIMARIA ENRIQUE PESTALOTZI (07DPB0200N)	
B094	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)	
B095	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C)	
B096	PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)	
B097	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB1948G)	
B098	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)	
B099	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1287P)	
B100	PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S)	
B101	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I)	
B102	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S)	
B103	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K)	
B104	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2980W)	
B105	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0521X)	
B106	PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07DPB1504N)	
B107	PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P)	
B108	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)	
B109	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z)	
B110	PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H)	
B111	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B112	PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB1673I)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B113	PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L)	
B114	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G)	
B115	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2084A)	
B116	PRIMARIA BANDERA MEXICANA (07DPB2565H)	
B117	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0451S)	
B118	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0447F)	
B119	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB1331M)	
B120	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB1706J)	
B121	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0645F)	
B122	PRIMARIA OTILIO MONTAÑO SANCHEZ (07DPB1343R)	
B123	PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0995K)	
B124	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O)	
B125	PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X)	
B126	PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2640Y)	
B127	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB0551R)	
B128	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M)	
B129	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0455O)	
B130	PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y)	
B131	PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (07DPB2626E)	
B132	PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K)	
B133	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C)	
B134	PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y)	
B135	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1357U)	
B136	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)	
B137	PRIMARIA LA REVOLUCION (07DPB0096S)	
B139	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X)	
B140	PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q)	
B141	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B142	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B143	PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B)	
B144	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2520L)	
B145	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB2064N)	
B146	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X)	
B147	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB2323K)	
B148	PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2237O)	
B149	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0347G)	
B150	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1108N)	
B151	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U)	
B152	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X)	
B153	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E)	
B154	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G)	
B155	TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I)	
B156	TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q)	
B157	TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U)	
B158	TELESECUNDARIA 136 21 DE MARZO (07ETV0049G)	
B159	TELESECUNDARIA 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0030I)	
B160	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I)	
B161	TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07ETV1228Z)	
B162	TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X)	
B163	TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B)	
B164	TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P)	
B165	TELESECUNDARIA 149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J)	
B166	TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N)	
B167	TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0386H)	
B168	TELESECUNDARIA 860 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV0882G)	
B169	TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y)	
B170	TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B171	SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B172	SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DES0050R)	
B173	SECUNDARIA CUAUHEMOC (07DES0030D)	
B174	SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DES0020X)	
B175	SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DES3673Q)	
B176	SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas															
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								46 123 094.00	58 372 047.76	5 609 206.63					
		PROYECTOS DE IN/VERSIÓN:													
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	4.00	4.00	0.00	0.00	22 203 683.00	22 203 683.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B006		Construcción de espacios físicos educativos ESCUELA PREPARATORIA CUAUHTÉMOC (07EBH0100E)	Espacio Educativo	10.00	10.00	4.91	49.13	0.00	5 546 283.41	2 004 004.75	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	0	0	0
B007		Terminación de construcción de 06 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de concreto, muro de contención de mampostería) ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EBH0104A)	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.31	66.12	0.00	2 515 088.71	1 358 304.26	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	0	0	0
B008		Terminación de construcción de 02 aulas didácticas, 01 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, asta bandera, andadores, rampa, señalización) ESCUELA PREPARATORIA VILLAFLORES (07EBH0068M)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.00	80.05	0.00	1 926 639.72	1 089 474.62	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B009	4.8	Terminación de construcción de 04 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, enmallado perimetral, andadores, señalización) PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ (07DPT0010L)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	941 523.15	798 436.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	346	253	599
B012		Terminación de obra exterior (techado de plaza cívica, señalización) COBACH 235 GASPARD DIAZ REYES (07ECB0114M)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.30	65.08	0.00	1 319 418.77	358 986.52	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	333	264	597
B003		Terminación de construcción de 01 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, rampa y señalización) CECYT 01 SAN FERNANDO(07ETC0031Z)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B002		construcción de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001		COBACH 01 TUXTLA TERAN(07ECB0111Q)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	Tonalá	Manuel Ávila Camacho	0	0	0
B001		construcción de espacios educativos EMSAD 83 MANUEL AVILA CAMACHO(07EMS0007K)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00					(Ponte Duro)			
B004		construcción de espacios educativos EMSAD 141 RINCÓN CHAMULA(07EIS0065A)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0

JUSTIFICACIONES


CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B074	ESCUELA PREPARATORIA CUAUHEMOC (07EBH0100E)	Obra en proceso de ejecución
B075	PREPARATORIA ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EBH0104A)	
B115	COBACH 235 GASPARD DIAZ REYES (07ECB0114M)	
B003	CECYT 01 SAN FERNANDO(07ETC0001Z)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	COBACH 01 TUXTLA TERAN(07ECB0011Q)	
B001	EMSAD 83 MANUEL AVILA CAMACHO(07EMS0007K)	
B004	EMSAD 141 RINCÓN CHAMULA(07EMS0065A)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas																
CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS	METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR																
									367 504 834.00	370 832 421.53	.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B006	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	4.00	4.00	0.00	0.00	176 917 029.00	176 917 029.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B007		CONSTRUCCIÓN DE espacios físicos educativos						0.00	3 327 587.53	0.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0	
B001		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Obra	1.00	1.00	0.35	35.00			0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B002		Terminación de obra exterior (red eléctrica, muro de contención, acceso con caseta de vigilancia, vialidad interna, canales pluviales, andadores, rampa, señalización)						40 000 000.00	40 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICAS(07USU0035G)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
B002		FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS SUBSEDE PALENQUE(07ESU0040A)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	32 187 428.00	32 187 428.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003		CONSTRUCCION DE edificio								0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B004		FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPUS VI(07USU0012W)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	65 000 000.00	65 000 000.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0	
B004	CONSTRUCCION DE edificio								0.00							
B004	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA(07DIT0028A)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	33 400 377.00	33 400 377.00	0.00							
B005	CONSTRUCCION DE edificio															
B005	FACULTAD DE INGENIERÍA SUBSEDE VILLA CORZO(07ESU0026H)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00										
		CONSTRUCCION DE edificio														

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B007	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Obra en proceso de ejecución
B001	INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS(07USU0035G)	Planteles aprobados e incorporados al SIAHE, derivado de las propuestas por la subsecretaría de planeación educativa validados sectorialmente; mismos que se encuentran en verificación de su factibilidad.
B002	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA NUTRICION Y ALIMENTOS SUBSEDE PALENQUE(07ESU0040A)	
B003	FACULTAD DE HUMANIDADES UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS CAMPUS VI(07USU0012W)	
B004	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA(07DIT0028A)	
B005	FACULTAD DE INGENIERÍA SUBSEDE VILLA CORZO(07ESU0026H)	




[illegible]

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
B001	ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	