



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2022

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE



Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas																										Total Gran Total		1,213,436,980.45	-40,880,761.26	1,172,556,219.19	980,613,588.19	191,942,631.00	801,650,729.28	885,803,955.24	688,630,711.20	657,709,985.03	657,709,985.03	483,925,507.99	75.42%
Clave Presupuestal	UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	GA	COG C	GASTO	GTO	AG	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. Obra	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	Avance Fisico	Estatus
032511000601E11B06 0	03	2	5	1	1	D	006	01	E11	B060	023	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219284	219284.- Jardín de Niños Juan Amos Comerio	0.00	1,293,996.38	1,293,996.38	1,293,996.38	0.00	1,293,996.38	1,293,996.38	1,293,996.38	1,293,996.38	1,293,996.38	0.00	100.00	TERMINADA
032511000601E11B06 1	03	2	5	1	1	D	006	01	E11	B061	024	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219285	219285.- Jardín de Niños Gabriela Mistral	0.00	485,695.05	485,695.05	485,695.05	0.00	485,695.05	485,695.05	485,695.05	485,695.05	485,695.05	0.00	100.00	TERMINADA
032511000601E11B06 3	03	2	5	1	1	D	006	01	E11	B063	102	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219287	219287.- Jardín de Niños Jose de los Reyes Martinez	0.00	243,751.16	243,751.16	243,751.16	0.00	243,751.16	243,751.16	243,751.16	243,751.16	243,751.16	0.00	100.00	TERMINADA
032511000601E11B06 4	03	2	5	1	1	D	006	01	E11	B064	101	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219288	219288.- Jardín de Niños Celestin Freinet	0.00	298,646.40	298,646.40	298,646.40	0.00	298,646.40	298,646.40	298,646.40	298,646.40	298,646.40	0.00	100.00	TERMINADA
032511000601E11B06 5	03	2	5	1	1	D	006	01	E11	B065	108	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219289	219289.- Jardín de Niños Angela Peralta	0.00	260,650.62	260,650.62	260,650.62	0.00	260,650.62	260,650.62	260,650.62	260,650.62	260,650.62	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E11B06 0	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B060	011	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219290	219290.- Primaria Amado Nervo Ordaz	0.00	873,297.36	873,297.36	873,297.36	0.00	873,297.36	873,297.36	873,297.36	873,297.36	873,297.36	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E11B06 1	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B061	068	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219291	219291.- Primaria Carlos Augusto Vidal Sanchez	0.00	947,876.36	947,876.36	947,876.36	0.00	947,876.36	890,468.57	890,468.57	890,468.57	890,468.57	57,407.79	100.00	TERMINADA
032512000601E11B06 2	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B062	089	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219292	219292.-Primaria Hericlio Espinoza Esquina	0.00	404,712.80	404,712.80	404,712.80	0.00	404,712.80	404,712.80	404,712.80	404,712.80	404,712.80	0.00	100.00	TERMINADA
032513000601E11B06 0	03	2	5	1	3	D	006	01	E11	B060	023	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219294	219294.-Telesecundaria 1413 Quetzalcotl	0.00	565,086.60	565,086.60	565,086.60	0.00	565,086.60	565,086.60	565,086.59	565,086.59	565,086.59	0.01	100.00	TERMINADA
032513000601E11B06 1	03	2	5	1	3	D	006	01	E11	B061	046	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219295	219295.-Escuela Secundaria Tecnica 60	0.00	1,064,420.72	1,064,420.72	1,064,420.72	0.00	1,064,420.72	1,064,420.72	1,064,420.72	1,064,420.72	1,064,420.72	0.00	100.00	TERMINADA
032513000601E11B06 2	03	2	5	1	3	D	006	01	E11	B062	089	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219296	219296.-Escuela Secundaria Tecnica 129	0.00	1,623,303.88	1,623,303.88	1,623,303.88	0.00	1,623,303.88	1,623,303.88	1,623,303.88	1,623,303.88	1,623,303.88	0.00	100.00	TERMINADA
032513000601E11B06 3	03	2	5	1	3	D	006	01	E11	B063	097	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219297	219297.-Secundaria Bellisario Dominguez Palencia	0.00	2,027,119.24	2,027,119.24	2,027,119.24	0.00	2,027,119.24	2,027,119.24	2,027,119.23	2,027,119.23	2,027,119.23	0.01	100.00	TERMINADA
032522000601E11B07 0	03	2	5	2	2	D	006	01	E11	B070	020	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1008B	2021	1	219298	219298.-EMASD 111 Rizo de Oro	0.00	531,094.53	531,094.53	531,094.53	0.00	531,094.53	531,094.53	531,094.53	531,094.53	531,094.53	0.00	100.00	TERMINADA
032522000601E11B07 1	03	2	5	2	2	D	006	01	E11	B071	116	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1008B	2021	1	219299	219299.-EMASD 322 Emiliano Zapata Salazar	0.00	302,122.40	302,122.40	302,122.40	0.00	302,122.40	302,122.40	302,122.40	302,122.40	302,122.40	0.00	100.00	TERMINADA
032511000701E11B07 2	03	2	5	1	1	D	007	01	E11	B072	069	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219304	219304.- Jardín de Niños Manuel Maria Ponce	0.00	186,858.65	186,858.65	186,858.65	0.00	186,858.65	186,858.65	186,858.65	186,858.65	186,858.65	0.00	100.00	TERMINADA
032512000701E11B07 3	03	2	5	1	2	D	007	01	E11	B073	013	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219306	219306.- Primaria Felipe Carrillo Puerto	0.00	524,973.82	524,973.82	524,973.82	0.00	524,973.82	524,973.82	524,973.82	524,973.82	524,973.82	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E11B07 4	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B074	026	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219307	219307.- Primaria Adolfo Lopez Mateos	0.00	1,586,820.07	1,586,820.07	1,586,820.07	0.00	1,586,820.07	1,586,820.07	1,586,820.07	1,586,820.07	1,586,820.07	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E11B07 5	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B075	029	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219308	219308.- Primaria Benito Juarez Garcia	0.00	1,206,004.51	1,206,004.51	1,206,004.51	0.00	1,206,004.51	1,206,004.51	1,206,004.51	1,206,004.51	1,206,004.51	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E11B07 6	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B076	014	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219309	219309.-Primaria la Democracia.	0.00	1,012,604.31	1,012,604.31	1,012,604.31	0.00	1,012,604.31	885,053.76	885,053.76	878,824.59	878,824.59	127,550.55	100.00	TERMINADA
032512000601E11B07 7	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B077	047	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219310	219310.- Primaria Ignacio Zaragoza Seguin.	0.00	907,698.05	907,698.05	907,698.05	0.00	907,698.05	907,698.05	907,698.05	907,698.05	907,698.05	0.00	100.00	TERMINADA
032512000701E11B07 8	03	2	5	1	2	D	007	01	E11	B078	049	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219311	219311.- Primaria Plan de Igualta	0.00	283,316.87	283,316.87	283,316.87	0.00	283,316.87	283,316.87	283,316.87	283,316.87	283,316.87	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E11B07 9	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B079	060	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219312	219312.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec.	0.00	746,155.71	746,155.71	746,155.71	0.00	746,155.71	746,155.71	746,155.71	746,155.71	746,155.71	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E11B08 0	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B080	074	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219313	219313.-Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez.	0.00	617,896.31	617,896.31	617,896.31	0.00	617,896.31	617,896.31	617,896.30	617,896.30	617,896.30	0.01	100.00	TERMINADA
032512000701E11B08 1	03	2	5	1	2	D	007	01	E11	B081	091	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	1007B	2021	1	219314	219314.- Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez	0.00	710,929.97	710,929.97	710,929.									

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analtico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2022

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

Total																											1,213,436,980.45	-40,880,761.26	1,172,556,219.19	980,613,588.19	191,942,631.00	801,650,729.28	885,803,955.24	688,630,711.20	657,709,985.03	657,709,828.42	483,925,507.99	75.42%		
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas																											1,213,436,980.45	-40,880,761.26	1,172,556,219.19	980,613,588.19	191,942,631.00	801,650,729.28	885,803,955.24	688,630,711.20	657,709,985.03	657,709,828.42	483,925,507.99			
Clave Presupuestal	UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	GA	COG C	GASTO	GTO	AG	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. Obra	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	Avance Fisico	Estatus	
032511000601E1B073	03	2	5	1	1	D	006	01	E11	B073	101	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219348	219348.- Jardin de Niños Rosario Castellanos Figueroa	0.00	168,099.68	168,099.68	168,099.68	0.00	168,099.68	168,099.68	168,099.68	168,099.68	168,099.68	168,099.68	0.00	100.00	TERMINADA
032512000701E1B063	03	2	5	1	2	D	007	01	E11	B063	070	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219349	219349.- Primaria Guillermo Prieto	0.00	480,354.38	480,354.38	480,354.38	0.00	480,354.38	480,354.38	480,354.38	480,354.38	480,354.38	480,354.38	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E1B064	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B064	059	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219350	219350.- Primaria Hermoso Najera.	0.00	1,432,186.43	1,432,186.43	1,432,186.43	0.00	1,432,186.43	1,432,186.43	1,432,186.42	1,425,765.17	1,425,765.17		0.01	100.00	TERMINADA
032512000601E1B065	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B065	041	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219351	219351.- Primaria Jose Maria Luis Mora.	0.00	2,176,017.37	2,176,017.37	2,176,017.37	0.00	2,176,017.37	1,965,076.76	1,965,076.76	1,950,344.90	1,950,344.90	210,940.61	100.00	TERMINADA	
032512000601E1B066	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B066	051	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219352	219352.- Primaria Moctezuma I	0.00	627,626.93	627,626.93	627,626.93	0.00	627,626.93	519,003.43	519,003.43	508,810.84	508,810.84	108,623.50	100.00	TERMINADA	
032512000601E1B067	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B067	040	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219353	219353.- Primaria Nicolas Bravo Rueda.	0.00	778,395.89	778,395.89	778,395.89	0.00	778,395.89	657,598.66	657,598.66	628,989.87	628,989.87	120,797.23	100.00	TERMINADA	
032513000601E1B080	03	2	5	1	3	D	006	01	E11	B080	070	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219354	219354.- Secundaria Sierra Madre de Chiapas	0.00	771,060.76	771,060.76	771,060.76	0.00	771,060.76	771,060.76	771,060.76	771,060.76	771,060.76	771,060.76	0.00	100.00	TERMINADA
032513000601E1B081	03	2	5	1	3	D	006	01	E11	B081	009	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219355	219355.- Telesecundaria 048 Ricardo Flores Magon	0.00	1,077,594.36	1,077,594.36	1,077,594.36	0.00	1,077,594.36	1,077,594.36	1,077,594.36	1,077,594.36	1,077,594.36	1,077,594.36	0.00	100.00	TERMINADA
032513000601E1B082	03	2	5	1	3	D	006	01	E11	B082	108	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219356	219356.- Telesecundaria 1371 Bicentenario	0.00	1,106,846.09	1,106,846.09	1,106,846.09	0.00	1,106,846.09	1,106,846.09	1,106,846.09	1,106,846.09	1,106,846.09	1,106,846.09	0.00	100.00	TERMINADA
032513000601E1B083	03	2	5	1	3	D	006	01	E11	B083	048	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219357	219357.- Telesecundaria 141 Jose Emilio Grajales Moguel	0.00	1,336,993.82	1,336,993.82	1,336,993.82	0.00	1,336,993.82	1,336,993.82	1,336,993.82	1,334,895.50	1,334,895.50		0.00	100.00	TERMINADA
032513000701E1B084	03	2	5	3	1	D	007	01	E11	B084	101	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I008E	2021	1	219358	219358.- Escuela Normal Mactumactza	0.00	1,458,795.11	1,458,795.11	1,458,795.11	0.00	1,458,795.11	1,458,795.11	1,458,795.10	1,458,795.10	1,458,795.10	1,458,795.10	0.01	100.00	TERMINADA
032511000601E1B085	03	2	5	1	1	D	006	01	E11	B085	008	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219361	219361.- Jardin de Niños Alvaro Obregón.	0.00	875,261.53	875,261.53	875,261.53	0.00	875,261.53	875,261.53	875,261.52	875,261.52	875,261.52		0.01	100.00	TERMINADA
032512000601E1B086	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B086	043	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219363	219363.- Primaria Lazaro Cardenas de Rio	0.00	431,833.28	431,833.28	431,833.28	0.00	431,833.28	431,833.28	431,833.28	431,833.28	431,833.28	431,833.28	0.00	100.00	TERMINADA
032513000601E1B086	03	2	5	1	3	D	006	01	E11	B086	008	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219364	219364.- Telesecundaria 486 Rosario Castellanos Figueroa.	0.00	1,867,159.13	1,867,159.13	1,867,159.13	0.00	1,867,159.13	1,867,159.13	1,867,159.13	1,867,159.13	1,867,159.13	1,867,159.13	0.00	100.00	TERMINADA
032511000601E1B087	03	2	5	1	1	D	006	01	E11	B087	107	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219365	219365.- Jardin de Niños Fray Matias Antonio de Cordova y Orozco	0.00	667,230.09	667,230.09	667,230.09	0.00	667,230.09	667,230.09	667,230.08	667,230.08	667,230.08	667,230.08	0.01	100.00	TERMINADA
032512000601E1B087	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B087	028	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219366	219366.- Primaria Belisario Dominguez Palencia	0.00	550,938.57	550,938.57	550,938.57	0.00	550,938.57	550,938.57	550,938.57	550,938.57	550,938.57	550,938.57	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E1B088	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B088	042	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219367	219367.- Primaria Benito Juarez Garcia.	0.00	767,058.56	767,058.56	767,058.56	0.00	767,058.56	767,058.56	767,058.56	767,058.56	767,058.56	767,058.56	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E1B088	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B088	042	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219368	219368.- Primaria Francisco Javier Mina Lamea.	0.00	787,930.26	787,930.26	787,930.26	0.00	787,930.26	787,930.26	787,930.25	787,930.25	787,930.25	787,930.25	0.01	100.00	TERMINADA
032512000601E1B089	03	2	5	1	2	D	006	01	E11	B089	008	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I007B	2021	1	219369	219369.-Primaria Juan Escutia y Martinez.	0.00	402,588.58	402,588.58	402,588.58	0.00	402,588.58	402,588.58	402,588.58	402,588.58	402,588.58	402,588.58	0.00	100.00	TERMINADA
032512000601E1B090	03	2	5	2	1	D	006	01	E11	B002	101	B	0	6000	00	22	2	2	5	C	33	I008B	2021	1	219370	219370.-Plantel Conalep 312 Tuxtla Gutierrez.	0.00	2,467,048.36	2,467,048.36	2,467,048.36	0.00	2,467,048.36	2,467,048.36	2,467,048.36	2,467,048.36	2,467,048.36	2,467,048.36	0.00	100.00	TERMINADA
032511000701E1B081	02	2	5	1	1	D	007	01	E11	B017	044	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	229001	229001.- Jardin de Niños Calmecac (07DJN0420J)	0.00	557,406.26	557,406.26	557,406.26	0.00	557,406.26	557,406.26	431,458.27	431,458.27	431,458.27	125,947.99	100.00	TERMINADA	
032511000601E1B081	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B018	078	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	229002	229002.- Jardin de Niños Benito Juarez Garcia (07DCC2055A)	0.00	1,181,016.24	1,181,016.24	1,181,016.24	0.00	1,181,016.24	1,181,016.24	1,137,258.67	1,137,258.67	1,137,258.67	1,137,258.67	43,757.57	100.00	TERMINADA
032511000601E1B081	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B019																														

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2022

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas																										Total		1,213,436,980.45		-40,880,761.26		1,172,556,219.19		980,613,588.19		191,942,631.00		801,650,729.28		885,803,955.24		688,630,711.20		657,709,985.03		657,709,828.42		483,925,507.99		75.42%	
Gran Total		1,213,436,980.45		-40,880,761.26		1,172,556,219.19		980,613,588.19		191,942,631.00		801,650,729.28		885,803,955.24		688,630,711.20		657,709,985.03		657,709,828.42		483,925,507.99																													
Clave Presupuestal	UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	GA	COG C	GASTO	GTO	AG	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. Obra	DESCRIPCION	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	Avance Fisico	Estatus												
02251200801E1B010	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B010	059	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229035	229035.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada (07DPB0366V).	0.00	2,721,364.90	2,721,364.90	2,721,364.90	0.00	2,721,364.90	2,721,364.90	2,266,654.50	2,266,654.50	2,266,654.50	454,710.40	94.00	EN PROCESO												
02251200801E1B011	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B011	072	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229036	229036.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez (07EPR0586G).	0.00	4,421,026.03	4,421,026.03	4,421,026.03	0.00	4,421,026.03	4,421,026.03	4,241,365.86	4,241,365.86	4,241,365.86	179,660.17	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B012	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B012	059	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229037	229037.- Primaria Juan Alvarez Hurtado (07DPB2735L).	0.00	1,836,044.93	1,836,044.93	1,836,044.93	0.00	1,836,044.93	1,836,044.93	1,836,044.93	1,836,044.93	1,836,044.93	0.00	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B013	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B013	081	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229038	229038.- Primaria Lucio Blanco (07DPB0966P).	0.00	858,710.78	858,710.78	858,710.78	0.00	858,710.78	858,710.78	858,710.78	858,710.78	858,710.78	0.00	100.00	TERMINADA												
02251200701E1B0303	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B003	043	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229039	229039.-Primaria Belisario Dominguez Palencia (07EPR0107H).	0.00	2,265,367.64	2,265,367.64	2,265,367.64	0.00	2,265,367.64	2,265,367.64	2,108,460.86	2,108,460.86	2,108,460.86	156,906.78	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0301	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B001	059	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229040	229040.- Secundaria Comunitaria Rosario Castellanos Figueroa (07ESC0009B).	0.00	1,611,407.62	1,611,407.62	1,611,407.62	0.00	1,611,407.62	1,611,407.62	1,611,407.62	1,611,407.62	1,611,407.62	0.00	100.00	TERMINADA												
02251200701E1B0305	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B051	014	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229042	229042.- Primaria Netzahualcoyotl (07DPB0949Z).	0.00	344,033.79	344,033.79	344,033.79	0.00	344,033.79	344,033.79	344,033.79	344,033.79	344,033.79	0.00	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0307	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B067	112	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229043	229043.- Escuela Secundaria Tecnica Industrial 146. (07DST0149T).	0.00	2,363,452.96	2,363,452.96	2,363,452.96	0.00	2,363,452.96	2,363,452.96	2,071,943.65	2,071,943.65	2,071,943.65	291,509.31	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0308	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B084	059	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229044	229044.- Telesecundaria 1212 Carlos Pellicer Camara. (07ETV1235H).	0.00	2,141,590.33	2,141,590.33	2,141,590.33	0.00	2,141,590.33	2,141,590.33	2,141,590.33	2,141,590.33	2,141,590.33	0.00	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0302	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B022	059	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229045	229045.- Jardin de Niños Maria Montessori (07DCC1827Q).	0.00	1,099,477.39	1,099,477.39	1,099,477.39	0.00	1,099,477.39	1,099,457.15	937,386.96	937,386.96	937,386.96	162,090.43	90.15	EN PROCESO												
02251200701E1B0302	02	2	5	1	1	D	007	01	E11	B022	080	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229046	229046.- Jardin de Niños Manuel Tamayo y Baus (07DCC0378K).	0.00	507,929.12	507,929.12	507,929.12	0.00	507,929.12	507,916.67	447,656.98	447,656.98	447,656.98	60,272.14	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0303	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B023	082	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229047	229047.- Jardin de Niños Jose Maria Morelos y Pavon (07DCC1011P).	0.00	1,241,634.03	1,241,634.03	1,241,634.03	0.00	1,241,634.03	1,241,596.72	1,241,596.71	1,241,596.71	1,241,596.71	37.32	100.00	TERMINADA												
02251200701E1B0304	02	2	5	1	1	D	007	01	E11	B024	094	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229048	229048.- Jardin de Niños Niños Heroes de Chapultepec (07DCC0652K).	0.00	175,860.96	175,860.96	175,860.96	0.00	175,860.96	175,855.00	175,855.00	175,855.00	175,855.00	5.96	100.00	TERMINADA												
02251200701E1B0305	02	2	5	1	1	D	007	01	E11	B025	101	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229049	229049.- Jardin de Niños David Alfaro Siqueiros (07DJN1708S).	0.00	760,752.29	760,752.29	760,752.29	0.00	760,752.29	760,732.61	760,732.61	760,732.61	760,732.61	19.68	100.00	TERMINADA												
02251200701E1B0306	02	2	5	1	1	D	007	01	E11	B026	101	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229050	229050.- Jardin de Niños Fernando Montes de Oca Rodriguez (07EJN0261Y).	0.00	225,818.66	225,818.66	225,818.66	0.00	225,818.66	225,807.03	225,807.03	225,807.03	225,807.03	11.63	100.00	TERMINADA												
02251200701E1B0307	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B029	027	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229051	229051.- Primaria Chiapa Unida (07DPR1329Z).	0.00	4,026,573.79	4,026,573.79	4,026,573.79	0.00	4,026,573.79	4,026,510.50	3,299,065.70	3,299,065.70	3,299,065.70	727,508.09	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0303	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B030	028	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229052	229052.- Primaria 24 de Febrero (07DPR1475J).	0.00	2,610,570.34	2,610,570.34	2,610,570.34	0.00	2,610,570.34	2,610,542.72	1,973,229.87	1,973,229.87	1,973,229.87	637,340.47	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0304	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B014	080	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229053	229053.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR0471G).	0.00	1,616,379.26	1,616,379.26	1,616,379.26	0.00	1,616,379.26	1,616,341.19	999,460.85	999,460.85	999,460.85	616,918.41	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0305	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B015	082	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229054	229054.- Primaria 24 de Febrero (07DPB0860W).	0.00	3,902,822.58	3,902,822.58	3,902,822.58	0.00	3,902,822.58	3,902,772.85	3,480,297.12	3,125,047.54	3,125,047.54	422,525.46	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0307	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B023	093	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229055	229055.- Primaria Articulo Tercero Constitucional (07DPB0296G).	0.00	1,306,322.25	1,306,322.25	1,306,322.25	0.00	1,306,322.25	1,306,305.85	1,276,254.47	1,276,254.47	1,276,254.47	30,067.78	100.00	TERMINADA												
02251200801E1B0304	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B024	096	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229056	229056.- Primaria Siervo de la Nacion (07DPB0312R).	0.00	3,297,763.77	3,297,763.77	3,297,763.77	0.00	3,297,763.77	3,297,667.29	1,585,150.74	1,585,150.74	1,585,150.74	1,712,613.03	60.00	EN PROCESO												
02251200701E1B0304	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B004	108	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229057	229057.- Primaria Narciso Mendoza (07DPR0737X).	0.00	1,373,478.79	1,373,478.79	1,373,478.79	0.00																				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Analtico de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2022

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas																											Total	1,213,436,980.45	-40,880,761.26	1,172,556,219.19	980,613,588.19	191,942,631.00	801,650,729.28	885,803,955.24	688,630,711.20	657,709,985.03	657,709,828.42	483,925,507.99	75.42%	
Gran Total																											1,213,436,980.45	-40,880,761.26	1,172,556,219.19	980,613,588.19	191,942,631.00	801,650,729.28	885,803,955.24	688,630,711.20	657,709,985.03	657,709,828.42	483,925,507.99			
Clave Presupuestal	UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	GA	COG	C	GASTO	GTO	AG	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. Obra	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	Avance Fisico	Estatus
02512000601E1B034	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B034	077	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229090	229090 - Primaria Valentin Gomez Farias (07DPB0091X)	0.00	1,174,291.03	1,174,291.03	1,174,291.03	0.00	1,174,291.03	1,174,278.20	865,557.39	865,557.39	865,557.39	308,733.64	100.00	TERMINADA
02512000601E1B035	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B035	080	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229091	229091 - Primaria Guadalupe Victoria (07DPB0040M)	0.00	2,336,933.24	2,336,933.24	2,336,933.24	0.00	2,336,933.24	2,336,920.43	1,216,432.16	1,216,432.16	1,216,432.16	1,120,501.08	58.00	EN PROCESO
02512000701E1B006	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B006	081	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229092	229092 - Primaria Flores Magon (07DPB0396P)	0.00	1,682,896.40	1,682,896.40	1,682,896.40	0.00	1,682,896.40	1,682,847.98	1,565,153.63	1,565,153.63	1,565,153.63	117,742.77	100.00	TERMINADA
02512000601E1B036	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B036	081	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229093	229093 - Primaria Fray Bartolome de las Casas (07EPR0301L)	0.00	1,804,252.46	1,804,252.46	1,804,252.46	0.00	1,804,252.46	1,804,123.01	1,668,465.16	1,667,525.72	1,667,525.72	135,787.30	100.00	TERMINADA
02512000601E1B037	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B037	093	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229094	229094 - Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB0346H)	0.00	1,185,197.37	1,185,197.37	1,185,197.37	0.00	1,185,197.37	1,185,163.14	1,045,364.62	1,045,364.62	1,045,364.62	139,832.75	100.00	TERMINADA
02512000601E1B038	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B038	093	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229095	229095 - Primaria Erasto Urbina Garcia (07DPB0178B)	0.00	1,217,806.63	1,217,806.63	1,217,806.63	0.00	1,217,806.63	1,217,465.60	756,634.14	756,634.14	756,634.14	461,172.49	100.00	TERMINADA
02512000601E1B039	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B039	097	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229096	229096 - Primaria Union y Progreso (07EPR0189H)	0.00	3,063,127.76	3,063,127.76	3,063,127.76	0.00	3,063,127.76	3,063,105.26	1,995,414.25	1,995,414.25	1,995,414.25	1,067,713.51	86.00	EN PROCESO
02512000601E1B040	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B040	111	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229097	229097 - Primaria Manuel Gamio Martinez Centro de Integracion Social 9 (07DCI0009W)	0.00	1,753,774.47	1,753,774.47	1,753,774.47	0.00	1,753,774.47	1,753,769.20	1,440,983.93	1,440,983.93	1,440,983.93	312,790.54	100.00	TERMINADA
02513000701E1B002	02	2	5	1	3	D	007	01	E11	B002	006	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229098	229098 - Telesecundaria 043 Motezumma (07ETV0165X)	0.00	1,226,680.07	1,226,680.07	1,226,680.07	0.00	1,226,680.07	1,226,668.77	948,064.80	948,064.80	948,064.80	278,615.27	100.00	TERMINADA
02513000601E1B006	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B068	008	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229099	229099 - Telesecundaria 1266 Gustavo Diaz Ordaz (07ETV1289M)	0.00	1,998,435.25	1,998,435.25	1,998,435.25	0.00	1,998,435.25	1,998,427.55	940,396.87	929,850.75	929,850.75	1,058,038.38	29.81	EN PROCESO
02513000601E1B009	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B069	077	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229100	229100 - Telesecundaria 754 Paulo Freire (07ETV0774Z)	0.00	2,337,980.67	2,337,980.67	2,337,980.67	0.00	2,337,980.67	2,337,931.15	1,553,023.24	1,553,023.24	1,553,023.24	784,957.43	83.00	EN PROCESO
02513000701E1B000	02	2	5	1	3	D	007	01	E11	B003	092	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229101	229101 - Telesecundaria 484 (07ETV0508B)	0.00	3,232,403.92	3,232,403.92	3,232,403.92	0.00	3,232,403.92	3,232,330.63	2,368,767.36	2,368,767.36	2,368,767.36	863,636.56	85.45	EN PROCESO
02513000601E1B007	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B070	094	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229102	229102 - Escuela Secundaria Tecnica 40 (07DST0040C)	0.00	2,873,209.23	2,873,209.23	2,873,209.23	0.00	2,873,209.23	2,873,040.68	2,067,077.99	2,067,077.99	2,067,077.99	806,131.24	80.74	EN PROCESO
02513000701E1B004	02	2	5	1	3	D	007	01	E11	B004	100	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229103	229103 - Telesecundaria 383 Sentimientos de La Nacion (07ETV01550)	0.00	644,289.04	644,289.04	644,289.04	0.00	644,289.04	644,261.34	615,571.79	615,571.79	615,571.79	28,717.25	100.00	TERMINADA
02522000601E1B001	02	2	5	2	2	D	006	01	E11	B001	037	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10080	2022	1	229104	229104 - CECYT No 47 Estación Huehuetan (07ETC0049S)	0.00	4,485,467.34	4,485,467.34	4,485,467.34	0.00	4,485,467.34	4,485,373.67	1,345,612.10	1,345,612.10	1,345,612.10	3,139,855.24	21.72	EN PROCESO
02522000601E1B005	02	2	5	2	2	D	006	01	E11	B003	081	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10080	2022	1	229105	229105 - Escuela Preparatoria Simojovel (07EBH0052L)	0.00	440,210.02	440,210.02	440,210.02	0.00	440,210.02	440,207.70	415,503.09	415,503.09	415,503.09	24,706.93	100.00	TERMINADA
02522000601E1B007	02	2	5	2	2	D	006	01	E11	B072	089	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	10080	2022	1	229106	229106 - Escuela Preparatoria No. 6 del Estado (07EBH0027M)	0.00	5,798,585.44	5,798,585.44	5,798,585.44	0.00	5,798,585.44	5,798,530.51	2,294,487.85	2,294,487.85	2,294,487.85	3,504,097.59	30.08	EN PROCESO
02523000701E1B000	02	2	5	3	2	D	007	01	E11	B001	078	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	1008C	2022	1	229107	229107 - Mantenimiento en la Sede Central de San Cristobal de las Casas, de la Universidad Intercultural de Chiapas (07EUI0001S)	0.00	6,013,472.62	6,013,472.62	6,013,472.62	0.00	6,013,472.62	6,013,092.44	3,025,432.43	3,025,432.43	3,025,432.43	2,988,040.19	81.40	EN PROCESO
02523000701E1B002	02	2	5	3	2	D	007	01	E11	B002	064	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	1008C	2022	1	229108	229108 - Mantenimiento de la Unidad Academica Multidisciplinaria Ochuc, de la Universidad Intercultural de Chiapas (07EUI0004P)	0.00	2,339,039.38	2,339,039.38	2,339,039.38	0.00	2,339,039.38	2,338,930.42	1,370,180.02	1,370,180.02	1,370,180.02	968,859.36	97.27	EN PROCESO
02523000701E1B003	02	2	5	3	2	D	007	01	E11	B003	052	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	1008C	2022	1	229109	229109 - Mantenimiento de la Unidad Academica Multidisciplinaria las Margaritas, de la Universidad Intercultural de Chiapas (07EUI0003Q)	0.00	2,007,412.22	2,007,412.22	2,007,412.22	0.00	2,007,412.22	2,007,250.95	1,305,713.69	1,305,713.69	1,305,713.69	701,698.53	100.00	TERMINADA
02523000701E1B004	02	2	5	3	2	D	007	01	E11	B004	109	B	0		6000	00	22	2	2	5	S	33	1008C	2022	1	229110	229110 - Mantenimiento de la Unidad Academica Multidisciplinaria Yajalon, de la Universidad Intercultural de Chiapas (07EUI0002R)	0.00	1,900,696.10	1,900,696.10	1,900,696.10	0.00	1,900,696.10	1,899,382.13	569,814.63	569,814.63	569,814.63	1,330,881.47	86.00	EN PROCESO
02523000701E1B005	02	2	5	3	2	D	007	01	E11	B005	077	B	0		6000	00	22																							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2022

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas																									Total		1,213,436,980.45		-40,880,761.26		1,172,556,219.19		980,613,588.19		191,942,631.00		801,650,729.28		885,803,955.24		688,630,711.20		657,709,985.03		657,709,985.03		483,925,507.99		75.42%	
Gran Total																									00,880,761.26		1,172,556,219.19		980,613,588.19		191,942,631.00		801,650,729.28		885,803,955.24		688,630,711.20		657,709,985.03		657,709,985.03		483,925,507.99							
Clave Presupuestal	UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	GA	COG C	GASTO	GTO	AG	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. Obra	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	Avance Fisico	Estatus											
02512000601E1B048	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B048	022	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229141	229141 - Primaria Justo Sierra Mendez (07DPB1505M)	0.00	999,729.47	999,729.47	999,729.47	0.00	999,729.47	999,722.28	909,811.25	299,916.68	299,916.68	89,918.22	100.00	TERMINADA											
02512000601E1B049	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B049	084	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229142	229142 - Primaria Juan Escutia Y Martinez (07DPB3274Z)	0.00	2,449,100.91	2,449,100.91	2,449,100.91	0.00	2,449,100.91	2,449,056.61	1,473,150.51	1,473,150.51	1,473,150.51	975,950.40	51.33	EN PROCESO											
02512000601E1B050	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B050	105	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229143	229143 - Primaria Juan Escutia Y Martinez (07DPB3188C)	0.00	2,011,751.29	2,011,751.29	2,011,751.29	0.00	2,011,751.29	2,011,705.45	1,523,736.56	1,523,736.56	1,523,736.56	488,014.73	65.00	EN PROCESO											
02512000601E1B051	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B051	065	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229144	229144 - Primaria Pitagoras (07DPB2754Z)	0.00	1,111,710.26	1,111,710.26	1,111,710.26	0.00	1,111,710.26	1,111,676.44	487,015.97	487,015.97	487,015.97	624,694.29	70.00	EN PROCESO											
02512000601E1B1010	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B100	082	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229145	229145 - Escuela Secundaria Tecnica 114 (07DST0117A)	0.00	2,345,987.58	2,345,987.58	2,345,987.58	0.00	2,345,987.58	2,345,920.25	989,103.68	989,103.68	989,103.68	1,356,883.90	85.00	EN PROCESO											
02512000601E1B1011	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B101	022	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229146	229146 - Escuela Secundaria Tecnica 152 (07DST0155D)	0.00	1,631,623.01	1,631,623.01	1,631,623.01	0.00	1,631,623.01	1,631,572.72	720,503.14	720,503.14	720,503.14	911,119.87	58.29	EN PROCESO											
02512000601E1B1012	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B102	049	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229147	229147 - Secundaria Telesecundaria 1484 Ignacio Jose de Allende y Unzuaga (07ETV1477F)	0.00	3,166,735.62	3,166,735.62	3,166,735.62	0.00	3,166,735.62	3,166,700.67	1,279,461.22	1,277,719.97	1,277,719.97	1,887,274.40	28.20	EN PROCESO											
02512000701E1B0608	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B060	087	B	0	6000	00	22	2	2	5	B	33	1007B	2021	1	229148	229148 - Primaria Juan Alvarez (07DPR0510S)	0.00	802,474.42	802,474.42	802,474.42	0.00	802,474.42	802,463.70	533,446.54	533,446.54	533,446.54	269,027.88	70.12	EN PROCESO											
02512000601E1B0302	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B032	014	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229149	229149 - Jardín de Niños Juan De La Barrera E Inzuarraga (07DCC0751K)	0.00	723,676.81	723,676.81	723,676.81	0.00	723,676.81	723,672.10	335,874.53	335,555.25	335,555.25	387,802.58	65.79	EN PROCESO											
02512000601E1B0303	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B033	011	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229150	229150 - Jardín de Niños Makarenko Anton Semianovich (07EJN0206R)	0.00	2,687,634.52	2,687,634.52	2,687,634.52	0.00	2,687,634.52	2,687,586.46	806,275.93	806,275.93	806,275.93	1,881,358.59	45.00	EN PROCESO											
02512000601E1B0502	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B052	042	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229151	229151 - Primaria Benito Juarez Garcia (07DPR4095V)	0.00	1,856,569.39	1,856,569.39	1,856,569.39	0.00	1,856,569.39	1,856,489.73	918,096.92	909,985.68	909,985.68	938,472.47	42.88	EN PROCESO											
02512000601E1B0908	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B098	067	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229152	229152 - Primaria Guadalupe Victoria (07DPB1120I)	0.00	1,864,394.54	1,864,394.54	1,864,394.54	0.00	1,864,394.54	1,864,363.26	800,206.87	800,206.87	800,206.87	1,064,187.67	23.73	EN PROCESO											
02512000601E1B0909	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B099	042	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229153	229153 - Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (07DPR0103M)	0.00	2,538,949.20	2,538,949.20	2,538,949.20	0.00	2,538,949.20	2,538,902.76	1,528,571.23	1,528,571.23	1,528,571.23	1,010,377.97	48.10	EN PROCESO											
02512000601E1B0101	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B011	073	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229154	229154 - Primaria Nicolas Bravo Rueda (07DPB2639)	0.00	1,868,461.03	1,868,461.03	1,868,461.03	0.00	1,868,461.03	1,868,447.02	1,273,180.50	1,273,180.50	1,273,180.50	595,280.53	89.40	EN PROCESO											
02512000701E1B0809	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B089	100	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229155	229155 - Primaria Belisario Dominguez Palencia (07EPR0195S)	0.00	1,287,607.56	1,287,607.56	1,287,607.56	0.00	1,287,607.56	1,287,562.46	1,287,562.46	1,287,562.46	1,287,562.46	45.10	100.00	TERMINADA											
02512000601E1B1010	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B100	022	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229156	229156 - Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB0632B)	0.00	2,903,768.45	2,903,768.45	2,903,768.45	0.00	2,903,768.45	2,903,747.43	965,284.63	953,657.91	953,657.91	1,938,483.82	74.02	EN PROCESO											
02512000601E1B1011	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B101	022	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229157	229157 - Primaria Venustiano Carranza Garza (07DPB1238G)	0.00	2,349,312.38	2,349,312.38	2,349,312.38	0.00	2,349,312.38	2,349,251.66	1,530,503.38	1,530,503.38	1,530,503.38	818,809.00	65.13	EN PROCESO											
02512000601E1B0101	02	2	5	3	2	D	007	01	E11	B010	003	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	1008C	2022	1	229158	229158 - Rehabilitación Integral de Edificios de la Subdele Acatpan de la UNICACH (07ESU0039L)	0.00	10,666,868.32	10,666,868.32	10,666,868.32	0.00	10,666,868.32	10,298,236.18	3,089,470.85	3,089,470.85	3,089,470.85	7,577,397.47	7.71	EN PROCESO											
02512000601E1B0705	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B075	065	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229159	229159 - Centro De Atencion Multiple Modalidad Escuela (07DML0010F)	0.00	1,357,089.64	1,357,089.64	1,357,089.64	0.00	1,357,089.64	1,357,076.61	983,164.74	407,122.98	407,122.98	373,924.90	69.15	EN PROCESO											
02512000601E1B0807	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B067	049	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229160	229160 - Jardín de Niños Alfonso Caso Alvarez (07DCC0879P)	0.00	1,574,820.51	1,574,820.51	1,574,820.51	0.00	1,574,820.51	1,574,792.80	590,286.68	472,437.84	472,437.84	984,533.83	46.50	EN PROCESO											
02512000601E1B0808	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B068	049	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229161	229161 - Jardín de Niños Miguel Hidalgo Y Costilla (07DCC1813N)	0.00	420,037.17	420,037.17	420,037.17	0.00	420,037.17	420,025.54	375,444.21	126,007.66	126,007.66	44,592.96	100.00	TERMINADA											
02512000601E1B0809	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B069	077	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229162	229162 - Jardín de Niños Margarita Maza De Juarez (07DCC0975S)	0.00	1,877,455.39	1,8																					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2022

(PESOS)

CIERRE DE SEPTIEMBRE

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas																									Total		1,213,436,980.45	-40,880,761.26	1,172,556,219.19	980,613,588.19	191,942,631.00	801,650,729.28	885,803,955.24	688,630,711.20	657,709,985.03	657,709,828.42	483,925,507.99	75.42%	
Gran Total																									1,213,436,980.45	-40,880,761.26	1,172,556,219.19	980,613,588.19	191,942,631.00	801,650,729.28	885,803,955.24	688,630,711.20	657,709,985.03	657,709,828.42	483,925,507.99				
Clave Presupuestal	UR	FI	F	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	GA	COG C	GASTO	GTO	AG	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. Obra	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	Avance Fisico	Estatus
02512000601E1B061	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B061	087	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229194	229194.- Primaria Cuauhtemoc (07DPR0502J)	0.00	3,433,161.73	3,433,161.73	3,433,161.73	0.00	0.00	3,433,082.30	1,029,924.69	0.00	0.00	2,403,237.04	1.24	EN PROCESO
02512000601E1B062	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B062	100	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229195	229195.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldana (07DPB2501X)	0.00	2,567,797.99	2,567,797.99	2,567,797.99	0.00	0.00	2,567,728.95	770,318.68	0.00	0.00	1,797,479.31	2.00	EN PROCESO
02512000701E1B014	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B014	103	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229196	229196.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR0679X)	0.00	1,124,410.39	1,124,410.39	1,124,410.39	0.00	0.00	1,124,350.67	337,305.19	0.00	0.00	787,105.20	1.00	EN PROCESO
02512000701E1B005	02	2	5	1	3	D	007	01	E11	B005	020	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229197	229197.- Secundaria Emilio Rabasa Estabanell (07EES0118G)	0.00	2,177,218.74	2,177,218.74	2,177,218.74	0.00	0.00	2,177,163.93	653,149.17	0.00	0.00	1,524,069.57	1.00	EN PROCESO
02512000701E1B006	02	2	5	1	3	D	007	01	E11	B006	087	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229198	229198.- Secundaria Jose Vasconcelos Calderon (07DES0009A)	0.00	2,055,776.86	2,055,776.86	2,055,776.86	0.00	0.00	2,055,723.95	616,717.18	0.00	0.00	1,439,059.68	1.04	EN PROCESO
02512000601E1B1010	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B108	089	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229199	229199.- Escuela Secundaria Juan de la Barrera e Inzuarraga (07DES0060Y)	0.00	2,434,692.80	2,434,692.80	2,434,692.80	0.00	0.00	2,434,648.40	730,394.52	0.00	0.00	1,704,298.28	1.00	EN PROCESO
02512000601E1B1112	02	2	5	1	3	D	006	01	E11	B112	080	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229200	229200.- Telesecundaria 339 Ignacio Lopez Rayon (07ETV0343J)	0.00	2,553,460.70	2,553,460.70	2,553,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,460.70	1.00	EN PROCESO
02512000601E1B1116	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B116	124	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229201	229201.- Primaria Republica de Argentina (07DPR0566U)	0.00	2,442,885.53	2,442,885.53	2,442,885.53	0.00	0.00	2,442,839.80	732,851.94	0.00	0.00	1,710,033.59	1.02	EN PROCESO
02512000601E1B1117	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B117	093	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229202	229202.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPB2515Z)	0.00	3,663,495.47	3,663,495.47	3,663,495.47	0.00	0.00	3,663,429.52	1,099,028.85	0.00	0.00	2,564,466.62	1.00	EN PROCESO
02512000601E1B1118	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B118	102	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229203	229203.- Primaria Leona Vicario Fernandez (07DPR3397J)	0.00	2,760,522.17	2,760,522.17	2,760,522.17	0.00	0.00	2,760,491.51	828,147.44	0.00	0.00	1,932,374.73	0.00	POR INICIAR
02511000601E1B0094	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B004	061	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229204	229204.- Jardin de Niños Delina Salgado Palacios (07DJN0456V)	0.00	724,575.67	724,575.67	724,575.67	0.00	0.00	724,560.64	217,368.19	0.00	0.00	507,207.48	1.00	EN PROCESO
02511000701E1B0032	02	2	5	1	1	D	007	01	E11	B032	027	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229205	229205.- Jardin de Niños Luis Donato Colosio Murrieta (07DJN1997Z)	0.00	569,981.65	569,981.65	569,981.65	0.00	0.00	569,959.98	170,987.99	0.00	0.00	398,993.66	1.14	EN PROCESO
02512000601E1B1015	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B105	012	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229206	229206.- Primaria Felipe Wenceslao Mijangos Lopez (07DPR4208H)	0.00	2,571,621.45	2,571,621.45	2,571,621.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,621.45	1.00	EN PROCESO
02512000601E1B1110	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B110	016	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229207	229207.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldana (07EPR0019N)	0.00	3,094,902.23	3,094,902.23	3,094,902.23	0.00	0.00	3,094,828.73	928,448.61	0.00	0.00	2,166,453.62	1.50	EN PROCESO
02512000701E1B036	02	2	5	1	2	D	007	01	E11	B036	040	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229208	229208.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPR02990)	0.00	1,719,993.42	1,719,993.42	1,719,993.42	0.00	0.00	1,719,887.04	515,966.11	0.00	0.00	1,204,027.31	1.00	EN PROCESO
02512000601E1B1112	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B112	080	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229209	229209.- Primaria Eduardo Javier Albornes (07EPR0596N)	0.00	2,881,703.08	2,881,703.08	2,881,703.08	0.00	0.00	2,881,641.77	864,492.53	0.00	0.00	2,017,210.55	1.00	EN PROCESO
02512000601E1B1115	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B111	101	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229210	229210.- Primaria Leona Vicario Fernandez (07DPR1516T)	0.00	2,766,170.96	2,766,170.96	2,766,170.96	0.00	0.00	2,766,137.87	829,841.36	0.00	0.00	1,938,329.60	1.00	EN PROCESO
02523200601E1B0005	02	2	5	3	2	D	006	01	E11	B005	101	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	1008C	2022	1	229211	229211.- Consolidación de Obra en la Infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 Tuxtla (07DUP0001C)	0.00	5,930,000.00	5,930,000.00	5,930,000.00	0.00	5,930,000.00	5,929,945.06	1,778,983.51	1,778,983.51	1,778,983.51	4,151,016.49	1.00	EN PROCESO
02523200601E1B0006	02	2	5	3	2	D	006	01	E11	B006	017	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	1008C	2022	1	229212	229212.- Construcción de Edificio con Función de Tipo Académico Departamental Tipo II, para la atención a incremento de matrícula escolar, ETAPA 1, en el Instituto Tecnológico de Cintalapa (07EIT0001T)	0.00	16,076,583.00	16,076,583.00	16,076,583.00	0.00	16,076,583.00	16,011,908.34	4,803,572.49	4,803,572.49	4,803,572.49	11,273,010.51	1.00	EN PROCESO
02523200701E1B0006	02	2	5	3	2	D	007	01	E11	B006	101	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	1008C	2022	1	229213	229213.- Rehabilitación Integral de Edificios de la Facultad de Musica de la UNICACH (07EJ00046V)	0.00	9,775,557.68	9,775,557.68	9,775,557.68	0.00	9,775,557.68	9,628,271.29	2,888,481.38	2,888,481.38	2,888,481.38	6,887,076.30	1.00	EN PROCESO
02521100601E1B0305	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B035	012	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229214	229214.- Jardin de Niños Isabel Castillejos Velasco (07DJN1366M)	0.00	1,880,207.27	1,880,207.27	1,880,207.27	0.00	0.00	1,880,181.17	564,054.35	0.00	0.00	1,316,152.92	1.00	EN PROCESO
02512000601E1B1211	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B121	044	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229215	229215.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon (07DPB2600X)	0.00	2,703,321.08	2,703,321.08	2,703,321.08	0.00	0.00	2,703,258.75	810,977.62	0.00	0.00	1,892,343.46	1.75	EN PROCESO
02512000601E1B0306	02	2	5	1	1	D	006	01	E11	B036	017	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	10070	2022	1	229216	229216.- Jardin de Niños Sostenes Esponda Farrera (07EJN0274O)	0.00	1,449,32,3											

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas																											Total		1,213,436,980.45	-40,880,761.26	1,172,556,219.19	980,613,588.19	191,942,631.00	801,650,729.28	885,803,955.24	688,630,711.20	657,709,985.03	657,709,828.42	483,925,507.99	75.42%
Grán Total																											1,213,436,980.45	-40,880,761.26	1,172,556,219.19	980,613,588.19	191,942,631.00	801,650,729.28	885,803,955.24	688,630,711.20	657,709,985.03	657,709,828.42	483,925,507.99			
Clave Presupuestal	UR	F	I	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	MPIO	GA	COG C	GASTO	GTO	AG	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	No. Obra	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio	Avance Físico	Estatus	
072561D00801A06A001	07	2	5	6	1	D	006	01	A06	A001	000	A	1	1000	00	22	1	1	5	S	28	C0010	2022	6	Institucional	Informática Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software.	1,175,628.71	36,565.60	1,212,194.31	1,212,194.31	0.00	794,251.45	790,101.93	790,101.93	790,101.93	790,101.93	790,101.93	422,092.38		
072561D00801A22A001	08	2	5	6	1	D	006	01	A22	A001	000	A	1	1000	00	22	1	1	5	S	28	C0010	2022	6	Institucional	Jurídico Representación y Asesoría Jurídica.	1,582,747.06	57,266.17	1,640,013.23	1,640,013.23	0.00	1,077,768.52	1,072,237.16	1,072,237.16	1,072,237.16	1,072,237.16	1,072,237.16	567,776.07		
022512D00601E1B016	02	2	5	1	2	D	006	01	E11	B016	000	B	0	3000	00	22	2	2	5	S	33	I007A	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura	0.00	180,840,786.00	180,840,786.00	180,840,786.00	0.00	180,840,786.00	180,840,786.00	180,840,786.00	180,840,786.00	180,840,786.00	180,840,786.00	0.00		
022512D00601E12B001	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B001	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región I METROPOLITANA	33,051,787.32	-33,051,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B002	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B002	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región II VALLE ZOOQUE	23,346,882.52	-23,346,882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B003	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B003	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región III MEZCALAPA	31,336,792.51	-31,336,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B004	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B004	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región IV DE LOS LLANOS	12,031,826.67	-12,031,826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B005	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B005	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL	40,552,368.47	-40,552,368.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B006	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B006	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región VI FRAILESCA	38,247,905.14	-38,247,905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B007	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B007	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región VII DE LOS BOSQUES	12,365,028.90	-12,365,028.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B008	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B008	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región VIII NORTE	22,320,873.92	-22,320,873.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B009	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B009	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región IX ISTMO-COSTA	24,819,433.31	-24,819,433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B010	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B010	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región X SOCONULCO	75,603,535.17	-75,603,535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B011	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B011	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región XI SIERRA MARISCAL	75,228,685.66	-75,228,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B012	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B012	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región XII SELVA LACANDONA	1,038,934.94	-1,038,934.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B013	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B013	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región XIII MAYA	16,049,337.45	-16,049,337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B014	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B014	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL	4,271,498.44	-4,271,498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B015	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B015	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostienimiento Estatal y Federal, Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL	47,746,079.58	-47,746,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022512D00601E12B016	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B016	000	B	0	3000	00	22	2	2	5	S	33	I007A	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura	467,071,572.00	-286,230,782.00	180,840,790.00	0.00	180,840,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,840,790.00		
022512D00601E12B017	02	2	5	1	2	D	006	01	E12	B017	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0070	2022	1	Previsión	Programa de Infraestructura Educativa para Municipios de Mayor Marginación	85,543,675.00	-85,543,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022522D00601E1B002	02	2	5	2	2	D	006	01	E11	B002	000	B	0	3000	00	22	2	2	5	S	33	I008A	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura	0.00	11,101,842.00	11,101,842.00	11,101,842.00	0.00	11,101,842.00	11,101,842.00	11,101,842.00	11,101,842.00	11,101,842.00	11,101,842.00	0.00		
022522D00601E12B001	02	2	5	2	2	D	006	01	E12	B001	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I0080	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior	27,488,896.00	-27,488,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022522D00601E12B002	02	2	5	2	2	D	006	01	E12	B002	000	B	0	3000	00	22	2	2	5	S	33	I008A	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura	23,620,959.00	-12,519,118.00	11,101,841.00	0.00	11,101,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,101,841.00		
022523D00601E1B002	02	2	5	3	2	D	006	01	E11	B002	000	B	0	3000	00	22	2	2	5	S	33	I008D	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura	0.00	88,458,516.00	88,458,516.00	88,458,516.00	0.00	88,458,516.00	88,458,516.00	88,458,516.00	88,458,516.00	88,458,516.00	88,458,516.00	0.00		
022523D00601E12B001	02	2	5	3	2	D	006	01	E12	B001	000	B	0	6000	00	22	2	2	5	S	33	I008C	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior	60,194,245.00	-60,194,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022523D00601E12B002	02	2	5	3	2	D	006	01	E12	B002	000	B	0	3000	00	22	2	2	5	S	33	I008D	2022	1	Previsión	Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura	51,724,368.00	-51,724,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		