

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %	
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO	
TOTAL					631,237,786.00	837,936,686.08	722,134,497.70	659,471,990.77	86.2	
1.1	RECURSOS FISCALES				0.00	8,787,505.10	8,787,505.10	8,753,087.59	100.0	
	Ramo A1 Ingresos Estatales				0.00	8,787,505.10	8,787,505.10	8,753,087.59	100.0	
	X0010	Ingresos Estatales			0.00	8,787,505.10	8,787,505.10	8,753,087.59	100.0	
		Primaria Valentín Gómez Farias, Reconstrucción y equipamiento. Obras de Construcción.			Altamirano	0.00	8,787,505.10	8,787,505.10	8,753,087.59	100.0
2.5	RECURSOS FEDERALES				631,237,786.00	829,149,180.98	713,346,992.60	650,718,903.18	86.0	
	Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas				0.00	9,990,000.00	1,587,119.99	1,587,119.99	15.9	
	R1410	Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados			0.00	9,990,000.00	1,587,119.99	1,587,119.99	15.9	
		Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y Equipamiento. Obras de Construcción.			Jiquipilas	0.00	689,475.52	206,842.65	30.0	
		Primaria Fray Víctor María Flores Fernández, Reconstrucción y Equipamiento. Obras de Construcción.			Yajalón	0.00	2,292,619.27	0.00	0.0	
		Primaria 21 de Marzo, Construcción y equipamiento. Obras de Construcción.			Teopisca	0.00	1,070,586.06	321,175.81	321,175.81	30.0
		Primaria Luis Echeverría Álvarez, Construcción y Equipamiento. Obras de Construcción.			San Juan Cancún	0.00	2,701,275.86	810,382.75	810,382.75	30.0
		Primaria "Mariano Matamoros", Construcción y equipamiento. Obras de Construcción.			Suchiapa	0.00	2,406,980.66	0.00	0.00	0.0
		Telesecundaria 296 Emiliano Zapata Aguilar, Reconstrucción y equipamiento. Obras de Construcción.			Zinacantán	0.00	829,062.63	248,718.78	248,718.78	30.0
	Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios				631,237,786.00	819,159,180.98	711,759,872.61	649,131,783.19	86.9	
	I0070	FAM Infraestructura Educativa Básica			543,554,645.00	389,773,986.93	389,457,089.44	362,233,685.32	99.9	
		Jardín de Niños Juan González. Obras de Construcción.			Tenejapa	0.00	1,172,379.58	1,172,379.58	1,172,379.58	100.0
		Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez. Obras de Construcción.			Tuxtla Chico	0.00	1,644,595.28	1,644,595.28	1,644,595.28	100.0
		Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez. Mantenimiento y Rehabilitación.			Tuxtla Chico	0.00	120,435.77	120,435.77	120,435.77	100.0
		Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.			Cacahoatán	0.00	1,850,385.20	1,850,385.20	475,669.45	100.0
		Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.			Cacahoatán	0.00	113,494.43	113,494.43	113,494.43	100.0
		Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.			San Cristóbal de las Casas	0.00	1,137,258.67	1,137,258.67	1,137,258.67	100.0
		Jardín de Niños Ignacio Comonfort. Obras de Construcción.			Chiapilla	0.00	630,226.11	630,226.11	630,226.11	100.0
		Jardín de Niños Ignacio Comonfort. Mantenimiento y Rehabilitación.			Chiapilla	0.00	332,994.36	332,994.36	332,994.36	100.0
		Jardín de Niños Francisco Villa. Obras de Construcción.			San Cristóbal de las Casas	0.00	786,582.51	786,582.51	552,725.30	100.0
		Jardín de Niños Luz Esther Sánchez Ramírez. Obras de Construcción.			Totolapa	0.00	1,112,704.87	1,112,704.87	1,083,188.87	100.0
		Jardín de Niños María Montessori. Obras de Construcción.			Ocosingo	0.00	1,099,457.15	1,081,999.06	1,031,775.15	98.4
		Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.			Sitalá	0.00	667,550.48	667,550.47	667,550.47	100.0
		Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.			Sitalá	0.00	574,046.24	574,046.24	574,046.24	100.0
		Jardín de Niños Jacinto Pérez Pajarito. Obras de Construcción.			Chamula	0.00	1,999,675.61	1,999,675.61	1,994,574.05	100.0
		Jardín de Niños Jacinto Pérez Pajarito. Mantenimiento y Rehabilitación.			Chamula	0.00	522,922.93	522,922.93	522,922.93	100.0
		Jardín de Niños 20 de Noviembre. Obras de Construcción.			Chamula	0.00	803,658.57	803,658.57	803,658.57	100.0
		Jardín de Niños Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.			Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,526,560.38	2,526,560.38	2,526,560.38	100.0
		Jardín de Niños Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.			El Parral	0.00	1,660,697.25	1,660,697.25	1,660,697.25	100.0
		Jardín de Niños Ángel Albino Corzo Castillejos. Mantenimiento y Rehabilitación.			El Parral	0.00	166,189.65	166,189.65	166,189.65	100.0
		Jardín de Niños Angela Peralta. Obras de Construcción.			Chalchihuitán	0.00	796,791.98	796,791.98	796,791.98	100.0
		Jardín de Niños Jose Felipe Flores. Obras de Construcción.			Chiapa de Corzo	0.00	857,683.13	857,683.13	857,683.13	100.0
		Jardín de Niños Camilo Pintado Rincón. Obras de Construcción.			Chilón	0.00	1,244,750.99	1,244,750.99	1,244,750.99	100.0
		Jardín de Niños Camilo Pintado Rincón. Mantenimiento y Rehabilitación.			Chilón	0.00	428,569.69	428,569.69	428,569.69	100.0
		Jardín de Niños Matilde Montoya Lafragua. Obras de Construcción.			Palenque	0.00	355,079.84	355,079.84	355,079.84	100.0
		Jardín de Niños Matilde Montoya Lafragua. Mantenimiento y Rehabilitación.			Palenque	0.00	332,050.93	332,050.93	332,050.93	100.0
		Jardín de Niños Juan de La Barrera e Inzaurraga. Obras de Construcción.			El Bosque	0.00	605,892.26	605,892.26	605,892.26	100.0
		Jardín de Niños Makárenko Antón Semianovich. Obras de Construcción.			Bella Vista	0.00	2,397,156.98	2,397,156.96	2,397,156.96	100.0
		Jardín de Niños Makárenko Antón Semianovich. Mantenimiento y Rehabilitación.			Bella Vista	0.00	290,429.48	290,429.48	290,429.48	100.0
		Jardín de Niños Juan Luis Vives. Obras de Construcción.			Villa Comaltitlán	0.00	1,204,154.69	1,124,563.32	651,689.64	93.4
		Jardín de Niños Juan Luis Vives. Mantenimiento y Rehabilitación.			Villa Comaltitlán	0.00	107,490.23	107,490.23	107,490.23	100.0
		Jardín de Niños Isabel Castillejos Velasco. Obras de Construcción.			Berriozábal	0.00	1,289,628.93	1,289,628.93	853,494.67	100.0
		Jardín de Niños Isabel Castillejos Velasco. Mantenimiento y Rehabilitación.			Berriozábal	0.00	590,552.24	590,552.24	590,552.24	100.0
		Jardín de Niños Sostenes Esponda Farrera. Obras de Construcción.			Cintalapa	0.00	1,449,309.15	1,422,783.78	1,422,783.78	98.2
		Jardín de Niños Alfonso Caso Álvarez. Obras de Construcción.			Larrazar	0.00	1,179,692.72	1,179,692.72	1,167,548.20	100.0
		Jardín de Niños Alfonso Caso Álvarez. Mantenimiento y Rehabilitación.			Larrazar	0.00	395,100.08	395,100.08	395,100.08	100.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	327,009.10	327,009.10	327,009.10	100.0
			Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazar	0.00	83,394.20	83,394.20	83,394.20	100.0
			Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,579,228.67	1,579,228.67	1,304,203.61	100.0
			Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	298,183.00	298,183.00	298,183.00	100.0
			Centro de Atención Múltiple Modalidad Escuela. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,266,610.58	1,266,610.58	1,266,610.58	100.0
			Jardín de Niños María Montessori. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	2,216,451.58	2,216,451.58	2,042,287.06	100.0
			Jardín de Niños Bartolomé Villatoro. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	1,473,151.14	1,466,957.96	1,434,688.13	99.6
			Jardín de Niños Bartolomé Villatoro. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0.00	567,138.93	567,138.93	567,138.93	100.0
			Jardín de Niños Frida Kahlo Calderón. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	759,413.97	759,413.97	759,413.97	100.0
			Jardín de Niños Gerardo Murillo. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	967,569.98	967,569.98	916,671.96	100.0
			Jardín de Niños Gerardo Murillo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	815,135.21	815,135.21	815,135.21	100.0
			Jardín de Niños Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,548,785.67	1,548,785.67	1,536,226.38	100.0
			Jardín de Niños Delina Salgado Palacios. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	724,560.64	724,560.64	724,560.64	100.0
			Jardín de Niños Leona Vicario Fernández. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	656,310.24	656,310.24	656,310.24	100.0
			Jardín de Niños Héctor Ventura. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	371,279.22	371,279.22	371,279.22	100.0
			Jardín de Niños Manuel Larrazar Piñero. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	178,870.45	178,870.45	178,870.45	100.0
			Jardín de Niños Manuel Larrazar Piñero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	227,072.22	227,072.22	227,072.22	100.0
			Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	762,553.55	762,553.55	762,553.55	100.0
			Centro de Atención Múltiple Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	1,978,632.50	1,978,632.50	1,978,632.50	100.0
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	118,765.58	118,765.58	118,765.58	100.0
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	783,986.54	783,986.54	783,986.54	100.0
			Jardín de Niños Calmécac. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0.00	431,458.27	431,458.27	431,458.27	100.0
			Jardín de Niños Miguel Alemán Valdez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0.00	584,344.13	584,344.13	584,344.13	100.0
			Jardín de Niños Manuel Tamayo y Baus. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0.00	447,656.98	447,656.98	447,656.98	100.0
			Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	28,847.98	28,847.98	28,847.98	100.0
			Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	231,128.84	231,128.84	231,128.84	100.0
			Jardín de Niños Niños Héroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	175,855.00	175,855.00	175,855.00	100.0
			Jardín de Niños David Alfaro Siqueiros. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	760,732.61	760,732.61	760,732.61	100.0
			Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	74,275.02	74,275.02	74,275.02	100.0
			Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	151,532.01	151,532.01	151,532.01	100.0
			Jardín de Niños Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	70,513.06	70,513.06	70,513.06	100.0
			Jardín de Niños Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chalchihuitán	0.00	514,421.45	514,421.45	514,421.45	100.0
			Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	504,494.62	504,494.62	504,494.62	100.0
			Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	635,857.46	635,857.46	635,857.46	100.0
			Jardín de Niños Leona Vicario Fernández. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	2,135,638.65	2,135,638.65	2,135,638.65	100.0
			Jardín de Niños Netzahualcóyotl. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	947,670.17	947,670.16	947,670.16	100.0
			Preescolar Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tila	0.00	543,638.93	543,638.93	543,638.93	100.0
			Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	569,959.98	569,959.98	569,959.98	100.0
			Jardín de Niños Niño Artillero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	845,707.19	845,707.18	422,853.59	100.0
			Primaria Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	1,046,993.80	1,046,993.80	1,046,993.80	100.0
			Primaria Álvaro Obregón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	886,066.46	886,066.46	886,066.46	100.0
			Primaria América. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	2,570,664.42	2,570,664.42	2,570,664.42	100.0
			Primaria América. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Trinitaria	0.00	667,367.43	667,367.43	667,367.43	100.0
			Primaria Netzahualcóyotl. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	3,189,896.51	3,189,896.51	3,189,896.51	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,698,465.53	1,698,465.52	1,698,465.52	100.0
			Primaria Cesar Cruz Soto. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	979,836.12	979,836.12	979,836.12	100.0
			Primaria Cesar Cruz Soto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	173,774.77	173,774.77	173,774.77	100.0
			Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	1,421,199.45	1,421,199.45	1,407,801.68	100.0
			Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chilón	0.00	140,635.79	140,635.79	140,635.79	100.0
			Primaria Ignacio Ramírez Calzada. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,436,723.33	1,436,723.32	1,431,236.79	100.0
			Primaria Ignacio Ramírez Calzada. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	1,284,641.57	1,284,641.57	1,284,641.57	100.0
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	3,386,341.09	3,386,341.09	3,386,341.09	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Jaime Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	1,034,684.94	1,034,684.94	1,034,684.94	100.0
			Primaria Juan Álvarez Hurtado. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,544,443.31	1,544,443.31	1,544,443.31	100.0
			Primaria Juan Álvarez Hurtado. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	291,601.62	291,601.62	291,601.62	100.0
			Primaria Lucio Blanco. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	858,710.78	858,710.78	858,710.78	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Siltepec	0.00	1,403,135.72	1,403,135.72	1,403,135.72	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0.00	213,205.47	213,205.47	213,205.47	100.0
			Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	3,902,772.85	3,902,772.84	3,902,772.84	100.0
			Primaria Francisco González Bocanegra. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	1,176,001.24	1,176,001.24	1,176,001.24	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	708,898.48	708,898.48	706,335.09	100.0
			Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,357,876.73	1,357,876.73	1,357,876.73	100.0
			Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	90,160.98	90,160.98	90,160.98	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	811,690.87	811,690.87	811,690.87	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	518,963.47	518,963.47	518,963.47	100.0
			Primaria Raúl Téllez Chávez. Obras de Construcción.	San Lucas	0.00	1,236,846.88	1,236,846.88	1,236,846.88	100.0
			Primaria Raúl Téllez Chávez. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Lucas	0.00	481,796.45	481,796.45	481,796.45	100.0
			Primaria Artículo Tercero Constitucional. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,276,254.47	1,276,254.47	1,276,254.47	100.0
			Primaria Siervo de la Nación. Obras de Construcción.	Tila	0.00	1,904,616.14	1,904,616.13	1,266,219.77	100.0
			Primaria Siervo de la Nación. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tila	0.00	1,393,051.15	1,393,051.15	1,114,534.27	100.0
			Primaria Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,399,410.84	2,399,410.84	2,399,410.84	100.0
			Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	3,294,953.86	3,294,953.85	3,294,953.85	100.0
			Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mezcalapa	0.00	292,029.33	292,029.33	292,029.33	100.0
			Primaria Rodolfo Figueroa Esquinca. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	2,593,575.21	2,593,575.20	2,593,575.20	100.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,768,566.42	2,768,566.42	2,768,566.42	100.0
			Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Chiapilla	0.00	2,386,181.57	2,386,181.57	2,386,181.57	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,078,066.81	1,078,066.81	1,076,423.88	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	108,605.64	108,605.64	108,605.64	100.0
			Primaria 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,269,377.77	1,269,377.77	1,269,377.77	100.0
			Primaria Voz de Mi Patria. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,689,828.76	1,689,828.76	1,644,954.15	100.0
			Primaria Voz de Mi Patria. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	380,629.57	380,629.57	380,629.57	100.0
			Primaria Valentín Gómez Farias. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,099,786.71	1,099,786.71	1,099,786.71	100.0
			Primaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Siltepec	0.00	2,034,162.65	1,990,369.40	1,646,067.49	97.8
			Primaria Guadalupe Victoria. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0.00	302,757.78	302,757.78	302,757.78	100.0
			Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	1,111,748.09	1,111,748.09	1,111,748.09	100.0
			Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	692,374.92	692,374.92	692,374.92	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,085,040.22	1,085,040.21	1,081,489.84	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	100,122.92	100,122.92	100,122.92	100.0
			Primaria Erasto Urbina García. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	1,109,629.00	1,109,629.00	1,109,629.00	100.0
			Primaria Erasto Urbina García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0.00	107,836.60	107,836.60	107,836.60	100.0
			Primaria Unión y Progreso. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,256,853.33	2,256,853.33	2,173,608.50	100.0
			Primaria Unión y Progreso. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	806,251.93	806,251.93	806,251.93	100.0
			Primaria Manuel Gamio Martínez Centro de Integración Social 9. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	1,753,769.20	1,753,769.20	1,753,769.20	100.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	Larrazinzar	0.00	1,415,991.80	1,415,991.80	1,415,991.80	100.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazinzar	0.00	206,691.89	206,691.89	206,691.89	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	2,593,851.28	2,593,851.28	2,593,851.28	100.0
			Primaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Montecristo de Guerrero	0.00	1,347,725.84	1,347,725.84	1,347,725.84	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	San Fernando	0.00	1,002,365.42	1,002,365.42	1,002,365.42	100.0
			Primaria Jaime Nuno Roca. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	2,457,965.52	2,457,965.52	2,337,446.20	100.0
			Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	2,421,762.70	2,421,762.70	2,421,762.70	100.0
			Primaria 20 de Noviembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huehuetán	0.00	881,862.74	881,862.74	881,862.74	100.0
			Primaria Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	144,463.93	144,463.93	0.00	100.0
			Primaria Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	5,034,422.88	5,034,320.88	3,908,945.82	100.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	999,722.28	999,722.28	999,722.28	100.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	1,729,990.75	1,729,990.75	1,729,990.75	100.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0.00	719,065.86	719,065.86	719,065.86	100.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	1,813,641.09	1,813,641.08	1,798,652.35	100.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Unión Juárez	0.00	198,064.36	198,064.36	198,064.36	100.0
			Primaria Pitágoras. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,111,676.44	1,111,676.44	1,111,676.44	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	1,674,782.31	1,674,782.29	1,674,782.29	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	181,707.42	181,707.42	181,707.42	100.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,389,645.00	1,389,645.00	1,389,645.00	100.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	257,782.07	257,782.07	257,782.07	100.0
			Primaria Santos Degollado. Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	1,860,326.97	1,860,326.97	1,860,326.97	100.0
			Primaria Santos Degollado. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	90,245.01	90,245.01	90,245.01	100.0
			Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	1,622,537.79	1,622,537.78	1,622,537.78	100.0
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,396,557.01	1,396,557.01	1,250,434.32	100.0
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	423,555.66	423,555.66	423,555.66	100.0
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	4,200,267.28	4,200,267.26	4,200,267.26	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,197,627.08	1,197,627.08	1,197,627.08	100.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	2,840,465.07	2,840,465.07	2,058,412.36	100.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	395,270.55	395,270.55	395,270.55	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	1,929,114.80	1,929,114.79	934,874.77	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Palenque	0.00	211,621.98	211,621.98	211,621.98	100.0
			Primaria Jose Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	810,837.52	810,837.52	650,798.49	100.0
			Primaria Jose Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	153,856.60	153,856.60	153,856.60	100.0
			Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Suchiate	0.00	3,433,082.30	3,433,082.30	3,244,453.38	100.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	1,793,822.10	1,793,822.09	835,676.28	100.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	773,906.85	773,906.85	773,906.85	100.0
			Primaria Republica Argentina. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,563,421.66	2,563,421.66	2,563,421.66	100.0
			Primaria Republica Argentina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	666,113.93	666,113.93	666,113.93	100.0
			Primaria República de Nicaragua. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	848,527.09	848,527.09	848,527.09	100.0
			Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	Osumacinta	0.00	1,645,786.06	1,645,786.06	1,645,786.06	100.0
			Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	Chilón	0.00	2,215,809.75	2,215,809.75	2,215,809.75	100.0
			Primaria Revolución Social. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,728,657.34	1,728,657.34	1,197,650.71	100.0
			Primaria Revolución Social. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	279,234.80	279,234.80	279,234.80	100.0
			Primaria Pilar Espinosa de León. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	3,745,186.89	3,745,186.89	3,745,186.89	100.0
			Primaria Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	2,969,787.09	2,969,787.09	2,969,787.09	100.0
			Primaria Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	174,416.14	174,416.14	174,416.14	100.0
			Primaria Nicolas Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,451,908.81	1,451,908.81	1,446,291.42	100.0
			Primaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Pantepec	0.00	1,864,363.26	1,864,363.26	1,265,432.58	100.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	1,741,298.29	1,741,298.29	1,738,792.87	100.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	797,604.47	797,604.47	797,604.47	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	2,903,747.43	2,903,747.41	2,903,747.41	100.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	1,926,946.84	1,926,946.84	1,926,946.84	100.0
			Primaria Venustiano Carranza Garza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chalchihuitán	0.00	422,304.82	422,304.82	422,304.82	100.0
			Primaria Felipe Wenceslao Mijangos López. Obras de Construcción.	Berriozábal	0.00	2,571,562.95	2,571,562.95	2,290,195.02	100.0
			Primaria Jaime Nuno Roca. Obras de Construcción.	Catazajá	0.00	1,233,595.39	1,233,595.39	1,116,987.70	100.0
			Primaria Escuadrón 201. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	811,493.28	811,493.28	811,493.28	100.0
			Primaria Escuadrón 201. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	724,928.39	724,928.39	724,928.39	100.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña. Obras de Construcción.	Catazajá	0.00	2,483,089.34	2,483,089.34	1,971,425.21	100.0
			Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña. Mantenimiento y Rehabilitación.	Catazajá	0.00	611,739.39	611,739.39	611,739.39	100.0
			Primaria Leona Vicario Fernández. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,766,137.87	2,766,137.87	1,093,273.50	100.0
			Primaria Eduardo Javier Albores. Obras de Construcción.	Siltepec	0.00	2,238,842.10	2,238,842.10	1,156,864.45	100.0
			Primaria Eduardo Javier Albores. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0.00	642,799.67	642,799.67	642,799.67	100.0
			Primaria Jose María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Mazatán	0.00	1,755,042.14	1,755,042.14	1,551,853.16	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Mazatán	0.00	2,703,362.15	2,703,362.15	1,502,257.04	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mazatán	0.00	891,946.92	891,946.92	891,946.92	100.0
			Primaria Narciso Mendoza. Obras de Construcción.	Mazatán	0.00	1,454,943.44	1,454,943.44	1,247,089.90	100.0
			Primaria Narciso Mendoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mazatán	0.00	449,383.19	449,383.19	449,383.19	100.0
			Primaria Republica de Argentina. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0.00	2,442,839.80	2,442,839.80	2,395,118.51	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	3,663,429.52	3,663,429.52	2,449,826.27	100.0
			Primaria Leona Vicario Fernández. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	2,760,491.51	2,760,491.50	1,947,822.45	100.0
			Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	3,872,981.87	3,872,981.87	2,904,014.23	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	2,182,386.22	2,182,386.22	1,764,267.70	100.0
			Primaria Jose Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	2,703,258.75	2,703,258.75	2,076,163.14	100.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región I METROPOLITANA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	33,051,787.32	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región II VALLE ZOQUE. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	23,346,882.52	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región III MEZCALAPA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	31,336,792.51	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región IV DE LOS LLANOS. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	12,031,826.67	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región V ALTOS TSOTSIL-TSEL'TAL. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	40,552,368.47	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región VI FRAILESCA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	38,247,905.14	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región VII DE LOS BOSQUES. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	12,365,028.90	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región VIII NORTE. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	22,320,873.92	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región IX ISTMO-COSTA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	24,819,433.31	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región X SOCONUSCO. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	75,603,535.17	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XI SIERRA MARISCAL. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	75,228,685.66	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XII SELVA LACANDONA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	1,038,934.94	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XIII MAYA. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	16,049,337.45	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XIV TULILJA TSELTAI CHOL. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	4,271,498.44	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	47,746,079.58	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
			Programa de Infraestructura Educativa para Municipios de Mayor Marginación. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	85,543,675.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	184,178.79	184,178.79	184,178.79	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,085,832.65	1,085,832.64	1,085,832.64	100.0
			Primaria México. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Lucas	0.00	1,430,416.91	1,430,416.91	1,430,416.91	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtacomitán	0.00	2,265,367.64	2,265,367.64	2,265,367.64	100.0
			Primaria Narciso Mendoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	1,373,439.15	1,373,439.15	1,373,439.15	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	126,544.43	126,544.43	126,544.43	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	496,153.73	496,153.73	496,153.73	100.0
			Primaria Flores Magón. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	238,200.43	238,200.43	238,200.43	100.0
			Primaria Flores Magón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	1,430,398.03	1,430,398.03	1,430,398.03	100.0
			Primaria Gregorio Torres Quintero. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	55,752.54	55,752.54	55,752.54	100.0
			Primaria Gregorio Torres Quintero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0.00	193,020.58	193,020.58	193,020.58	100.0
			Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	1,103,420.73	1,103,420.73	1,103,420.73	100.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0.00	537,200.91	537,200.90	537,200.90	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	39,226.69	39,226.69	39,226.69	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chalchihuitán	0.00	1,149,009.06	1,149,009.05	1,149,009.05	100.0
			Primaria Nicolás Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Rayón	0.00	504,582.78	504,582.78	504,582.78	100.0
			Primaria Nicolás Bravo Rueda. Mantenimiento y Rehabilitación.	Rayón	0.00	1,363,864.24	1,363,864.24	1,363,864.24	100.0
			Primaria Salvador Urbina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	1,120,984.61	1,120,984.61	1,120,984.61	100.0
			Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	392,177.60	356,915.21	356,915.21	91.0
			Primaria Jaime Torres Bodet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mapastepec	0.00	640,516.38	640,516.38	640,516.38	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Tuzantán	0.00	289,897.86	289,897.86	289,897.86	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuzantán	0.00	834,452.81	783,685.25	783,685.25	93.9
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cacahoatán	0.00	1,516,588.70	1,516,588.69	1,516,588.69	100.0
			Primaria Melchor Ocampo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazar	0.00	399,128.83	399,128.83	199,564.41	100.0
			Primaria Chiapa Unida. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,095,898.16	1,095,898.16	1,095,898.16	100.0
			Primaria Chiapa Unida. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	2,930,612.34	2,930,612.33	2,686,286.52	100.0
			Primaria Francisco Larrozo. Obras de Construcción.	Motozintla	0.00	220,470.45	220,470.45	220,470.45	100.0
			Primaria Francisco Larrozo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Motozintla	0.00	806,685.87	806,685.87	806,685.87	100.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	80,777.59	80,777.59	80,777.59	100.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0.00	1,639,109.45	1,639,109.45	921,068.85	100.0
			Primaria Netzahualcóyotl. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Bosque	0.00	344,033.79	344,033.79	344,033.79	100.0
			Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,585,301.04	1,585,301.04	1,025,221.99	100.0
			Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,970,650.46	1,970,650.46	1,970,650.46	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	1,287,562.46	1,287,562.46	1,287,562.46	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,376,397.89	1,376,397.89	1,376,397.89	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	1,529,474.29	1,529,474.29	1,529,474.29	100.0
			Secundaria Comunitaria Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,611,407.62	1,611,407.62	1,611,407.62	100.0
			Secundaria Técnica 25. Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	1,479,502.35	1,479,502.35	1,479,502.35	100.0
			Secundaria Técnica 25. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0.00	305,684.53	305,684.53	305,684.53	100.0
			Secundaria Técnica 93. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	3,871,215.09	3,871,215.09	3,871,215.09	100.0
			Telesecundaria 829 Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	2,551,274.69	2,551,274.69	2,541,891.89	100.0
			Telesecundaria 829 Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sitalá	0.00	58,196.85	58,196.85	58,196.85	100.0
			Telesecundaria 1458 Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	3,554,912.72	3,554,912.72	3,554,912.72	100.0
			Telesecundaria 195 14 de Septiembre. Obras de Construcción.	Pijijiapan	0.00	3,043,297.20	3,043,297.20	3,043,297.20	100.0
			Telesecundaria 195 14 de Septiembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pijijiapan	0.00	267,178.65	267,178.65	267,178.65	100.0
			Secundaria Técnica Industrial 146. Obras de Construcción.	San Juan Cancún	0.00	2,361,113.46	2,361,113.46	2,361,113.46	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Telesecundaria 1266 Gustavo Díaz Ordaz. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,944,980.11	1,944,980.10	1,022,189.77	100.0
			Telesecundaria 1266 Gustavo Díaz Ordaz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	53,447.44	53,447.44	53,447.44	100.0
			Telesecundaria 754 Paulo Freire. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	2,068,486.63	2,061,775.34	2,061,775.34	99.7
			Telesecundaria 754 Paulo Freire. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	269,444.52	269,444.52	269,444.52	100.0
			Secundaria Técnica 40. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	2,873,040.68	2,873,040.68	2,873,040.68	100.0
			Telesecundaria 1212 Carlos Pellicer Cámara. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,839,630.25	1,839,630.25	1,839,630.25	100.0
			Telesecundaria 1212 Carlos Pellicer Cámara. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0.00	301,960.08	301,960.08	301,960.08	100.0
			Telesecundaria 310 Alfonso Caso Álvarez. Obras de Construcción.	Huixtán	0.00	1,253,632.38	1,253,632.38	1,253,632.38	100.0
			Telesecundaria 310 Alfonso Caso Álvarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0.00	633,786.88	633,786.88	633,786.88	100.0
			Telesecundaria 1485 Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	1,256,616.23	1,256,616.22	1,256,616.22	100.0
			Telesecundaria 820 Miguel de Cervantes Saavedra. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	3,571,994.11	3,571,994.11	3,571,994.11	100.0
			Telesecundaria 236. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,471,034.41	1,471,034.41	1,471,034.41	100.0
			Telesecundaria 236. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	1,454,341.23	1,454,341.23	1,454,341.23	100.0
			Telesecundaria 1451 Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,393,822.81	1,393,822.81	1,393,822.81	100.0
			Telesecundaria 046 Jose Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,428,436.89	1,428,436.89	1,428,436.89	100.0
			Telesecundaria 046 Jose Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	304,032.69	304,032.69	304,032.69	100.0
			Telesecundaria 1015 Sentimientos de la Nación. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	931,604.27	931,604.27	931,604.27	100.0
			Telesecundaria 1015 Sentimientos de la Nación. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	244,725.71	244,725.71	244,725.71	100.0
			Telesecundaria 062 Octavio Paz Lozano. Obras de Construcción.	Catazajá	0.00	1,706,232.64	1,706,232.63	696,612.85	100.0
			Telesecundaria 062 Octavio Paz Lozano. Mantenimiento y Rehabilitación.	Catazajá	0.00	1,007,449.19	1,007,449.19	1,007,449.19	100.0
			Telesecundaria 282 Julián Grajales. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	2,149,347.23	2,149,347.23	2,149,347.23	100.0
			Telesecundaria 282 Julián Grajales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	1,413,914.24	1,413,914.24	1,413,914.24	100.0
			Telesecundaria 358 Victoria Utrilla Caballero. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	1,454,561.33	1,454,561.33	1,454,561.33	100.0
			Telesecundaria 358 Victoria Utrilla Caballero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0.00	667,604.06	667,604.06	667,604.06	100.0
			Telesecundaria 1240 Luis Espinosa López. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	3,007,404.89	3,007,404.89	3,007,404.89	100.0
			Telesecundaria 600. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	3,926,044.85	3,926,044.85	3,926,044.85	100.0
			Telesecundaria 237. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,084,736.67	2,084,736.67	1,868,043.71	100.0
			Telesecundaria 237. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0.00	854,510.83	854,510.83	854,510.83	100.0
			Secundaria Técnica 114. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	2,345,920.25	2,295,427.64	2,295,427.64	97.8
			Secundaria Técnica 152. Obras de Construcción.	Chalchihuitán	0.00	1,631,572.72	1,631,572.72	1,631,572.72	100.0
			Telesecundaria 1484 Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	3,166,700.67	3,166,700.67	2,902,737.84	100.0
			Telesecundaria 1252 Guillermo González Camarena. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	1,129,720.37	1,129,720.37	1,129,720.37	100.0
			Telesecundaria 190 15 De Mayo. Obras de Construcción.	Pantepec	0.00	2,162,918.09	2,162,918.09	1,767,821.87	100.0
			Telesecundaria 1070. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	1,022,836.23	1,022,836.22	1,022,836.22	100.0
			Telesecundaria 1070. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	499,780.57	499,780.57	499,780.57	100.0
			Telesecundaria 1417 Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,201,316.82	3,201,316.82	3,043,796.45	100.0
			Secundaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	3,533,862.27	3,533,862.26	3,245,229.71	100.0
			Secundaria Juan de la Barrera e Inzaurraga. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,434,648.40	2,434,648.40	1,486,514.02	100.0
			Telesecundaria 093 Juan de Grijalva. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,464,686.28	1,464,686.28	1,288,636.33	100.0
			Secundaria General 53. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	901,403.91	901,403.90	783,684.68	100.0
			Telesecundaria 339 Ignacio López Rayón. Obras de Construcción.	Siltepec	0.00	2,553,430.52	2,553,430.51	1,693,391.54	100.0
			Secundaria Técnica 85. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,851,774.85	1,851,774.85	1,851,774.85	100.0
			Telesecundaria 043 Moctezuma. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0.00	39,263.53	39,263.53	39,263.53	100.0
			Telesecundaria 043 Moctezuma. Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango de la Frontera	0.00	1,168,738.74	1,168,738.74	1,168,738.74	100.0
			Telesecundaria 484. Obras de Construcción.	Tecpatán	0.00	1,189,446.04	1,189,446.04	1,189,446.04	100.0
			Telesecundaria 484. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tecpatán	0.00	2,042,884.59	2,042,884.59	2,042,884.59	100.0
			Telesecundaria 383 Sentimientos de La Nación. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	644,261.34	644,261.34	644,261.34	100.0
			Secundaria Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0.00	2,177,163.93	2,177,163.93	2,177,163.93	100.0
			Secundaria Jose Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	2,055,723.95	2,055,723.95	2,055,723.95	100.0
			Telesecundaria 394. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	660,873.98	660,873.98	660,873.98	100.0
			Telesecundaria 394. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	920,010.75	920,010.75	920,010.75	100.0
			Telesecundaria 340 Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Siltepec	0.00	961,697.14	961,697.13	961,697.13	100.0
			Telesecundaria 123 Jaime Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,839,837.06	1,839,837.06	1,839,837.06	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Telesecundaria 720 Luis Donaldo Colosio Murrieta. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,024,565.14	1,024,565.14	1,024,565.14	100.0
			Secundaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0.00	2,287,990.19	2,287,990.18	2,287,990.18	100.0
			Telesecundaria 518 Fray Víctor María Flores Fernández. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0.00	1,003,419.71	1,003,419.71	1,003,419.71	100.0
			Telesecundaria 084 El Niño Artillero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	975,227.87	975,227.87	975,227.87	100.0
			Secundaria Técnica 67. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,335,869.40	1,335,869.39	1,335,869.39	100.0
1007B			FAM Certificados de Infraestructura Básica		0.00	248,305,864.03	156,884,550.28	156,801,209.80	63.2
			Jardín de Niños Luz del Saber. Obras de Construcción.	Larrazinzar	0.00	861,705.40	358,350.66	358,350.66	41.6
			Jardín de Niños Luz del Saber. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazinzar	0.00	145,004.07	145,004.07	145,004.07	100.0
			Jardín de Niños Santiago Serrano Ruiz. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,797,459.09	702,093.29	702,093.29	39.1
			Jardín de Niños Santiago Serrano Ruiz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiapa	0.00	393,272.48	393,272.48	393,272.48	100.0
			Jardín de Niños Tlaloc. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,673,208.66	1,336,604.33	1,336,604.33	50.0
			Jardín de Niños Cristóbal Rodas García. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	539,823.32	102,075.89	102,075.89	18.9
			Jardín de Niños Cristóbal Rodas García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0.00	335,671.52	335,671.52	335,671.52	100.0
			Jardín de Niños Enoch Cancino Casahonda. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,292,666.11	646,333.05	646,333.05	50.0
			Jardín de Niños Eduardo Manet. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	851,646.65	425,823.32	425,823.32	50.0
			Jardín de Niños Tomas Martínez Vázquez. Obras de Construcción.	Acala	0.00	467,599.10	233,799.55	233,799.55	50.0
			Jardín de Niños Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Sitalá	0.00	2,005,314.12	1,002,657.06	1,002,657.06	50.0
			Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,678,175.36	839,087.68	839,087.68	50.0
			Jardín de Niños Francisco Javier Alegre. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	787,412.90	323,479.76	323,479.76	41.1
			Jardín de Niños Francisco Javier Alegre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicoasén	0.00	140,453.35	140,453.35	140,453.35	100.0
			Jardín de Niños León Felipe. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	4,316,814.22	2,158,407.11	2,158,407.11	50.0
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Obras de Construcción.	Frontera Hidalgo	0.00	2,202,314.20	1,351,390.66	1,351,390.66	61.4
			Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	615,168.14	250,383.36	250,383.36	40.7
			Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	114,401.42	114,401.42	114,401.42	100.0
			Jardín de Niños Sor Juana Inés De La Cruz. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	1,632,772.79	645,171.28	645,171.28	39.5
			Jardín de Niños Sor Juana Inés De La Cruz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	342,430.20	342,430.20	342,430.20	100.0
			Jardín de Niños Ovidio Decroly. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	2,572,903.16	1,205,756.32	1,205,756.32	46.9
			Jardín de Niños Ovidio Decroly. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0.00	161,390.52	161,390.52	161,390.52	100.0
			Jardín de Niños Luis Espinosa. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,418,996.81	709,498.40	709,498.40	50.0
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	959,028.78	373,813.12	373,813.12	39.0
			Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	211,402.54	211,402.54	211,402.54	100.0
			Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	240,507.77	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	2,492.49	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0.00	5,323.13	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	El Parral	0.00	152,923.59	152,923.59	152,923.59	100.0
			Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Parral	0.00	1,285,293.56	566,184.98	566,184.98	44.1
			Jardín de Niños Leona Vicario Fernández. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	801,196.33	400,598.16	400,598.16	50.0
			Jardín de Niños Kukulkán. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	258,405.15	183,510.02	183,510.02	71.0
			Jardín de Niños Marco Enrique Becerra. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	461,500.12	0.00	0.00	0.0
			Jardín de Niños Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	777,285.87	777,285.87	777,285.87	100.0
			Jardín de Niños Niños Héroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,389,350.70	306,032.41	306,032.41	22.0
			Jardín de Niños Delfina Rincón. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	300,359.72	300,359.72	300,359.72	100.0
			Jardín de Niños Delfina Rincón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,148,978.40	1,606,147.57	1,606,147.57	74.7
			Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	735,198.63	735,198.63	735,198.63	100.0
			Jardín de Niños Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	878,656.59	71,728.98	71,728.98	8.2
			Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,464,824.00	1,173,908.23	1,173,908.23	80.1
			Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	133,566.74	133,566.74	133,566.74	100.0
			Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,705,925.19	718,254.76	718,254.76	42.1
			Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	782,101.48	782,101.48	782,101.48	100.0
			Primaria Mi Patria es Primero. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,764,348.01	236,735.32	236,735.32	13.4
			Primaria Mi Patria es Primero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,290,877.36	1,290,877.36	1,290,877.36	100.0
			Primaria Santos Degollado. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,568,911.64	463,505.53	463,505.53	29.5
			Primaria Santos Degollado. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	641,900.55	641,900.55	641,900.55	100.0
			Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,723,748.22	1,361,874.10	1,361,874.10	50.0
			Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,453,818.69	1,071,560.61	1,071,560.61	73.7

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Leona Vicario Fernández. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0.00	7,151,952.17	3,575,976.08	3,575,976.08	50.0
			Primaria Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	Tenejapa	0.00	2,998,925.04	1,499,462.52	1,499,462.52	50.0
			Primaria Primero de Mayo. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	3,950,853.97	1,710,325.48	1,710,325.48	43.3
			Primaria Primero de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	687,160.42	687,160.42	687,160.42	100.0
			Primaria Alfonso Caso Álvarez. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	2,456,845.95	1,118,825.01	1,118,825.01	45.5
			Primaria Alfonso Caso Álvarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	652,855.09	652,855.09	652,855.09	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Acala	0.00	2,023,205.49	469,155.90	469,155.90	23.2
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acala	0.00	1,084,893.68	1,084,893.68	1,084,893.68	100.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0.00	2,739,126.18	1,369,563.09	1,369,563.09	50.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	2,222,334.94	1,111,167.47	1,111,167.47	0.0
			Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales. Obras de Construcción.	Berriozábal	0.00	3,469,934.03	1,734,967.00	1,734,967.00	50.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	2,183,550.22	1,091,775.11	1,091,775.11	50.0
			Primaria Constitución de 1857. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,257,908.13	628,954.05	628,954.05	50.0
			Primaria Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	1,959,675.31	979,837.65	979,837.65	50.0
			Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,880,190.88	879,349.89	879,349.89	46.8
			Primaria 20 de Noviembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	121,491.10	121,491.10	121,491.10	100.0
			Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,185,567.71	1,245,885.59	1,245,885.59	39.1
			Primaria Jaime Torres Bodet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	693,796.53	693,796.53	693,796.53	100.0
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Tantán	0.00	1,838,190.27	668,864.84	668,864.84	36.4
			Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tantán	0.00	500,460.57	500,460.57	500,460.57	100.0
			Primaria Efraín Antonio Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,627,061.47	997,494.46	997,494.46	61.3
			Primaria Jacinto Pérez Pajarito. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	3,615,933.23	1,807,966.60	1,807,966.60	50.0
			Primaria Salvador Díaz Mirón. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	1,336,498.38	668,249.19	668,249.19	50.0
			Primaria Francisco Villa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	813,462.32	406,731.16	406,731.16	50.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Acala	0.00	1,191,179.54	698,930.94	698,930.94	58.7
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acala	0.00	255,304.23	255,304.23	255,304.23	100.0
			Primaria Lisandro Calderón Hernández. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	2,477,717.10	1,238,858.55	1,238,858.55	50.0
			Primaria Felipe Carrillo Puerto. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	2,188,455.71	0.00	0.00	0.0
			Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	3,941,283.63	1,970,641.81	1,970,641.81	50.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	San Juan Cancún	0.00	1,430,223.44	715,111.72	715,111.72	50.0
			Primaria Comunitaria Margarita Maza de Juárez. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	1,412,428.23	590,370.76	590,370.76	41.8
			Primaria Comunitaria Margarita Maza de Juárez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	231,686.68	231,686.68	231,686.68	100.0
			Primaria Sebastián Pérez Núñez. Obras de Construcción.	Bochil	0.00	744,885.85	306,385.75	306,385.75	41.1
			Primaria Sebastián Pérez Núñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	132,114.34	132,114.34	132,114.34	100.0
			Primaria Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,077,634.39	481,667.36	481,667.36	44.7
			Primaria Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0.00	114,299.67	114,299.67	114,299.67	100.0
			Primaria Rodulfo Figueroa Esquina. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	140,871.15	140,871.15	140,871.15	100.0
			Primaria Rodulfo Figueroa Esquina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Cintalapa	0.00	1,042,040.87	720,090.37	720,090.37	69.1
			Primaria Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	276,655.74	195,099.41	195,099.41	70.5
			Primaria Jose Manuel Velasco Balboa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozábal	0.00	1,388,326.54	694,163.27	694,163.27	50.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	1,489,174.54	1,489,174.54	1,489,174.54	100.0
			Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0.00	2,810,958.15	660,891.79	660,891.79	23.5
			Primaria Adolfo López Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,119,554.05	559,777.02	559,777.02	50.0
			Primaria Simón Bolívar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	2,277,195.19	0.00	0.00	0.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	859,206.34	429,603.17	429,603.17	50.0
			Primaria Juan Álvarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	616,270.21	616,270.21	616,270.21	100.0
			Primaria Juan Álvarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	117,027.66	117,027.66	117,027.66	100.0
			Primaria Juan Álvarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	55,943.31	55,943.31	55,943.31	100.0
			Primaria Jose Castillo Tielmans. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,113,506.83	734,230.29	734,230.29	65.9
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	115,733.60	115,733.60	115,733.60	100.0
			Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0.00	436,865.42	160,532.53	160,532.53	36.7
			Primaria Donaciano González Flores. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	944,146.05	944,146.05	944,146.05	100.0
			Primaria Donaciano González Flores. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0.00	1,486,100.78	270,977.36	270,977.36	18.2
			Primaria 13 de Enero. Obras de Construcción.	Villa Comaltitán	0.00	93,868.17	93,868.17	93,868.17	100.0
			Primaria 13 de Enero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Comaltitán	0.00	795,541.26	350,836.54	350,836.54	44.1
			Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	1,266,441.69	633,220.84	633,220.84	50.0
			Secundaria Técnica Agropecuaria 118. Obras de Construcción.	Rincón Chamula San Pedro	0.00	4,697,139.95	2,348,569.97	2,348,569.97	50.0
			Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	10,090,014.78	5,035,446.49	5,035,446.49	49.9
			Secundaria Santiago Serrano Ruiz. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	3,365,506.06	1,682,753.03	1,682,753.03	50.0
			Telesecundaria 853 Mariano Azuela. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	1,266,408.35	200,296.08	200,296.08	15.8
			Telesecundaria 853 Mariano Azuela. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	865,816.19	865,816.19	865,816.19	100.0
			Secundaria Unión y Progreso Ejidal. Obras de Construcción.	Tantán	0.00	3,492,111.47	1,746,055.73	1,746,055.73	50.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Telesecundaria 1001 Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	2,901,601.75	0.00	0.00	0.0
			Telesecundaria 1057 Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	2,842,851.57	1,421,425.78	1,421,425.78	50.0
			Telesecundaria 452 Fray Víctor María Flores Fernández. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0.00	2,231,526.84	514,937.28	514,937.28	23.1
			Telesecundaria 452 Fray Víctor María Flores Fernández. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0.00	1,201,652.27	1,201,652.27	1,201,652.27	100.0
			Telesecundaria 564 Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Tumbalá	0.00	1,540,314.40	536,736.48	536,736.48	34.8
			Telesecundaria 564 Ignacio Jose de Allende y Unzaga. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tumbalá	0.00	466,841.44	466,841.44	466,841.44	100.0
			Telesecundaria 907 Juan Rufo. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,507,877.94	439,417.84	439,417.84	0.0
			Telesecundaria 907 Juan Rufo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0.00	629,042.26	629,042.26	629,042.26	100.0
			Telesecundaria 332. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	4,495,305.16	2,247,652.58	2,247,652.58	50.0
			Secundaria Jose Felipe Flores. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,128,091.47	1,064,045.73	1,064,045.73	50.0
			Secundaria General Jose Emilio Grajales Moguel. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0.00	838,014.52	419,007.25	419,007.25	50.0
			Telesecundaria 063 Álvaro Obregón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Catazajá	0.00	1,011,910.77	809,699.57	809,699.57	80.0
			Secundaria Técnica 76. Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	1,318,915.58	1,318,915.58	1,318,915.58	100.0
			Secundaria Técnica 76. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mapastepec	0.00	2,490,516.86	1,684,833.49	1,684,833.49	67.6
			Jardín de Niños 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	855,464.63	855,464.63	855,464.63	100.0
			Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	371,614.98	371,614.98	371,614.98	100.0
			Jardín de Niños Agustín Melgar. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	797,562.36	797,562.36	797,562.36	100.0
			Jardín de Niños Juan Amos Comenio. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	1,293,996.38	1,293,996.38	1,293,996.38	100.0
			Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Chanal	0.00	485,695.05	485,695.05	485,695.05	100.0
			Jardín de Niños Jose de los Reyes Martínez. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	243,751.16	243,751.16	243,751.16	100.0
			Jardín de Niños Celestin Freinet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	298,646.40	298,646.40	298,646.40	100.0
			Jardín de Niños Angela Peralta. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	260,650.62	260,650.62	260,650.62	100.0
			Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	83,639.00	83,639.00	83,639.00	100.0
			Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,015.35	2,015.35	2,015.35	100.0
			Jardín de Niños Prudencio Moscoso Pastrana. Obras de Construcción.	Zinacantan	0.00	655,926.74	655,926.74	655,926.74	100.0
			Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	168,099.68	168,099.68	168,099.68	100.0
			Jardín de Niños Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	875,261.52	875,261.52	875,261.52	100.0
			Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	619,631.27	619,631.27	619,631.27	100.0
			Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	47,598.81	47,598.81	47,598.81	100.0
			Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0.00	706,767.49	706,767.49	706,767.49	100.0
			Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0.00	421,980.82	421,980.82	421,980.82	100.0
			Jardín de Niños Manuel María Ponce. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pijijiapan	0.00	186,858.65	186,858.65	186,858.65	100.0
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	890,876.78	890,876.78	890,876.78	100.0
			Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,060,577.46	1,060,577.46	1,060,577.46	100.0
			Primaria Juan de la Barrera e Inzaurraga. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	1,079,655.50	1,079,655.50	1,079,655.50	100.0
			Primaria Alberto González Blanco. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	665,813.45	665,813.45	665,813.45	100.0
			Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,058,753.39	1,058,753.39	1,058,753.39	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Unión Juárez	0.00	1,890,056.64	1,890,056.64	1,890,056.64	100.0
			Primaria Francisco Javier Mina Larrea. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	787,930.25	787,930.25	787,930.25	100.0
			Primaria Juan Escutia y Martínez. Obras de Construcción.	Totolapa	0.00	402,588.58	402,588.58	402,588.58	100.0
			Primaria Miguel Alemán Valdés. Obras de Construcción.	Juárez	0.00	1,015,197.96	1,015,197.96	1,008,270.03	100.0
			Primaria Primero de Mayo. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0.00	901,588.37	901,588.37	901,588.37	100.0
			Primaria 21 de Marzo. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	356,884.87	356,884.87	356,884.87	100.0
			Primaria Ignacio Allende. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,765,155.79	2,765,155.79	2,765,155.79	100.0
			Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0.00	1,680,639.28	1,680,639.28	1,680,639.28	100.0
			Primaria Miguel Álvarez del Toro. Obras de Construcción.	Ixtapa	0.00	1,326,097.16	1,326,097.16	1,326,097.16	100.0
			Primaria Amado Nervo Ordaz. Obras de Construcción.	Bella Vista	0.00	873,297.36	873,297.36	873,297.36	100.0
			Primaria Carlos Augusto Vidal Sánchez. Obras de Construcción.	Pichucalco	0.00	890,468.57	890,468.57	890,468.57	100.0
			Primaria Herclilio Espinoza Esquina. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	404,712.80	404,712.80	404,712.80	100.0
			Primaria Hermoso Nájera. Obras de Construcción.	Ocosingo	0.00	1,432,186.42	1,432,186.42	1,425,765.17	100.0
			Primaria Jose María Luis Mora. Obras de Construcción.	La Independencia	0.00	1,965,076.76	1,965,076.76	1,950,344.90	100.0
			Primaria Moctezuma I. Obras de Construcción.	Mapastepec	0.00	519,003.43	519,003.43	508,810.84	100.0
			Primaria Nicolas Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	657,598.66	657,598.66	628,989.87	100.0
			Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Chenalhó	0.00	1,586,820.07	1,586,820.07	1,578,689.50	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Chicoasén	0.00	1,206,004.51	1,206,004.51	1,206,004.51	100.0
			Primaria La Democracia. Obras de Construcción.	El Bosque	0.00	885,053.76	885,053.76	878,824.59	100.0
			Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	907,698.05	907,698.05	907,698.05	100.0
			Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0.00	746,155.71	746,155.71	746,155.71	100.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Reforma	0.00	617,896.30	617,896.30	617,896.30	100.0
			Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Teopisca	0.00	920,439.56	920,439.56	920,439.56	100.0
			Primaria Lázaro Cárdenas de Río. Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0.00	431,833.28	431,833.28	431,833.28	100.0
			Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chiapilla	0.00	550,938.57	550,938.57	550,938.57	100.0
			Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0.00	767,058.56	767,058.56	767,058.56	100.0
			Primaria Fernando Castañón Gamboa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,030,488.11	1,030,488.11	1,030,488.11	100.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Primaria Guillermo Prieto. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Porvenir	0.00	480,354.38	480,354.38	480,354.38	100.0
			Primaria Felipe Carrillo Puerto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0.00	524,973.82	524,973.82	524,973.82	0.0
			Primaria Plan de Iguala. Obras de Construcción.	Larrazar	0.00	52,148.61	52,148.61	52,148.61	100.0
			Primaria Plan de Iguala. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrazar	0.00	231,168.26	231,168.26	231,168.26	100.0
			Primaria Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapilula	0.00	710,929.97	710,929.97	710,929.97	100.0
			Telesecundaria 193 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ostuacán	0.00	848,348.30	848,348.30	848,348.30	100.0
			Telesecundaria 1380 Javier Álvarez Ramos. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	1,002,223.42	1,002,223.42	1,002,223.42	100.0
			Telesecundaria 329 Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	1,684,710.70	1,684,710.70	1,684,710.70	100.0
			Secundaria Técnica Agropecuaria No. 160. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0.00	2,363,133.92	2,363,133.92	2,363,133.92	100.0
			Secundaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Suchiapa	0.00	1,128,978.79	1,128,978.79	1,128,978.79	100.0
			Secundaria Juan Jaime Domínguez Ortega. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	1,851,030.42	1,851,030.42	1,851,030.42	100.0
			Telesecundaria 1413 Quetzalcóatl. Obras de Construcción.	Chamula	0.00	565,086.59	565,086.59	565,086.59	100.0
			Secundaria Técnica 60. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0.00	1,064,420.72	1,064,420.72	1,064,420.72	100.0
			Secundaria Técnica 129. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	1,623,303.88	1,623,303.88	1,623,303.88	100.0
			Secundaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tonalá	0.00	2,027,119.23	2,027,119.23	2,027,119.23	100.0
			Secundaria Sierra Madre de Chiapas. Obras de Construcción.	El Porvenir	0.00	771,060.76	771,060.76	771,060.76	100.0
			Telesecundaria 048 Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Arriaga	0.00	1,077,594.36	1,077,594.36	1,077,594.36	100.0
			Telesecundaria 1371 Bicentenario. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	1,106,846.09	1,106,846.09	1,106,846.09	100.0
			Telesecundaria 141 Jose Emilio Grajales Moguel. Obras de Construcción.	Juárez	0.00	1,336,993.82	1,336,993.82	1,334,895.50	100.0
			Telesecundaria 486 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0.00	1,522,876.40	1,522,876.40	1,522,876.40	100.0
			Telesecundaria 486 Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0.00	344,282.73	344,282.73	344,282.73	100.0
			Telesecundaria 324 El Relicario. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	378,070.08	378,070.08	378,070.08	100.0
I0080	FAM Infraestructura Educativa Media Superior				27,488,896.00	23,919,411.00	23,910,378.28	16,077,933.29	100.0
			CECYT No 47 Estación Huehuetán. Obras de Construcción.	Huehuetán	0.00	4,485,467.34	4,485,373.67	1,345,612.10	100.0
			Preparatoria Simojovel. Obras de Construcción.	Simojovel	0.00	440,210.02	440,207.70	440,207.70	100.0
			Preparatoria Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0.00	4,230,714.08	4,230,632.88	4,040,039.59	100.0
			Preparatoria No. 6 del Estado. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	5,798,585.44	5,798,530.50	3,738,811.56	100.0
			COBACH 251 Huixtla. Obras de Construcción.	Huixtla	0.00	8,964,434.12	8,955,633.53	6,513,262.34	99.9
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	27,488,896.00	0.00	0.00	0.00	0.0
I008B	FAM Certificados de Infraestructura Media Superior				0.00	30,317,184.74	18,041,523.50	18,041,523.50	59.5
			Primaria Juan Álvarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiate	0.00	13,222.52	13,222.52	13,222.52	100.0
			Preparatoria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Tantán	0.00	11,119,274.30	5,546,283.41	5,546,283.41	49.9
			Preparatoria Manuel Velasco Suarez. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0.00	5,030,177.39	2,515,088.68	2,515,088.68	50.0
			Preparatoria Villaflores. Obras de Construcción.	Villaflores	0.00	3,853,279.43	1,926,639.71	1,926,639.71	50.0
			Cobach 235 Gaspar Díaz Reyes. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0.00	2,638,837.54	1,319,418.77	1,319,418.77	50.0
			Conalep Plantel 312 Tuxtla Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,883,046.29	941,523.14	941,523.14	50.0
			Conalep Plantel 312 Tuxtla Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,467,048.36	2,467,048.36	2,467,048.36	100.0
			EMSAD 111 Rizo de Oro. Obras de Construcción.	La Concordia	0.00	531,094.53	531,094.53	531,094.53	100.0
			EMSAD 322 Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Marqués de Comillas	0.00	302,122.40	302,122.40	302,122.40	100.0
			Centro de Capacitación Técnica Industrial 86. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,479,081.98	2,479,081.98	2,479,081.98	100.0
I008C	FAM Infraestructura Educativa Superior				60,194,245.00	116,971,192.00	116,922,376.36	89,433,476.53	100.0
			Construcción de Domo en la Unidad UPN 72. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	2,304,823.00	2,304,783.48	2,304,783.48	100.0
			Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Unidad UPN 71. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0.00	806,000.00	805,997.70	805,997.70	100.0
			Consolidación de Obra en la Infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	5,930,000.00	5,929,945.06	2,810,851.92	100.0
			Construcción de Edificio con Función de Tipo Académico Departamental Tipo II, ETAPA 1, en el Instituto Tecnológico de Cintalapa. Obras de Construcción.	Cintalapa	0.00	16,076,583.00	16,076,582.99	9,749,384.24	100.0
			Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	60,194,245.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Mantenimiento en la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0.00	263,980.67	263,980.67	263,980.67	100.0
			Mantenimiento en la Sede Central de San Cristóbal de las Casas, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0.00	5,749,491.95	5,749,111.77	5,749,111.77	100.0
			Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Obras de Construcción.	Oxchuc	0.00	1,049,467.55	1,049,467.55	1,049,467.55	100.0
			Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Oxchuc	0.00	1,289,571.83	1,289,462.87	1,284,574.81	100.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	486,520.63	486,520.63	486,520.63	100.0
			Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0.00	1,520,891.59	1,520,730.32	1,520,730.32	100.0
			Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Obras de Construcción.	Yajalón	0.00	184,160.27	184,160.27	184,160.27	100.0
			Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Yajalón	0.00	1,716,535.83	1,715,221.86	1,708,645.88	99.9
			Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulijá, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0.00	335,449.37	335,449.37	335,449.37	100.0
			Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulijá, de la Universidad Intercultural de Chiapas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0.00	1,924,715.31	1,878,005.66	1,870,652.22	97.6
			Rehabilitación Integral de Edificios de la Facultad de Música de la UNICACH. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,564,729.98	2,564,729.98	2,564,729.98	100.0
			Rehabilitación Integral de Edificios de la Facultad de Música de la UNICACH. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	7,210,827.70	7,210,827.68	4,702,751.01	0.0
			Rehabilitación Integral de Edificios de la Subsede Acapetahua de la UNICACH. Obras de Construcción.	Acapetahua	0.00	32,837.92	32,837.92	32,837.92	100.0
			Rehabilitación Integral de Edificios de la Subsede Acapetahua de la UNICACH. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acapetahua	0.00	10,634,030.40	10,634,030.38	9,299,396.40	100.0
			Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Información para 600 Estudiantes Simultáneos en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	12,187,087.00	12,187,087.00	9,308,256.52	100.0
			Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Unidad UPN 71. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0.00	806,000.00	805,981.54	805,981.54	100.0
			Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Unidad UPN 71. Obras de Construcción.	Jitotol	0.00	806,000.00	805,990.56	805,990.56	100.0
			Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Unidad UPN 71. Obras de Construcción.	Palenque	0.00	806,000.00	805,983.11	788,943.90	100.0
			Construcción de la Primera Etapa para la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios para la Consolidación del Laboratorio de Innovación Tecnológica en Agricultura del Instituto Tecnológico de Comitán. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0.00	23,000,963.00	23,000,963.00	15,335,081.14	100.0
			Construcción de la 3a. Etapa de la Unidad de Docencia 1 de la Universidad Politécnica de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	0.00	19,284,525.00	19,284,524.99	15,665,196.73	100.0
1008E	FAM	Certificados de Infraestructura Superior			0.00	9,871,542.28	6,543,954.75	6,543,954.75	66.3
		Universidad Politécnica de Tapachula. Obras de Construcción.		Tapachula	0.00	6,655,175.06	3,327,587.53	3,327,587.53	50.0
		Escuela Normal Mactumactza. Mantenimiento y Rehabilitación.		Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,458,795.10	1,458,795.10	1,458,795.10	100.0
		Instituto Tecnológico de Tapachula. Obras de Construcción.		Tapachula	0.00	1,757,572.12	1,757,572.12	1,757,572.12	100.0


MTRA. LILIANA KRISTELL OROZCO MACÍAS
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO