



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN BÁSICA								1 010 626 217.00	828 988 384.52	503 784 365.79					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN I METROPOLITANA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	33 051 787.32	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN II VALLE ZOQUE	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	23 346 882.52	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN III MEZCALAPA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	31 336 792.51	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN IV DE LOS LLANOS	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	12 031 826.67	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	40 552 368.47	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN VI FRAILESCA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	38 247 905.14	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN VII DE LOS BOSQUES	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	12 365 028.90	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN VIII NORTE	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	22 320 873.92	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B009	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN IX ISTMO-COSTA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	24 819 433.31	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN X SOCONUSCO	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	75 603 535.17	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XI SIERRA MARISCAL	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	75 228 685.66	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XII SELVA LACANDONA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	1 038 934.94	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XIII MAYA	Previsión	10.00	10.00	0.00	0.00	16 049 337.45	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XIV TULILJA TSELTAL CHOL	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	4 271 498.44	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL. REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	47 746 079.58	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	467 071 572.00	180 840 790.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B016		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	180 840 786.00	180 840 786.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B017		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS DE MAYOR MARGINACION	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	85 543 675.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B070		Corresponde a una previsión RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8 946 890.74	8 679 173.85	Altamirano	Altamirano	166	199	365	
B060		Terminación de construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio "c" y 1 aula en edificio "T" JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO	Metro Cuadrado	23.00	23.00	23.00	100.00	0.00	1 293 996.38	1 293 996.38	Chamula	Kotolté	85	23	108	
B061		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de tramo de barda con malla, enmallado perimetral, demolición de escalera, andadores) JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	485 695.05	485 695.05	Chanal	Chanal	20	15	35	
B063		Terminación de obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, plaza cívica, asta bandera, desmantelamiento de mallación, barda mixta, señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	243 751.16	243 751.16	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	13	10	23	
B064		Terminación de construcción de cocina, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, astabandera, señalización) JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	298 646.40	298 646.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	102	93	195	
B065		Terminación de obra exterior (demolición y sustitución de barda perimetral, señalización) JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	260 650.62	260 650.62	Villaflores	Villa Hidalgo	53	70	123	
B060		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de asta bandera, sustitución de plaza cívica, señalización) PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	873 297.36	873 297.36	Bella Vista	La Rinconada	68	96	164	
B061		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de escaleras, demolición y sustitución de muro de contención) PRIMARIA CARLOS AUGUSTO VIDAL SANCHEZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	947 876.36	890 468.57	Pichucalco	Pichucalco	225	222	447	
B062	4.8	Terminación de construcción de aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior, andadores, señalización) PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	404 712.80	404 712.80	Pichucalco	Tapachula de Córdova y Ordóñez	142	152	294	
B060		Terminación de construcción de dirección, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores, demolición firme de concreto, señalización) TELESECUNDARIA 1413 QUETZALCOATL	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	565 086.60	565 086.59	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	142	152	294	
B061		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica, señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 60	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 064 420.72	1 064 420.72	Chamula	Las Ollas	73	75	148	
B062		Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, astabandera, demolición y sustitución de andadores, señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 623 303.88	1 623 303.88	Jiquipilas	Nueva Palestina	25	43	68	
B063		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición de edificio "c", "d", "h" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 027 119.24	2 027 119.23	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191	217	408	
B009		Terminación de construcción de 1 administración, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, techado, demolición y sustitución de barda perimetral, señalización) JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	855 464.63	855 464.63	Tonalá	Tres Picos	150	147	297	
B010		Terminación de construcción de servicios sanitarios, cocina, demolición de edificio f y adosamiento de cocina, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, sustitución de enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	371 614.98	371 614.98	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	48	41	89	
B072		Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, barandal, sustitución de malla, rehabilitación de acceso principal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	371 614.98	371 614.98	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	48	41	89	
											Villaflores	Napite	26	23	49	
											Pijijiapan	Las Brisas	44	45	89	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B076		Terminación de rehabilitación de 4 aulas didacticas, direccion, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) PRIMARIA LA DEMOCRACIA	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 012 604.31	885 053.76	El Bosque	San Pedro Nictalucum	219	236	455	
		Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio b y c, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B077		PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN						0.00	907 698.05	907 698.05	Jitotol	Unión Zaragoza	49	66	115	
		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, demolición de cancha, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B079		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC						0.00	746 155.71	746 155.71	Ocoatepec	San Antonio Poyono	56	57	113	
		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, canal pluvial, escalones, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B080		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ						0.00	617 896.31	617 896.30	Reforma	Reforma	192	197	389	
		Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, demolicion de adosamiento y obra exterior (red electrica, escaleras, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B019		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO						0.00	1 890 056.64	1 890 056.64	Unión Juárez	Trinidad	62	59	121	
		Terminación de construcción de cocina, terminacion de 6 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples, señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00									
B074		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS						0.00	1 586 820.07	1 586 820.07	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	359	369	728	
		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio f y h, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contencion, andadores y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B075		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA						0.00	1 206 004.51	1 206 004.51	Chicoasén	Chicoasén	132	177	309	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio "I" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B011		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ						0.00	890 876.78	890 876.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	237	250	487	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B034		PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES						0.00	1 015 197.97	1 015 197.96	Juárez	Juárez	111	130	241	
		Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, demolición de edificio e y adosamiento de bodega, obra exterior (red electrica, sustitución de andador, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B082		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR						0.00	920 439.56	920 439.56	Teopisca	El Porvenir	50	46	96	
		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitariosy obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B015		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS						0.00	1 060 577.46	1 060 577.46	Tonalá	Tonalá	186	225	411	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B016	4.8	PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA						0.00	1 079 655.50	1 079 655.50	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	38	26	64	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza civica, asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B017		PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO						0.00	665 813.45	665 813.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	193	212	405	
		Terminación de obra exterior (red eléctrica, red pluvial, sustitución de malla ción, sustitución de barda, sustitución de escalones, rehabilitación de cancha, sustitución de andadores, piso de concreto, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B018		PRIMARIA JAIME TORRES BODET						0.00	1 058 753.40	1 058 753.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	197	245	442	
		Terminación de obra exterior (rampas, andadores, sustitucion de acceso principal, sustitucion de canal pluvial, sustitucion de barda, salidas de agua a banquetta, sustitucion de porton de malla, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B053		PRIMARIA 21 DE MARZO						0.00	356 884.88	356 884.87	Teopisca	Nuevo San Juan	34	28	62	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios, desmantelamiento de galera y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B078		PRIMARIA PLAN DE IGUALA						0.00	283 316.87	283 316.87	Larránzar	Tzajalhó	46	39	85	
		Terminación de rehabilitación de 2 aulas didacticas	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00									
B073		PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO						0.00	524 973.82	524 973.82	Bochil	Bochil	145	144	289	
		Terminación de rehabilitación de 10 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00									
B081		PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ						0.00	710 929.97	710 929.97	Tapilula	Tapilula	164	156	320	
		Terminación de rehabilitación de 12 aulas didacticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00									
B006		TELESECUNDARIA 193 EMILIO RABASA ESTEBANELL						0.00	848 348.31	848 348.30	Ostucán	Plan de Ayala	65	61	126	
		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B016		TELESECUNDARIA 329 VALENTIN GOMEZ FARIAS						0.00	1 684 710.70	1 684 710.70	Tonalá	Huanacastal	21	26	47	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANIZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B007		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, sustitución de plaza, sustitución de andadores) TELESECUNDARIA 1380 JAVIER ALVAREZ RAMOS	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 050 989.74	1 002 223.42	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	11	25	36	
B001		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitarios, demolición de aulas galeras y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	378 070.08	378 070.08	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	133	156	289	
B050		Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 160	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 363 133.93	2 363 133.92	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	43	44	87	
B087		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, acceso principal, enmallado perimetral) JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	667 230.09	667 230.08	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	42	33	75	
B050		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones) JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	797 562.36	797 562.36	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	34	27	61	
B085		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	875 261.53	875 261.52	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	22	17	39	
B072		Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, sustitución de malla ciclón, señalización) JARDIN DE NIÑOS PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	655 926.75	655 926.74	Zinacantan	Bochojbo Alto	34	34	68	
B073		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición (demolición de edificio b y letrinas) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de andadores y señalizaciones) JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	168 099.68	168 099.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90	77	167	
B051		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	706 767.49	706 767.49	Tuxtla Chico	2da. Sección de Izapa	50	55	105	
B070		Terminación de rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	85 654.35	85 654.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	217	88	305	
B071		Terminación de obra exterior (rehabilitación de barda, sustitución de andador y sustitución de pórtico de acceso) JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	421 980.82	421 980.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	217	88	305	
B056		Terminación de rehabilitación de 5 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica) PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	421 980.82	421 980.82	Villa Corzo	Valle Morelos	77	73	150	
B052	4.8	Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, demolición de los edificios d, e y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera) PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 326 097.17	1 326 097.16	Ixtapa	Ixtapa	105	106	211	
B054		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, demolición de los edificios a, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización) PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	901 588.38	901 588.37	La Trinitaria	Cuauhtémoc	75	77	152	
B055		Terminación de obra exterior (demolición de muro de contención, malla ciclón, plataforma, muro de concreto, muros de mampostería) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 765 155.79	2 765 155.79	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	136	189	325	
B064		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA HERMOSO NAJERA	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 680 639.28	1 680 639.28	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	97	128	225	
B065		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización) PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 432 186.43	1 432 186.42	Ocosingo	Guadalupe Victoria	53	72	125	
B066		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención, plaza cívica, enmallado perimetral, andadores y señalización) PRIMARIA MOCTEZUMA I	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 176 017.37	1 965 076.76	La Independencia	Playa Azul	66	57	123	
B067		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización) PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	627 626.93	519 003.43	Mapastepec	Barrita de Pajón	53	72	125	
								0.00	778 395.89	657 598.66	Huixtla	La Piedra	13	8	21	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B086		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de piso firme, demolición y sustitución de acceso principal) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE RIO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	431 833.28	431 833.28	Ixtacomitán	Emiliano Zapata	42	47	89	
B087		Terminación de Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de acceso principal y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	550 938.57	550 938.57	Chiapilla	Chiapilla	123	124	247	
B088		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	767 058.56	767 058.56	Ixhuatán	Emiliano Zapata	23	14	37	
B025		Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de letrinas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención, andadores y escalones) PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA.	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	787 930.26	787 930.25	Ixhuatán	Ixhuatán	171	124	295	
B026		Terminación de obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	402 588.58	402 588.58	Totolapa	Nuevo Dolores	24	38	62	
B063		Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y rampa) PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	480 354.38	480 354.38	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	31	24	55	
B050		Terminación de obra exterior (andadores y señalización) PRIMARIA FERNANDO CASTAÑON GAMBOA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 030 488.11	1 030 488.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	292	287	579	
B080		Terminación de rehabilitación de 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y dirección SECUNDARIA SIERRA MADRE DE CHIAPAS	Rehabilitación	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	771 060.76	771 060.76	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	56	66	122	
B081		Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización) TELESECUNDARIA 048 RICARDO FLORES MAGON	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 077 594.36	1 077 594.36	Arriaga	Arriaga	11	36	47	
B082		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones) TELESECUNDARIA 1371 BICENTENARIO	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 106 846.09	1 106 846.09	Villaflores	Nuevo León	28	38	66	
B083		Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto, desmantelamiento) TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 336 993.82	1 336 993.82	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	27	34	61	
B086		Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios c y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de mampostería, andadores, demolición y sustitución de escalones) TELESECUNDARIA 486 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 867 159.13	1 867 159.13	Ángel Albino Corzo	Francisco I. Madero	75	90	165	
B051	4.8	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "b" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera) SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 128 978.80	1 128 978.79	Suchiapa	Pacú	50	82	132	
B052		Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización) SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 949 983.33	1 835 426.23	Arriaga	Arriaga	250	240	490	
B018		Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC2055A)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 181 016.24	1 137 258.67	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	26	25	51	
B019		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DJN0480Y)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	963 220.48	963 220.47	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	26	25	51	
B021		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas JARDIN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 158 571.88	925 268.43	Totolapa	Totolapa	52	52	104	
B017		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso de concreto, demolición de barda, andadores, barandal, rampas, escalones, malla ciclon y señalizaciones) JARDIN DE NIÑOS CALMECAC (07DJN0420J)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	557 406.26	431 458.27	Ixtapa	Ixtapa	27	32	59	
		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, 1 servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MOOIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B020		JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ (07DJN0463H) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios ysalón de usos múltiples y obra exterior (señalizaciones)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	584 344.13	584 344.13	Jiquipilas	Jiquipilas	52	65	117	
B018		PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DPR1294Z) Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula usar y obra exterior (red electrica, red de voz y datos, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 176 001.24	895 137.83	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	149	175	324	
B019		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2321M) Construccion de 1 aula didáctica, obra exterior (red electrica y señalizaciones) y demoliciones(demolicion de edificio b)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	708 898.48	708 898.48	Sitalá	Santa Bárbara Segunda Fracción	26	42	68	
B020		PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR2079Q) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, construccion de andadores, demolicion de piso firme de concreto y señalizaciones) y rehabilitación de servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 499 586.56	1 448 037.71	Tonalá	Tonalá	267	248	515	
B021		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3860R) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas, direccion, 2 servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 330 654.34	1 330 654.34	Tonalá	Paredón	102	124	226	
B022		PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ (07DPR4261C) Construccionde 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didacticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 718 643.33	1 718 643.33	San Lucas	Francisco Villa	85	82	167	
B044		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0342L) Demolicion (escalones y descansos, cancha de usosmultiples, muros de contención) y obra exterior (sustitucion de escalones y descansos, malla triplenudo, construccion de cancha de usosmultiples, muros de contención.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 002 365.42	1 002 365.42	San Fernando	San Fernando	173	167	340	
B089		PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA (07DPR2910B) Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, construccion de escalones, barandal y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas y direccón	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 246 945.13	3 229 535.59	Chiapa de Corzo	El Horizonte	99	105	204	
B090		PRIMARIA REPÚBLICA DE NICARAGUA (07DPR3393N) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, construccion de andadores, construccion de rampas, desmantelamiento de mallacilon y señalizaciones)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	848 527.09	848 527.09	Tuxtla Chico	Fracción la Jeringa	21	28	49	
B091		PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07EPR0130I) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolicion y construccion de andadores y escalones y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 645 786.06	1 645 786.06	Osumacinta	Osumacinta	108	124	232	
B002		PRIMARIA MEXICO (07DPR4638Y) Rehabilitación de 6 aulas didacticas, aula de medios, direccion, servicios sanitarios y obra exterior (señalizaciones)	Rehabilitación	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 430 416.91	1 430 416.91	San Lucas	San Lucas	102	94	196	
B064		TELESECUNDARIA 829 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV0851N) Construccion de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, construccion de gradass, construccion de andador y señalizaciones) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 609 471.54	2 518 774.94	Sitalá	Golonchán Viejo	86	102	188	
B065		TELESECUNDARIA 1458 VICENTE GUERRERO (07ETV0153S) Construccionde 6 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, construccion de escaleras, construccion de andador, mallacilon, construccion de acceso principal, plaza civica, asta bandera y señalizaciones)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 559 844.97	2 690 780.77	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	114	216	
B066	4.8	TELESECUNDARIA 195 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0262Z) Construccion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, demolicion y sustitucion de andadores y señalizaciones) y rehabilitación de 2 aulas didacticas, demoliciones(demolicion de edificio d)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 549 393.11	2 646 970.27	Pijijiapan	Las Brisas	55	38	93	
B008		JARDÍN DE NIÑOS JUAN GONZALEZ (07DCC0561T) Construccion de 2 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica, Sustitución de Malla Clcion, Demolicion de Firme y Señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 174 587.23	1 015 805.47	Tenejapa	Sibaniljá Pocolum	60	68	128	
B089		JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOME VILLATORO (07DCC0268P) Construccion de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Demolición de Firme, Canal Pluvial y Señalización) y Rehabilitacion de 3 Aulas Didacticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.68	61.30	0.00	2 040 290.07	1 309 237.73	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	0	0	0	
B090		JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON (07DJN2097P) Construccion de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	764 007.61	759 413.97	Huixtla	Huixtla	25	24	49	
B091		JARDÍN DE NIÑOS GERARDO MURILLO (07DJN0705O) Construccion de cocina y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas, direccion, bodega, biblioteca y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 018 381.65	1 559 576.58	Huixtla	Huixtla	44	44	88	
B092		JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (07DCC1936X)						0.00	1 548 785.67	980 039.65	Chilón	Peña Fuerte	14	10	24	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B006		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de mampostería, demolición de firme de concreto	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00								
B007		JARDÍN DE NIÑOS HECTOR VENTURA (07EJN0606N)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	371 279.22	371 279.22	Simojovel	Sharpe Uno	35	23	58
B010		Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	405 942.67	405 942.67	Chilón	Guaquitepec	94	93	187
B002		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PIÑERO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 741 186.05	2 741 186.05	Pichucalco	Pichucalco	17	35	52
B002		Obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización) y rehabilitación de servicios sanitarios	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 953 785.32	1 933 060.26	Oxchuc	Pullijá	92	74	166
B003		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE BENITO JUAREZ GARCIA	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 278 817.15	3 238 031.85	La Trinitaria	Álvaro Obregón	145	109	254
B005		Obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, plaza cívica, asta bandera, acceso principal, malla ciclón y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas, administración, servicios sanitarios y bodega	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 189 896.52	2 935 080.16	Chilón	Bachajón	269	287	556
B006		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB0453Q)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 698 465.53	1 698 465.52	Bochil	Nueva Esperanza	12	11	23
B007		Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería, canal pluvial y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 153 610.89	1 153 610.89	Ángel Albino Corzo	La Paz	55	58	113
B008		PRIMARIA AMERICA (07DPR0632C)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 561 835.24	1 101 234.46	Chilón	Peña Fuerte	28	27	55
B010		3 aulas didácticas, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de asta banderas, construcción de rampas, rehabilitación d y rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 721 364.90	2 266 654.50	Ocosingo	La Frontera Uno	102	96	198
B011		PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB2428E)	Espacio Educativo	9.00	9.00	8.46	94.00	0.00	4 421 026.03	4 241 365.86	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	144	171	315
B012		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	4 421 026.03	4 241 365.86	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	144	171	315
B013		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4827Q)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 836 044.93	1 836 044.93	Ocosingo	Santa María de las Flores	43	47	90
B014		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	858 710.78	858 710.78	Simojovel	Concepción los Cacaos	35	29	64
B015		PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPB3199I)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 238 745.24	2 215 809.75	Chilón	Mequeja	98	88	186
B016		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica.	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 270 011.44	1 270 011.43	Chamula	Cruz Quemada	75	85	160
B017		PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPB0366V)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 265 367.64	2 108 460.86	Ixtacomitán	Ixtacomitán	102	109	211
B018		Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	344 033.79	344 033.79	El Bosque	Altigracia	61	51	112
B019		PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 611 407.62	1 611 407.62	Ocosingo	El Zapotal	69	97	166
B020		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00							
B021		PRIMARIA JUAN ALVAREZ HURTADO (07DPB2735L)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00							
B022		Construcción de servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas.	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00							
B023		PRIMARIA LUCIO BLANCO (07DPB0966P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00							
B024		Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de asta bandera, sustitución de plaza cívica, construcción de andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00							
B025		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1190D)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00							
B026		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de piso, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00							
B027		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB1947H)	Espacio Educativo	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00							
B028		Obra exterior (sustitución de malla ciclón y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y biblioteca.	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00							
B029		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0107H)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00							
B030		Rehabilitación de 12 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00							
B031		PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB0949Z)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00							
B032		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00							
B001		SECUNDARIA COMUNITARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00							



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B067		Construccion de 2 aula didactica y obra exterior (red electrica, escaleras, andador, corte de terreno, demolición de piso, muros de contención, rehabilitación de acceso principal, sustitución de malla ciclon y señalizacion)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 363 452.96	2 071 943.65	San Juan Cancuc	Nichteel San	138	224	362	
		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 146 (07DST0149T)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B084		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 141 590.33	2 141 590.33	Ocosingo	Nuevo Paraíso	164	164	328	
		TELESECUNDARIA 1212 CARLOS PELLICER CAMARA (07ETV1235I)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00									
B022		Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, sustitución de andadores y señalización) y rehabilitación de 7 aulas didacticas.	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 099 477.39	937 386.96	Ocosingo	El Rosario	38	35	73	
		JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC1827Q)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.80	90.15									
B023		Construcción de 1 aula didáctica, demolición de bodegas y obra exterior (red electrica, construcción de plaza civica y rampa, sustitución de andadores, instalación de cercado y porton de malla ciclon instalación de barra	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.80	90.15	0.00	1 241 634.03	1 241 596.71	Sitalá	Golondchán Viejo	54	38	92	
		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1101P)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B024		Obra exterior (red electrica, sustitución de acceso, sustitución de andador, sustitución de plaza civica, sustitución de asta bandera, sustitución de malla ciclon, construcción de y rehabilitación de 3 aulas didacticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 522 649.93	1 927 263.45	Chamula	Chamula	0	0	0	
		JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PEREZ PAJARITO (07DCC0328N)	Espacio Educativo	8.00	8.00	5.94	74.29									
B025		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y escalones, rampa, barandal y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didacticas	Espacio Educativo	8.00	8.00	5.94	74.29	0.00	803 666.54	803 658.57	Chamula	Rasién	17	22	39	
		JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC2042X)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B026		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, andador, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 526 638.71	2 343 479.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	70	71	141	
		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07EJN0059Y)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.73	93.24									
B011		Construcción de 3 aulas didacticas, demolición del edificio e y obra exterior (red electrica, construcción de escalones, sustitución de andadores, sustitución de rampa, sustitución de plaza civica, desmantelamiento de a	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.73	93.24	0.00	902 813.74	902 752.12	Tumbalá	Venustiano Carranza	15	19	34	
		JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0509L)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00									
B022		Obra exterior (red electrica exterior y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y dirección.	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	507 929.12	447 656.98	Siltepec	Siltepec	39	48	87	
		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL TAMAYO Y BAUS (07DJN0378K)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B023		Rehabilitación de 3 aulas didacticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización).	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	259 995.44	259 976.82	Tenejapa	Juxalja	26	22	48	
		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B024		Obra exterior (rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	175 860.96	175 855.00	Teopisca	Jerusalén	15	27	42	
		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC0652K)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00									
B025		Rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	760 752.29	760 732.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	92	94	186	
		JARDÍN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS (07DJN1708S)	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00									
B026		Rehabilitación de 8 aulas didacticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización).	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	225 818.66	225 807.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	65	64	129	
		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B014		Obra exterior (rehabilitación de barda y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas, dirección y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 616 379.26	999 460.85	Siltepec	Siltepec	142	142	284	
		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0471G)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B015		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, demolición de piso de concreto, construcción de andadores, muros de contención, asta bandera y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 902 822.58	3 480 297.12	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	113	98	211	
		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B023		Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios g y h, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 306 322.25	1 276 254.47	Tenejapa	Kulaktik	93	104	197	
		PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPB0296Q)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B024		Construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 297 763.77	1 585 150.74	Tila	El Ocotal	0	0	0	
		PRIMARIA SIERVO DE LA NACION (07DPB0312R)	Espacio Educativo	10.00	10.00	6.00	60.00									
B025		Construcción de 2 aulas didacticas, demolición del edificio c y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escaleras y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didacticas, servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	10.00	10.00	6.00	60.00	0.00	2 399 451.36	2 269 695.41	Chiapa de Corzo	Las Flechas	153	145	298	
		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR1271P)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
		Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									




Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B026	4.8	PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR0785G) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio a y aula de madera, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y escalera, sustitución de acceso principal, sustitución y rehabilitación de 2 aulas didácticas.	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 587 057.13	3 484 071.76	Mezcalapa	Miguel Hidalgo Láminas Cuatro	38	53	91	
B027		PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0572D) Construccion de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 593 618.12	2 128 884.85	Mezcalapa	Raudales Malpaso	40	50	90	
B028		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4666U) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red electrica, andadores, construcción de muros de contención, plataforma y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 768 611.88	2 373 184.63	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	294	279	573	
B030		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1475J) Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red electrica, red de voz y datos, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 610 570.34	1 973 229.87	Chiapilla	Chiapilla	136	138	274	
B031		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0663V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, asta bandera y señalización) y rehabilitación 1 aula didáctica	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 186 724.11	1 108 085.85	Ocosingo	Amatitlán	27	17	44	
B032		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB0215P) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 276 415.73	1 169 816.00	Salto de Agua	Los Luceros 1ra. Sección	36	48	84	
B033		PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPR1190E) Construccion de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, rampas, andadores y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	5.60	80.00	0.00	2 142 826.40	1 089 419.55	Salto de Agua	El Toro	40	38	78	
B034		PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0091X) Construccion de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica, sustitucion de andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 174 291.03	865 557.39	Salto de Agua	Arroyo Palenque	92	101	193	
B035		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR4005M) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, demolicion del edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, desmantelamiento de porton, demolicion de barda perimetral, andadores, asta bandera, y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.48	58.00	0.00	2 336 933.24	1 216 432.16	Siltepec	Guadalupe Victoria	0	0	0	
B036		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L) Construccion de 1 aula didáctica, obra exterior (red electrica, andadores y escalones, demolicion de jardineria, demolicion de piso de concreto, sustitucion de asta bandera, rehabilitacion de luminarias de domo y sefall y rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección y bodega.	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 804 252.46	1 668 465.16	Simojovel	Simojovel de Allende	172	185	357	
B037		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0346H) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de letrina y señalización) y rehabilitación 1 aula didáctica.	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 185 197.37	1 045 364.62	Tenejapa	Achlum	48	37	85	
B038		PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA (07DPB0178B) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, asta bandera y señalización) y rehabilitación 1 aula didáctica	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 217 806.63	756 634.14	Tenejapa	Banavil	18	20	38	
B039		PRIMARIA UNION Y PROGRESO (07EPR0189H) Construccion de 1 aula de medios y obra exterior (red electrica, red de voz y datos, señalización) y rehabilitacion de 5 aulas didácticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	6.02	86.00	0.00	3 063 127.76	1 995 414.25	Tonalá	Cabeza de Toro	115	150	265	
B040		PRIMARIA MANUEL GAMIO MARTINEZ CENTRO DE INTEGRACION Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 753 774.47	1 440 983.93	Zinacantán	Zinacantán	83	74	157	
B094		PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL (07DPB1240V) Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, acceso principal y desmantelamiento de porton, malla ciclon, demolicion de barda y señalización) y rehabilitacion de dirección	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.63	40.80	0.00	2 007 958.78	1 036 224.24	Chamula	Cruzotón	0	0	0	
B095		PRIMARIA PILAR ESPINOSA DE LEON (07DPR0132H) Construccion de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.88	72.00	0.00	3 745 947.34	2 286 327.96	Jiquipilas	Baja California	0	0	0	
B096		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB1609H) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta bandera y señalización) y rehabilitacion de dirección	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.12	82.42	0.00	3 144 263.00	2 461 396.71	Huixtán	Jocotic	83	83	166	
B004		PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR0737X) Rehabilitación de 10 aula didáctica y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 373 478.79	1 373 439.15	Villaflores	Guadalupe Victoria	301	321	622	
B005		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2343Y) Rehabilitación de 3 aulas didácticas y dirección, obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	630 176.17	622 698.16	Salto de Agua	Chivalito 2da. Sección	25	34	59	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B006		PRIMARIA FLORES MAGON (07DPB0396P) Porcentaje de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa y porcentaje de rehabilitación de infraestructura física educativa	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 682 896.40	1 565 153.63	Simojovel	Las Maravillas	93	119	212
B029		PRIMARIA CHIAPA UNIDA (07DPR1329Z) Obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria y señalización). y rehabilitación de 16 aulas didacticas, servicios sanitarios, 2 dirección, portico y area administrativa.	Espacio Educativo	23.00	23.00	23.00	100.00	0.00	4 026 573.79	3 299 065.70	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	264	266	530
B030		PRIMARIA FRANCISCO LARROYO (07EPR0465V) Obra exterior (andadores, acceso principal, desmantelamiento e instalación de malla y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 027 177.09	1 027 156.32	Motozintla	Bandera Argentina	27	29	56
B094		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB2042B) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas, dirección, servicios sanitarios y bodega	Espacio Educativo	11.00	11.00	6.28	57.12	0.00	2 905 915.32	1 886 992.66	Bochil	Yerabuena	0	0	0
B002		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25 (07DST0025K) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas.	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 785 201.64	1 785 186.88	Ixtapa	Ixtapa	223	252	475
B003		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93 (07DST0097D) Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.76	95.19	0.00	3 871 270.53	2 463 552.30	Reforma	Reforma	344	349	693
B068		TELESECUNDARIA 1266 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07ETV1289M) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escalones, andador, plaza civica, rehabilitación de acceso principal y señalización y rehabilitación de 3 aulas didacticas y dirección	Espacio Educativo	7.00	7.00	2.09	29.81	0.00	1 998 435.25	940 396.87	Ángel Albino Corzo	La Paz	0	0	0
B069		TELESECUNDARIA 754 PAULO FREIRE (07ETV0774Z) Construcción de 1 aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	4.98	83.00	0.00	2 337 980.67	1 553 023.24	Salto de Agua	Buenavista	35	32	67
B070		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C) Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red electrica , red de voz y datos exterior, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.61	80.74	0.00	2 873 209.23	2 067 077.99	Teopisca	Teopisca	417	373	790
B085		TELESECUNDARIA 310 ALFONSO CASO ALVAREZ (07ETV01160) Construcción de 1 aula didactica obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 887 480.92	1 747 561.62	Huixtán	Lázaro Cárdenas	65	77	142
B087		TELESECUNDARIA 1485 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 256 624.57	1 256 616.22	Larráinzar	Mehono	25	38	63
B088		TELESECUNDARIA 820 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Construcción de 1 aula didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, asta bandera, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 572 007.60	3 406 103.18	Simojovel	El Jardín	124	108	232
B089		TELESECUNDARIA 236 (07ETV0272F) Construcción de 1 aula didactica,demo lición de adosamiento y obra exterior (red electrica, andadores, asta bandera y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas, laboratorio-taller, dirección y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	11.00	11.00	10.45	95.00	0.00	2 925 421.43	1 934 253.74	Tonalá	Huizachal	101	126	227
B090		TELESECUNDARIA 1451 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1474I) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores, asta bandera, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 393 844.64	1 123 584.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	57	67	124
B091		TELESECUNDARIA 046 JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 2 aulas didacticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas.	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 732 516.99	1 732 469.58	Ángel Albino Corzo	Nueva Palestina	125	135	260
B092		TELESECUNDARIA 1015 SENTIMIENTOS DE LA NACION Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 176 358.53	1 176 329.98	Teopisca	Tzajala	30	39	69
B001	4.8	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 85 (07DST0089V) Rehabilitación de 4 aulas didacticas, servicios sanitarios, 2 porticos, area administrativa, dirección, biblioteca, bodega, laboratorio, taller de dibujo y taller de cia, obra exterior (señalización).	Espacio Educativo	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	1 851 777.65	1 851 774.85	Chamula	Chamula	114	199	313
B002		TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA (07ETV0165X) Obra exterior (rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didacticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 226 680.07	948 064.80	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	71	58	129
B003		TELESECUNDARIA 484 (07ETV0508B) Obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cisterna, acceso principal, muros de contención, sustitución de malla ciclón, sustitución de andadores, sustitución de plaza civica, asta y rehabilitación de 5 aulas didacticas, servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	9.00	9.00	7.69	85.45	0.00	3 232 403.92	2 368 767.36	Tecpatán	Francisco I. Madero	39	52	91



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B004		TELESECUNDARIA 383 SENTIMIENTOS DE LA NACION (07ETV0155Q) Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización).	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	644 289.04	615 571.79	Tumbala	Hidalgo Joshil	95	91	186	
B085		TELESECUNDARIA 394 (07ETV0401J) Obra exterior (sustitución de escalones, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica, construcción de asta bandera y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio, taller, bodega, dirección y aula de cómputo.	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 580 920.02	1 580 884.73	Bochil	El Copal	58	74	132	
B086		TELESECUNDARIA 340 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0345H) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de medios y obra exterior (señalización).	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	961 727.42	961 697.13	Siltepec	Vega del Rosario	85	83	168	
B087		TELESECUNDARIA 123 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0359K) Rehabilitación de 11 aulas, servicios sanitarios, laboratorio y obra exterior (señalización).	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	1 839 896.98	1 839 837.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	177	185	362	
B088		TELESECUNDARIA 720 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización).	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 027 648.57	1 024 565.14	Salto de Agua	Santa Lucía 2da. Sección	13	25	38	
B027		JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, asta bandera, arriate, andadores y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.40	80.00	0.00	1 826 947.35	1 140 648.84	El Parral	Jericó (Porvenir)	59	65	124	
B028		JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA (07DCC1178D) Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	796 811.48	504 718.99	Chalchihuitán	Sisim	20	33	53	
B029		JARDÍN DE NIÑOS JOSE FELIPE FLORES (07DJN1643Z) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	857 697.10	857 683.13	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	49	66	115	
B027		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Obra exterior (red eléctrica exterior, acceso principal y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	584 954.13	584 934.51	Chalchihuitán	Pom	76	68	144	
B028		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1341O) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 1 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 142 812.45	1 051 655.59	Tenejapa	Achlum	25	29	54	
B029		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0224G) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	8.87	88.70	0.00	2 135 664.06	1 225 253.42	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	104	102	206	
B041		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB1625Z) Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio e y obra exterior (desmantelamiento de luminaria exterior, red eléctrica, muro de contención, andadores, escalones, sustitución de asta bandera y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.23	80.84	0.00	1 677 699.43	1 224 867.78	Larrainzar	Bashantic	51	48	99	
B042		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR2102A) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.24	84.86	0.00	2 593 877.83	2 196 522.03	Huehuetán	Huehuetán	129	165	294	
B043		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 347 751.99	750 831.74	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	232	218	450	
B045		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2455B) Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.44	36.00	0.00	2 458 040.63	737 389.65	Ocosingo	Abasolo	0	0	0	
B046		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR0063B) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, rampa, canal pluvial, salida de agua pluvial en barda y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	5.35	76.46	0.00	3 313 667.29	2 210 224.63	Huehuetán	Plan de Ayala	0	0	0	
B047		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB2517Y) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.45	48.95	0.00	4 515 952.11	1 354 755.03	Tenejapa	Matzam	0	0	0	
B097	4.8	PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR0142O) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización).	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 451 938.68	716 136.18	Jiquipilas	Quintana Roo	95	89	184	
B007		PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (07DPR3473Z) Obra exterior (red hidrosanitaria, revestimiento de concreto y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	248 784.32	248 773.12	Solosuchiapa	San Luis	10	15	25	
B008		PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4009J) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 103 462.32	622 205.18	Ixhuatán	Ixhuatán	70	68	138	
B009		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0102N)						0.00	537 232.64	385 908.41	Ixhuatán	Ixhuatán	99	79	178	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B010	4.8	Rehabilitación de 7 aulas didácticas, dirección y portico, obra exterior (señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2416Z)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 188 438.07	1 188 235.74	Chalchihuitán	Joltealal	84	119	203	
B093		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (acceso principal y señalización) TELESECUNDARIA 062 OCTAVIO PAZ LOZANO (07ETV00990)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 713 729.76	1 116 791.52	Catazajá	Loma Bonita	0	0	0	
B094		Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones, plaza civica y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección TELESECUNDARIA 282 JULIAN GRAJALES (07ETV00820)	Espacio Educativo	8.00	8.00	4.81	60.15	0.00	3 563 339.93	2 541 258.54	Villa Corzo	Valle Morelos	103	104	207	
B095		Construcción de 3 aulas didácticas,obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas y laboratorio TELESECUNDARIA 358 VICTORIA UTRILLA CABALLERO	Espacio Educativo	11.00	11.00	9.35	85.00	0.00	2 122 216.61	1 289 180.76	Venustiano	Guadalupe Victoria	62	62	124	
B096		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de medios y servicios sanitarios. TELESECUNDARIA 1240 LUIS ESPINOSA LOPEZ (07ETV1263E)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 029 947.78	2 415 782.47	Palenque	San Marcos	26	15	41	
B098		Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, acceso principal, malla ciclon, andadores, plaza civic TELESECUNDARIA 600 (07ETV0676Y)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.58	91.58	0.00	3 932 875.29	2 602 937.18	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0	
B099		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores, acceso principal, malla ciclon y señalización) TELESECUNDARIA 237 (07ETV0273E)	Espacio Educativo	6.00	6.00	4.23	70.56	0.00	2 939 384.33	1 976 711.65	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0	
B089		Construcción de aula de medios y obra exterior (red electrica, red de voz y datos, rampa, andador y señalización), y rehabilitación de 6 aulas didácticas, sercicios sanitarios, laboratorio y dirección. SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EES0026Q)	Espacio Educativo	12.00	12.00	8.09	67.40	0.00	2 288 024.14	1 847 001.73	Simojovel	Simojovel de Allende	256	233	489	
B090		Rehabilitación de taller de mecanografia, 2 aulas de usos multiples, 9 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 518 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ	Espacio Educativo	15.00	15.00	12.45	82.98	0.00	1 016 570.08	1 003 419.71	Teopisca	Betania	64	93	157	
B030		Rehabilitación de 9 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS CAMILO PINTADO RINCON (07DJN0622F)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 673 381.59	897 077.19	Chilón	Agua Azul Chico	0	0	0	
B031		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica, sustitución de andadores, sustitución de acceso principal, sustitución de plaza civica, sustitución de barandales, construcción de rampas y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, salon de usos multiples, dirección y servicios sanitarios JARDÍN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA LAFRAGUA (07DCC1086N)	Espacio Educativo	8.00	8.00	5.22	65.21	0.00	687 158.00	565 236.52	Palenque	Palenque	35	44	79	
B032		Obra exterior (red electrica, sustitución de andadores, sustitución de plaza civica y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	723 676.81	335 874.53	El Bosque	San Pedro	0	0	0	
B033		Construcción de 1 aulas didácticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MAKARENKO ANTON SEMIANOVICH	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.97	65.79	0.00	2 687 634.52	806 275.93	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0	
B030		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza civica, asta bandera, acceso principal, muro de contención, bara y rehabilitación de 3 aulas didácticas JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL (07DCC0436V)	Espacio Educativo	8.00	8.00	3.60	45.00	0.00	947 700.01	858 977.98	Ocosingo	Abasolo	143	158	301	
B048		Rehabilitación de 4 aulas didácticas y 2 servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1505M)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	999 729.47	909 811.25	Chalchihuitán	Shishimontic	44	51	95	
B049		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR3274Z)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 449 100.91	1 473 150.51	Solosuchiapa	Monte Horeb	0	0	0	
B050		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitario PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB3188C)	Espacio Educativo	11.00	11.00	5.65	51.33	0.00	2 011 751.29	1 523 736.56	Unión Juárez	Muxbal	0	0	0	
B051		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, plaza civica, asta bandera y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas PRIMARIA PITAGORAS (07DPB2754Z)	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.90	65.00	0.00	1 111 710.26	487 015.97	Palenque	Nueva Esperanza	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B052		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escalones, plaza cívica, asta bandera, barandal y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4095V)	Espacio Educativo	2.00		2.00	1.40	70.00								
		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, escaleras, instalación de malla ciclón y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	6.00	6.00		2.57	42.88	0.00	1 856 569.39	918 096.92	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
B098		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB1120I) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y escalones, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00		1.19	23.73	0.00	1 864 394.54	800 206.87	Pantepec	Nueva Reforma	0	0	0
B099		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0103M) Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, sustitución de enmallado, muro de contención y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios,	Espacio Educativo	12.00	12.00		5.77	48.10	0.00	2 538 949.20	1 528 571.23	Ixhuatán	Chapayal Grande	0	0	0
B100		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0632B) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00		2.22	74.02	0.00	2 903 768.45	965 284.63	Chalchihuitán	Pom	0	0	0
B101		PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1238G) Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, muros de contención y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección.	Espacio Educativo	6.00	6.00		3.91	65.13	0.00	2 349 312.38	1 530 503.38	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0
B011		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB2639I) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	12.00	12.00		10.73	89.40	0.00	1 868 461.03	1 273 180.50	Rayón	Rayón	222	187	409
B089		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0195S) Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00		10.00	100.00	0.00	1 287 607.56	1 287 562.46	Tumbalá	Tumbalá	286	140	426
B100		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A) Construcción de 1 aula de medios, demolición del edificio g y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00		1.70	85.00	0.00	2 345 987.58	989 103.58	Sitalá	Sitalá	88	134	222
B101		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 152 (07DST0155D) Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00		1.17	58.29	0.00	1 631 623.01	720 503.14	Chalchihuitán	Canteal	0	0	0
B102		SECUNDARIA TELESECUNDARIA 1484 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00		1.41	28.20	0.00	3 166 735.62	1 279 461.22	Larráinzar	Bayalemo Dos	0	0	0
B009		JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1131J) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampa, andadores, plaza cívica, asta bandera, barandal, sustitución de malla ciclón, desmantelamiento de portón y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	5.00	5.00		3.28	65.56	0.00	1 823 545.82	1 363 494.05	Tuxtla Chico	1ra. Sección de Medio Monte	0	0	0
B067		JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO CASO ALVAREZ (07DCC0879P) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de mampostería, instalación de barandal y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didácticas	Espacio Educativo	7.00	7.00		3.26	46.50	0.00	1 574 820.51	590 286.68	Larráinzar	Bayalemo Dos	0	0	0
B068		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DCC1813N) Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Obra	3.00	3.00		3.00	100.00	0.00	420 037.17	375 444.21	Larráinzar	Muctahuitz	52	42	94
B069		JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC0975S) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00		1.86	31.00	0.00	1 877 455.39	563 223.50	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	0	0	0
B075		CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampa y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00		2.77	69.15	0.00	1 357 089.64	983 164.74	Palenque	Palenque	0	0	0
B076		JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC0121W) Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, rampa y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00		1.46	29.20	0.00	2 216 486.10	664 935.47	Teopisca	Betania	0	0	0
B001		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DCC1485K) Rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00		6.00	100.00	0.00	656 355.02	196 893.06	Tumbalá	Tumbalá	63	51	114
B031	4.8	PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0672Y) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00		2.00	100.00	0.00	543 677.78	459 270.54	Tila	El Ocotal	34	26	60
B053		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1863Z)							0.00	1 647 439.11	959 690.97	Bochil	Allende Esquipulas	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B054		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, instalación de barandal y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPB0248G)	Espacio Educativo	7.00	7.00	5.23	74.68	0.00	1 950 605.23	1 166 256.82	Huixtán	San Fernando	0	0	0	
B055		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) y rehabilitación de dirección PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR3065U)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.77	55.31	0.00	1 622 553.96	754 099.65	La Concordia	La Tigrilla	0	0	0	
B056		Construcción de 2 aulas didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPB2040D)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.79	59.79	0.00	1 820 160.22	546 033.80	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	0	0	0	
B057		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador, demolición de firme de concreto y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR1261I)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.98	49.63	0.00	5 397 948.51	2 599 275.34	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
B058		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención de mampostería, muro de contención de concreto, sustitución de andadores, sustitución y rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E)	Espacio Educativo	15.00	15.00	6.39	42.59	0.00	3 235 804.42	970 720.68	Tumbalá	Emiliano Zapata	0	0	0	
B012		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de asta bandera, desmantelamiento de luminaria, muro de mampostería y y rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección PRIMARIA SALVADOR URBINA (07EPR0065Z)	Espacio Educativo	8.00	8.00	2.00	25.02	0.00	1 121 027.40	336 295.38	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	231	236	467	
B060		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, bodega, modulo de escaleras y obra exterior (señalización) PRIMARIA JUAN ALVAREZ (07DPR0510S)	Rehabilitación	11.00	11.00	10.07	91.59	0.00	802 474.42	533 446.54	Suchiate	Miguel Alemán	0	0	0	
B103		Rehabilitación de 1 aula de medio, 1 aula didáctica, biblioteca y obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA	Rehabilitación	4.00	4.00	2.80	70.12	0.00	1 129 732.48	608 159.74	Larráinzar	Jolnacho	0	0	0	
B104		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andadores, barandal y señalización) TELESECUNDARIA 190 15 DE MAYO (07ETV0063Z)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.99	66.38	0.00	2 162 945.95	854 009.76	Pantepec	Pantepec	0	0	0	
B105		Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de contención y señalización) TELESECUNDARIA 1070 (07ETV1091C)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.65	32.73	0.00	1 522 631.45	947 243.22	Bochil	Allende Esquipulas	0	0	0	
B106		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios TELESECUNDARIA 1417 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.83	63.86	0.00	3 201 360.99	1 294 842.30	Chamula	El Crucero	0	0	0	
B107		Construcción de servicios sanitarios, laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta badera y señalización) SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07EES0190Q)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.57	39.31	0.00	3 533 892.57	1 060 158.68	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
B091		Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme, rampa, escalones y señalización) TELESECUNDARIA 084 EL NIÑO ARTILLERO (07ETV0036C)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.81	40.25	0.00	975 279.04	555 758.02	Chiapa de Corzo	Nuevo Carmen Tonapac	34	41	75	
B092		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 67 (07DST0075S)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 335 926.19	1 191 958.11	Salto de Agua	Jerusalén	87	71	158	
B093		Rehabilitación de 7 aulas didácticas y obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76 (07DST0078P)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 809 519.17	1 142 829.73	Mapastepec	Sesecapa	0	0	0	
B017		Obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, 2 porticos, trabajo social, prefectura, 2 servicios sanitarios, administración, dirección, archivo, laboratorio, 2 cooperativas JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DCC1872C)	Obra	18.00	18.00	8.05	44.73	0.00	1 963 885.89	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	
B020		Construcción de 2 aulas didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, construcción de escalones y señalización) y rehabilitación de 1 aulas didácticas JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA (07DCC2040Z)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	786 592.03	235 974.75	San Cristóbal de las Casas	La Sierra	0	0	0	
B034		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, desmantelamiento y construcción de acceso principal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES (07DJN1154J)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 311 656.14	393 493.47	Villa Comaltitán	Buenavista	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
EDUCACIÓN																
B094		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, sustitución de barda, sustitución de acceso, demolición de columnas, demolición de acceso secundario, demolición de firme de concreto y señalización y rehabilitación de servicios sanitarios JARDÍN DE NIÑOS DELINA SALGADO PALACIOS (07DJN0456Y)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	724 575.67	217 368.19	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa	0	0	0	
B032		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, rampa, asta bandera, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	569 981.65	170 987.99	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B059		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2772P)	Rehabilitación	8.00	8.00	0.09	1.14	0.00	2 140 755.69	642 221.03	Palenque	Palenque	0	0	0	
B060		Construcción de 1 aula didáctica, cocina, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, muro de mampostería, suministro de barandal y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	964 719.48	289 408.23	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
B061		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR0502J)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	3 433 161.73	1 029 924.69	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0	
B062		Construcción de 5 aulas didácticas, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.07	1.24	0.00	2 567 797.99	770 318.68	Tumbalá	Nuevo Mariscal Subikusi	0	0	0	
B105		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones, barandal y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LOPEZ (07DPR4208H)	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.18	2.00	0.00	2 571 621.45	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
B108		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización) PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07EPR0018O)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 233 606.03	370 078.61	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	0	0	0	
B109		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, andadores, sustitución de malla ciclon, demolición de piso de concreto y señalización) PRIMARIA ESCUADRON 201 (07DPR1065G)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.06	2.00	0.00	1 536 458.23	460 926.50	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	0	0	0	
B110		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica y señalización y rehabilitación de 7 aulas didácticas y servicios sanitarios) PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0019N)	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.11	1.00	0.00	3 094 902.23	928 448.61	Catazajá	Loma Bonita	0	0	0	
B111		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de malla ciclon, sustitución de asta bandera, demolición de piso firme y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1516T)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.11	1.50	0.00	2 766 170.96	829 841.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B112		Obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples, domo, andadores, red hidrosanitaria y señalización) PRIMARIA EDUARDO JAVIER ALBORES (07EPR0596N)	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	2 881 703.08	864 492.53	Siltepec	Los Cipreses	0	0	0	
B116		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y demolición de los edificios b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didácticas PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA (07DPR0566U)	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	2 442 885.53	732 851.94	Mezcalapa	Belisario Domínguez	0	0	0	
B117		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, asta bandera, muro de constención de mampostería y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. (07DPB2515Z)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.02	0.00	3 663 495.47	1 099 028.85	Tenejapa	Tzajalchén	0	0	0	
B118		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de contención, andadores, escaleras y señalización) PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR3397J)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 760 522.17	828 147.44	Tuxtla Chico	2da. Sección de Cahoa (Buenavista)	0	0	0	
B013		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, asta bandera, andadores, escaleras, malla ciclon, muros de contención) PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPR0999H)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 032 719.29	309 808.18	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	0	0	0	
B014		Obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, plaza cívica, andadores, escaleras y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0679X)	Obra	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 124 410.39	337 305.19	Tuzantán	Islamapa	0	0	0	
B036		Obra exterior (andadores y señalización). y rehabilitación de 6 aulas didácticas PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR0299O)	Obra	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 719 993.42	515 966.11	Huixtla	Huixtla	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B108	4.8	Obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización) y rehabilitación de 18 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de medios, dirección ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA	Obra	23.00	23.00	0.23	1.00	0.00	2 434 692.80	730 394.52	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
B112		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, construcción de rampa, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 553 460.70	0.00	Siltepec	Escobillal	0	0	0
B005		TELESECUNDARIA 339 IGNACIO LOPEZ RAYON (07ETV0343J)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 177 218.74	653 149.17	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	0	0	0
B006		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, construcción de rampa, sustitución de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 055 776.86	616 717.18	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
B035		SECUNDARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07EES0118G)	Rehabilitación	16.00	16.00	0.16	1.00	0.00	1 880 207.27	564 054.35	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
B036		Rehabilitación de 10 aulas didácticas, área administrativa, portico, biblioteca, laboratorio, servicios sanitarios y obra exterior (señalización).	Rehabilitación	10.00	10.00	0.10	1.04	0.00	1 449 329.07	434 792.74	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
B113		SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A)	Rehabilitación	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	1 755 081.89	526 512.64	Mazatán	Mazatán	0	0	0
B114		Rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	3 595 362.09	1 078 592.72	Mazatán	Mazatán	0	0	0
B115		JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO (07DJN1366M)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	1 904 374.16	571 297.98	Mazatán	Buenos Aires	0	0	0
B119		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	3 873 043.81	1 161 894.56	Chalchihuitán	Tzununil	0	0	0
B120	4.8	JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES ESPONDA FARRERA (07EJN0274O)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 182 429.38	654 715.86	Chamula	Chamula	0	0	0
B121		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.09	1.75	0.00	2 703 321.08	810 977.62	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedra)	0	0	0
B015		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR3432Z)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 516 647.15	454 976.60	Cacahoatán	Salvador Urbina	0	0	0
B075		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2417Z)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	3 556 009.55	1 066 785.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B110		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.09	1.75	0.00	1 464 713.47	439 405.88	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	0	0	0
B111		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios d y g, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.07	1.11	0.00	901 409.39	270 421.17	Oxchuc	Lelenchij	0	0	0
B111	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3132B)	Rehabilitación	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00								
B111	Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, portico y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00								
B111	PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR2077S)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.07	1.11	0.00								
B111	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampa, andadores y señalización) y rehabilitación del área administrativa, portico y salón de usos múltiples.	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.07	1.11	0.00								
B110	TELESECUNDARIA 093 JUAN DE GRIJALVA (07ETV0042N)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 464 713.47	439 405.88	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	0	0	0	
B111	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	901 409.39	270 421.17	Oxchuc	Lelenchij	0	0	0	
B111	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 53 (07DES0059I)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00								
B111	Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, canal pluvial, muro de contención, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00								



JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B089	JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOME VILLATORO (07DCC0268P)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
B024	JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PEREZ PAJARITO (07DCC0328N)	
B024	PRIMARIA SIERVO DE LA NACION (07DPB0312R)	
B035	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR4005M)	
B094	PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL (07DPB1240V)	
B095	PRIMARIA PILAR ESPINOSA DE LEON (07DPR0132H)	
B094	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB2042B)	
B068	TELESECUNDARIA 1266 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07ETV1289M)	
B045	PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2455B)	
B046	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR0063B)	
B047	PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB2517Y)	
B093	TELESECUNDARIA 062 OCTAVIO PAZ LOZANO (07ETV0099O)	
B098	TELESECUNDARIA 600 (07ETV0676Y)	
B099	TELESECUNDARIA 237 (07ETV0273E)	
B030	JARDÍN DE NIÑOS CAMILO PINTADO RINCON (07DJN0622F)	
B032	JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DCC0751K)	
B033	JARDÍN DE NIÑOS MAKARENKO ANTON SEMIANOVICH (07EJN0206R)	
B049	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR3274Z)	
B050	PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB3188C)	
B051	PRIMARIA PITAGORAS (07DPB2754Z)	
B052	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4095V)	
B098	PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB1120I)	
B099	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0103M)	
B100	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0632B)	
B101	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1238G)	
B101	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 152 (07DST0155D)	
B102	SECUNDARÍA TELESECUNDARIA 1484 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV1477F)	
B009	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1131J)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B009	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1131J)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
B067	JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO CASO ALVAREZ (07DCC0879P)	
B069	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC0975S)	
B075	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0010F)	
B076	JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC0121W)	
B053	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1863Z)	
B054	PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPB0248G)	
B055	PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR3065U)	
B056	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPB2040D)	
B057	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR1261I)	
B058	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E)	
B060	PRIMARIA JUAN ALVAREZ (07DPR0510S)	
B103	TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA (07ETV1275J)	
B104	TELESECUNDARIA 190 15 DE MAYO (07ETV0063Z)	
B105	TELESECUNDARIA 1070 (07ETV1091C)	
B106	TELESECUNDARIA 1417 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV1440S)	
B107	SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07EES0190Q)	
B093	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76 (07DST0078P)	
B017	JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DCC1872C)	OBRA CONTRATADA AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE
B020	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA (07DCC2040Z)	
B034	JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES (07DJN1154J)	
B094	JARDÍN DE NIÑOS DELINA SALGADO PALACIOS (07DJN0456Y)	
B032	JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DJN1997Z)	
B059	PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2772P)	
B060	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I)	
B061	PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR0502J)	
B062	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X)	

JUSTIFICACIONES



CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B105	PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LOPEZ (07DPR4208H)	OBRA CONTRATADA AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE
B108	PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07EPR0018O)	
B109	PRIMARIA ESCUADRON 201 (07DPR1065G)	
B110	PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0019N)	
B111	PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1516T)	
B112	PRIMARIA EDUARDO JAVIER ALBORES (07EPR0596N)	
B116	PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA (07DPR0566U)	
B117	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. (07DPB2515Z)	
B118	PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR3397J)	
B013	PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPR0999H)	
B014	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0679X)	
B036	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR0299O)	
B108	ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DES0060Y)	
B112	TELESECUNDARIA 339 IGNACIO LOPEZ RAYON (07ETV0343J)	
B005	SECUNDARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07EES0118G)	
B006	SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A)	
B035	JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO (07DJN1366M)	
B036	JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES ESPONDA FARRERA (07EJN0274O)	
B113	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR3432Z)	
B114	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X)	
B115	PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR2352G)	
B119	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)	
B120	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2417Z)	
B121	PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)	
B015	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3132B)	
B075	PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR2077S)	
B110	TELESECUNDARIA 093 JUAN DE GRIJALVA (07ETV0042N)	
B111	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 53 (07DES0059I)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MOCP ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MOCP				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								51 109 855.00	51 904 960.11	25 685 727.84						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						23 620 959.00	11 101 841.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B002		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	27 488 896.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR														
		Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00									
B005		EMSAD 111 RIZO DE ORO						0.00	531 094.53	531 094.53	La Concordia	Rizo de Oro	55	68	123	
		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B006		EMSAD 322 EMILIANO ZAPATA SALAZAR						0.00	302 122.40	302 122.40	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	74	61	135	
		Terminación de construcción de 1 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B001		PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ						0.00	2 467 048.36	2 467 048.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	346	253	599	
		Terminación de construcción de laboratorio de enfermería y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, demolición de muros, demolición de firme de concreto, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B007		CENTRO DE CAPACITACION TECNICA INDUSTRIAL 86						0.00	2 481 600.82	2 479 081.98	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	277	309	586	
		Terminación de construcción de taller de preparación y conservación de alimentos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B002	4.B	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						0.00	11 101 842.00	11 101 842.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
		construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00									
B001		CECYT NO 47 ESTACIÓN HUEHUETAN (07ETC0049S)						0.00	4 485 467.34	1 345 612.10	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0	
		Construcción de 2 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.30	21.72									
B003		ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL (07EBH0052L)						0.00	440 210.02	415 503.09	Simojovel	Simojovel de Allende	172	212	384	
		Obra exterior (red hidrosanitaria, sustitución de muros de contención, sustitución de gradas, canal pluvial y señalización)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00									
B072		ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 DEL ESTADO (07EBH0027M)						0.00	5 798 585.44	2 294 487.85	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
		Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, malla ciclon, firme de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	2.41	30.08									
B073		COBACH 251 HUIXTLA (07ECB0117J)						0.00	8 964 434.12	3479745.67	Huixtla	Huixtla	0	0	0	
		Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, cancha de usos múltiples, acceso principal, firme de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	2.93	32.54									
B004		ESCUELA PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIERREZ						0.00	4 230 714.08	1 269 189.86	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0	
		construcción de 03 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.69	44.84									

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B001	CECYT NO 47 ESTACIÓN HUEHUETAN (07ETC0049S)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
B072	ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 DEL ESTADO (07EBH0027M)	
B073	COBACH 251 HUIXTLA (07ECB0117J)	
B004	ESCUELA PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EBH0097H)	



Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN SUPERIOR								111 918 613.00	234 057 448.25	117 981 695.28						
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	60 194 245.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B002		Corresponde a una previsión										51 724 368.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00									
		Corresponde a una previsión														
B001		ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 458 795.11	1 458 795.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	199	234	433	
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización)														
B006		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 757 572.14	1 757 572.12	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal)														
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	88 458 516.00	88 458 516.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
		Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa														
B001		MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0001S)	Obra	14 001.00	14 001.00	11396.81	81.40	0.00	6 013 472.62	3 025 432.43	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
		Obra exterior (sustitución de malla ciclón, sustitución de vigas en techumbre, pintura en cancha de usos múltiples, desazolve de canal pluvial y señalización), y rehabilitación de los edificios d, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o y módulos de escaleras														
B002		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA OXCHUC, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0004P)	Obra	1 954.30	1 954.30	1900.95	97.27	0.00	2 339 039.38	1 370 180.02	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0	
		Obra exterior (red eléctrica, sustitución de malla ciclón, rehabilitación de caseta, acceso principal, caseta de subestación, canal pluvial y cancha de usos múltiples, señalización) y rehabilitación de los edificios a, b y módulo de escaleras														
B003		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA LAS MARGARITAS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0003Q)	Obra	2 583.62	2 583.62	2583.62	100.00	0.00	2 007 412.22	1 305 713.69	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0	
	4.8	Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de caseta y acceso principal, acceso vehicular y señalización, y rehabilitación de los edificios a, b, c y módulo de escaleras														
B004		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA YAJALÓN, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0002R)	Obra	1 958.07	1 958.07	1683.94	86.00	0.00	1 900 696.10	569 814.63	Yajalón	Yajalón	0	0	0	
		Obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de caseta de acceso y anal pluvial, suministro de malla ciclón y señalización, y rehabilitación de los edificios a, b y módulo de escaleras														
B005		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE DE TULIJÁ, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0005O)	Obra	1 960.28	1 960.28	1827.18	93.21	0.00	2 260 164.68	1 795 725.72	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0	
		Obra exterior (red hidráulica exterior, rehabilitación de caseta de acceso, sustitución de malla ciclón y señalización, y obra exterior (red hidráulica exterior, rehabilitación de caseta de acceso, sustitución de malla ciclón y señalización)														
B003		CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA UNIDAD UPN 72 TAPACHULA (07DUP0002B)	Obra	1.00	1.00	0.97	97.45	0.00	2 304 823.00	1 486 383.68	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	288	182	470	
		obra exterior (construcción de domo y señalización)														
B004		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE VILLA CORZO (07DUP0001C)	Metros cuadrados	540.00	540.00	459.00	85.00	0.00	806 000.00	438 466.10	Villa Corzo	Villa Corzo	86	70	156	
		obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples y señalización)														
B010		REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA SUBSEDE ACAPETAHUA DE LA UNICACH (07ESU0039L)						0.00	10 666 868.32	3 089 470.85	Acapetahua	Acapetahua	76	240	316	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B003		obra exterior (red hidráulica, sustitución de reja para muro de acometida y señalización). y rehabilitación de los edificios a, b, c, d, e	Obra	6.00	6.00	0.46	7.71	0.00	12 187 087.00	3 512 693.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1397	3037	4434
B005		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA 600 ESTUDIANTES SIMULTÁNEOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ (07DIT0029Z). Construcción de edificio del centro de información y obra exterior (red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores, escaleras, rampas, reductor de velocidad y señalización)	Metros cuadrados	3 338.46	3 338.46	336.85	10.09	0.00	5 930 000.00	1 778 983.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1908	1340	3248
B006		CONSOLIDACIÓN DE OBRA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 071 TUXTLA (07DUP0001C). obra exterior (construcción de techado y sustitución de cancha de usos múltiples construcción de barda perimetral, barda mixta perimetral, muro de construcción, andadores, escalones, sustitución de malla ciclón, desmantelamiento de enmallado perimetral y de galera)	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	16 076 583.00	4 803 572.49	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	562	1176	1738
B006		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON FUNCIÓN DE TIPO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL TIPO II, PARA LA ATENCIÓN A INCREMENTO DE MATRICULA ESCOLAR, ETAPA 1, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA (07EIT0001T). Construcción de etapa 1 de la unidad académica departamental tipo 2 y obra exterior (señalización)	Metros cuadrados	2 050.88	2 050.88	20.51	1.00	0.00	9 775 557.68	2 888 481.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	57	194	251
B004		REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UNICACH (07ESU0046V). Obra exterior (desalojo de agua pluvial, sustitución de andadores y del paso peatonal, y rehabilitación de edificio a, i, k, l, p, q, r.)	Metros cuadrados	4 729.58	4 729.58	47.30	1.00	0.00	806 000.00	241 794.46	Las Margaritas	Las Margaritas	81	90	171
B007		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE LAS MARGARITAS (07DUP0001C). Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de mampostería y señalización)	Obra	1.00	1.00	0.02	2.00	0.00	2 074 398.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y	728	2065	2793
B009	4.8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A). Dotación de maquinaria y equipo industrial al laboratorio de la carrera de ingeniería industrial	Equipamiento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	23 000 963.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	604	1028	1632
B005		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN AGRICULTURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0003D). Construcción de la primera etapa de la unidad multifuncional de talleres y laboratorios, obra exterior (red hidrosanitaria exterior, rampas, andadores y señalización)	Metros cuadrados	1 657.00	1 657.00	0.00	0.00	0.00	806 000.00	0.00	Jitotol	Jitotol	52	44	96
B006		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE JITOTOL (07DUP0001C). Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de mampostería y señalización)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	806 000.00	0.00	Palenque	Palenque	74	68	142
B010		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE PALENQUE (07DUP0001C). construcción de cancha de usos múltiple y señalización	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	19 284 525.00	0.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	761	237	998
B008		CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 1 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q). Construcción de la 3a. etapa y, obra exterior (señalización)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	23 336 975.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	728	2065	2793
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y CENTRO DE CÓMPUTO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A). Dotación de maquinaria, equipo y mobiliario	Equipamiento	27.00	27.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B010	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA SUBSEDE ACAPETAHUA DE LA UNICACH (07ESU0039L)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
B003	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA 600 ESTUDIANTES SIMULTÁNEOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ (07DIT0029Z).	
B005	CONSOLIDACIÓN DE OBRA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 071 TUXTLA (07DUP0001C).	
B006	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON FUNCIÓN DE TIPO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL TIPO II, PARA LA ATENCIÓN A INCREMENTO DE MATRICULA ESCOLAR, ETAPA 1, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA (07EIT0001T).	OBRA CONTRATADA AL CIERRE DEL TRIMESTRE
B006	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UNICACH (07ESU0046V)	
B004	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE LAS MARGARITAS (07DUP0001C)	
B007	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A).	
B009	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN AGRICULTURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0030P)	
B005	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE JITOTOL (07DUP0001C)	
B006	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE PALENQUE (07DUP0001C)	
B010	CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 1 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q).	
B008	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y CENTRO DE CÓMPUTO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A).	

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES															
								39 782 295.45	57 605 426.31	41 179 022.29					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001	4.8	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contrato	320.00	320.00	231.00	72.19	4 640 115.41	4 805 091.90	3 143 253.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.						6 095 333.97	6 290 150.92	4 078 503.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	18	30
A001		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Expediente	441.00	441.00	329.00	74.60								
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS						5 780 112.50	6 012 423.56	3 923 658.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
A001		Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	2 444.00	75.39								
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS						2 926 054.50	3 006 983.79	1 936 130.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
A001		El cumplimiento de los objetivos planteados	Actividad	1.00		0.75	75.00	3 805 318.22	3 937 598.50	2 572 149.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.													
A001		Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.	Anteproyecto	400.00	400.00	233.00	58.25	13 761 985.08	18 871 787.70	11 856 196.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
A001		Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	3.00	75.00								
A001	5.5	INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE.					1 175 628.71	1 212 194.31	790 101.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5	
A001		Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	300.00	300.00	302.00	100.67								
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.						1 582 747.06	1 640 013.23	1 072 237.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
G001	5.5	Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	72.00	42.86								
G001		IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES						15 000.00	15 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	54	115
		Porcentaje de personal en materia de género	Actividad	151.00	151.00	115.00	76.16								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	4.8	ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA						0.00	11 814 182.40	11 806 792.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Constituye una previsión	Supervisión	2 025.00	2 025.00	2 023.73	99.94								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.	
A001	INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
G001	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES	
B001	ACOMPañAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	

