

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN BÁSICA																
1 010 626 217.00									1 018 562 155.58	918 421 064.33						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B060		JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de tramo de barda con malla, enmallado perimetral, demolición de escalera, andadores y escalones, barandal, muro de contención de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 293 996.38	1 293 996.38	Chamula	Kotolté	85	23	108	
B061		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Terminación rehabilitación de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, plaza cívica, asta bandera, desmantelamiento de malla ción, barda mixta, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	485 695.05	485 695.05	Chanal	Chanal	20	15	35	
B063		JARDÍN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ Terminación construcción de cocina, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	243 751.16	243 751.16	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	13	10	23	
B064		JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET Terminación rehabilitación de biblioteca, salón de usos múltiples, bodega y obra exterior (demolición y sustitución de barda perimetral, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	298 646.40	298 646.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	102	93	195	
B065		JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA Terminación obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de asta bandera, sustitución de plaza cívica, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	260 650.62	260 650.62	Villaflores	Villa Hidalgo	53	70	123	
B060		PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ Terminación construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de escaleras, demolición y sustitución de muro de contención, desmantelamiento y sustitución de barandales, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	873 297.36	873 297.36	Bella Vista	La Rinconada	68	96	164	
B061		PRIMARIA CARLOS AUGUSTO VIDAL SANCHEZ Terminación construcción de aula usae, rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	890 468.57	890 468.57	Pichucalco	Pichucalco	225	222	447	
B062	4.8	PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA Terminación construcción de dirección, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores, demolición firme de concreto, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	404 712.80	404 712.80	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	142	152	294	
B060		TELESECUNDARIA 1413 QUETZALCOATL Terminación construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	565 086.59	565 086.59	Chamula	Las Ollas	73	75	148	
B061		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 60 Terminación rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, biblioteca, servicios sanitarios, laboratorio polifuncional, 2 talleres y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, demolición y sustitución de andadores, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 064 420.72	1 064 420.72	Jiquipilas	Nueva Palestina	25	43	68	
B062		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129 Terminación construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición de edificio c, d, h y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 623 303.88	1 623 303.88	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	191	217	408	
B063		SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Terminación construcción de 1 administración, rehabilitación de 1 aula didáctica, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, techado, demolición y sustitución de barda perimetral, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 027 119.23	2 027 119.23	Tonalá	Tres Picos	150	147	297	
B072		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE Terminación rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	186 858.65	186 858.65	Pijijapan	Las Brisas	44	45	89	
B073		PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Terminación rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	524 973.82	524 973.82	Bochil	Bochil	145	144	289	
B074		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Terminación construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio f y h, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores y escalones, barandal, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 586 820.07	1 586 820.07	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorrros)	359	369	728	
B075		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA						0.00	1 206 004.51	1 206 004.51	Chicoasén	Chicoasén	132	177	309	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B076		Terminación construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "I" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA LA DEMOCRACIA	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	885 053.76	885 053.76	El Bosque	San Pedro Nitchalucum	219	236	455	
B077		Terminación construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y c, obra exterior(red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización) PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	907 698.05	907 698.05	Jitotol	Unión Zaragoza	49	66	115	
B078		Terminación construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección, servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, andadores, demolición de cancha, señalización) PRIMARIA PLAN DE IGUALA	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	283 316.87	283 316.87	Larránzar	Tzajalhó	46	39	85	
B079		Terminación rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica) PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	746 155.71	746 155.71	Ocotepec	San Antonio Poyono	56	57	113	
B080		Terminación construcción de 3 aulas didacticas, rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, canal pluvial, escalones, señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	617 896.30	617 896.30	Reforma	Reforma	192	197	389	
B081		Terminación construcción de 2 aulas didacticas, rehabilitación de dirección, demolición de adosamiento y obra exterior (red electrica, escaleras, señalización) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	710 929.97	710 929.97	Tapilula	Tapilula	164	156	320	
B082		Terminación rehabilitación de 12 aulas didacticas y obra exterior (señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	920 439.56	920 439.56	Teopisca	El Porvenir	50	46	96	
B015		Terminación construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 060 577.46	1 060 577.46	Tonalá	Tonalá	186	225	411	
B016		Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, señalización) PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 079 655.50	1 079 655.50	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	38	26	64	
B017	4.8	Terminación construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza civica, asta bandera, señalización) PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	665 813.45	665 813.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	193	212	405	
B018		Terminación obra exterior (red eléctrica, red pluvial, sustitución de malla ciclón, sustitución de barda, sustitución de escalones, rehabilitación de cancha, sustitución de andadores, piso de concreto, señalización) PRIMARIA JAIME TORRES BODET	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 058 753.39	1 058 753.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	197	245	442	
B019		Terminación rehabilitación de 1 aula didactica, dirección, servicios sanitarios, bodega, portico y obra exterior (rampas, andadores, sustitucion de acceso principal, sustitucion de canal pluvial, sustitucion de barda., salidas de agua a banquetta, sustitucion de porton de malla, señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 890 056.64	1 890 056.64	Unión Juárez	Trinidad	62	59	121	
B006		Terminación construcción de cocina, terminación de 6 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples, señalización) TELESECUNDARIA 193 EMILIO RABASA ESTEBANELL	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	848 348.30	848 348.30	Ostuacán	Plan de Ayala	65	61	126	
B001		Terminación construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	378 070.08	378 070.08	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	133	156	289	
B016		Terminación rehabilitación de 6 aulas didacticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 329 VALENTIN GOMEZ FARIAS	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 684 710.70	1 684 710.70	Tonalá	Huanacastal	21	26	47	
B007		Terminación construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didactica, demolición de edificio h y obra exterior(red electrica, red hidrosanitaria, asta bandera, sustitución de plaza, sustitucion de andadores, sustitucion de barda mixta, sustitucion de cancha de usos multiples, sustitucion de acceso, señalización) TELESECUNDARIA 1380 JAVIER ALVAREZ RAMOS	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 002 223.42	1 002 223.42	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	11	25	36	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B009		JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE Terminación construcción de servicios sanitarios, cocina, demolición de edificio f y adosamiento de cocina, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, sustitución de enmallado perimetral, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	855 464.63	855 464.63	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	48	41	89	
B010		JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA Terminación construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, barandal, sustitución de malla, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	371 614.98	371 614.98	San Cristóbal de las Casas	Napile	26	23	49	
B011		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	890 876.78	890 876.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	237	250	487	
B034		PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES Terminación construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio e y adosamiento de bodega, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andador, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 015 197.96	1 015 197.96	Juárez	Juárez	111	130	241	
B053		PRIMARIA 21 DE MARZO Terminación construcción de servicios sanitarios, desmantelamiento de galera y obra exterior (res eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	356 884.87	356 884.87	Teopisca	Nuevo San Juan	34	28	62	
B050		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO 160 Terminación construcción de 3 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, acceso principal, enmallado perimetral, cortes de terreno, muros de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 363 133.92	2 363 133.92	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	43	44	87	
B050		JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	797 562.36	797 562.36	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	34	27	61	
B051	4.8	JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Terminación rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	706 767.49	706 767.49	Tuxtla Chico	2da. Sección de Izapa	50	55	105	
B052		PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Terminación construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, demolición de los edificios b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	901 588.37	901 588.37	La Trinitaria	Cuauhtémoc	75	77	152	
B054		PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Terminación obra exterior (demolición de muro de contención, malla ciclón, plataforma, muro de concreto, muros de mampostería)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 765 155.79	2 765 155.79	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	136	189	325	
B055		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ Terminación construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 680 639.28	1 680 639.28	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	97	128	225	
B050		PRIMARIA FERNANDO CASTAÑON GAMBOA Terminación rehabilitación de 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y dirección	Rehabilitación	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 030 488.11	1 030 488.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	292	287	579	
B056		PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Terminación construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección y servicios sanitarios, demolición de los edificios d, e y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 326 097.16	1 326 097.16	Ixtapa	Ixtapa	105	106	211	
B051		SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA Terminación construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 128 978.79	1 128 978.79	Suchiapa	Pacú	50	82	132	
B052		SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA Terminación construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 851 030.42	1 851 030.42	Arriaga	Arriaga	250	240	490	
B070		JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS Terminación obra exterior (rehabilitación de barda, sustitución de andador y sustitución de portón de acceso)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	85 654.35	85 654.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	217	88	305	
B071		JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Terminación rehabilitación de 5 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	421 980.82	421 980.82	Villa Corzo	Valle Morelos	77	73	150	
B072		JARDIN DE NIÑOS PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA						0.00	655 926.74	655 926.74	Zinacantán	Bochojbo Alto	34	34	68	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)					MUNICIPIO				LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
		PROGRAM. ANUAL		MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOF.										
EDUCACIÓN																
B073		Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición (demolición de edificio b y letrinas) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
		JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA						0.00	168 099.68	168 099.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90	77	167	
B063		Terminación construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B064		PRIMARIA GUILLERMO PRIETO						0.00	480 354.38	480 354.38	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	31	24	55	
		Terminación rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (andadores y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B064		PRIMARIA HERMOSO NAJERA						0.00	1 432 186.42	1 432 186.42	Ocosingo	Guadalupe Victoria	53	72	125	
		Terminación construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B065		PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA						0.00	1 965 076.76	1 965 076.76	La Independencia	Playa Azul	66	57	123	
		Terminación construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención, plaza cívica, enmallado perimetral, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00									
B066		PRIMARIA MOCTEZUMA I						0.00	519 003.43	519 003.43	Mapastepec	Barrita de Pajón	53	72	125	
		Terminación rehabilitación de 3 aulas didácticas, construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B067		PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA						0.00	657 598.66	657 598.66	Huixtla	La Piedra	13	8	21	
		Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de piso firme, demolición y sustitución de acceso principal, desmantelamiento y sustitución de malla ciclon y señalización) y demoliciones (demolición de edificio b y galería)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B080		SECUNDARIA SIERRA MADRE DE CHIAPAS						0.00	771 060.76	771 060.76	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	56	66	122	
		Terminación construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B081		TELESECUNDARIA 048 RICARDO FLORES MAGON						0.00	1 077 594.36	1 077 594.36	Arriaga	Arriaga	11	36	47	
		Terminación construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B082		TELESECUNDARIA 1371 BICENTENARIO						0.00	1 106 846.09	1 106 846.09	Villaflores	Nuevo León	28	38	66	
		Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto, desmantelamiento y sustitución de malla ciclon, andadores y escalones, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B083		TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL						0.00	1 336 993.82	1 336 993.82	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	27	34	61	
		Terminación construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios c y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de mampostería, andadores, demolición y sustitución de escalones, rehabilitación de cisterna y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B085		JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN						0.00	875 261.52	875 261.52	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	22	17	39	
		Terminación construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, sustitución de malla ciclon, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B086		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE RIO						0.00	431 833.28	431 833.28	Ixtacomitán	Emiliano Zapata	42	47	89	
		Terminación construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B086		TELESECUNDARIA 486 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA						0.00	1 867 159.13	1 867 159.13	Ángel Albino Corzo	Francisco I. Madero	75	90	165	
		Terminación construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera, rampa, sustitución de malla para demolición)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00									
B087		JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y						0.00	667 230.08	667 230.08	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	42	33	75	
		Terminación construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B087		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA						0.00	550 938.57	550 938.57	Chiapilla	Chiapilla	123	124	247	
		Terminación construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MOOP. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM. MOOP.		
EDUCACIÓN																
B088		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Terminación construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, demolición de letrinas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención, andadores y escalones, suministro de malla ciclon, suministro de barandal, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	767 058.56	767 058.56	Ixhuatán	Emiliano Zapata	23	14	37	
B025		PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA Terminación rehabilitación de 20 aulas didácticas, servicio sanitarios, dirección, bodega, y obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	787 930.25	787 930.25	Ixhuatán	Ixhuatán	171	124	295	
B026		PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ Terminación construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y rampa)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	402 588.58	402 588.58	Totolapa	Nuevo Dolores	24	38	62	
B017		JARDIN DE NIÑOS CALMECAC (07DJN0420J) Rehabilitación de 2 aulas didácticas,dirección, 1 servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	431 458.27	431 458.27	Ixtapa	Ixtapa	27	32	59	
B018		JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC2055A) Contrucción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de plaza cívica, construcción de andadores, colocación de malla ciclon y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 137 258.67	1 137 258.67	San Cristóbal de las Casas	Predio Santiago	26	25	51	
B019		JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DJN0480Y) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	963 220.47	963 220.47	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	26	25	51	
B021		JARDIN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K) Construccion de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica, demolicion de piso de concreto, demolicion de barda, andadores, barandal, rampas, escalones, malla ciclon y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 112 704.87	1 112 704.87	Totolapa	Totolapa	52	52	104	
B020		JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ (07DJN0463H) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y salón de usos múltiples y obra exterior (señalizaciones)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	584 344.13	584 344.13	Jiquipilas	Jiquipilas	52	65	117	
B044		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0342L) Obra exterior (sustitucion de escalones y descansos, sustitucion de cancha de usos multiples, sustitucion de muros de contencion, malla triple nudo, acceso secundario y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 002 365.42	1 002 365.42	San Fernando	San Fernando	173	167	340	
B019		PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2321M) Construccion de 1 aula didáctica, obra exterior (red electrica y señalizaciones) y demoliciones (demolicion de edificio b)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	708 898.48	708 898.48	Sitalá	Santa Bárbara Segunda Fracción	26	42	68	
B018		PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DPR1294Z) Construccion de 1 aula didáctica, 1 aula usaa y obra exterior (red electrica, red de voz y datos, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 176 001.24	1 176 001.24	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	149	175	324	
B020		PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR2079Q) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, construcción de andadores, demolicion de piso firme de concreto y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 448 037.71	1 448 037.71	Tonalá	Tonalá	267	248	515	
B021		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3860R) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios y obra exterior (red electrica y señalizaciones)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 330 654.34	1 330 654.34	Tonalá	Paredón	102	124	226	
B002		PRIMARIA MEXICO (07DPR4638Y) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalizaciones)	Rehabilitación	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 430 416.91	1 430 416.91	San Lucas	San Lucas	102	94	196	
B022		PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ (07DPR4261C) Construccion de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 718 643.33	1 718 643.33	San Lucas	Francisco Villa	85	82	167	
B089		PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA (07DPR2910B) Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y dirección y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 229 535.59	3 229 535.59	Chiapa de Corzo	El Horizonte	99	105	204	
B090		PRIMARIA REPÚBLICA DE NICARAGUA (07DPR3393N) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, desmantelamiento de malla ciclon y señalizaciones)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	848 527.09	848 527.09	Tuxtla Chico	Fracción la Jeringa	21	28	49	
B091		PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07EPR1130I) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolicion y construcción de andadores y escalones y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 645 786.06	1 645 786.06	Osumacinta	Osumacinta	108	124	232	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B064		TELESECUNDARIA 829 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV0851N) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, construcción de gradas, construcción de andador y señalizaciones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 609 471.54	2 609 471.54	Sitalá	Golonchán Viejo	86	102	188	
B065		TELESECUNDARIA 1458 VICENTE GUERRERO (07ETV0153S) Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, construcción de escaleras, construcción de andador, malla ciclón, construcción de acceso principal, plaza cívica, asta bandera y señalizaciones)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 554 912.72	3 554 912.72	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	114	216	
B066		TELESECUNDARIA 195 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0262Z) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, demoliciones (demolición de edificio d) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 310 475.85	3 310 475.85	Pilijapan	Las Brisas	55	38	93	
B070		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS CLAVE, CCT 07DPR3213M, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO Terminación construcción de servicio sanitarios y dirección estructura rc (edificio a), construcción de 1 aula usar estructura rc (edificio b), construcción de 1 aula en edificio c y 1 aula en edificio j estructura rc, construcción de aula de medios y biblioteca en estructura rc (edificio d), construcción de aula de usos múltiples en estructura rc (edificio e), construcción 2 aulas didáctica y servicio sanitario estructura u-2c (edificio h planta baja), construcción 3 aulas didácticas estructura u-2c (edificio h planta alta), construcción 3 aulas didácticas estructura u-2c (edificio i planta baja), construcción 3 aulas didácticas estructura u-2c (edificio i planta alta), aire acondicionado fijo (mini split de 48,000 btu), equipo fijo (moto bomba de 1/2" hp , succión de 1 1/4"), construcción de cisterna de concreto con capacidad de 99 m3 900x600x184, construcción de andador de concreto armado, construcción de banquetta de concreto hidráulico, construcción de cancha de usos múltiples	Metro cuadrado	23.00	23.00	23.00	100.00	0.00	8 787 505.10	8 787 505.10	Altamirano	Altamirano	166	199	365	
B008	4.8	JARDÍN DE NIÑOS JUAN GONZALEZ (07DCC0561T) Construcción de 2 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de malla ciclón, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 172 379.58	1 172 379.58	Tenejapa	Sibaniljá Pocolum	60	68	128	
B089		JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOME VILLATORO (07DCC0268P) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de firme, canal pluvial y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 040 290.07	2 034 096.89	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	143	138	281	
B090		JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON (07DJN2097P) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	759 413.97	759 413.97	Huixtla	Huixtla	25	24	49	
B091		JARDÍN DE NIÑOS GERARDO MURILLO (07DJN0705O) Construcción de cocina, rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, bodega, biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 782 705.19	1 782 705.19	Huixtla	Huixtla	44	44	88	
B092		JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (07DCC1936X) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de mampostería, demolición de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 548 785.67	1 548 785.67	Chilón	Peña Fuerte	14	10	24	
B006		JARDÍN DE NIÑOS HECTOR VENTURA (07EJN0606N) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	371 279.22	371 279.22	Simojovel	Sharpe Uno	35	23	58	
B007		JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PIÑEIRO Rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	405 942.67	405 942.67	Chilón	Guaquitepec	94	93	187	
B093		PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1190D) Construcción servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de piso, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 215 809.75	2 215 809.75	Chilón	Mequeja	98	88	186	
B002		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB0453Q) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería, canal pluvial y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 933 060.26	1 933 060.26	Oxchuc	Puliljá	92	74	166	
B003		PRIMARIA AMERICA (07DPR0632C)						0.00	3 238 031.85	3 238 031.85	La Trinitaria	Álvaro Obregón	145	109	254	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO									% CUMPLIM. MODIF.		
EDUCACIÓN																
B001		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de asta banderas, construcción de rampas, rehabilitación de acceso principal y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB1947H)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 270 011.44	1 270 011.43	Chamula	Cruz Quemada	75	85	160	
B005		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y biblioteca, obra exterior (sustitución de malla ciclón y señalización) PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB2428E)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 189 896.51	3 189 896.51	Chilón	Bachajón	269	287	556	
B006		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4827Q)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 698 465.53	1 698 465.52	Bochil	Nueva Esperanza	12	11	23	
B007		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a, cuarto de maestro, letrinas y tanque, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, escaleras, muros de contención, corte de terreno y señalización) PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (07DPR1093C)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 153 610.89	1 153 610.89	Ángel Albino Corzo	La Paz	55	58	113	
B008		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPB3199I)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 561 835.24	1 561 835.24	Chilón	Peña Fuerte	28	27	55	
B010		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) CENTRO DE ATENCION MULTIPLE BENITO JUAREZ GARCIA (07DML0009Q)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 741 186.05	2 741 186.05	Pichucalco	Pichucalco	17	35	52	
B010		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, administración, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, plaza cívica, asta bandera, acceso principal, malla ciclón y señalización) PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPB0366V)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 721 364.90	2 721 364.89	Ocosingo	La Frontera Uno	102	96	198	
B011	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización) PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EPR0586G)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 421 026.03	4 421 026.03	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	144	171	315	
B012		Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención y señalización) PRIMARIA JUAN ALVAREZ HURTADO (07DPB2735L)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 836 044.93	1 836 044.93	Ocosingo	Santa María de las Flores	43	47	90	
B013		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) PRIMARIA LUCIO BLANCO (07DPB0966P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	858 710.78	858 710.78	Simojovel	Concepción los Cacaos	35	29	64	
B003		Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de asta bandera, sustitución de plaza cívica, construcción de andadores y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0107H)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 265 367.64	2 265 367.64	Ixtacomitán	Ixtacomitán	102	109	211	
B001		Rehabilitación de 12 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) SECUNDARIA COMUNITARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ESC0009B)	Rehabilitación	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	1 611 407.62	1 611 407.62	Ocosingo	El Zapotal	69	97	166	
B051		Construcción de 2 aulas didáctica y obra exterior (red eléctrica, escaleras, andador, corte de terreno, demolición de piso, muros de contención, rehabilitación de acceso principal, sustitución de malla ciclón y señalización) PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB0949Z)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	344 033.79	344 033.79	El Bosque	Atlagracia	61	51	112	
B067		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 146 (07DST0149T)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 361 113.46	2 361 113.46	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	138	224	362	
B064		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1212 CARLOS PELLICER CAMARA (07ETV1235I)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 141 590.33	2 141 590.33	Ocosingo	Nuevo Paraíso	164	164	328	
B022		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 7 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC1827Q)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 099 457.15	1 081 999.06	Ocosingo	El Rosario	38	35	73	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO									% CUMPLIM. MODIF.		
EDUCACIÓN																
B022		Construcción de 1 aula didáctica, demolición de bodegas y obra exterior (red eléctrica, construcción de plaza cívica y rampa, sustitución de andadores, instalación de cercado y porton de malla ciclón instalación de barandal y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MANUEL TAMAYO Y BAUS (07DJN0378K)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	447 656.98	447 656.98	Siltepec	Siltepec	39	48	87	
B023		Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1101P)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 241 596.72	1 241 596.71	Sitalá	Golonchán Viejo	54	38	92	
B024		Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de acceso, sustitución de andador, sustitución de plaza cívica, sustitución de asta bandera, sustitución de malla ciclón, construcción de escaleras y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC0652K)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	175 855.00	175 855.00	Teopisca	Jerusalén	15	27	42	
B025		Rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS (07DJN1708S)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	760 732.61	760 732.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	92	94	186	
B026		Rehabilitación de 8 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ	Rehabilitación	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	225 807.03	225 807.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	65	64	129	
B029		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (rehabilitación de barda y señalización) PRIMARIA CHIAPA UNIDA (07DPR1329Z)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 026 510.50	4 026 510.49	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	264	266	530	
B030		Rehabilitación de 16 aulas didácticas, servicios sanitarios, 2 dirección, portico y area administrativa, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1475J)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 386 181.57	2 386 181.57	Chiapilla	Chiapilla	136	138	274	
B014		Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, muros de contención y señalización) PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0471G)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 616 341.19	1 616 341.19	Siltepec	Siltepec	142	142	284	
B015		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso de concreto, construcción de andadores, muros de contención, asta bandera y señalización) PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 902 772.85	3 902 772.84	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	113	98	211	
4.8		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios g y h, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, muros de contención y señalización) PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPB0296Q)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 276 254.47	1 276 254.47	Tenejapa	Kulaktik	93	104	197	
B023		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muros de contención y señalización) PRIMARIA SIERVO DE LA NACION (07DPB0312R)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 297 667.29	3 297 667.28	Tila	El Ocotal	56	90	146	
B024		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras y señalización) PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR0737X)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 373 439.15	1 373 439.15	Villaflores	Guadalupe Victoria	301	321	622	
B004		Rehabilitación de 10 aula didáctica y obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 85 (07DST0089V)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 851 774.85	1 851 774.85	Chamula	Chamula	114	199	313	
B001		Rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, 2 porticos, area administrativa, dirección, biblioteca, bodega, laboratorio, taller de dibujo y taller de cia, obra exterior (señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25 (07DST0025K)	Rehabilitación	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	1 785 186.88	1 785 186.88	Ixtapa	Ixtapa	223	252	475	
B002		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93 (07DST0097D)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 871 215.09	3 871 215.09	Reforma	Reforma	344	349	693	
B003		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 046 JOSE VASCONCELOS CALDERON	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 732 469.58	1 732 469.58	Ángel Albino Corzo	Nueva Palestina	125	135	260	
B091		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 394 (07ETV0401J)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 580 884.73	1 580 884.73	Bochil	El Copal	58	74	132	
B085		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio, taller, bodega, dirección y aula de computo, obra exterior (sustitución de escalones, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica, construcción de asta bandera y señalización) TELESECUNDARIA 310 ALFONSO CASO ALVAREZ (07ETV01160)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 887 419.26	1 887 419.26	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chilil)	65	77	142	
B085		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1485 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 256 616.23	1 256 616.22	Larráinzar	Mehono	25	38	63	
B087								0.00								

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
																PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)
EDUCACIÓN																
B086		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 340 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0345H)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
		Rehabilitación de 3 aulas didacticas, aula de medios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	961 697.14	961 697.13	Siltepec	Vega del Rosario	85	83	168	
B088		TELESECUNDARIA 820 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA						0.00	3 571 994.11	3 571 994.11	Simojovel	El Jardín	124	108	232	
		Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, asta bandera, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B089		TELESECUNDARIA 236 (07ETV0272F)						0.00	2 925 375.64	2 925 375.64	Tonalá	Huizachal	101	126	227	
		Construcción de 1 aula didactica, rehabilitación de 5 aulas didacticas, laboratorio-taller, dirección y servicios sanitarios, demolición de adosamiento y obra exterior (red electrica, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B087		TELESECUNDARIA 123 JAIME SABINES GUTIERREZ (07ETV0359K)						0.00	1 839 837.06	1 839 837.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	177	185	362	
		Rehabilitación de 11 aulas, servicios sanitarios, laboratorio y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	14.00	14.00	14.00	100.00									
B090		TELESECUNDARIA 1451 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1474I)						0.00	1 393 822.81	1 393 822.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	57	67	124	
		Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores, asta bandera, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B023		JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DCC1342N)						0.00	259 976.82	259 976.82	Tenejapa	Juxtalja	26	22	48	
		Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (rehabilitación de acceso principal y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B028		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4666U)						0.00	2 768 566.42	2 768 566.42	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	294	279	573	
		Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores, construcción de muros de contención, plataforma y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B025		PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR1271P)						0.00	2 399 410.84	2 399 410.84	Chiapa de Corzo	Las Flechas	153	145	298	
		Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B026		PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR0785G)						0.00	3 586 983.19	3 586 983.18	Mezcalapa	Miguel Hidalgo Láminas Cuatro	38	53	91	
4.8		Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didacticas, demolición del edificio a y aula de madera, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y escalera, sustitución de acceso principal, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de asta bandera, canal pluvial y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B027		PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0572D)						0.00	2 593 575.21	2 593 575.20	Mezcalapa	Raudales Malpaso	40	50	90	
		Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B088		TELESECUNDARIA 720 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV0761V)						0.00	1 024 565.14	1 024 565.14	Salto de Agua	Santa Lucía 2da. Sección	13	25	38	
		Rehabilitación de 3 aulas didacticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	5.00	5.00	5.00	100.00									
B092		TELESECUNDARIA 1015 SENTIMIENTOS DE LA NACION (07ETV1014Y)						0.00	1 176 329.98	1 176 329.98	Teopisca	Tzajala	30	39	69	
		Construcción de 1 aula didactica, rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B024		JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PEREZ PAJARITO (07DCC0328N)						0.00	2 522 598.54	2 522 598.54	Chamula	Chamula	67	90	157	
		Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y escalones, rampa, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B025		JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC2042X)						0.00	803 658.57	803 658.57	Chamula	Raslán	17	22	39	
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, andador, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B011		JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0509L)						0.00	902 752.12	902 752.12	Tumbalá	Venustiano Carranza	15	19	34	
		Rehabilitación de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y dirección y obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B026		JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07EJN0059Y)						0.00	2 526 560.38	2 526 560.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	70	71	141	
		Construcción de 3 aulas didacticas, demolición del edificio e y obra exterior (red electrica, construcción de escalones, sustitución de andadores, sustitución de rampa, sustitución de plaza civica, desmantelamiento de accesos, desmantelamiento de techado, demolición de barda perimetral, suministro de barandal, acceso para rampa, muro de contención con barda mixta, suministro de reja metálica y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B094		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB2042B)						0.00	2 905 872.18	2 905 872.18	Bochil	Yerbabuena	115	135	250	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAM. ANUAL	MOOP. ANUAL				ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOP.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																		
B094		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL (07DPB1240V) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de dirección y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, acceso principal y desmantelamiento de porton, malla ciclon, demolicion de barda y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 007 892.14	2 007 892.14	Chamula	Cruzón	171	163	334			
B096		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB1609H) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de dirección, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 144 203.23	3 144 203.23	Huixtán	Jocosic	83	83	166			
B095		PRIMARIA PILAR ESPINOSA DE LEON (07DPR0132H) Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 745 186.89	3 745 186.89	Jiquipilas	Baja California	47	60	107			
B030		PRIMARIA FRANCISCO LARROYO (07EPR0465V) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (andadores, acceso principal, desmantelamiento e instalación de malla y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 027 156.32	1 027 156.32	Motozintla	Bandera Argentina	27	29	56			
B031		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0663V) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 186 672.45	1 186 672.45	Ocosingo	Amatitlán	27	17	44			
B032		PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB0215P) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 269 377.77	1 269 377.77	Salto de Agua	Los Luceros 1ra. Sección	36	48	84			
B033		PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPR1190E) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampas, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 070 458.33	2 070 458.33	Salto de Agua	El Toro	40	38	78			
B005		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2343Y) Rehabilitación de 3 aulas didácticas y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Rehabilitación	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	622 698.16	622 698.16	Salto de Agua	Chivalito 2da. Sección	25	34	59			
B034	4.8	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0091X) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 099 786.71	1 099 786.71	Salto de Agua	Arroyo Palenque	92	101	193			
B035		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR4005M) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, desmantelamiento de porton, demolicion de barda perimetral, andadores, asta bandera, muro de contencion con barda mixta, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 336 920.43	2 293 127.18	Siltepec	Guadalupe Victoria	28	40	68			
B006		PRIMARIA FLORES MAGON (07DPB0396P) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 668 598.46	1 668 598.46	Simojovel	Las Maravillas	93	119	212			
B036		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección y bodega, obra exterior (red eléctrica, andadores y escalones, demolición de jardinería, demolicion de piso de concreto, sustitucion de asta bandera, rehabilitacion de luminarias de domo y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 804 123.01	1 804 123.01	Simojovel	Simojovel de Allende	172	185	357			
B037		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0346H) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de letrina y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 185 163.14	1 185 163.13	Tenejapa	Achlum	48	37	85			
B038		PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA (07DPB0178B) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, malla ciclon y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 217 465.60	1 217 465.60	Tenejapa	Banavil	18	20	38			
B039		PRIMARIA UNION Y PROGRESO (07EPR0189H) Construcción de 1 aula de medios, rehabilitación de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 063 105.26	3 063 105.26	Tonalá	Cabeza de Toro	115	150	265			
B040		PRIMARIA MANUEL GAMIO MARTINEZ CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL 9 (07DCI0009W) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 753 769.20	1 753 769.20	Zinacantán	Zinacantán	83	74	157			
B002		TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA (07ETV0165X)						0.00	1 208 002.27	1 208 002.27	Amatenango de la	Nuevo	71	58	129			

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MOOP. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOP.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B068		Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (rehabilitación de acceso principal y señalización) TELESECUNDARIA 1266 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07ETV1289M)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 998 427.55	1 998 427.54	Frontera	Amatenango				
		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y dirección, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones, andador, plaza cívica, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00				Ángel Albino Corzo	La Paz	17	20	37	
B069		TELESECUNDARIA 754 PAULO FREIRE (07ETV0774Z)						0.00	2 337 931.15	2 331 219.86	Salto de Agua	Buenavista	35	32	67	
		Construcción de 1 aula de medios, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B003		TELESECUNDARIA 484 (07ETV0508B)						0.00	3 232 330.63	3 232 330.63	Teopitán	Francisco I. Madero	39	52	91	
		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cisterna, acceso principal, muros de contención, sustitución de malla ciclón, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica, asta bandera y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B070		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C)						0.00	2 873 040.68	2 873 040.68	Teopisca	Teopisca	417	373	790	
		Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos exterior, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B004		TELESECUNDARIA 383 SENTIMIENTOS DE LA NACION (07ETV0155Q)						0.00	644 261.34	644 261.34	Tumbalá	Hidalgo Joshil	95	91	186	
		Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00									
B027		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DCC0859B)						0.00	584 934.51	584 934.51	Chalchihuitán	Pom	76	68	144	
		Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, acceso principal y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B027		JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EJN0158Y)						0.00	1 826 886.90	1 826 886.90	El Parral	Jericó (Porvenir)	59	65	124	
		Construcción de cocina, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, asta bandera, arriate, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B028		JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA (07DCC1178D)						0.00	796 791.98	796 791.98	Chalchihuitán	Sisim	20	33	53	
	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B029		JARDÍN DE NIÑOS JOSE FELIPE FLORES (07DJN1643Z)						0.00	857 683.13	857 683.13	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	49	66	115	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B028		JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1341O)						0.00	1 140 352.08	1 140 352.08	Tenejapa	Achlum	25	29	54	
		Rehabilitación de 1 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B029		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0224G)						0.00	2 135 638.65	2 135 638.65	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	104	102	206	
		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00									
B046		PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR0063B)						0.00	3 303 625.44	3 303 625.44	Huehuetán	Plan de Ayala	146	135	281	
		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, rampa, canal pluvial, salida de agua pluvial en barda y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B047		PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB2517Y)						0.00	5 178 886.81	5 178 784.81	Tenejapa	Matzam	168	167	335	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B041		PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB1625Z)						0.00	1 622 683.69	1 622 683.69	Larráinzar	Bashantic	51	48	99	
		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, demolición del edificio e y obra exterior (desmantelamiento de luminaria exterior, red eléctrica, muro de contención, andadores, escalones, sustitución de asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B042		PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR2102A)						0.00	2 593 851.28	2 593 851.28	Huehuetán	Huehuetán	129	165	294	
		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B007		PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (07DPR3473Z)						0.00	248 773.12	248 773.12	Solosuchiapa	San Luis	10	15	25	
		Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red hidrosanitaria, revestimiento de concreto y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B043		PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V)						0.00	1 347 725.84	1 347 725.84	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	232	218	450	
		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B045		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2455B)						0.00	2 457 965.52	2 457 965.52	Ocosingo	Abasolo	363	343	706	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B008		Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4009I)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00									
B009		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0102N)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 103 420.73	1 103 420.73	Ixhuatán	Ixhuatán	70	68	138	
B010		Rehabilitación de 7 aulas didácticas, dirección y portico, obra exterior (señalización) PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2416Z)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	537 200.91	537 200.90	Ixhuatán	Ixhuatán	99	79	178	
B097		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (acceso principal y señalización) PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR0142O)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 188 235.75	1 188 235.74	Chalchihuitán	Joltealal	84	119	203	
B089		Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización) SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EES0026Q)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 451 908.81	1 451 908.81	Jiquipilas	Quintana Roo	95	89	184	
B094		Rehabilitación de taller de mecanografía, 2 aulas de usos múltiples, 9 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 282 JULIAN GRAJALES (07ETV0082O)	Rehabilitación	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 287 990.19	2 287 990.18	Simojovel	Simojovel de Allende	256	233	489	
B095		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 6 aulas didácticas y laboratorio, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 358 VICTORIA UTRILLA CABALLERO	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 563 261.47	3 563 261.47	Villa Corzo	Valle Morelos	103	104	207	
B090		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de medios y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 518 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 122 165.39	2 122 165.39	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	62	62	124	
B098		Rehabilitación de 9 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 600 (07ETV0676Y)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 003 419.71	1 003 419.71	Teopisca	Betania	64	93	157	
B099	4.8	Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, acceso principal, malla ciclón y señalización) TELESECUNDARIA 237 (07ETV0273E)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 926 044.85	3 926 044.85	Tonalá	Puerto Arista	22	24	46	
B096		Construcción de aula de medios, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio y dirección, obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, rampa, andador y señalización) TELESECUNDARIA 1240 LUIS ESPINOSA LOPEZ (07ETV1263E)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 939 247.50	2 939 247.50	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	48	61	109	
B093		Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, acceso principal, malla ciclón, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización) TELESECUNDARIA 062 OCTAVIO PAZ LOZANO (07ETV0099O)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 007 404.89	3 007 404.89	Palenque	San Marcos	26	15	41	
B030		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, plaza cívica y señalización) JARDÍN DE NIÑOS CAMILO PINTADO RINCON (07DJN0622F)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 713 681.83	2 713 681.82	Catazajá	Loma Bonita	44	45	89	
B031		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, salón de usos múltiples, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de acceso principal, sustitución de plaza cívica, sustitución de barandales, construcción de rampas y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA LAFRAGUA (07DCC1086N)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 673 320.68	1 673 320.68	Chilón	Agua Azul Chico	27	35	62	
B030		Rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL (07DCC0436V)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	687 130.77	687 130.77	Palenque	Palenque	35	44	79	
B048		Rehabilitación de 4 aulas didácticas y 2 servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1505M)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	947 670.17	947 670.16	Ocosingo	Abasolo	143	158	301	
B049		Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR3274Z)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	999 722.28	999 722.28	Chalchihuitán	Shishimontic	44	51	95	
B050		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB3188C)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 449 056.61	2 449 056.61	Solosuchiapa	Monte Horeb	66	67	133	
								0.00	2 011 705.45	2 011 705.44	Unión Juárez	Muxbal	36	40	76	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA			
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO									% CUMPLIM. MODIF.		
EDUCACIÓN																
B051		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, plaza cívica, asta bandera y señalización) PRIMARIA PITAGORAS (07DPB2754Z)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 111 676.44	1 111 676.44	Palenque	Nueva Esperanza	94	93	187	
B100		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escalones, plaza cívica, asta bandera, barandal y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 345 920.25	2 295 427.64	Sitalá	Sitalá	88	134	222	
B101		Construcción de 1 aula de medios, demolición del edificio g y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, demolición de firme y señalización) ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 152 (07DST0155D)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 631 572.72	1 631 572.72	Chalchihuitán	Canteal	49	63	112	
B102		Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera y señalización) SECUNDARIA TELESECUNDARIA 1484 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV1477F)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 166 700.67	3 166 700.67	Larránzar	Bayalemo Dos	40	61	101	
B032		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DCC0751K)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	605 892.26	605 892.26	El Bosque	San Pedro Nictalucum	82	63	145	
B033		Construcción de 1 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MAKARENKO ANTON SEMIANOVICH (07EJN0206R)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 687 586.46	2 687 586.44	Bella Vista	Bella Vista	41	62	103	
B052	4.8	Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera, acceso principal, muro de contención, barandal, barda perimetral y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4095V)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 856 489.73	1 856 489.71	Ixhuatán	Ixhuatán	29	25	54	
B098		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, escaleras, instalación de malla ciclón y señalización) PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB1120I)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 864 363.26	1 864 363.26	Pantepec	Nueva Reforma	19	10	29	
B099		Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y escalones, asta bandera y señalización) PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0103M)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 538 902.76	2 538 902.76	Ixhuatán	Chapayal Grande	106	89	195	
B011		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, sustitución de enmallado, muro de contención y señalización) PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB2639I)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 868 447.02	1 868 447.02	Rayón	Rayón	222	187	409	
B089		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0195S)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 287 562.46	1 287 562.46	Tumbalá	Tumbalá	286	140	426	
B100		Rehabilitación de 9 aulas didácticas y obra exterior (señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0632B)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 903 747.43	2 903 747.41	Tumbalá	Tumbalá	286	140	426	
B101		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1238G)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 349 251.66	2 349 251.66	Chalchihuitán	Pom	327	177	504	
B060		Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula de medios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección, obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, muros de contención y señalización) PRIMARIA JUAN ALVAREZ (07DPR0510S)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	802 463.70	802 463.70	Chalchihuitán	Chiquinshulum	363	197	560	
B075		Rehabilitación de 1 aula de medio, 1 aula didáctica, biblioteca y obra exterior (señalización) CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0010F)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 266 610.58	1 266 610.58	Suchiate	Miguel Alemán	87	91	178	
B067		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampa y señalización) JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO CASO ALVAREZ (07DCC0879P)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 574 792.80	1 574 792.80	Palenque	Palenque	28	33	61	
								0.00	1 574 792.80	1 574 792.80	Larránzar	Bayalemo Dos	71	62	133	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	NOOF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. NOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B068		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de mampostería, instalación de barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B069		JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DCC1813N) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	410 403.30	410 403.30	Larráinzar	Muctahuitz	52	42	94	
B076		JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC0975S) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 877 411.67	1 877 411.67	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	31	36	67	
B031		JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC0121W) Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, rampa y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 216 451.58	2 216 451.58	Teopisca	Betania	77	86	163	
B001		PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0672Y) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	543 638.93	543 638.93	Tila	El Ocotal	34	26	60	
B009		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DCC1485K) Rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	656 310.24	656 310.24	Tumbalá	Tumbalá	63	51	114	
B053		JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1131J) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampa, andadores, plaza cívica, asta bandera, barandal, sustitución de malla ciclón, desmantelamiento de portón de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 765 031.05	1 765 031.05	Tuxtla Chico	1ra. Sección de Medio Monte	16	27	43	
B012		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1863Z) Construcción de cocina, rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, instalación de barandal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 647 427.07	1 647 427.07	Bochil	Allende Esquipulas	80	94	174	
B054	4.8	PRIMARIA SALVADOR URBINA (07EPR0065Z) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, bodega, modulo de escaleras y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 120 984.61	1 120 984.61	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	231	236	467	
B055		PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPB0248G) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 950 571.98	1 950 571.98	Huixtán	San Fernando	66	69	135	
B056		PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR3065U) Construcción de 2 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 622 537.79	1 622 537.78	La Concordia	La Tigrilla	149	164	313	
B057		PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPB2040D) Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador, demolición de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 820 112.67	1 820 112.67	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	75	67	142	
B058		PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR1261I) Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención de mampostería, muro de contención de concreto, sustitución de andadores, sustitución de escalones, construcción de rampa, demolición de piso de concreto, sustitución de acceso principal, desmantelamiento e instalación de malla ciclón, instalación de barandal, corte y relleno y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	5 397 894.36	5 397 894.34	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	136	189	325	
B105		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de asta bandera, desmantelamiento de luminaria, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 235 735.62	3 235 735.62	Tumbalá	Emiliano Zapata	106	146	252	
B106		TELESECUNDARIA 1070 (07ETV1091C) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 522 616.80	1 522 616.79	Bochil	Allende Esquipulas	43	23	66	
		TELESECUNDARIA 1417 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV1440S) Construcción de servicios sanitarios, laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta badera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 201 316.82	3 201 316.82	Chamula	El Crucero	32	32	64	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA		
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO									% CUMPLIM. MODIF.	
EDUCACIÓN															
B091		TELESECUNDARIA 084 EL NIÑO ARTILLERO (07ETV0036C) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	975 227.87	975 227.87	Chiapa de Corzo	Nuevo Carmen Tonapac	34	41	75
B103		TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA (07ETV1275J) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andadores, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 129 720.37	1 129 720.37	Larráinzar	Joinchoj	26	45	71
B104		TELESECUNDARIA 190 15 DE MAYO (07ETV0063Z) Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 162 918.09	2 162 918.09	Pantepec	Pantepec	74	82	156
B092		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 67 (07DST0075S) Rehabilitación de 7 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 335 869.40	1 335 869.39	Salto de Agua	Jerusalén	87	71	158
B107		SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07EES0190Q) Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior(red electrica, red hidrosanitaria, demolición de firme, rampa y escalones, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 533 862.27	3 533 862.26	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	218	210	428
B093		ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76 (07DST0078P) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, 2 porticos, trabajo social, prefectura, 2 servicios sanitarios, administración, dirección, archivo, laboratorio, 2 cooperativas y obra exterior (red electrica exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 809 432.44	3 003 749.07	Mapastepec	Sesecapa	92	87	179
B017		JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DCC1872C) Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aulas didácticas, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, construcción de escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 963 879.63	1 963 879.63	Cacahoatán	Cacahoatán	30	39	69
B020		JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA (07DCC2040Z) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica exterior, andadores, desmantelamiento y construcción de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	786 582.51	786 582.51	San Cristóbal de las Casas	La Sierra	32	23	55
B034		JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES (07DJN1154J) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, andadores, sustitución de barda, sustitución de acceso, demolición de columnas, demolición de acceso secundario, demolición de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 311 644.92	1 232 053.55	Villa Comaltitán	Buenavista	11	19	30
4.8															
B108		PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07EPR0018O) Construcción de 2 aula didáctica, demolición del edificio d y obra exterior (red electrica, andadores, sustitución de malla ciclon, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 233 595.39	1 233 595.39	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	39	33	72
B109		PRIMARIA ESCUADRON 201 (07DPR1065G) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 7 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 536 421.67	1 536 421.67	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	162	190	352
B013		PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPR0999H) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, rehabilitación de acceso principal, plaza civica, andadores, escaleras y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 032 693.98	997 431.59	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	37	31	68
B059		PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2772P) Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de 3 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, muro de mamposteria, suministro de barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 140 736.78	2 140 736.77	Palenque	Palenque	33	37	70
B060		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I) Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red electrica, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	964 694.12	964 694.12	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	66	80	146
B061		PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR0502J) Construcción de 5 aula didáctica, demolición del edificio c y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 433 082.30	3 433 082.30	Suchiate	Ciudad Hidalgo	289	311	600
B062		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 567 728.95	2 567 728.94	Tumbalá	Nuevo Mariscal Subikusi	120	119	239
B014		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0679X) Rehabilitación de 6 aulas didácticas y obra exterior (andadores y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 124 350.67	1 073 583.11	Tuzantán	Islamapa	48	68	116

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B005		SECUNDARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07EES0118G)						0.00	2 177 163.93	2 177 163.93	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	150	136	286	
		Rehabilitación de 10 aulas didácticas, área administrativa, portico, biblioteca, laboratorio, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	16.00	16.00	16.00	100.00									
B006		SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A)						0.00	2 055 723.95	2 055 723.95	Suchiate	Ciudad Hidalgo	352	319	671	
B108		Rehabilitación de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00									
		ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA						0.00	2 434 648.40	2 434 648.40	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	244	280	524	
		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, construcción de rampa, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B112		TELESECUNDARIA 339 IGNACIO LOPEZ RAYON (07ETV0343J)						0.00	2 553 430.52	2 553 430.51	Siltepec	Escobillal	27	23	50	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, construcción de rampa, sustitución de malla ciclon y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B116		PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA (07DPR0566U)						0.00	2 442 839.80	2 442 839.80	Mezcalapa	Belisario Domínguez	58	68	126	
		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, asta bandera, muro de contención de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B117		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB2515Z)						0.00	3 663 429.52	3 663 429.52	Tenejapa	Tzajachén	189	207	396	
		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de contención, andadores, escaleras y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00									
B118		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR3397J)						0.00	2 760 491.51	2 760 491.50	Tuxtla Chico	2da. Sección de Cahoa (Buenavista)	22	24	46	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, asta bandera, andadores, escaleras, malla ciclon, muros de contención, acceso principal, rehabilitación de porterías y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B094		JARDÍN DE NIÑOS DELINA SALGADO PALACIOS (07DJN0456Y)						0.00	724 560.64	724 560.64	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa	34	47	81	
		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, rampa, asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B032	4.8	JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DJN1997Z)						0.00	569 959.98	569 959.98	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	95	81	176	
		Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00									
B105		PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LOPEZ (07DPR4208H)						0.00	2 571 562.95	2 571 562.95	Berriozábal	Berriozábal	149	171	320	
		Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B110		PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0019N)						0.00	3 094 828.73	3 094 828.73	Catazajá	Loma Bonita	49	69	118	
		Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de malla ciclon, sustitución de asta bandera, demolición de piso firme y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B036		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR02390)						0.00	1 719 887.04	1 719 887.04	Huixtla	Huixtla	210	204	414	
		Rehabilitación de 18 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de medios, dirección y obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B112		PRIMARIA EDUARDO JAVIER ALBORES (07EPR0596N)						0.00	2 881 641.77	2 881 641.77	Siltepec	Los Cipreses	24	36	60	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B111		PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1516T)						0.00	2 766 137.87	2 766 137.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	82	76	158	
		Obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples, domo, andadores, red hidrosanitaria y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00									
B035		JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO (07DJN1366M)						0.00	1 880 181.17	1 880 181.17	Berriozábal	Berriozábal	107	96	203	
		Construcción de cocina, rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00									
B121		PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X)						0.00	2 703 258.75	2 703 258.75	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad)	93	119	212	
		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andadores, rampa y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00									
B036		JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES ESPONDA FARRERA (07EJN02740)						0.00	1 449 309.15	1 422 783.78	Cintalapa	Cintalapa de	84	87	171	
		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00									
B113		PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR3432Z)						0.00	1 755 042.14	1 755 042.14	Mazatán	Mazatán	252	220	472	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B114		Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 595 309.07	3 595 309.07	Mazatán	Mazatán	184	195	379	
B115		Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, andadores, demolición de firme y señalización) PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR2352G)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 904 326.63	1 904 326.63	Mazatán	Buenos Aires	85	91	176	
B120		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2417Z)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 182 386.22	2 182 386.22	Chamula	Chamula	412	443	855	
B075		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización) PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPR2077S)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 555 951.50	3 555 951.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	293	318	611	
B015		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación del área administrativa, portico y salón de usos múltiples, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampa, andadores y señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3132B)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 516 588.70	1 516 588.69	Cacahoatán	Salvador Urbina	180	185	365	
B119		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, portico y servicios sanitarios, obra exterior (señalización) PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 872 981.87	3 872 981.87	Chalchihuitán	Tzununil	120	110	230	
B110		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios d y g, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, acceso principal y señalización) TELESECUNDARIA 093 JUAN DE GRIJALVA (07ETV0042N)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 464 686.28	1 464 686.28	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	63	73	136	
B111		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores y señalización) ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 53 (07DES0059I)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	901 403.91	901 403.90	Oxchuc	Lelenchij	121	124	245	
B101		Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, canal pluvial, muro de contención, andadores y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 202 314.20	1 351 390.66	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0	
B095	4.8	Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización) JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC0266R)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.07	26.76	0.00	2 166 636.57	1 083 318.28	Salto de Agua	Arroyo Palenque	0	0	0	
B096		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, cocina y aula de usos múltiples, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras y señalización) JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RINCON (07EJN0005U)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.26	42.00	0.00	2 449 338.12	1 906 507.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B102		Rehabilitación de 9 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (07EJN0466D)	Obra	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	729 569.56	364 784.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B063		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR3151Q)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.25	41.65	0.00	1 598 390.74	1 307 474.97	Chamula	Yaalhichin	0	0	0	
B016		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas y dirección, demolición del edificio l, obra exterior (red eléctrica, andadores, plaza cívica y señalización) PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0396P)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.28	76.05	0.00	1 182 912.02	860 961.52	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	239	251	490	
B064		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y portico, obra exterior (rehabilitación de cancha de usos múltiples, demolición de firme de concreto, construcción de rampas y señalización) PRIMARIA CUAUHEMOC (07DPB0665T)	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	2 488 026.67	1 500 356.24	Salto de Agua	Estrella de Belén	0	0	0	
B065		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de medios y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.39	46.34	0.00	3 055 225.37	1 527 612.68	Salto de Agua	Egipto	0	0	0	
B066		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y biblioteca, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPR0346I)	Obra	1.00	1.00	0.58	57.52	0.00	2 210 812.19	1 105 406.08	Salto de Agua	Belisario Domínguez	0	0	0	
B090		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 4 aulas didácticas y dirección, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso firme, construcción de andadores y escalones, señalización) PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.19	39.50	0.00	1 113 506.83	734 230.29	San Cristóbal de	San Cristóbal de	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B067		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización) PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)	Rehabilitación	8.00	8.00	5.42	67.75	0.00	2 723 748.22	1 361 874.10	las Casas	las Casas	0	0	0	
B068		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización) PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.01	50.32	0.00	1 453 818.69	1 071 560.61	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
B069		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores y señalización) PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1434J)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.05	35.09	0.00	7 151 952.17	3 575 976.08	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
B072		Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cortes y terraplenes, muros de contención, acceso principal, plaza cívica, andadores, escaleras, rampas y señalización) PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0284L)	Espacio Educativo	9.00	9.00	1.28	14.17	0.00	2 998 925.04	1 499 462.52	Santiago el Pinar	Ninamo	0	0	0	
B122		Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR0682K)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.35	45.00	0.00	2 338 650.84	1 169 325.41	Tenejapa	Tz'Aquiviljok	0	0	0	
B123		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, sustitución de barda mixta, andadores, escalones, demolición de piso de concreto y señalización) PRIMARIA EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EPR0159N)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.67	22.17	0.00	1 627 061.47	997 494.46	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	0	0	0	
B072		Construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica y señalización) TELESECUNDARIA 063 ALVARO OBREGON (07ETV0100N)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.77	38.41	0.00	1 011 910.77	809 699.57	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
B113		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, biblioteca y obra exterior (señalización) TELESECUNDARIA 853 MARIANO AZUELA (07ETV0875X)	Rehabilitación	8.00	8.00	5.20	65.00	0.00	2 132 224.54	1 066 112.27	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	0	0	0	
B114	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de acceso principal, construcción de andadores y señalización) SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.97	48.50	0.00	3 492 111.47	1 746 055.73	Salto de Agua	Estrella de Belén	0	0	0	
B128		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones) PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR3224S)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.80	29.99	0.00	1 446 483.77	954 235.17	Tuzantán	Xochiltepec	0	0	0	
B073		Construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (07DPB2481Z)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.20	60.00	0.00	4 638 014.39	2 397 485.90	Acala	El Paquesch	0	0	0	
B074		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, asta bandera, andadores, escalones, barandal, muros de mampostería y señalización) PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0595O)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.27	21.19	0.00	3 109 701.04	1 771 680.10	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0	
B005		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, demolición del edificio a y 2 áticos, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.12	28.00	0.00	10 090 014.78	5 035 446.49	Tumbalá	Naranjal	0	0	0	
B005		Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización) JADÍN DE NIÑOS CRISTOBAL RODAS GARCIA (07DJN0941R)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	875 494.84	437 747.41	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B099		Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE (07DJN0708L)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.05	1.79	0.00	4 316 814.22	2 158 407.11	Frontera Comalapa	Huixnayal	0	0	0	
B103		Construcción de 3 aulas, dirección-servicios sanitarios, 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red pluvial exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, malla ciclón, señalización) JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0045G)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1 975 202.99	987 601.48	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
		Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de contención, andadores, plaza cívica, escalones, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00				Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				MUNICIPIO	LOCALIDAD				MUJER	HOMBRE	PERSONA		
		PROGRAM. ANUAL		MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO									% CUMPLIM. MODIF.	
EDUCACIÓN															
B004		ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 118 (07DST0121N) Construcción de taller de preparación y conservación de alimentos y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, rampa, barandal, cortes y terraplenes, muro de mampostería de piedra y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 697 139.95	2 348 569.97	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0
B073		JARDÍN DE NIÑOS KUKULKAN (07DCC0225R) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	258 405.15	183 510.02	Oxchuc	Oxchuc	39	39	78
B002		JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07DCC1907B) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicio sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	248 323.39	0.00	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	29	29	58
B017		PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB0502I) Rehabilitación de servicio sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	276 655.74	195 099.41	Oxchuc	Oxchuc	92	92	184
B010		JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA(07EJN0722D) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores y escalones, construcción de rampa, suministro de malla ciclón, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.06	2.02	0.00	1 292 666.11	646 333.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B011		JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO MANET(07DJN0885P) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.12	4.00	0.00	851 646.65	425 823.32	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B012		JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ(07DJN0934H) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, desmantelamiento y demolición de galera comedor, construcción de andadores, construcción de rampas, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.75	25.00	0.00	467 599.10	233 799.55	Acala	Acala	0	0	0
B002		JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D) Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.15	5.00	0.00	1 006 709.47	503 354.73	Larráinzar	Majoval	0	0	0
B007		SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL Rehabilitación de 4 aulas didácticas, laboratorio polifuncional y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	5.00	5.00	0.95	19.00	0.00	838 014.52	419 007.25	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B003	4.8	JARDÍN DE NIÑOS SANTIAGO SERRANO RUIZ (07DJN1968E) Construcción de servicios sanitarios, aula cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, salón de usos múltiples, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y construcción de andadores, demolición y construcción de plaza cívica, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.32	8.00	0.00	2 190 731.57	1 095 365.77	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B004		JARDÍN DE NIÑOS TLALOC (07DJN1751G) Construcción de 1 aula de usos múltiples, 1 servicio sanitario, demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, desmantelamiento, demolición y construcción de plaza cívica, asta bandera, construcción de escalones, construcción de muro de contención, barandal, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.40	10.00	0.00	2 673 208.66	1 336 604.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B124		PRIMARIA JACINTO PEREZ PAJARITO (07DPB2418Y) Construcción de 3 aulas didácticas, 1 servicio sanitario, demolición de edificio c, k y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, muros de contención, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.37	6.14	0.00	3 615 933.23	1 807 966.60	Chamula	El Pozo	0	0	0
B125		PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON (07DPR2043B) Obra exterior (red eléctrica exterior, demolición y sustitución de barda mixta, señalización)	Obra	1.00	1.00	0.03	3.00	0.00	1 336 498.38	668 249.19	Huehuetán	Guadalupe	0	0	0
B126		PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4087M) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, rampa, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.24	12.00	0.00	813 462.32	406 731.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B053		JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0008R) Rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios - dirección, salón de música, 1 portico, biblioteca, cocina y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	15.00	15.00	3.75	25.00	0.00	801 196.33	400 598.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B095		PRIMARIA 13 DE ENERO(07EPR0410S) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (construcción de andadores, señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	0.12	2.08	0.00	889 409.43	444 704.71	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	0	0	0
B049		PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3451N) Rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	12.00	12.00	1.08	9.00	0.00	859 206.34	429 603.17	San Fernando	El Progreso	0	0	0
B091		PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3450Q) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.60	30.00	0.00	552 599.02	276 266.13	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	0	0	0
B051		JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC1680N)						0.00	2 005 314.12	1 002 657.06	Sitalá	Don Pedro	0	0	0

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B033		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, malla ciclón, acceso principal, rampas y andadores, asta bandera y señalización) JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DJN0728Z)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00									
B052		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1522Y)	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 438 217.15	719 108.57	El Parral	El Parral	0	0	0	
B035		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, escalones, barandal y señalización) PRIMARIA SIMON BOLIVAR (07DPR1059W)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 678 175.36	839 087.68	Salto de Agua	Dos Ríos	0	0	0	
B075		Rehabilitación de 10 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios, cooperativa, biblioteca y sala de maestros, área de educación física, bodega, obra exterior (señalización) PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0244K)	Rehabilitación	20.00	20.00	0.20	1.00	0.00	2 277 195.19	0.00	Chiapa de Corzo	Galecio Narcla	0	0	0	
B076		Construcción de 1 aula usar, biblioteca, rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1173O)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	3 108 099.17	1 554 049.58	Acala	Acala	0	0	0	
B077		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, muro de mampostería, cerca con malla, acceso, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización) PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0247H)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 739 126.18	1 369 563.09	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	0	0	0	
B078		Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización) PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 222 334.94	1 111 167.47	Chicoasén	Chicoasén	0	0	0	
B018		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) PRIMARIA JOSE MANUEL VELASCO BALBOA (07DPR3214L)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	3 469 934.03	1 734 967.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
B133		Rehabilitación de 14 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, 2 aulas de medios, portico y 2 bodegas, obra exterior (señalización) PRIMARIA LISANDRO CALDERON HERNANDEZ (07DPR0855L)	Rehabilitación	21.00	21.00	0.21	1.00	0.00	1 388 326.54	694 163.27	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
B118	4.8	Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 452 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0292T)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 477 717.10	1 238 858.55	Ocozocoautla de Espinosa	El Gavilán	0	0	0	
B119		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio y dirección, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 564 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0589C)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	3 433 179.11	1 716 589.55	Frontera Comalapa	El Portal	0	0	0	
B120		Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cuneta, sustitución de andadores, barandal y señalización) TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO (07ETV0923Q)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	2 007 155.84	1 003 577.92	Tumbalá	Ignacio Allende	0	0	0	
B116		Construcción de laboratorio - taller, rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1004R)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 136 920.20	1 068 460.10	Chamula	Tzontehuitz	0	0	0	
B117		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, plaza cívica, andadores y señalización) TELESECUNDARIA 1057 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV1079H)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 901 601.75	0.00	La Concordia	Nuevo Paraíso	0	0	0	
B088		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera, rellenos, muro de contención de mampostería, demolición de galera y señalización) JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER ALEGRE (07DJN0745P)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 842 851.57	1 421 425.78	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B054		Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, andadores, asta bandera y señalización) JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO (07DJN0026H)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	927 866.25	463 933.11	Chicoasén	Chicoasén	0	0	0	
B110		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, 3 servicios sanitarios, dirección, portico, 3 bodegas y obra exterior (señalización) JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY (07EJN0095C)	Rehabilitación	17.00	17.00	17.00	100.00	0.00	845 707.19	845 707.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	59	64	123	
								0.00	2 734 293.68	1 367 146.84	Villaflores	Jesús María Garza	0	0		

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)							MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.									
EDUCACIÓN																
B145		Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de 1 aula didácticas, demolición del edificio "d" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de plaza cívica y andadores, construcción de rampa, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 430 223.44	715 111.72	San Juan Cancuc	Onilic	0	0	0	
B092		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0557L)														
B092		Construcción de 1 aula didácticas, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, andadores, muros de contención, plataforma, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	461 500.12	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0	
B111		JARDÍN DE NIÑOS MARCO ENRIQUE BECERRA (07EJN01350)														
B111		Rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	1 418 996.81	709 498.40	Jiquipilas	Luis Espinosa	0	0	0	
B146		JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)														
B146		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 644 114.91	822 057.44	Oxchuc	Agua Azul	0	0	0	
B130		PRIMARIA COMUNITARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07EPB0847A)														
B130		Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muro de mampostería, suministro de barandal y malla ciclon, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4 495 305.16	2 247 652.58	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	0	0	0	
B114		TELESECUNDARIA 332 (07ETV0350T)														
B114		Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, biblioteca, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior,red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 170 431.32	585 215.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B147		JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07DJN21800)														
B147		Construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	877 000.19	438 500.09	Bochil	Santo Domingo	0	0	0	
B148		PRIMARIA SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ (07DPB2612B)														
B148	4.8	Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, asta bandera, andadores, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 266 441.69	633 220.84	Chamula	Chiotic	0	0	0	
B079		PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)														
B079		Rehabilitación de 9 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2 183 550.22	1 091 775.11	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
B080		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0233E)														
B080		Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula usar y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso de concreto, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 365 506.06	1 682 753.03	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0	
B081		SECUNDARIA SANTIAGO SERRANO RUIZ (07EES0027P)														
B081		Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 257 908.13	628 954.05	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
B082		PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)														
B082		Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 959 675.31	979 837.65	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0	
B131		PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB30940)														
B131		Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firma y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 128 091.47	1 064 045.73	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	
B139		SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)														
B139		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior,red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 941 283.63	1 970 641.81	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0	
B092		PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B)														
B092		Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio j y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de galera y de piso firme de concreto, construcción de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 430 246.83	1 215 123.41	Pichucalco	Nuevo Nicapa	0	0	0	
B019		PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H)														
B019		Rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (andadores, cancha de usos múltiples y señalización)	Rehabilitación	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	399 128.83	399 128.83	Larráinzar	Buenavista	55	50	105	
B020		PRIMARIA MELCHOR OCAÑO (07DPB0392T)														
B020		Rehabilitación de 5 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 300 132.69	2 150 066.33	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0	
B021		PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)														
B021		Rehabilitación de 14 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Rehabilitación	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	1 119 554.05	559 777.02	Chamula	Callejón	0	0	0	
B021		PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)														

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL				ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																		
B084		Rehabilitación de 6 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios, dirección y obra exterior (señalización) PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR46031)	Rehabilitación	9.00	9.00	0.00	0.00											
		Construcción de 1 aula didáctica, aula cocina, rehabilitación de 1 dirección y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 001 681.98	1 000 840.99	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0			
B138		PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)						0.00	2 188 455.71	0.00	Larráinzar	Stenjejsotztetic	0	0	0			
		Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00											
B097		JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DJN0045W)						0.00	1 613 855.22	806 927.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
		Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 3 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios, 1 dirección, 1 salón de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00											
B086		PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)						0.00	3 879 364.24	1 939 682.12	Chamula	Saclamantón	0	0	0			
		Construcción de 1 servicios sanitarios, rehabilitación de 7 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00											
B150		PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPR1391B)						0.00	1 191 934.06	595 967.03	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0			
		Construcción de 1 aula de usos múltiples, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00											
B129		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARIA FLORES FERNANDEZ, CON CLAVE CCT: 07DPR1104S EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS. MUNICIPIO DE YAJALÓN.						0.00	2 294 914.18	2 294.91	Yajalón	Lázaro Cárdenas	0	0	0			
		Reconstrucción de 1 aula didáctica de estructura rc, muros de tabique, losa de concreto y firme (edificio f), construcción de 1 servicio sanitario de estructura rc, muros de tabique, losa de concreto y firme (edificio h), construcción de cisterna de concreto con capacidad de 33 m3, moto bomba de 1/2" hp equipo fijo para cisterna, construcción de banqueta (conc hidráulico f=150 kg/cm2)	Espacio Educativo	13.00	13.00	0.13	1.00											
B130	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, CCT 07DPB1526Z DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA						0.00	1 071 657.72	322 247.47	Teopisca	Nuevo San Juan	0	0	0			
		Construcción de 2 aulas del edificio c de estructura rc muros de tabique, losa de concreto y firme, construcción de andadores de concreto, construcción de banqueta de concreto	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.60	12.05											
B131		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA PRIMARIA LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ CON CCT: 07DPB0887C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIJIL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUN						0.00	2 703 979.84	813 086.73	San Juan Cancun	Chijil	0	0	0			
		Construcción de 1 aula didáctica estructura rc 6x8 (edificio i), muro de tabique, losa de concreto y firme, construcción de servicio sanitarios estructura rc 6x8 (edificio i), muro de tabique, losa de concreto y firme, construcción de banqueta de concreto hidráulico f=150 kg/cm, equipo fijo (moto bomba de 1/2" hp, succión de 1 1/4"), construcción de cisterna de concreto con capacidad de 20 m, construcción de planta de tratamiento con caudal de 7m3/día	Metro cuadrado	1383.29	1383.29	13.83	1.00											
B132		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CCT: 07DPR4122B DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA						0.00	2 409 390.05	2 409.39	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0			
		Construcción de 1 aula didáctica de estructura rc, muros de tabiques, losa de concreto y firme, construcción de 1 servicios sanitarios de estructura, rc, muros de tabiques, losa de concreto y firme, construcción de andadores de concreto armado, construcción de banqueta de concreto armado, equipo fijo (moto bomba de 1/2" hp , succión de 1 1/4"), cisterna de concreto con capacidad de 66 m3	Metro cuadrado	1294.67	1294.67	12.95	1.00											
B107		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CCT 07DPR4118P DE LA LOCALIDAD DE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS						0.00	690 165.69	207 532.82	Jiquipilas	Absalón Castellanos Domínguez	0	0	0			
		Construcción de 1 aula didáctica de estr "rc", muros de tabique, losa concr y firme edif e, construcción de andador de concreto armado, construcción de banqueta de concreto hidráulico	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00											
B115		RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 296 EMILIANO ZAPATA AGUILAR, CCT: 07ETV0156P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN						0.00	829 892.52	249 548.67	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0			

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAM. ANUAL	MOOF. ANUAL				ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																		
B001		Construcción de 1 aula didáctica de estructura rc, muros de tabiques, losa de concreto y firme, construcción de andadores de concreto armado, construcción de banquetta de concreto armado CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN I METROPOLITANA Constituye una previsión	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.30	14.76	33 051 787.32	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN II VALLE ZOQUE Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	23 346 882.52	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B003		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN III MEZCALAPA Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	31 336 792.51	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B004		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IV DE LOS LLANOS Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	12 031 826.67	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B005		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	40 552 368.47	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B006		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VI FRAILESCA Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	38 247 905.14	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B007		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VII DE LOS BOSQUES Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	12 365 028.90	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B008		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VIII NORTE Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	22 320 873.92	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B009	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IX ISTMO-COSTA Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	24 819 433.31	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B010		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN X SOCONUSCO Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	75 603 535.17	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B011		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XI SIERRA MARISCAL Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	75 228 685.66	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B012		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XII SELVA LACANDONA Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	1 038 934.94	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B013		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIII MAYA Constituye una previsión	Previsión	10.00	10.00	0.00	0.00	16 049 337.45	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B014		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIV TULILJA TSELTAL CHOL Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	4 271 498.44	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B015		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	47 746 079.58	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B016		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	467 071 572.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
B017		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS DE MAYOR MARGINACION Constituye una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	85 543 675.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
			Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00											

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
B016	4.8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						0.00	361 681 577.00	361 681 577.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Espacio Educativo	100.00	100.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B101	JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
B095	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC0266R)	
B096	JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RINCON (07EJN0005U)	
B102	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (07EJN0466D)	
B063	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR3151Q)	
B064	PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB0665T)	
B065	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X)	
B066	PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPR0346I)	
B090	PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X)	
B067	PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B)	
B068	PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J)	
B069	PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1434J)	
B072	PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0284L)	
B122	PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR0682K)	
B123	PRIMARIA EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EPR0159N)	
B072	TELESECUNDARIA 063 ALVARO OBREGON (07ETV0100N)	
B113	TELESECUNDARIA 853 MARIANO AZUELA (07ETV0875X)	
B114	SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W)	
B128	PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR3224S)	
B073	PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (07DPB2481Z)	
B074	PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0595O)	
B005	SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL (07DES0025S)	
B005	JADÍN DE NIÑOS CRISTOBAL RODAS GARCIA (07DJN0941R)	
B099	JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE (07DJN0708L)	
B103	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0045G)	
B004	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 118 (07DST0121N)	
B010	JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA(07EJN0722D)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B011	JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO MANET(07DJN0885P)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
B012	JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ(07DJN0934H)	
B002	JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D)	
B007	SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07DES0001I)	
B003	JARDÍN DE NIÑOS SANTIAGO SERRANO RUIZ (07DJN1968E)	
B004	JARDÍN DE NIÑOS TLALOC (07DJN1751G)	
B124	PRIMARIA JACINTO PEREZ PAJARITO (07DPB2418Y)	
B125	PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON (07DPR2043B)	
B126	PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4087M)	
B053	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0008R)	
B095	PRIMARIA 13 DE ENERO(07EPR0410S)	
B049	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3451N)	
B091	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR3450O)	OBRA CONTRATADA AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
B051	JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC1680N)	
B033	JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DJN0728Z)	
B052	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1522Y)	
B035	PRIMARIA SIMON BOLIVAR (07DPR1059W)	
B075	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0244K)	
B076	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1173O)	
B077	PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0247H)	
B078	PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V)	
B018	PRIMARIA JOSE MANUEL VELASCO BALBOA (07DPR3214L)	
B133	PRIMARIA LISANDRO CALDERON HERNANDEZ (07DPR0855L)	
B118	TELESECUNDARIA 452 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0292T)	
B119	TELESECUNDARIA 564 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0589C)	
B120	TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO (07ETV0923Q)	
B116	TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1004R)	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCION
B117	TELESECUNDARIA 1057 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV1079H)	OBRA CONTRATADA AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
B088	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER ALEGRE (07DJN0745P)	
B110	JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY (07EJN0095C)	
B145	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0557L)	
B092	JARDÍN DE NIÑOS MARCO ENRIQUE BECERRA (07EJN0135O)	
B111	JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S)	
B146	PRIMARIA COMUNITARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07EPB0847A)	
B130	TELESECUNDARIA 332 (07ETV0350T)	
B114	JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07DJN2180O)	
B147	PRIMARIA SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ (07DPB2612B)	
B148	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y)	
B079	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0233E)	
B080	SECUNDARIA SANTIAGO SERRANO RUIZ (07EES0027P)	
B081	PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F)	
B082	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O)	
B131	SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M)	
B139	PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B)	
B092	PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H)	
B020	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G)	
B021	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F)	
B084	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I)	
B138	PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X)	
B097	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DJN0045W)	
B086	PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F)	
B150	PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPR1391B)	
B129	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ, CON CLAVE CCT: 07DPR1104S EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS	

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
B130	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, CCT 07DPB1526Z DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA	OBRA CONTRATADA AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE
B131	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA PRIMARIA LUIS ECHEVERRIA ÁLVAREZ CON CCT: 07DPB0887C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIJIL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	
B132	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CCT: 07DPR4122B DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA	
B107	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CCT 07DPR4118P DE LA LOCALIDAD DE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS	
B115	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 296 EMILIANO ZAPATA AGUILAR, CCT: 07ETV0156P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN	

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DIVERGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								51 109 855.00	76 427 056.22	64 142 362.26						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						23 620 959.00	.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B002		Corresponde a una previsión CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	27 488 896.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B005		Corresponde a una previsión EMSAD 111 RIZO DE ORO	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	531 094.53	531 094.53	La Concordia	Rizo de Oro	55	68	123	
B006		Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	302 122.40	302 122.40	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	74	61	135	
B001		EMSAD 322 EMILIANO ZAPATA SALAZAR						0.00								
		Terminación de construcción de 1 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 467 048.36	2 467 048.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	346	253	599	
B007		PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ						0.00								
		Terminación de construcción de laboratorio de enfermería y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, demolición de muros, demolición de firme de concreto, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 479 081.98	2 479 081.98	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	277	309	586	
B002		CENTRO DE CAPACITACION TECNICA INDUSTRIAL 86						0.00								
		Terminación de construcción de taller de preparación y conservación de alimentos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	22 203 683.00	22 203 683.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA						0.00								
		Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4 485 467.34	4 485 373.67	Huehuetán	Huehuetán	70	70	140	
B003		CECYT NO 47 ESTACIÓN HUEHUETAN (07ETC0049S)						0.00								
		Construcción de 2 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	440 210.02	440 207.70	Simojovel	Simojovel de Allende	172	212	384	
B072	4.8	ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL (07EBH0052L)						0.00								
		Obra exterior (red hidrosanitaria, sustitución de muros de contención, sustitución de gradas, canal pluvial y señalización)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 798 585.44	5 798 530.50	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	24	14	38	
B073		ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 DEL ESTADO (07EBH0027M)						0.00								
		construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, malla ciclon, firme de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	8 954 434.12	8 954 434.12	Huixtla	Huixtla	124	142	266	
B074		COBACH 251 HUIXTLA (07ECB0117J)						0.00								
		Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, cancha de usos múltiples, acceso principal, firme de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 230 714.08	4 230 632.88	Cacahoatán	Cacahoatán	203	189	392	
B004		ESCUELA PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIERREZ						0.00								
		Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	11 119 274.30	5546283.41	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	0	0	0	
B074		229256.- ESCUELA PREPARATORIA CUAUHTEMOC (07EBH0100E)						0.00								
		Construcción de 06 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de concreto, construcción de dren frances, cortes en talud	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	11 119 274.30	5546283.41	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	0	0	0	
B075		229260.- PREPARATORIA ESCUELA PREPARATORIA MANUEL						0.00								
		Construcción de 2 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, asta bandera, andadores, rampa, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	5 030 177.39	2515088.68	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	0	0	0	
B076		229261.- PREPARATORIA ESCUELA PREPARATORIA						0.00								
		Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, enmallado perimetral, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.00	20.00	0.00	3 853 279.43	1926639.71	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
B050		229262.- CONALEP PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ						0.00								
		Obra exterior:techad o de plaza cívica, señalización.	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	1 883 046.29	941523.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B115		229299.- COBACH 235 GASPAR DIAZ REYES (07ECB0114M)						0.00								
		Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, rampa y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 638 837.54	1319418.77	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B074	229256.- ESCUELA PREPARATORIA CUAUHEMOC (07EBH0100E)	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
B075	229260.- PREPARATORIA ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EBH0104A)	
B076	229261.- PREPARATORIA ESCUELA PREPARATORIA VILLAFLORES (07EBH0068M)	
B050	229262.- CONALEP PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ (07DPT0010L)	
B115	229299.- COBACH 235 GASPAR DIAZ REYES (07ECB0114M)	

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
EDUCACIÓN SUPERIOR								111 918 613.00	329 171 136.28	322 456 659.47					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	60 194 245.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	51 724 368.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B002		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	176 917 029.00	176 917 029.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
B084		ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA Rehabilitación de 9 edificios de dormitorios	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 458 795.10	1 458 795.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	199	234	433
B001		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 757 572.12	1 757 572.12	Tapachula	Tapachula de Córdova y	721	1923	2644
B001		MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0001S) Obra exterior (sustitución de malla ciclon, sustitución de vigas en techumbre, pintura en cancha de usos múltiples, desazolve de canal pluvial y señalización) y rehabilitación de los edificios d, e, f, g, h, i, j, k, l,	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 013 472.62	6 013 092.44	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	559	542	1101
B002		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA OXCHUC, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0004P) Obra exterior (red electrica, sustitucion de malla ciclon, rehabilitacion de caseta, acceso principal, caseta de subestacion, canal pluvial y cancha de usos multiples, señalización) y rehabilitación de los edificios a, b y modulo de escaleras	Obra	954.30	954.30	954.30	100.00	0.00	2 339 039.38	2 338 930.42	Oxchuc	Oxchuc	50	63	113
B003	4.8	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA LAS MARGARITAS, DE LA UNIVERSIDAD Obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, rehabilitacion de caseta y	Obra	583.62	583.62	583.62	100.00	0.00	2 007 412.22	2 007 250.95	Las Margaritas	Las Margaritas	49	46	95
B004		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA YAJALÓN, DE LA UNIVERSIDAD Obra exterior (red electrica, rehabilitacion de caseta de acceso y canal pluvial, suministro de malla ciclon y señalización y rehabilitación de los	Obra	958.07	958.07	958.07	100.00	0.00	1 900 696.10	1 899 382.13	Yajalón	Yajalón	55	40	95
B005		MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA VALLE DE TULIJÁ, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0005O) Obra exterior (red hidraulica exterior, rehabilitacion de caseta de acceso, sustitucion de malla ciclon y señalización y obra exterior (red hidraulica exterior, rehabilitacion de caseta de acceso, sustitucion de malla ciclon y	Obra	960.28	960.28	960.28	100.00	0.00	2 260 164.68	2 213 455.03	Salto de Agua	Salto de Agua	18	6	24
B003		CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA UNIDAD UPN 72 TAPACHULA (07DUP0002B) Obra exterior (construcción de domo y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 304 823.00	2 304 783.48	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	288	182	470
B004		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE VILLA CORZO (07DUP0001C) Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples y señalización)	Metro cuadrado	540.00	540.00	540.00	100.00	0.00	806 000.00	805 997.70	Villa Corzo	Villa Corzo	86	70	156
B010		REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA SUBSEDE ACAPETAHUA DE LA UNICACH (07ESU0039L) Rehabilitación de los edificios a, b, c, d, e	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	10 666 868.32	10 666 868.30	Acapetahua	Acapetahua	76	240	316
B003		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA 600 ESTUDIANTES SIMULTÁNEOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ (07DIT0029Z) Construcción de edificio del centro de información y obra exterior (red hidrosanitaria, rede de voz y datos, andadores, escaleras, rampas,	Metro cuadrado	3 338.46	3 338.46	3338.46	100.00	0.00	12 187 087.00	12 187 087.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1397	3037	4434
B005		CONSOLIDACIÓN DE OBRA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 071 TUXTLA (07DUP0001C) Obra ext (const de techado y sust de cancha de usos mult const de barda perimet, barda mixta perimet, muro de cont, anda, escalones, sust	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 930 000.00	5 929 945.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1908	1340	3248
B006		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CON FUNCIÓN DE TIPO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL TIPO II, PARA LA ATENCIÓN A						0.00	16 076 583.00	16,076,582.99	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	562	1176	1738

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN																
B006		Construcción de etapa i de la unidad academica departamental tipo ii y obra exterior (señalización) REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MÚSICA DE LA UNICACH (07ESU0046V)	Metro cuadrado	2 050.88	2 050.88	2050.88	100.00	0.00	9 775 557.68	9,775,557.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	57	194	251	
B004		Rehabilitación de edificio a, i, k, l, p, q, r CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE LAS MARGARITAS (07DUP0001C)	Metro cuadrado	2 953.08	2 953.08	2953.08	100.00	0.00	806 000.00	805,981.54	Las Margaritas	Las Margaritas	81	90	171	
B007		Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de mampostería y señalización) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 074 398.00	1,974,025.36	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	728	2065	2793	
B009		Dotación de maquinaria y equipo industrial al laboratorio de la carrera de CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN AGRICULTURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN (07DIT0003P)	Equipamiento	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	23 000 963.00	23,000,963.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	604	1028	1632	
B005	4.8	Construcción de la primera etapa de la unidad multifuncional de talleres CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE JITOTOL (07DUP0001C)	Metro cuadrado	1 657.00	1 657.00	1657.00	100.00	0.00	806 000.00	805,990.56	Jitotol	Jitotol	52	44	96	
B006		Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de mampostería y señalización) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD UPN 71 TUXTLA SUBSEDE PALENQUE (07DUP0001C)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	806 000.00	805,983.11	Palenque	Palenque	74	68	142	
B010		Construcción de cancha de usos múltiple y señalización CONSTRUCCIÓN DE LA 3A ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 1 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	19 284 525.00	19,284,524.99	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	761	237	998	
B008		Construcción de la 3a etapa y , obra exterior(señalización) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS, TALLERES Y CENTRO DE CÓMPUTO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA (07DIT0028A)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	23 336 975.00	20,099,274.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	728	2065	2793	
B007		Dotación de maquinaria, equipo y mobiliario UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q)	Equipamiento	27.00	27.00	27.00	100.00	0.00	6 655 175.06	3,327,587.53	Tapachula	Puerto Madero	0	0	0	
		Obra exterior (red eléctrica, muro de contención, acceso con caseta de vigilancia, vialidad interna, canales pluviales, andadores, rampa, señalización)	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00									

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAMA ANUAL	MOOF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MOOF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN															
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								39 782 295.45	58 386 197.55	57 561 562.30					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001		CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
		Contrato de obra Pública	Contrato	320.00	320.00	339.00	100.00	4 640 115.41	4 914 853.98	4 910 973.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	11	22
A001		LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.						6 095 333.97	6 421 717.31	6 402 239.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	18	30
		Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación, y catálogo de conceptos	Expediente	441.00	441.00	447.00	100.00								
A001		SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS						5 780 112.50	6 135 635.70	6 128 719.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	20	31
		Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	3 242.00	100.00								
A001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS						2 926 054.50	3 118 451.79	3 109 422.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	6	11
	4.8	El cumplimiento de los objetivos planteados	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00								
A001		INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES						3 805 318.22	4 035 387.21	4 034 603.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	12	17
		Gestionar y aplicar de manera eficiente los recursos de la infraestructura educativa	Anteproyecto	400.00	400.00	400.00	100.00								
A001		ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES						13 761 985.08	18 996 004.94	18 223 624.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28
		Registro e integración de información, administrativa, contables, presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	4.00	100.00								
A001		INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE						1 175 628.71	1 247 178.88	1 244 389.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	2	5
		Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	300.00	300.00	389.00	100.00								
A001		JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.						1 582 747.06	1 687 785.34	1 685 798.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
		Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	168.00	168.00	105.00	100.00								
G001	5.5	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES						15 000.00	15 000.00	14 999.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	61	54	115
		Porcentaje de personal en materia de género	Actividad	151.00	151.00	151.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	4.8	ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA						0.00	11 814 182.40	11 806 792.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Constituye una previsión	Supervisión	2 025.00	2 025.00	2 025.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

CLAVE	PROYECTOS NOMBRE	DESCRIPCIÓN
A001	CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	CONSTITUYEN A PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN LOS CUALES SE EJERCEN A LO LARGO DEL EJERCICIO FISCAL
A001	LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS.	
A001	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS	
A001	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	
A001	INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES.	
A001	ADMINISTRATIVO, ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.	
A001	INFORMÁTICA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE.	
A001	JURÍDICO REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA.	
G001	IGUALDAD PROFESIONAL Y LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES	
B001	ACOMPañAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	